Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Орынбор 22, Телефоны : , KZ76 9470 3989 8974 6411, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : Доп.согл№ 1 от 28.01.2015г к дог.№ TWH/Под/762/Арн от 01.12.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
10	10.03.2015

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружных сетей напорной канализации на объекте МЖК "Арнау"	10.03.2015		усл	1	10240728,00	10240728,00
				Итого :	1	x	10240728,00
						в т.ч. НДС :	1097220,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Десять миллионов двести сорок тысяч семьсот двадцать восемь тенге	10240728,00
в т.ч. НДС : Один миллион девяносто семь тысяч двести двадцать тенге 86 тиын	1097220,86

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) :

М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (получения) работ (услуг) _____

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

к: ТОО "Town House" (Таун Хаус)

ик: ТОО "КазИнженерСтрой"

вание объекта: Наружные сети напорной канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№Доп.Согл.№1 к Дог. Подр.№ TWH/Под/762/Арн	28.01.2015				

вание пусковых ксов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	10 240 728	9 143 507							1 097 221	10 240 728

ик:_____ Подрядчик:_____

к: ТОО "Town House" (Таун Хаус)

чик: ТОО "КазИнженерСтрой"

ование объекта: Наружные сети напорной канализации

› № Доп.Согл.№1 от 28 января 2015 года, к Дог.Подр. №TWH/Под/762/Арн от 01 декабря 2015

Акт №1
приемки выполненных работ за март 2015 год
(локальная смета 2-1-1)
Канализация

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2000 √	59,6	57,92	119200	115840	7314	0,01019	20
	м3 грунта		1,68	2,09	3360	4180	97	0,02881	58
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	3500 √	21,67	21,67	75845	75845	15155	–	–
	т		–	4,33	–	15155	100	0,00909	32
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1578 √	3,72	3,24	5870	5113	2448	0,00332	5
	м3 грунта		0,48	1,12	757	1767	97	0,00371	6
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	103,77 √	218,93	–	22718	–	25671	1,54	160
	м3 грунта		218,93	–	22718	–	113	–	–

Е23-1-1										
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	77,83	306,2	152,52	23832	11871	21332	1,02	79
	м3 основания								
			153,68	57,15	11961	4448	130	0,279	22
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	250	289,15	289,15	72288	72288	45255	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	46655	97	0,858	215
П9-7-1	Погрузка грунта	2761,5	30	30	82845	82845	57992	–	–
	т								
			–	21	–	57992	100	0,0441	122
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2761,5	21,67	21,67	59842	59842	11957	–	–
	т								
			–	4,33	–	11957	100	0,00909	25
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	394,5	134,1	–	52902	–	59779	0,972	383
	м3 грунта								
			134,1	–	52902	–	113	–	–
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	105,5	134,1	–	14148	–	15987	0,972	103
	м3 грунта								
			134,1	–	14148	–	113	–	–
30-8-92	Песок мелкийК=1,100;	464,2	645,91		299831				
	м3								
П9-32-1	Песок - погрузка	381,872	20	20	7637	7637	5346	–	–
	т								
			–	14	–	5346	100	0,0294	11
Е1-25-2									
	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1183,5	11,19	11,19	13243	13243	3513	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	3622	97	0,01	12
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	238,67	11,19	11,19	2671	2671	708	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	730	97	0,01	2
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1183,5	9,4	9,4	11125	11125	2951	–	–
	м3 грунта								

			–	2,57	–	3042	97	0,0084	10
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	238,67	9,4	9,4	2243	2243	595	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	613	97	0,0084	2
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1183,5	21,55	4,52	25504	5349	19550	0,108	128
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	20155	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	422	21,55	4,52	9094	1907	6971	0,108	46
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	7187	–	97	–	–

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,003	139336,75	90794,12	418	272	265	286	1
	км трубопровода								
			48375	19582,83	145	59	130	84,07	–
30-19-29	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 200 мм, прочность труб третьяК=1,010;	3,03	490,57		1486				
	м								
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,85872	58791,69	25695,31	50486	22065	44529	194	167
	км трубопровода								
			33075	6813,45	28402	5851	130	26,38	23
99-1-1(пл)	Труба полиэтиленовая SDR 17 диам 110 ммК=1,010;	861,2472	466		401341				
	м								
Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм (футляр)	0,1911	154577,68	66009,8	29540	12614	23634	376	72
	км трубопровода								
			70200	24936,75	13415	4765	130	121,79	23
8-6-103	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 ммК=1,010;	193,011	2378		458980				
	м								

Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	191,1	288,54	0,42	55140	80	38890	0,898	172
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	29884	31	130	0,0008	–
Е22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,1911	400596,56	80944,76	76554	15469	19630	278,5	53
	км трубопровода		48442,5	30577,5	9257	5843	130	149,34	29
Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	24	4555,5	559,31	109332	13423	41497	7,99	192
	футляр		1320,75	9,29	31698	223	130	0,02	–
Раздел 3 Деталировка колодцев									
Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
	задвижка или клапан		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	–
99-1-1(пл)	Задвижка чугунная диам 100мм	8	37449		299592				
	шт								
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, полуотводов, втулок	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
	шт		69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
99-2-1(пл)	Полуотвод диам 110	2	830		1660				
	шт								
99-2-2(пл)	Отвод SDR 17, 90* диам. 100мм	4	786		3144				
	шт								
99-2-3(пл)	Втулка диам 110 мм	20	539		10780				
	шт								
8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	20	410,48		8210				
	шт								
Раздел 4 Устройство колодцев									
11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	7977,37		7977				
	шт								
11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	5830		23320				
	шт								

Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	3,02	7815,19	1265,69	23602	3822	7957	9,16	28
	м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	4689	1432	130	2,315	7
Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	8,3	8360,5	1686,97	69392	14002	26963	11,16	93
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	15497	5244	130	3,085	26
99-3-1(пл)	ПН-20	1	10425		10425				
	шт								
99-3-2(пл)	ПП1-20-1	1	11934		11934				
	шт								
99-3-3(пл)	КС-20-9	2	10098		20196				
	шт								
99-3-4(пл)	КЦО-1	5	1936		9680				
	шт								
99-3-5(пл)	КЦО-3	5	2782		13910				
	шт								
99-9-1(пл)	ПН-15	4	10110		40440				
	шт								
99-9-2(пл)	ПП1-15-1	4	10115		40460				
	шт								
99-9-3(пл)	КС-15-9	8	7418		59344				
	шт								
Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	2,1	9714,76	296,6	20401	623	2543	5,95	12
	м3 кладки		915,75	110,25	1923	232	118	0,54	1
1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	432	69,11		29856				
	кг								
	Всего прямые затраты				**2794736**	**552587**			**1729**
					270647	**179831**			**628**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1971499				

Накладные расходы, тенге	512583
- заработная плата, тенге	76887
- трудоемкость, чел-ч	256
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	198439
Всего	**3505758**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3505758**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**8964223**
- материалы, тенге	5041123
- сметная заработная плата, тенге	1348472
Налог (2 %)	179284
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9143507**
НДС (12 %)	1097221
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10240728**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Гл. инж. гл. специалист ОИС Омарова Б.

Нач. участка н/к Арнау - 3 очередь Тукеев Б.К.

Нач. участка н/к Арнау 1 очередь Кожанбаев Б.К.

Тукеев Б.К.
начальник участка
ЖК Арнау - 3 очередь

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ЖК Арнау
Кожанбаев Б.К.
Подпись _____

Объем и качество выполненных работ подтверждаю: Вед. спец. ОТН и ПБ по инж. сетям Батыршаев М.С

ОИС Помогалова А.

ХНАДЗОР
ТОО "BI-Holding"
№14