Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Е 235,д7,кв 1, Телефоны : , KZ45 9470 3989 8994 7177, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH-3/Под/370/Арн от 20.04.2015г.		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
31	29.09.2015

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
.	Работы по прокладке наружных сетей канализации на объекте МЖК "Арнау" 3-я очередь	29.09.2015		усл	1	11065958,00	11065958,00
				Итого :	**1**	**x**	**11065958,00**
						в т.ч. НДС :	**1185638,36**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Одиннадцать миллионов шестьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь тенге	**11065958,00**
в т.ч. НДС : Один миллион сто восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать восемь тенге 36 тиын	**1185638,36**

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House" (Таун Хаус)**
,чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
ование объекта: Наружные сети канализации (внутриплощадочные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ TWH-3/Под/370/Арн	20.04.2015				

ование пусковых ксов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бъекту	11 065 958	9 880 320							1 185 638	11 065 958

к:_____

Подрядчик:_____

Цены региона г. Астана

Форма 2В

зчик: ТОО "Town House" (Таун Хаус)

ядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

енование объекта: Наружные сети канализации (внутриплощадочные сети)

зор № TWH-3/Под/370/Арн от 20 апреля 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 год
Арнау К1 пятно 3

авлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8274,385	58,86	57,18	487030	473129	26515	0,01019	84
		м3 грунта		1,68	2,09	13901	17293	85	0,02881	238
2	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	14480,174	21,67	21,67	313785	313785	53294	–	–
		т		–	4,33	–	62699	85	0,00909	132
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6669,327	7,76	7,28	51754	48553	9070	0,00332	22
		м3 грунта		0,48	1,12	3201	7470	85	0,00371	25
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	134,677	218,93	–	29485	–	25062	1,54	207
		м3 грунта		218,93	–	29485	–	85	–	–
5	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	406	289,15	289,15	117395	117395	64403	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	75768	85	0,858	348
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	93,397	306,2	152,52	28598	14245	16737	1,02	95
		м3 основания		153,68	57,15	14353	5338	85	0,279	26

7 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегно., погрузка	11671,323	30	30	350140	350140	208333	–	–
	т		–	21	–	245098	85	0,0441	515
8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	14239,415	21,67	21,67	308568	308568	52408	–	–
	т		–	4,33	–	61657	85	0,00909	129
9 П9-32-1	Песок - погрузка	2568,0928	20	20	51362	51362	30560	–	–
	т		–	14	–	35953	85	0,0294	76
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	401,2645	134,1	–	53810	–	45739	0,972	390
	м3 грунта		134,1	–	53810	–	85	–	–
11 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	6669,327	6,83	6,83	45552	45552	10601	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	12472	85	0,0061	41
12 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1110,396	6,83	6,83	7584	7584	1765	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	2076	85	0,0061	7
13 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	6669,327	16,45	16,45	109710	109710	25510	–	–
	м3 грунта		–	4,5	–	30012	85	0,0147	98
14 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	1110,396	16,45	16,45	18266	18266	4247	–	–
	м3 грунта		–	4,5	–	4997	85	0,0147	16
15 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6669,327	21,55	4,52	143724	30145	96542	0,108	720
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	113579	–	85	–	–
16 Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	1605,058	21,55	4,52	34589	7255	23234	0,108	173
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	27334	–	85	–	–

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

17	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,06843	216129,57	140427,57	14790	9609	6260	444	30
		км трубопровода		75702	31929,48	5180	2185	85	134,61	9
18	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,16485	154771,23	103471,23	25514	17057	10436	306	50
		км трубопровода		51300	23175,85	8457	3821	85	98,72	16
19	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,0399	139169,12	90794,12	5553	3623	2304	286	11
		км трубопровода		48375	19582,83	1930	781	85	84,07	3
20	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,15854	77983,62	36133,62	12364	5729	6935	247	39
		км трубопровода		41850	9612,9	6635	1524	85	37,3	6
21	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,15955	58770,31	25695,31	9377	4100	5409	194	31
		км трубопровода		33075	6813,45	5277	1087	85	26,38	4
22	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм (футляр)	0,12814	147184,98	97234,98	18860	12460	7776	296	38
		км трубопровода		49950	21436,6	6401	2747	85	91,71	12
23	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	128,142	147,21	0,28	18864	36	24495	0,844	108
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	18828	14	130	0,0005	–
24	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	63	1880,06	559,31	118444	35237	108930	7,99	503
		футляр		1320,75	9,29	83207	585	130	0,02	1

Раздел 3 Устройство колодцев

25	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	42	3554,02	1686,97	149269	70853	89209	11,16	469
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	78416	26536	85	3,085	130
26	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	1,869	2818,42	1265,69	5268	2366	3220	9,16	17
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	2902	886	85	2,315	4

27	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	18,354	5183,88	2538,55	95145	46593	56100	15,868	291
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	48552	17448	85	4,643	85
28	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,00867	216129,57	140427,57	1874	1218	793	444	4
		км трубопровода		75702	31929,48	656	277	85	134,61	1
		Всего прямые затраты				**2626674**	**2104570**			**3282**
						522104	**618724**			**1922**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				1015887				
		- заработная плата, тенге				152383				
		- трудоемкость, чел-ч				508				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)				145702				
		Всего				**3788263**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3788263**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**9686588**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				3306741				
		Налог (2 %)				193732				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**9880320**				
		НДС (12 %)				1185638				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**11 065 958**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор: Батыргалиев М. С.

Замечания: замечания соответствуют договору.

Лесовоз:

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

«КазИнженерСтрой»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Главный специалист отдела промышленной безопасности и охраны труда Кенжегулова Д.Р.

TOWN HOUSE
ЖК «АРНАУ-3»
нач.участка
Кожабергенев А.М.