Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Е 235,д7,кв 1, Телефоны : , KZ45 9470 3989 8994 7177, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН) 080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО ВТБ Банк	ИИН (БИН) 110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH-3/Под/372/Арн от 20.04.2015г.	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
25	14.07.2015

Выполнено работ (оказано услуг) тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по прокладке наружных сетей водопровода на объекте МЖК "Арнау" 3-я очередь	14.07.2015		усл	1	2153918,00	2153918,00
				Итого :	**1**	**x**	**2153918,00**
						в т.ч. НДС :	**230776,93**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Два миллиона сто пятьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать тенге	**2153918,00**
в т.ч. НДС : Двести тридцать тысяч семьсот семьдесят шесть тенге 93 тиын	**230776,93**

Сдал (исполнитель) :

М.П.

«КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) :

М.П.

TOWN HOUSE

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

ик: ТОО "Town House"

чик: ТОО "КазИнженерСтрой"

о № TWH-3/Под/372/Арн от 20.04.15г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		Договор № TWH-3/Под/372/Арн	20.04.2015г				

именование ых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по объекту	**2 153 918**	1 923 141							230 777	2 153 918

Заказчик _____

Подрядчик _____

Цены региона г. Астана

Форма 2В

чик: ТОО "Town House"

ядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

вор № TWH-3/Под/372/Арн от 20.04.15г.

АКТ №1
выполненных работ за июль 2015 г
Арнау В1 пятно 3 (Внеплощадочные сети)

авлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

№п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0;	1542,74	58,86	57,18	90806	88214	4944	0,01019	16
		м3 грунта		1,68	2,09	2592	3224	85	0,02881	44
2	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	2699,795	21,67	21,67	58505	58505	9937	–	–
		т		–	4,33	–	11690	85	0,00909	25
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1424,93	3,72	3,24	5301	4617	1938	0,00332	5
		м3 грунта		0,48	1,12	684	1596	85	0,00371	5
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	55,44	218,93	–	12137	–	10316	1,54	85
		м3 грунта		218,93	–	12137	–	85	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,72	306,2	152,52	8488	4228	4967	1,02	28

	м3 основания								
			153,68	57,15	4260	1584	85	0,279	8
6 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	2493,6275	30	30	74809	74809	44511	–	–
	т		–	21	–	52366	85	0,0441	110
7 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2682,1235	21,67	21,67	58122	58122	9872	–	–
	т		–	4,33	–	11614	85	0,00909	24
8 П9-32-1	Песок - погрузка	188,496	20	20	3770	3770	2243	–	–
	т		–	14	–	2639	85	0,0294	6
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	29,46	134,1	–	3951	–	3358	0,972	29
	м3 грунта		134,1	–	3951	–	85	–	–
10 Е1-28-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1424,93	6,83	6,83	9732	9732	2265	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	2665	85	0,0061	9
11 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	1424,93	16,45	16,45	23440	23440	5450	–	–
	м3 грунта		–	4,5	–	6412	85	0,0147	21
12 Е1-28-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	116,07	6,83	6,83	793	793	184	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	217	85	0,0061	1
13 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	116,07	16,45	16,45	1909	1909	444	–	–
	м3 грунта		–	4,5	–	522	85	0,0147	2

14	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1424,93	21,55	4,52	30707	6441	20627	0,108	154
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	24267	–	85	–	–
15	E1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	116,07	21,55	4,52	2501	525	1680	0,108	13
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1977	–	85	–	–
		Раздел 2 Прокладка трубопроводов								
16	E22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,231	147184,98	97234,98	34000	22461	14017	296	68
		км трубопровода		49950	21436,6	11538	4952	85	91,71	21
17	E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм (футляр)	0,0212	241634,5	115634,5	5123	2451	3057	662	14
		км трубопровода		126000	43681,5	2671	926	85	213,34	5
18	E22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	21,2	159,9	0,6	3390	13	4397	0,907	19
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	3377	5	130	0,0011	–
		Раздел 3 Устройство колодцев								
19	E23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	18,5	2818,42	1265,69	52141	23415	31872	9,16	169
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	28726	8770	85	2,315	43
20	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,1	1212,35	296,6	121	30	88	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	92	11	85	0,54	–
21	E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм	0,001	241634,5	115634,5	242	116	145	662	1
		км трубопровода		126000	43681,5	126	44	85	213,34	–
22	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм	0,003	136209,8	66009,8	409	198	243	376	1

	км трубопровода								
			70200	24936,75	211	75	85	121,79	–
23 E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	0,001	59499,97	10674,97	60	11	45	270	–
	км трубопровода								
			48825	4032	49	4	85	19,69	–
Раздел 4 Деталировка колодцев									
24 E22-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 400 мм	2	3582,2	2209,7	7164	4419	3753	8,1	16
	задвижка или клапан								
			1372,5	834,75	2745	1670	85	4,08	8
25 E22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	6	979,78	466,78	5879	2801	3511	3,04	18
	задвижка или клапан								
			513	175,5	3078	1053	85	0,86	5
26 E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	249,46	17,71	249	18	203	1,4	1
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	232	7	85	0,03	–
27 E22-35-1	Установка шаровых кранов диаметром 50 мм	6	150,95	6,95	906	42	746	0,88	5
	задвижка или клапан								
			144	2,25	864	14	85	0,01	–
28 E22-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм	4	828,82	133,57	3315	534	2387	3,3	13
	фланец								
			695,25	6,75	2781	27	85	0,03	–
29 E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	23	358,74	57,24	8251	1317	9083	1,43	33
	фланец								
			301,5	2,25	6935	52	130	0,01	–
30 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1	147,43	21,43	147	21	107	0,6	1
	фланец								
			126	–	126	–	85	–	–
31 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	14	295,16	225,63	4132	3159	1529	0,414	6
	шт								
			69,53	58,98	973	826	85	0,226	3

32	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	1	324,99 288	36,99 13,5	325 288	37 14	257 85	1,82 0,07	2 –
		Всего прямые затраты				**510825**	**396148**			**698**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**114680** –	**112979**			**340**
		Накладные расходы, тенге				198176				
		- заработная плата, тенге				29726				
		- трудоемкость, чел-ч				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)				28360				
		Всего				**737361**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**737361**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1885432**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				658133				
		Налог (2 %)				37709				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1923141**				
		НДС (12 %)				230777				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2153918**				

Заказчик _____

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

Подрядчик _____

TOWN HOUSE
ЖК «АРНАУ-3»
нач.участка
Кожабергенев А.М.

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Кенжегулова Д.Р.

11.09.15г