Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Е 235,д7,кв 1, Телефоны : , KZ45 9470 3989 8994 7177, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН) 080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ	ИИН (БИН) 110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH-3/Под/369/Арн от 20.04.2015г.	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
30	29.09.2015

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по прокладке наружных сетей водопровода на объекте МЖК "Арнау" 3-я очередь	29.09.2015		усл	1	2584802,00	2584802,00
				Итого :	**1**	**x**	**2584802,00**
						в т.ч. НДС :	**276943,07**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот два тенге	**2584802,00**
в т.ч. НДС : Двести семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок три тенге 07 тиын	**276943,07**

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House" (Таун Хаус)**
чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
ование объекта: Наружные сети водопровода (внутриплощадочные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ TWH-3/Под/369/Арн	20.04.2015				

вание пусковых ксов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бъекту	2 584 802	2 307 859							276 943	2 584 802

К:_____

Подрядчик:_____

Цены региона г. Астана

Форма 2В

чик: ТОО "Town House" (Таун Хаус)

дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

енование объекта: Наружные сети водопровода (внутриплощадочные сети)

ор № TWH-3/Под/369/Арн от 20 апреля 2015 года

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 год

Арнау В1 пятно 3

злен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2730,32	58,86	57,18	160707	156120	8749	0,01019	28
		м3 грунта		1,68	2,09	4587	5706	85	0,02881	79
2	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	3344,642	21,67	21,67	72478	72478	12310	–	–
		т		–	4,33	–	14482	85	0,00909	30
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1039,301	3,72	3,24	3866	3367	1414	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	499	1164	85	0,00371	4
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	68,362	218,93	–	14966	–	12721	1,54	105
		м3 грунта		218,93	–	14966	–	85	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	33,222	306,2	152,52	10173	5067	5954	1,02	34

	м3 основания								
			153,68	57,15	5106	1899	85	0,279	9
6 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	1818,7766	30	30	54563	54563	32465	–	–
	т								
			–	21	–	38194	85	0,0441	80
7 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	3213,8556	21,67	21,67	69644	69644	11829	–	–
	т								
			–	4,33	–	13916	85	0,00909	29
8 П9-32-1	Песок - погрузка	1395,079	20	20	27902	27902	16601	–	–
	т								
			–	14	–	19531	85	0,0294	41
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	217,98	134,1	–	29231	–	24846	0,972	212
	м3 грунта								
			134,1	–	29231	–	85	–	–
0 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1039,301	6,83	6,83	7098	7098	1652	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	1943	85	0,0061	6
1 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	620,7211	6,83	6,83	4240	4240	987	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	1161	85	0,0061	4
2 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	1039,301	16,45	16,45	17097	17097	3975	–	–
	м3 грунта								
			–	4,5	–	4677	85	0,0147	15
3 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	620,7211	16,45	16,45	10211	10211	2374	–	–
	м3 грунта								
			–	4,5	–	2793	85	0,0147	9

14	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1039,301	21,55	4,52	22397	4698	15044	0,108	112
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	17699	–	85	–	–
15	E1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	620,7211	21,55	4,52	13377	2806	8985	0,108	67
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	10571	–	85	–	–
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
16	E22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,21683	147184,98	97234,98	31914	21083	13157	296	64
		км трубопровода		49950	21436,6	10831	4648	85	91,71	20
17	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,03534	58770,31	25695,31	2077	908	1199	194	7
		км трубопровода		33075	6813,45	1169	241	85	26,38	1
18	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0294	47577,09	17877,09	1399	526	859	173	5
		км трубопровода		29700	4698,68	873	138	85	18,1	1
19	E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм (футляр)	0,0098	241634,5	115634,5	2368	1133	1414	662	6
		км трубопровода		126000	43681,5	1235	428	85	213,34	2
20	E22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	9,8	159,9	0,6	1567	6	2032	0,907	9
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	1561	2	130	0,0011	–
21	E22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0098	217764,92	154584,92	2134	1515	1012	367,6	4
		км трубопровода		63180	58396,5	619	572	85	285,2	3
22	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	7	1880,06	559,31	13160	3915	12103	7,99	56
		футляр		1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	–
23	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм (футляр)	0,0063	136209,8	66009,8	858	416	509	376	2

	км трубопровода		70200	24936,75	442	157	85	121,79	1
24 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	6,3	147,21	0,28	927	2	1205	0,844	5
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	926	1	130	0,0005	–
25 Е22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0063	129387,26	80944,76	815	510	423	278,5	2
	км трубопровода		48442,5	30577,5	305	193	85	149,34	1
	Раздел 3 Устройство колодцев								
26 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	3,36	3554,02	1686,97	11942	5668	7137	11,16	37
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	6273	2123	85	3,085	10
27 Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	12,95	2818,42	1265,69	36499	16391	22310	9,16	119
	м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	20108	6139	85	2,315	30
28 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,42	1212,35	296,6	509	125	366	5,95	2
	м3 кладки		915,75	110,25	385	46	85	0,54	–
29 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм	0,0063	136209,8	66009,8	858	416	509	376	2
	км трубопровода		70200	24936,75	442	157	85	121,79	1
30 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	0,00315	59499,97	10674,97	187	34	142	270	1
	км трубопровода		48825	4032	154	13	85	19,69	–
31 Е22-3-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диаметром 350 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,00525	148005,67	56880,67	777	299	502	539	3
	км трубопровода		91125	21487,5	478	113	85	104,94	1

2 Е22-3-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диаметром 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,00088	74206,04	23806,04	65	21	44	297	–
	км трубопровода		50400	8993,25	44	8	85	43,92	–
	Всего прямые затраты				**626006**	**488259**			**885**
					137749	**120510**			**377**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				224829				
	- заработная плата, тенге				33724				
	- трудоемкость, чел-ч				112				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)				34033				
	Всего				**884868**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**884868**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2262607**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				746601				
	Налог (2 %)				45252				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2307859**				
	НДС (12 %)				276 943				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 584 802**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

технадзор Батыршаев М.С.

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

TOWN HOUSE
ЖК «АРНАУ-3»
нач.участка
Кожабергенев А.М.

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Кенжегулова Д.Р.