Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Е 235,д7,кв 1, Телефоны : , KZ45 9470 3989 8994 7177, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО ВТБ Банк	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : Доп.согл.№ 1 от 25.06.2015 к дог.№ TWH-3/Под/208/Арн от 16.03.2015г.		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
26	14.07.2015

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по установке КНС на объекте МЖК "Арнау 1-3" г.Астана	14.07.2015		усл	1	5802801,00	5802801,00
				Итого :	**1**	**x**	**5802801,00**
						в т.ч. НДС :	**621728,68**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Пять миллионов восемьсот две тысячи восемьсот один тенге	**5802801,00**
в т.ч. НДС : Шестьсот двадцать одна тысяча семьсот двадцать восемь тенге 68 тиын	**621728,68**

Сдал (исполнитель) : М. П. директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: ТОО "Town House"
дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
енование объекта:МЖК "Арнау 1-3", расположенный по адресу: г.Астана, вдоль ул.Хусейн бен Талал, между ул.36 и ул.37.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. №1 к Договору № TWH-3/Под/208/Арн	25.06.2015г				

енование сковых плексов, ьектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	**5 802 801**	5 181 073							621 729	5 802 801

Заказчик _____ Подрядчик _____

ачик: ТОО "Town House"

ядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

енование объекта:МЖК "Арнау 1-3" , расположенный по адресу: г.Астана, вдоль ул.Хусейн бен Талал, между ул.36 и ул.37.

Акт №1

выполненных работ за июль 2015 год

Устройство КНС

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопонижение (3 скважины глубиной 9 м)								
1	Е4-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем kмат1=0; / *м*	27	697,79 / 113,18	584,61 / 102,45	18840 / 3056	15784 / 2766	4949 / 85	0,656 / 0,4131	18 / 11
2	Е4-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т kмат1=0; / *м*	27	113,79 / 19,58	94,21 / 13,71	3072 / 529	2544 / 370	764 / 85	0,114 / 0,052	3 / 1
3	Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей kмат1=0; / *м*	27	916,01 / 207,45	708,56 / 91,06	24732 / 5601	19131 / 2459	6851 / 85	1,19 / 0,332	32 / 9
4	Е4-52-6	Сварка обсадных труб наружным диаметром 325 мм kмат1=0; / *шт*	3	385,29 / 220,5	164,79 / 63	1156 / 662	494 / 189	723 / 85	1,4 / 0,31	4 / 1

5 Ц7-247-13	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка ЭЦВ 8-40-60 kмат1=0;	3	22010	12740	66030	38220	30868	52	156
	шт		9270	2835	27810	8505	85	16,569	50
6 Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения kмат1=0;	30	44725,96	36580,96	1341779	1097429	397584	42	1260
	сутки		8145	7446,52	244350	223396	85	33,11	993
	Итого по разделу 1				**1455609**	**1173602**			**1473**
					282008	**237685**			**1065**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				441739				
	- заработная плата, тенге				66261				
	- трудоемкость, чел-ч				221				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)				75894				
	Всего по разделу, тенге				**1973242**				
	Сметная заработная плата, тенге				585954				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2759				

Раздел 2 Монтаж временного насоса на систему К1

7 Е9-62-8	Изготовление станины kмат1=0;	0,025	24244,95	4444,95	606	111	435	110	3
	т конструкций		19800	696,02	495	17	85	2,55	–
8 Е9-30-1	Монтаж станины (применит): kмат1=0;	0,025	11597,03	5522,03	290	138	157	35,9	1
	т конструкций		6075	1322,37	152	33	85	4,73	–
9 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т kмат1=0;	1	2338,67	120,17	2339	120	2898	13	13
	насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
0 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм kмат1=0;	0,015	51151,01	20326,01	767	305	461	179	3
	км трубопровода		30825	5353,43	462	80	85	20,64	–
1 Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования kмат1=0;	1	2770	497	2770	497	2026	13	13
	шкаф		2273	110	2273	110	85	0,644	1

Итого по разделу 2	**6772**	**1171**	**33**
	5601	**285**	**1**
Стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	5977		
- заработная плата, тенге	897		
- трудоемкость, чел-ч	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)	510		
Всего по разделу, тенге	**13259**		
Сметная заработная плата, тенге	6783		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	37		
Всего прямые затраты	**1462381**	**1174773**	**1506**
	287609	**237970**	**1066**
Стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	447716		
- заработная плата, тенге	67158		
- трудоемкость, чел-ч	224		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)	76404		
Всего по акту	**1986501**		
Сметная заработная плата, тенге	592737		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2796		
Всего по акту в текущих ценах 2015г.	5079483		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	101590		
Всеого по акту с учетом налога (2%)	5181073		
НДС (12%)	621729		
Итого по акту с учетом НДС	**5802801**		

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Согласовано

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

TOWN HOUSE
ЖК «АРНАУ-3»
нач.участка
Кожабергенев А.М.

«КазИнженерСтрой»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Кенжегулова Д.Р.