Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Е 235,д7,кв 1, Телефоны : , KZ45 9470 3989 8994 7177, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в Филиал Столичный ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH-3/Под/749/Арн от 17.07.2015г.		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
29	24.08.2015

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству ЛНС на объкте МЖК "Арнау" 3-я очередь	24.08.2015		усл	1	2467222,00	2467222,00
				Итого :	**1**	**x**	**2467222,00**
						в т.ч. НДС :	**264345,21**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч двести двадцать два тенге	**2467222,00**
в т.ч. НДС : Двести шестьдесят четыре тысячи триста сорок пять тенге 21 тиын	**264345,21**

Сдал (исполнитель) : М. П. директор Оспанов Асхат Сеилбекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: ТОО "Town Hous" (Таун Хаус)
дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
нование объекта: МЖК "Арнау" 3 очередь, расположенного по адресу: г.Астана вдоль
ейн Бен Талал, между ул.36 и ул.37 (ЛНС)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ TWH-3/Под/749/Арн	17.07.2015г.				

енование к комплексов, ъектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	2 467 222	2 202 877							264 345	2 467 222

ик:_____ Подрядчик:_____

ик: ТОО "Town House" (Таун Хаус)

дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

енование объекта: МЖК "Арнау" 3 очередь, расположенного по адресу: г.Астана вдоль ул.Хусейн Бен

, между ул.36 и ул.37

ор № TWH-3/Под/749/Арн от 17 июня 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2015 год
Ливневая напорная станция

влен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (т.ч.п-3.46): ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;кзпр1=1,1;кэкс1=1,1;кзпм1=1,1; кмат1=0;	1352	64,74	62,89	87528	85027	12779	0,01121	15
	м3 грунта								
			1,85	9,27	2501	12533	85	0,,3169	43
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (т.ч.п-3.46): ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;кзпр1=1,1;кэкс1=1,1;кзпм1=1,1; кмат1=0;	54	64,74	62,89	3496	3396	511	0,01121	1
	м3 грунта								
			1,85	9,27	100	501	85	0,03169	2
Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15;кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч.п.3.180: ктрр2=1,2;кзпр2=1,2; кмат3=0;	48	302,12	–	14502	–	12327	2,1252	102
	м3 грунта								
			302,12	–	14502	–	85	–	–
П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной)-погрузка	81,6	30	30	2448	2448	1457	–	–
	т								
			–	21	–	1714	85	0,0441	4
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2544,5	21,67	21,67	55139	55139	9365	–	–
	т								
			–	4,33	–	11018	85	0,00909	23
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы кмат1=0;	1245	3,72	3,24	4631	4034	1693	0,00332	4

	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			0,48	1,12	598	1394	85	0,00371	5
П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной)-погрузка	2178,75	30	30	65363	65363	38891	–	–
	т		—	—	—	—	—	—	—
			–	21	–	45754	85	0,0441	96
П8-1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 2 класс груза	2178,75	27,06	27,06	58957	58957	10019	–	–
	т		—	—	—	—	—	—	—
			–	5,41	–	11787	85	0,01136	25
Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	1120,5	6,48	6,48	7261	7261	2000	–	–
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			–	2,1	–	2353	85	0,00806	9
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы kмат1=0;	124,5	134,1	–	16695	–	14191	0,972	121
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			134,1	–	16695	–	85	–	–
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	1245	21,55	4,52	26830	5627	18022	0,108	134
	м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
			17,03	–	21202	–	85	–	–
Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	180	6,48	6,48	1166	1166	321	–	–
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			–	2,1	–	378	85	0,00806	1
Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы kмат1=0;	20	122,18	–	2444	–	2077	0,885	18
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			122,18	–	2444	–	85	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками kмат1=0;	200	21,55	4,52	4310	904	2895	0,108	22
	м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
			17,03	–	3406	–	85	–	–
Е1-173-2	Водоотлив из котлованов kмат1=0;	522	343,74	343,74	179432	179432	98435	–	–
	м3 мокрого грунта		—	—	—	—	—	—	—
			–	221,85	–	115806	85	1,02	532
Е23-13-7	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах kтрр1=0,8; kтрм1=0,8;kзпр1=0,8;kэкс1=0,8;kзпм1=0,8; kмат1=0;	2,294	2002,08	921,9	4593	2115	2780	6,4496	15
	м3 конструкций колодцев		—	—	—	—	—	—	—
			1080,18	345,24	2478	792	85	1,6864	4

7	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах kмат1=0;	2,294	2502,61	1152,38	5741	2644	3474	8,062	18
		м3 конструкций колодцев								
				1350,23	431,55	3097	990	85	2,108	5
8	Ц6-311-7	Бак цилиндрический вертикальный, вместимостью 16 м3 kмат1=0;	1	24092	5502	24092	5502	16266	86	86
		т								
				18590	547	18590	547	85	3,195	3
		Всего прямые затраты				**564628**	**479016**			**536**
						85613	**205567**			**752**

В том числе стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	247 503
- заработная плата, тенге	37 125
- трудоемкость, чел-ч	124
Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)	32 485
Всего по акту	**844 616**
Сметная заработная плата, тенге	328 305
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 412
Всего по акту в текущих ценах 2015 г.	**2 159 683**
Налог (2 %)	43 194
Всего по акту с учетом налога	**2 202 877**
НДС (12 %)	264 345
Итого по акту с учетом НДС (12 %)	**2 467 222**

Заказчик _____ Подрядчик _____

И. Алмашбекова

«КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

TOWN HOUSE
ЖК «АРНАУ-3»
нач.участка
Кожабергенев А.М.

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Тенжегулова Д.Р.

технадзор: Батыршаев М.С.