Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Е 235,д7,кв 1, Телефоны : , KZ45 9470 3989 8994 7177, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH-3/Под/371/Арн от 20.04.2015г.		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
32	29.09.2015

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по прокладке наружных сетей ливневой канализации на объекте МЖК "Арнау" 3-я очередь	29.09.2015		усл	1	2856694,00	2856694,00
				Итого :	**1**	**x**	**2856694,00**
						в т.ч. НДС :	**306074,36**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре тенге	**2856694,00**
в т.ч. НДС : Триста шесть тысяч семьдесят четыре тенге 36 тиын	**306074,36**

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House" (Таун Хаус)**
дчик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
нование объекта: Наружные сети ливневой канализации (внутриплощадочные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ TWH-3/Под/371/Арн	20.04.2015				

ование пусковых ексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	2 856 694	2 550 620							306 074	2 856 694

ик:_____

Подрядчик:_____

Цены региона г. Астана

Форма 2В

зчик: ТОО "Town House" (Таун Хаус)

рядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

менование объекта: Наружные сети ливневой канализации (внутриплощадочные сети)

вор № TWH-3/Под/371/Арн от 20 апреля 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 год
(локальная смета 2-1-1)

Арнау К2 пятно 3

авлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1634,668	58,86	57,18	96217	93470	5977	0,01019	17
		м3 грунта		1,68	2,09	2746	3416	97	0,02881	47
2	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	2860,669	21,67	21,67	61991	61991	12387	–	–
		т		–	4,33	–	12387	100	0,00909	26
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	434,836	3,72	3,24	1618	1409	675	0,00332	1
		м3 грунта		0,48	1,12	209	487	97	0,00371	2
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	94,268	218,93	–	20638	–	23321	1,54	145
		м3 грунта		218,93	–	20638	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	45,9	306,2	152,52	14055	7001	12580	1,02	47
		м3 основания		153,68	57,15	7054	2623	130	0,279	13
6	П9-7-1	Грунт - погрузка	760,9627	30	30	22829	22829	15980	–	–
		т		–	21	–	15980	100	0,0441	34
7	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2860,669	21,67	21,67	61991	61991	12387	–	–

		т							
			–	4,33	–	12387	100	0,00909	26
8	П9-32-1	Песок - погрузка	2099,7064	20	20	41994	41994	29396	–
		т							
			–	14	–	29396	100	0,0294	62
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	299,9773	134,1	–	40227	–	45457	0,972	292
		м3 грунта							
			134,1	–	40227	–	113	–	–
10	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	434,8358	6,83	6,83	2970	2970	691	–	–
		м3 грунта							
			–	1,87	–	813	85	0,0061	3
11	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	853,9503	6,83	6,83	5832	5832	1357	–	–
		м3 грунта							
			–	1,87	–	1597	85	0,0061	5
12	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	434,8358	16,45	16,45	7153	7153	1898	–	–
		м3 грунта							
			–	4,5	–	1957	97	0,0147	6
13	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	853,9503	16,45	16,45	14047	14047	3728	–	–
		м3 грунта							
			–	4,5	–	3843	97	0,0147	13
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	434,8358	21,55	4,52	9371	1965	7183	0,108	47
		м3 уплотненного грунта							
			17,03	–	7405	–	97	–	–
15	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	853,9503	21,55	4,52	18403	3860	14107	0,108	92
		м3 уплотненного грунта							
			17,03	–	14543	–	97	–	–
Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
16	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,01441	216129,57	140427,57	3114	2024	1318	444	6
		км трубопровода							
			75702	31929,48	1091	460	85	134,61	2

17	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,16847	154771,23	103471,23	26074	17432	10665	306	52
		км трубопровода		51300	23175,85	8643	3904	85	98,72	17
18	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,03101	139169,12	90794,12	4316	2816	1791	286	9
		км трубопровода		48375	19582,83	1500	607	85	84,07	3
19	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,06355	77983,62	36133,62	4956	2296	2780	247	16
		км трубопровода		41850	9612,9	2660	611	85	37,3	2
20	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,08718	58770,31	25695,31	5124	2240	2955	194	17
		км трубопровода		33075	6813,45	2883	594	85	26,38	2
21	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр)	0,042	181757,16	85907,16	7634	3608	7006	504	21
		км трубопровода		95850	32451,75	4026	1363	130	158,5	7
22	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	21	1880,06	559,31	39481	11746	36310	7,99	168
		футляр		1320,75	9,29	27736	195	130	0,02	–

Раздел 3 Устройство колодцев

23	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	18,13	3554,02	1686,97	64434	30585	38509	11,16	202
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	33850	11455	85	3,085	56
24	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	8,61	5183,88	2538,55	44633	21857	26317	15,868	137
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	22776	8185	85	4,643	40
25	Е22-11-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 700 мм	0,00294	389692,55	253463,05	1146	745	489	799	2
		км трубопровода		136229,5	59160,66	401	174	85	246,13	1
26	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,00392	270653,65	172616,15	1061	677	456	575	2
		км трубопровода		98037,5	38831,51	384	152	85	163,82	1
27	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,00546	216129,57	140427,57	1180	767	499	444	2
		км трубопровода		75702	31929,48	413	174	85	134,61	1

28	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,00441	154771,23	103471,23	683	456	279	306	1
		км трубопровода		51300	23175,85	226	102	85	98,72	–
29	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,00336	139169,12	90794,12	468	305	195	286	1
		км трубопровода		48375	19582,83	163	66	85	84,07	–
		Всего прямые затраты				**623640**	**424066**			**1277**
						199574	**112928**			**369**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				316693				
		- заработная плата, тенге				47504				
		- трудоемкость, чел-ч				158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)				37613				
		Всего				**977946**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**977946**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2500608**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				920535				
		Налог (2 %)				50012				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2550620**				
		НДС (12 %)				306074				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2856694**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор: Батыршаев М.С

Ответственный: И.Ягмур

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

TOWN HOUSE
ЖК «АРНАУ-3»
нач.участка
Кожабергенев А.М.

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Кыдыгулова Д.Р.