Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Е 235,д7,кв 1, Телефоны : , KZ45 9470 3989 8994 7177, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН) 080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в Филиал Банк ВТБ	ИИН (БИН) 110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH-3/Под/370/Арн от 20.04.2015г.	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
35	09.11.2015

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по прокладке наружных сетей канализации на объекте МЖК "Арнау" 3-я очередь	09.11.2015		усл	1	4761807,00	4761807,00
				Итого :	**1**	**x**	**4761807,00**
						в т.ч. НДС :	**510193,61**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Четыре миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот семь тенге	**4761807,00**
в т.ч. НДС : Пятьсот десять тысяч сто девяносто три тенге 61 тиын	**510193,61**

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

ЭКОНОМИСТ МЖС

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House" (Таун Хаус)**

дчик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

нование объекта: Наружные сети канализации (внутриплощадочные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ TWH-3/Под/370/Арн	20.04.2015				

нование пусковых плексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	15 827 765	4 251 613							510 194	4 761 807

ик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

азчик: ТОО "Town House" (Таун Хаус)

рядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

менование объекта: Наружные сети канализации (внутриплощадочные сети)

овор № TWH-3/Под/370/Арн от 20 апреля 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 год
Арнау К1 пятно 3

тавлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	3546,165	58,86 1,68	57,18 2,09	208727 5958	202770 7411	11364 85	0,01019 0,02881	36 102
2	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал) *т*	6205,789	21,67 –	21,67 4,33	134479 –	134479 26871	22840 85	– 0,00909	– 56
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	2858,283	7,76 0,48	7,28 1,12	22180 1372	20808 3201	3887 85	0,00332 0,00371	9 11
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	57,719	218,93 218,93	– –	12636 12636	– –	10741 85	1,54 –	89 –
5	Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	174	289,15	289,15	50312	50312	27601	–	–

			–	186,62	–	32472	85	0,858	149
6	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40,028 ✓	306,2	152,52	12257	6105	7174	1,02	41
	м3 основания								
			153,68	57,15	6152	2288	85	0,279	11
7	П9-7-1								
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	5001,995 ✓	30	30	150060	150060	89286	–	–
	т								
			–	21	–	105042	85	0,0441	221
8	П8-1-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	6102,607 ✓	21,67	21,67	132243	132243	22460	–	–
	т								
			–	4,33	–	26424	85	0,00909	55
9	П9-32-1								
	Песок - погрузка	1100,6112 ✓	20	20	22012	22012	13098	–	–
	т								
			–	14	–	15409	85	0,0294	32
10	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	171,9705 ✓	134,1	–	23061	–	19602	0,972	167
	м3 грунта								
			134,1	–	23061	–	85	–	–
11	Е1-28-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2858,283 ✓	6,83	6,83	19522	19522	4543	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	5345	85	0,0061	17
12	Е1-28-2								
	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	475,884 ✓	6,83	6,83	3250	3250	757	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	890	85	0,0061	3
13	Е1-28-8								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ktpp1=5; ktpm1=5; kзпр1=5; kэкс1=5;	2858,283 ✓	16,45	16,45	47019	47019	10933	–	–
	м3 грунта								
			–	4,5	–	12862	85	0,0147	42

14	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; *м3 грунта*	475,884	16,45	16,45	7828	7828	1820	–	–
				–	4,5	–	2141	85	0,0147	7
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	2858,283	21,55	4,52	61596	12919	41375	0,108	309
				17,03	–	48677	–	85	–	–
16	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	687,882	21,55	4,52	14824	3109	9958	0,108	74
				17,03	–	11715	–	85	–	–
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
17	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,02933	216129,57	140427,57	6339	4119	2683	444	13
				75702	31929,48	2220	936	85	134,61	4
18	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,07065	154771,23	103471,23	10935	7310	4472	306	22
				51300	23175,85	3624	1637	85	98,72	7
19	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,01712	139169,12	90794,12	2383	1554	989	286	5
				48375	19582,83	828	335	85	84,07	1
20	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,06795	77983,62	36133,62	5299	2455	2972	247	17
				41850	9612,9	2844	653	85	37,3	3
21	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,06838	58770,31	25695,31	4019	1757	2319	194	13
				33075	6813,45	2262	466	85	26,38	2
22	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм (футляр) *км трубопровода*	0,05492	147184,98	97234,98	8083	5340	3332	296	16

				49950	21436,6	2743	1177	85	91,71	5
23	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	54,918	147,21	0,28	8084	15	10498	0,844	46
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	8069	6	130	0,0005	–
24	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	27	1880,06	559,31	50762	15101	46684	7,99	216
		футляр		1320,75	9,29	35660	251	130	0,02	1
		Раздел 3 Устройство колодцев								
25	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	18,01	3554,02	1686,97	64008	30382	38254	11,16	201
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	33626	11379	85	3,085	56
26	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	0,801	2818,42	1265,69	2258	1014	1380	9,16	7
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	1244	380	85	2,315	2
27	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	7,866	5183,88	2538,55	40776	19968	24043	15,868	125
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	20808	7478	85	4,643	37
28	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,00372	216129,57	140427,57	804	522	341	444	2
		км трубопровода		75702	31929,48	282	119	85	134,61	1
29	Е22-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 400 мм	1	3582,2	2209,7	3582	2210	1877	8,1	8
		задвижка или клапан		1372,5	834,75	1373	835	85	4,08	4
30	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	2	295,16	225,63	590	451	218	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	85	0,226	–
		Всего прямые затраты				**1129928**	**904634**			**1417**

	225293	**266126**	**829**
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	437501		
- заработная плата, тенге	65625		
- трудоемкость, чел-ч	219		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)	62697		
Всего	**1 630 126**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 630 126**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4 168 248**		
- материалы, тенге	–		
- сметная заработная плата, тенге	1 424 362		
Налог (2 %)	83 365		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 251 613**		
НДС (12 %)	510 194		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 761 807**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

TOWN HOUSE
ЖК «АРНАУ-3»
нач.участка
Кожабергенов А.М.

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Кенжегулова Д.Р.