Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Е 235,д7,кв 1, Телефоны : , KZ45 9470 3989 8994 7177, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в Филиал Банк ВТБ	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH-3/Под/371/Арн от 20.04.2015г.		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
36	09.11.2015

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
	Работы по прокладке наружных сетей ливневой канализации на объекте МЖК "Арнау" 3-я очередь	09.11.2015		усл	1	1224305,00	1224305,00
				Итого :	**1**	**x**	**1224305,00**
						в т.ч. НДС :	**131175,54**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Один миллион двести двадцать четыре тысячи триста пять тенге	**1224305,00**
в т.ч. НДС : Сто тридцать одна тысяча сто семьдесят пять тенге 54 тиын	**131175,54**

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

ЭКОНОМИСТ МЖС

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House" (Таун Хаус)**
дчик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
нование объекта: Наружные сети ливневой канализации (внутриплощадочные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ TWH-3/Под/371/Арн	20.04.2015				

нование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	4 080 999	1 093 129							131 176	1 224 305

ик:_____

Подрядчик:_____

Цены региона г. Астана

Форма 2В

зчик: ТОО "Town House" (Таун Хаус)

ядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

менование объекта: Наружные сети ливневой канализации (внутриплощадочные сети)

вор № TWH-3/Под/371/Арн от 20 апреля 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года
(локальная смета 2-1-1)

Арнау К2 пятно 3

авлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	700,572	58,86	57,18	41236	40059	2562	0,01019	7
		м3 грунта		1,68	2,09	1177	1464	97	0,02881	20
2	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	1226,001	21,67	21,67	26567	26567	5309	–	–
		т		–	4,33	–	5309	100	0,00909	11
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	186,358	3,72	3,24	693	604	289	0,00332	1
		м3 грунта		0,48	1,12	89	209	97	0,00371	1
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	40,4008	218,93	–	8845	–	9995	1,54	62
		м3 грунта		218,93	–	8845	–	113	–	–

5 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	19,678	306,2	152,52	6025	3001	5394	1,02	20
6 П9-7-1	Грунт - погрузка *т*	326,1268	153,68 30	57,15 30	3024 9784	1125 9784	130 6849	0,279 –	5 –
7 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	1226,001	– 21,67	21 21,67	– 26567	6849 26567	100 5309	0,0441 –	14 –
8 П9-32-1	Песок - погрузка *т*	899,8741	– 20	4,33 20	– 17997	5309 17997	100 12598	0,00909 –	11 –
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком *м3 грунта*	128,5617	– 134,1	14 –	– 17240	12598 –	100 19481	0,0294 0,972	26 125
10 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	186,3582	134,1 6,83	– 6,83	17240 1273	– 1273	113 296	– –	– –
11 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	365,9787	– 6,83	1,87 6,83	– 2500	348 2500	85 581	0,0061 –	1 –
12 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; *м3 грунта*	186,3582	– 16,45	1,87 16,45	– 3066	684 3066	85 814	0,0061 –	2 –
I3 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	365,9787	– 16,45	4,5 16,45	– 6020	839 6020	97 1598	0,0147 –	3 –

		м3 грунта		–	4,5	–	1647	97	0,0147	5
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	186,3582	21,55	4,52	4016	842	3079	0,108	20
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3174	–	97	–	–
15	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	365,9787	21,55	4,52	7887	1654	6046	0,108	40
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	6233	–	97	–	–
Раздел 2 Прокладка трубопроводов										
16	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,00617	216129,57	140427,57	1334	866	564	444	3
		км трубопровода		75702	31929,48	467	197	85	134,61	1
17	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,0722	154771,23	103471,23	11174	7471	4570	306	22
		км трубопровода		51300	23175,85	3704	1673	85	98,72	7
18	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,01329	139169,12	90794,12	1850	1207	768	286	4
		км трубопровода		48375	19582,83	643	260	85	84,07	1
19	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,02724	77983,62	36133,62	2124	984	1192	247	7
		км трубопровода		41850	9612,9	1140	262	85	37,3	1
20	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,03737	58770,31	25695,31	2196	960	1267	194	7
		км трубопровода		33075	6813,45	1236	255	85	26,38	1
21	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр)	0,018	181757,16	85907,16	3272	1546	3002	504	9
		км трубопровода		95850	32451,75	1725	584	130	158,5	3
22	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	9	1880,06	559,31	16921	5034	15562	7,99	72
		футляр		1320,75	9,29	11887	84	130	0,02	–

Раздел 3 Устройство колодцев

23	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	7,77 ✓	3554,02	1686,97	27615	13108	16504	11,16	87
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	14507	4909	85	3,085	24
24	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	3,69 ✓	5183,88	2538,55	19129	9367	11279	15,868	59
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	9761	3508	85	4,643	17
25	Е22-11-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 700 мм	0,00126 ✓	389692,55	253463,05	491	319	210	799	1
		км трубопровода		136229,5	59160,66	172	75	85	246,13	–
26	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,00168 ✓	270653,65	172616,15	455	290	196	575	1
		км трубопровода		98037,5	38831,51	165	65	85	163,82	–
27	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,00234	216129,57	140427,57	506	329	214	444	1
		км трубопровода		75702	31929,48	177	75	85	134,61	–
28	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,00189 ✓	154771,23	103471,23	293	196	120	306	1
		км трубопровода		51300	23175,85	97	44	85	98,72	–
29	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,00144 ✓	139169,12	90794,12	200	131	83	286	–
		км трубопровода		48375	19582,83	70	28	85	84,07	–
		Всего прямые затраты				**267276**	**181742**			**549**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**85533** –	**48400**			**154**
		Накладные расходы, тенге				135731				

- заработная плата, тенге	20360
- трудоемкость, чел-ч	68
Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)	16120
Всего	**419127**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**419127**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1071695**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	394527
Налог (2 %)	21434
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1093129**
НДС (12 %)	131 176
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 224 305**

Заказчик _____ Подрядчик _____

И. Агламбекова

TOWN HOUSE
ЖК «АРНАУ-3»
нач.участка
Кожабергенов А.М.

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Кенжегулова Д.Р.

составил:

надзор: Батыршаев М.С.