Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House (Таун Хаус)", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Е 235,д7,кв 1, Телефоны : , KZ45 9470 3989 8994 7177, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в Филиал Банк ВТБ	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH-3/Под/369/Арн от 20.04.2015г.		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
34	09.11.2015

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по прокладке наружных сетей водопровода на объекте МЖК "Арнау" 3-я очередь	09.11.2015		усл	1	1025891,00	1025891,00
				Итого :	**1**	**x**	**1025891,00**
						в т.ч. НДС :	**109916,89**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Один миллион двадцать пять тысяч восемьсот девяносто один тенге	**1025891,00**
в т.ч. НДС : Сто девять тысяч девятьсот шестнадцать тенге 89 тиын	**109916,89**

Сдал (исполнитель) : М.П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М.П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

ЭКОНОМИСТ МЖС

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House" (Таун Хаус)**
дчик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
нование объекта: Наружные сети водопровода (внутриплощадочные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ TWH-3/Под/369/Арн	20.04.2015				

нование пусковых ексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	3 610 693	915 974							109 917	1 025 891

ик:_____ Подрядчик:_____

Цены региона г. Астана

Форма 2В

зчик: ТОО "Town House" (Таун Хаус)

ядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

менование объекта: Наружные сети водопровода (внутриплощадочные сети)

вор № TWH-3/Под/369/Арн от 20 апреля 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 год
Арнау В1 пятно 3

авлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	1433,418	21,67	21,67	31062	31062	5276	–	–
		т		–	4,33	–	6207	85	0,00909	13
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	445,4146	3,72	3,24	1657	1443	606	0,00332	1
		м3 грунта		0,48	1,12	214	499	85	0,00371	2
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	29,298	218,93	–	6414	–	5452	1,54	45
		м3 грунта		218,93	–	6414	–	85	–	–
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,238	306,2	152,52	4360	2172	2552	1,02	15
		м3 основания		153,68	57,15	2188	814	85	0,279	4
5	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	779,4757	30	30	23384	23384	13914	–	–

		т		–	21	–	16369	85	0,0441	34
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1377,3667	+526,44 21,67	21,67	29848	29848	5069	–	–
		т		–	4,33	–	5964	85	0,00909	13
7	П9-32-1	Песок - погрузка	597,891	20	20	11958	11958	7115	–	–
		т	22,78	–	14	–	8370	85	0,0294	18
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ~~песком~~	93,42	134,1	–	12528	–	10649	0,972	91
		м3 грунта		134,1	–	12528	–	85	–	–
9	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	445,4146	+266 6,83	6,83	3042	3042	708	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	833	85	0,0061	3
10	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	~~266,0233~~	6,83	6,83	1817	1817	422	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	497	85	0,0061	2
11	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	445,4146	+266,0233 16,45	16,45	7327	7327	1703	–	–
		м3 грунта		–	4,5	–	2004	85	0,0147	7
12	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения песком бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5;	~~266,0233~~	16,45	16,45	4376	4376	1017	–	–
		м3 грунта		–	4,5	–	1197	85	0,0147	4
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	445,4146	+0 21,55	4,52	9599	2013	6447	0,108	48
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	7585	–	85	–	–

14	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	266,0233	21,55	4,52	5733	1202	3851	0,108	29
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4530	–	85	–	–
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
15	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,09293	147184,98	97234,98	13678	9036	5639	296	28
		км трубопровода		49950	21436,6	4642	1992	85	91,71	9
16	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,01514	58770,31	25695,31	890	389	513	194	3
		км трубопровода		33075	6813,45	501	103	85	26,38	–
17	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0126	47577,09	17877,09	599	225	368	173	2
		км трубопровода		29700	4698,68	374	59	85	18,1	–
18	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм (футляр)	0,0042	241634,5	115634,5	1015	486	605	662	3
		км трубопровода		126000	43681,5	529	183	85	213,34	1
19	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	4,2	159,9	0,6	672	3	871	0,907	4
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	669	1	130	0,0011	–
20	Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0042	217764,92	154584,92	915	649	434	367,6	2
		км трубопровода		63180	58396,5	265	245	85	285,2	1
21	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	3	1880,06	559,31	5640	1678	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	–
22	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм (футляр)	0,0027	136209,8	66009,8	368	178	218	376	1
		км трубопровода		70200	24936,75	190	67	85	121,79	–

23	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	2,7	147,21	0,28	397	1	516	0,844	2
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	397	–	130	0,0005	–
24	Е22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0027	129387,26	80944,76	349	219	182	278,5	1
		км трубопровода		48442,5	30577,5	131	83	85	149,34	–

Раздел 3 Устройство колодцев

25	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1,44	3554,02	1686,97	5118	2429	3059	11,16	16
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	2689	910	85	3,085	4
26	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	5,55	2818,42	1265,69	15642	7025	9562	9,16	51
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	8618	2631	85	2,315	13
27	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,18	1212,35	296,6	218	53	157	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	165	20	85	0,54	–
28	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм	0,0027	136209,8	66009,8	368	178	218	376	1
		км трубопровода		70200	24936,75	190	67	85	121,79	–
29	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	0,00135	59499,97	10674,97	80	14	60	270	–
		км трубопровода		48825	4032	66	5	85	19,69	–
30	Е22-3-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диаметром 350 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,00225	148005,67	56880,67	333	128	215	539	1
		км трубопровода		91125	21487,5	205	48	85	104,94	–

31	Е22-3-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диаметром 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,00037	74206,04	23806,04	27	9	19	297	–
		км трубопровода		50400	8993,25	19	3	85	43,92	–
	Раздел 4 Деталировка колодцев									
32	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	8	979,78	466,78	7838	3734	4682	3,04	24
		задвижка или клапан		513	175,5	4104	1404	85	0,86	7
33	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	249,46	17,71	249	18	203	1,4	1
		задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	85	0,03	–
34	Е22-35-1	Установка шаровых кранов диаметром 50 мм	6	150,95	6,95	906	42	746	0,88	5
		задвижка или клапан		144	2,25	864	14	85	0,01	–
35	Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	10	438,84	69,84	4388	698	3156	1,73	17
		фланец		369	2,25	3690	23	85	0,01	–
36	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	19	358,74	57,24	6816	1088	4906	1,43	27
		фланец		301,5	2,25	5729	43	85	0,01	–
37	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	9	147,43	21,43	1327	193	964	0,6	5
		фланец		126	–	1134	–	85	–	–
38	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	22	295,16	225,63	6494	4964	2404	0,414	9
		шт		69,53	58,98	1530	1298	85	0,226	5
39	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	324,99	36,99	325	37	257	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	85	0,07	–
		Всего прямые затраты				**227757**	**153118**			**459**

	74642	52002	140
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	109922		
- заработная плата, тенге	16488		
- трудоемкость, чел-ч	55		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (4,00 %)	13507		
Всего	**351 141**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**351 141**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**898 014**		
- материалы, тенге	–		
- сметная заработная плата, тенге	365 989		
Налог (2 %)	17 960		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**915 974**		
НДС (12 %)	109 917		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 025 891**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

И. Ашимбесова

TOWN HOUSE
ЖК «АРНАУ-3»
нач.участка
Кожабергенев А.М

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Кенжегулова Д.Р.

Батыршаев М.С.