Утвержден
постановлением Правительства РК
от 02 ноября 2011 года №1277

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
о готовности объекта для предъявления Государственной приемочной комиссии

Объект: «Строительство ЛЭП 10кВ для перевода нагрузки на ПС 220/110/10 кВ «Каскелен»

г. Алматы «31» 12 2015 года

Рабочая комиссия, назначенная Председателем Правления АО «АЖК» Умбетовым М.А. приказ №245п от 30.11.2015г.
в составе:

Председателя-представителя заказчика
Малдыбаев С.Д. - Управляющий директор по электрическим сетям области.

Членов комиссии – представителей Заказчика:

Абылкасимов Н.А. начальник Управления капитального строительства
Жантасов Б.Р. начальник Управления электрических сетей области
Юсупов Г.Ю. Главный инженер электрических сетей области
Календарев А.А. начальник ОТНС Управления капитального строительства
Момбаев Е.Р. начальник Карасайского РЭС

По согласованию
от генерального подрядчика:
Сарсембаев Р.Ж. Директор ТОО «Nazar Energy»

от генерального проектировщика:
Аблякимов А.К. ГИП ТОО «M.A.N.- Construction»

от независимого технического надзора:
Касымов Р.М. Региональный представитель ТОО «Нур Кан Индастри Сервис»

от органов государственной противопожарной службы:
Иманкулов Е.К. И.о начальника отдела по ЧС Карасайского района Алматинской области

от органов государственной инспекции по Алматинской области:
Диханчинов М.И. Руководитель отдела территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Алматинской области

от местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:
Жаркетиров Д.А. Главный специалист ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства Карасайского района»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Nazar Energy» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Строительство ЛЭП 10кВ для перевода нагрузки на ПС 220/110/10 кВ «Каскелен».

По адресу: Жамбылский сельский округ Карасайского района, Алматинской области.

2. Строительство осуществлялось на основании договора с АО «АЖК» за №2014/0396С от 04.09.2014г. генеральным подрядчиком ТОО «Nazar Energy».

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «M.A.N.- Construction».

4. Строительство осуществлялось по проекту «Строительство ЛЭП 10кВ для перевода нагрузки на ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» № 2-11-ЭС

5. Проектно-сметная документация утверждена заключением независимой энергетической экспертизы от 19.02.2015 г. экспертами Семеновой М.В., Исмагуловым В.А.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ «_____»_____ 2015г.

Окончание работ «____» _____ 2015г.

7. Рабочей комиссии представлена Исполнительная документация по Перечню (приложение №1).

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели (мощность, производительность, протяженность, вместимости, объема, пропускной способности):

	Наименование	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	ВЛ-10 кВ Ф.12-39А	км	2,22	2,22
2	ВЛ-10 кВ Ф.5-40А	км	7,03	7,03
3	ВЛ-10 кВ Ф.3-40А	км	3,74	3,74
4	ВЛ-10 кВ Ф.8-94А, 9-94А	км	17,25	17,25
5	КЛ-10 кВ заход на ПС «Каскелен»	км	0,642	0,642

9.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Для ВЛ 10 кВ выбран сталеалюминевые провода АС-70/11 смонтированы железобетонные опоры УА10-1,А10-1,УОА10-1,П10-1,П10-2,ПУА10 2,ПП10-5,ПА10-5,ПП10-3,ОА10-1,ПА10-5,КР-1,КРМ-1.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов (протоколов) приведен в приложении №2 к настоящему акту) в количестве:

- КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА- 2 ед;
- КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА – 1 ед;
- КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором 63 кВА – 1 ед.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом, выполнены в соответствии с требованиями заводов изготовителей оборудования, ПТБ, ППБ и ПТЭ.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 165 587,31 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 123542,37 тыс тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: «Строительство ЛЭП 10кВ для перевода нагрузки на ПС 220/110/10 кВ «Каскелен»

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

_____ Малдыбаев С.Д.
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены рабочей комиссии:

_____ Абылкасимов Н.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Жантасов Б.Р.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Юсупов Г.Ю.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Календарев А.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Момбаев Е.Р.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Сарсембаев Р.Ж.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Аблякимов А.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Касымов Р.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Иманкулов Е.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Диханчинов М.И.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Жаркетиров Д.А.
(подпись) (Ф.И.О.)