Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 18.11.94 № 73

СПРАВКА № 2 от 05.11.2012г

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за **НОЯБРЬ** месяц **2012** года

Закакзчик: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

Подрядчик: **ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Договор № **43** от **" 28 " августа 2012года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство оросительной системы площадью 1000 га в с. Жамбул Лебяжинского района Павлодарской области**

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный период включительно				
	С начала года по отчетный период включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от соверш.проект. решений и др. мероприятия	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке:	388 732 766				
за **ноябрь** месяц:	158 861 100				
в том числе:					
НДС- 12 %-	17 020 832				
Удержан. аванс- 30%	47 658 330				
Удержан. резерв- 5%	7 943 055				
Всего к оплате:	**103 259 715**				
Всего к оплате*(прописью)*	***(Сто три миллиона двести пятьдесят девять тысяч семьсот пятнадцвть)*** тенге				

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Кульджанов А. А.

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы "Ай-Су Мелиорация"

Демченко В. Г.

Ф № 2в

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Договор № **43** от **28. 08. 2012 год**

А К Т № 2 от 05.11.2012года

приемки выполненных работ за **ноябрь 2012г**

по строительству оросительной системы площадью 1000 га в с. Жамбул, Лебяжинского района Павлодарской области

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Раздел 1.Водовод**													
1	Е1-24-2	Срезка растительного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.),в перемещением до 10 м	м3	1300	9,24		9,24	3,00	12012	0	12012	3900	97	3783
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), всего на 15мК=0,500	м3	650	7,91		7,91	2,57	5142	0	5142	1671	97	1620
3	Е12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	м3	6300	23,36	1,28	22,08	5,56	147168	8064	139104	35028	97	41799
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы/доработка дна траншеи вручную	м3	670	218,93	218,93			146683	146683	0	0	113	165752
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы/в местах пересечения с линиями электропередач и коммуникациями	м3	85	218,93	218,93			18609	18609	0	0	113	21028
6	Е22-11-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 700 мм	км	2,08057	394257,20	136229,50	253463,05	59160,66	820280	283435	527348	123088	130	528480
7	8-4-250	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Dв 692,9 мм	м	1541,37096	31 600,00				48707322	0	0	0		0
8	Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	1,26	333752,64	114064,50	216275,60	50605,44	420528	143721	272507	63763	130	269729
10	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	1,914	272629,88	98037,50	172616,15	38831,51	521814	187644	330387	74324	130	340557
11	8-4-247	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Dв 489,69 мм	м	228,14	14 600,00				3330844	0	0	0		0

14	Е22-46-14	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол) - прим.диаметр 1000 мм	м	30	1687,77	564,75	972,73	515,21	50633	16943	29182	15456	130	42118
15	8-6-155	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91),1020х12мм	м	30,3	30800				933240	0	0	0		0
16	Е22-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 800 мм	м	30	1027,78	227,25	2,10	0,79	30833	6818	63	24	130	8894
17	Е22-9-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	404674,09	186525,00	187965,34	71005,50	4047	1865	1880	710	130	3348
18	8-6-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91),530х10мм	м	10	11800				118000	0	0	0		0
34	Е22-40-13	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 700 мм	фланец	1	1273,88	868,50	173,63	18,00	1274	869	174	18	130	1152
35	Е22-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	2	1062,55	722,25	140,05	9,00	2125	1445	280	18	130	1901
36	Е22-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	4	986,32	695,25	133,57	6,75	3945	2781	534	27	130	3650
39	8-9-23	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,0 МПа Dy 700 мм	шт	1	7090				7090	0	0	0		0
40	8-9-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,0 МПа Dy 600 мм	шт	2	4570				9140	0	0	0		0
41	8-9-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,0 МПа Dy 500 мм	шт	4	3120				12480	0	0	0		0
51	Е22-33-4	Установка чугунных фасонных частей диам. 700мм	т	2,1	67 531	3307,50	4 283,08	1 617,75	141816	6946	8994	3397	130	13446
52	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтов 1 группы/вокруг колодцев	м3	3500	122,18	122,18			427630	427630	0	0	113	483222
53	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	3500	21,55	17,03	4,52		75425	59605	15820	0	97	57817
54	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	7500	5,55		5,55	1,80	41625	0	41625	13500	97	13095
55	Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при засыпке траншей и котлованов	м3	7500	3,11		3,11	1,01	23325	0	23325	7575	97	7348
		Итого прямые затраты							56 013 030	1 313 056	1 408 377	342 498		2 008 741
		Накладные расходы							2 008 741					
		Итого							58 021 771					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							3 481 306					
		Итого							61 503 077					
		Временные здания и сооружения 3,1%							1 906 595					

		Итого							63 409 672						
		Зимнее удорожание 3,63%							2 301 771						
		Выслуга лет 1%							634 097						
		Дополнительные отпуска 0,4%							253 639						
		Итого по акту в ценах 2001 г.							66 599 179						
		Итого по акту в текущих ценах Имрп=1618 / 775							139 059 086						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							2 781 182						
		Итого							141 840 268						
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12 %)							17 020 832						
		ВСЕГО по акту							**158 861 100**						

Технический надзор: ТОО "Атлантис-ПВ"

К. Р. Шайкенов

Е. Н. Загравский

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы "Ай-Су Мелиорация"

В. Г. Демченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от "15" октября 2001 года № 1328

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«22» ноября 2013 г. **с. Жамбыл**

Государственная приемочная комиссия, назначенная **постановлением акимата Лебяжинского района от 21 ноября 2013 года № 1-248-р «О создании государственной приемочной комиссии»** в составе:

Председатель комиссии **Байжанов Беимбет Танатович - заместитель акима Лебяжинского района**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии **Белозеров Павел Сергеевич – директор ТОО «Жол-Су-Проект», авторский надзор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Есмуханов Бауржан Каиргельдинович - руководитель ГУ «Управление строительства Павлодарской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Агынов Нуржан Серикович – старший инженер отдела по чрезвычайным ситуациям Лебяжинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кожахметова Баглан Хамитовна – начальник ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Демченко Василий Григорьевич – директор ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шайкенов Кудайберген Рахимжанович – директор ТОО «Атлантис-ПВ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ещанов Ергали Касымович – главный специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айтуганов Нурман Гизатович – аким Жамбылского сельского округа Павлодарского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

А также заинтересованные службы и органы надзора

Нагайченко Андрей Васильевич – директор «АгроСервисАкку»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Смакотин Александр Валентинович – начальник электрических сетей Лебяжинского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Управление строительства Павлодарской области»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство оросительной системы площадью 1000 га в с. Жамбул, Лебяжинского района Павлодарской области**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Павлодарский район, село Жамбул**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании постановления (приказа, решения и др). от **«10» января 2012 г. № 29/2**

акимата Лебяжинского района Павлодарской области

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация»

(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями

нет

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «СМР-Павлодар»**

(наименование организации)

выполнившим **проектно-сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

5. Исходные данные для проектирования выданы: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района»**

наименование научно-исследовательскихи изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному,** повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена:
Приказом ТОО «АгроСервисАкку»
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
«03» мая 2012 г. № 1-4

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2012 года** ;
(месяц и год)
окончание работ **декабрь 2012 года** ;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС **5 мес.** ; фактически **3 мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект *«Строительство оросительной системы площадью 1000 га в с. Жамбул, Лебяжинского района Павлодарской области»*
Распоряжение акима Жамбылского сельского округа Лебяжинского района № 1-16/02 от 09 января 2012 года
Постановление акимата Лебяжинского района Павлодарской области № 29/2 от 10 января 2012 года
Постановление акимата Лебяжинского района Павлодарской области № 172/21 от 18 июня 2012 года
Заключение экологической экспертизы № 12/1-14/ЮЛ-А-328 от 28.04.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 9 от 20.04.2012 года
Разрешение на строительно-монтажные работы № 495 от 30.10.2012 г.
Заключение государственной экспертизы № 16-0233/12 от 02.05.2012г.
Акт на земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер: 14-209-103-008
Исполнительная документация

(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пуско-вого комплек са или очереди
протяженность	м	6950			

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусмотрено**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически	
Общая площадь	$м^2$	-	-	-
Число этажей	этаж	-	-	-
Общий строительный объем. В том числе подземной части. Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^3$ $м^2$	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Оросительная система. Объемы работ на объекте выполнены в соответствии с проведенными государственными закупками и заключенным договором с ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация».***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приеме после индивидуального испытания и

комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда – **проектом не предусмотрено**, обеспечению взрывоопасности – **проектом не предусмотрено**, обеспечению пожаробезопасности - **выполнено**, охране окружающей среды - **выполнено**, антисейсмические мероприятия – **проектом не предусмотрено**._____
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационнных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ***458 000,000*** тыс. тенге;
в том числе строительно-монтажных работ ***354 092,000*** тыс. тенге;

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с сответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **Строительство оросительной системы площадью 1000 га в с. Жамбул, Лебяжинского района Павлодарской области**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Б.Т. Байжанов**

(подпись)

Заместитель председателя
Государственной приемочной комиссии _____ **П.С. Белозеров**

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Б.К. Есмуханов _____ **Б.Х. Кожахметова** _____

Н.С. Агынов _____ **К.Р. Шайкенов** _____

Н.Г. Айтуганов _____ **В.Г. Демченко** _____

А.В. Нагайченко _____ **Е.К. Ещанов** _____

(подписи)

А.В. Дьяконин _____

(подписи)