Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190140008898**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) №56 от 29/03/2021

Номер документа	Дата составления
28	**27.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г.Кызылорда			шт			113 389 626,00	12 148 888,50
				Итого		x	113 389 626,00	12 148 888,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по производству / _____ / Сыздыков Ж.Ш
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

согласно договору №56 от 29.03.2021г.

Заказчик:КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г. Кызылорда".

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	308 035 714	101 240 738	101 240 738	101 240 738	92 410 714	30	30 372 221	101 240 738	70 868 516	206 794 977
НДС	36 964 286	12 148 888	12 148 888	12 148 888	11 089 286	30	3 644 667	12 148 888	8 504 222	24 815 397
Всего с НДС	**345 000 000**	**113 389 626**	**113 389 626**	**113 389 626**	**103 500 000**	30	34 016 888	**113 389 626**	**79 372 738**	231 610 374

К оплате: семьдесят девять миллионов триста семьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Заказчик: **КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Наименование стройки: "Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г. Кызылорда".

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовительные работы					
5	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Снятие растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4538,5760**		**43,70**	**198335,77**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,76	48853,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,36	19775,12
		Сметная стоимость:				**58,82**	**266964,12**
6	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Снятие растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**4538,5760**		**37,39**	**169706,43**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,21	41801,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,73	16920,62
		Сметная стоимость:				**50,33**	**228428,43**
		Земляные работы					
7	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**22692,8800**		**40,49**	**918763,46**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,66	400808,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,65	105565,79
		Сметная стоимость:				**62,80**	**1425138,15**
8	**Е11-010102-0214 1101-0102-0214 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**14248,0800**		**149,15**	**2125159,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,86	439685,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,40	205187,65
		Сметная стоимость:				**194,41**	**2770033,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (суглинок 2 группы). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**22796,9280**		**581,00**	**13245015,17**
10	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**14248,0800**		**43,70**	**622641,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,76	153366,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,36	62080,59
		Сметная стоимость:				**58,82**	**838088,02**
11	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**14248,0800**		**34,62**	**493240,03**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,53	121492,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,45	49178,63
		Сметная стоимость:				**46,60**	**663911,47**
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1424,8100**		**76,87**	**109526,57**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,16	21601,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,36	10490,27
		Сметная стоимость:				**99,39**	**141618,65**
13	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**16545,4200**		**58,84**	**973551,37**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,42	255205,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	98300,54
		Сметная стоимость:				**80,21**	**1327057,26**
14	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**16545,4200**		**29,15**	**482298,99**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,85	96790,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,80	46327,18
		Сметная стоимость:				**37,80**	**625416,88**
		Перевозка ГПС					
87	С341-020103-1170 4102-0103-1170 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км**	**т**	**18498,3152**		**3411,00**	**63097753,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**82 435 992**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 579 607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6 721 248**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**90 736 846**

Электроснабжение

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительство 10 кВ					
		КТПН					
2	5108-0102-0418 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа**	**шт.**	**1,0000**		**1291668,00**	**1291668**
3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа**	**шт.**	**1,0000**		**881021,00**	**881021**
5	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**1370182,00**	**1370182**
6	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**385847,00**	**385847**
		Оборудование на напряжение выше 1000В					
10	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**28960,00**	**260640**
12	2307-0205-0113 РСНБ РК 2015	**Привод ПРН-3-10**	**шт.**	**3,0000**		**8207,00**	**24621**
14	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**3,0000**		**51104,00**	**153312**
		Кабельно-проводниковая продукция					
16	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**2,9500**		**276450,00**	**815528**
17	2306-1201-0317 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0125**		**998236,00**	**12478**
		Железобетонные элементы					

1	2	3	4	5	6	7	8
18	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2115,50**	**4231**
		Накладные расходы	%	80		1082,32	2165
		Сметная прибыль	%	8		255,83	512
		Сметная стоимость:				**3453,65**	**6907**
19	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,0880**		**33996,00**	**2992**
		ОПОРА ВЛ					
20	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**18,0000**		**6347,33**	**114252**
		Накладные расходы	%	80		3326,56	59878
		Сметная прибыль	%	8		773,91	13930
		Сметная стоимость:				**10447,80**	**188060**
21	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**6,0000**		**12763,58**	**76581**
		Накладные расходы	%	80		6862,94	41178
		Сметная прибыль	%	8		1570,12	9421
		Сметная стоимость:				**21196,65**	**127180**
22	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2,0000**		**19547,15**	**39094**
		Накладные расходы	%	80		10574,46	21149
		Сметная прибыль	%	8		2409,73	4819
		Сметная стоимость:				**32531,34**	**65063**
23	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**36,0000**		**32873,00**	**1183428**
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**72,0000**		**822,33**	**59208**
		Накладные расходы	%	93		213,18	15349
		Сметная прибыль	%	8		82,84	5965
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**80522**
		Линейная арматура					
25	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**23,6667**		**502,00**	**11881**
26	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,0000**		**178,00**	**5696**
27	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**41,6000**		**420,00**	**17472**
28	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**3089,00**	**49424**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000		3475,00	62550
30	ТОО "Электролит"	Искровой разрядник SDI 10.2	шт	6,0000		6931,25	41588
31	ТОО "Электролит"	Искровой промежуток SDI 20.3	шт	12,0000		14626,79	175521
32	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	20,0000		13093,00	261860
33	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	21,0000		17179,00	360759
34	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,0000		869,00	22594
35	2404-0207-3117 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,0000		2221,00	79956
36	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000		2123,00	42460
37	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,0000		2123,00	67936
38	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		3823,00	11469
39	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000		3823,00	34407
40	2404-0207-3208 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		4402,00	4402
41	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,0000		11584,00	243264
42	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO265 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		11584,00	162176
43	2404-0207-3206 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 265.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		3861,00	7722
44	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000		1967,00	31472
45	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,0000		482,00	17352
46	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		582,00	1746
47	2404-0206-0720 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000		753,00	13554
48	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,0000		651,00	13671

1	2	3	4	5	6	7	8
49	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**48,0000**		**1762,00**	**84576**
		Металлоконструкции					
50	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Заземляющие проводники:креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,вал привода,накладки,стяжки,болты и т.д.**	**т**	**0,7911**		**496892,00**	**393073**
		Стандартные изделия					
51	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0031**		**404706,00**	**1272**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8 894 936**
		Накладные расходы -	Тенге				**139 719**
		Сметная прибыль -	Тенге				**396 210**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9 430 865**
		РАЗДЕЛ 2.Строительство КЛ-0,4кВ					
60	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**2867,57**	**25808**
		Накладные расходы	%	72		1655,91	14903
		Сметная прибыль	%	8		361,88	3257
		Сметная стоимость:				**4885,36**	**43968**
61	2307-0503-0112 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**9,0000**		**3026,00**	**27234**
		Кабельно-проводниковая продукция					
62	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**1,8430**		**28666,80**	**52833**
		Накладные расходы	%	80		20581,89	37932
		Сметная прибыль	%	8		3939,90	7261
		Сметная стоимость:				**53188,59**	**98027**
63	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0050**		**601864,00**	**3009**
64	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,8880**		**197298,00**	**175201**
65	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,3500**		**1155374,00**	**404381**
66	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,6000**		**1558969,00**	**935381**
		Железобетонные элементы					
67	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**2115,50**	**16924**
		Накладные расходы	%	80		1082,32	8659
		Сметная прибыль	%	8		255,83	2047

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3453,65**	**27629**
68	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,3520**		**33996,00**	**11967**
69	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**6,0000**		**6347,33**	**38084**
		Накладные расходы	%	80		3326,56	19959
		Сметная прибыль	%	8		773,91	4643
		Сметная стоимость:				**10447,80**	**62687**
70	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4,0000**		**12763,58**	**51054**
		Накладные расходы	%	80		6862,94	27452
		Сметная прибыль	%	8		1570,12	6280
		Сметная стоимость:				**21196,65**	**84787**
71	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**14,0000**		**41468,00**	**580552**
72	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**25,2000**		**822,33**	**20723**
		Накладные расходы	%	93		213,18	5372
		Сметная прибыль	%	8		82,84	2088
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**28183**
		Линейная арматура					
73	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**178,00**	**712**
74	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**5,2000**		**420,00**	**2184**
75	**2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**4434,00**	**8868**
76	**2404-0207-2810 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**418,00**	**3344**
77	**2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**869,00**	**3476**
78	**2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**2123,00**	**16984**
79	**2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**2123,00**	**21230**
80	**2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**2221,00**	**22210**
81	**2404-0202-0811 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**4825,00**	**38600**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**2404-0207-3228 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные ФSO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**7241,00**	**43446**
83	**2404-0207-5317 РСНБ РК 2015**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2906,00**	**5812**
84	**2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**3013,00**	**12052**
85	**2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**3379,00**	**20274**
86	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1967,00**	**3934**
		Кабельно-проводниковая продукция					
		Земляные работы					
90	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**11,7552**		**152,84**	**1797**
		Накладные расходы	%	72		33,46	393
		Сметная прибыль	%	8		14,90	175
		Сметная стоимость:				**201,20**	**2365**
91	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,8848**		**1624,39**	**1437**
		Накладные расходы	%	72		1169,56	1035
		Сметная прибыль	%	8		223,52	198
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**2670**
92	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**7,8399**		**30,63**	**240**
		Накладные расходы	%	72		7,54	59
		Сметная прибыль	%	8		3,05	24
		Сметная стоимость:				**41,23**	**323**
93	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,5901**		**706,64**	**417**
		Накладные расходы	%	72		508,78	300
		Сметная прибыль	%	8		97,23	57
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**775**
94	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**70,0000**		**464,73**	**32531**
		Накладные расходы	%	72		141,92	9935
		Сметная прибыль	%	8		48,53	3397
		Сметная стоимость:				**655,19**	**45863**
95	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**4,2100**		**2870,00**	**12083**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**67,0000**		**305,91**	**20496**
		Накладные расходы	%	72		114,69	7684
		Сметная прибыль	%	8		33,65	2254
		Сметная стоимость:				**454,25**	**30435**
97	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**36,0000**		**533,96**	**19222**
		Накладные расходы	%	72		205,89	7412
		Сметная прибыль	%	8		59,19	2131
		Сметная стоимость:				**799,03**	**28765**
98	**1123-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**502506,00**	**2513**
		Накладные расходы	%	99		358625,50	1793
		Сметная прибыль	%	8		68890,52	344
		Сметная стоимость:				**930022,02**	**4650**
99	**2301-1201-1101 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**165,0000**		**960,00**	**158400**
100	**2306-0133-0407 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**3931602,00**	**117948**
101	**2306-0133-0408 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0830**		**5382773,00**	**446770**
102	**1308-0201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**19246,34**	**38493**
		Накладные расходы	%	72		6606,00	13212
		Сметная прибыль	%	8		2068,19	4136
		Сметная стоимость:				**27920,53**	**55841**
103	**1308-0201-2502 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**22651,44**	**90606**
		Накладные расходы	%	72		7932,24	31729
		Сметная прибыль	%	8		2446,69	9787
		Сметная стоимость:				**33030,38**	**132122**
104	**2306-1703-1601 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6,0000**		**10846,00**	**65076**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3 554 306**
		Накладные расходы -	Тенге				**187 829**
		Сметная прибыль -	Тенге				**299 371**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4 041 506**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				12 449 242
		Накладные расходы -	Тенге				327 548
		Сметная прибыль -	Тенге				695 581
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				13 472 371

	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**104 209 217**
	Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**1 354 720**
	ИТОГО	**Тенге**				**105 563 937**
	Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**				**1 520 121**
	Экологический	**Тенге**				**3 263 970**
	ИТОГО	**Тенге**				**110 348 027**
	Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**2 141 681**
	ИТОГО	**Тенге**				**112 489 709**
	НДС 12%	**Тенге**				**13 498 765**
	ВСЕГО за 2019-20г.	**Тенге**				**125 988 474**
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,9	**Тенге**				**113 389 626**

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Авторский надзор

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»