ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Достык Строй Монтаж" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2021 ж 30 наурыз №247 келісім бойынша - 18 059 279.36 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы, Қаратау ауданы,Нұртас мөлтек ауданы, Атауы жоқ №38 көшесін орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 25 мамыр айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды		атауы
3489851		**№247**	**30.03.2021 ж**	**Қалалық бюджет**			ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы, Қаратау ауданы,Нұртас мөлтек ауданы, Атауы жоқ №38 көшесін орташа жөндеу	5 379 458	576 371							5 379 458
Ұстап қалу 5%	0	0							0
Қайтарым 5%	0	0							0
Төленетін сомасы	5 379 458	576 371							5 379 458

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

Баимбетов М.

Тех. надзор
«Global Stroy Expert» ЖШС-нің директоры

Сартаев Т.

Мердігер:
"Достык Строй Монтаж" ЖШС-нің директоры

Байдаулетов Е.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Технадзор: ТОО «Global Stroy Expert» форма-2

Подрядчик: ТОО "Достык Строй Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц безназвания №38 мкр.Нуртас в Каратауском районе, г. Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

Составлен(а) В текущих ценах I - квартвла 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толщиной 8см/**	м2 площади основания	2575	229,68	111,64	591438	287480	225982	168349	820570
					30,28	30,25	77976	77903		60783	
				Тротуар							
2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. /Поребрик/**	м бортового камня	520	1252,79	30,44	651450	15830	261771	410174	1146554
					718,94	11,43	373849	5942		84930	
3	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,32	37747,00	--	314055	--	314055	--	339179
					--	--	--	--		25124	
4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	525	1645,50	30,44	863890	15982	470464	414118	1380248
					718,94	11,43	377444	5999		102241	
5	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетонакласса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15**	м3	22,575	39517,00	--	892096	--	892096	--	963464
					--	--	--	--		71368	
6	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	620	539,18	125,66	334293	77909	101204	194237	570812
					250,29	39,79	155180	24669		42282	
7	Е11-010105-0501 1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группагрунтов 1**	м3 грунта	80	57,58	57,58	4606	4606	--	1269	6345
					--	22,03	--	1762		470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010105-0504 1101-0105-0504 РСНБ РК 2015 К=2	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	80	46,81	46,81	3745	3745	--	1032	5159
					--	17,91	--	1433		382	
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	80	74,01	74,01	5921	5921	--	1593	8115
					--	27,66	--	2213		601	
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	80	14,14	14,14	1131	1131	--	236	1477
					--	4,10	--	328		109	
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80	1097,00	--	87760	--	87760	--	94781
					--	--	--	--		7021	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5336704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				984448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					412603			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120249			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2353332		
		- Накладные расходы	Тенге							1191008	
		- Сметная прибыль	Тенге							395311	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2019 г.				5 336 704					
		итого без НДС				5336704					
		Итого в понижающим коэффициентом	К=	0,9		4803087					
		НДС 12%				576370					
		итого с НДС				5 379 458					

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Достык Строй Монтаж"

Байдаулетов Е.

Начальник участка
ТОО "Достык Строй Монтаж"

Бектимиров Р.

Принял
Технадзор:
Директор ТОО «Global Stroy Expert»

Сартаев Т.

Технадзор: Эксперт по техническому надзору
ТОО «Global Stroy Expert»

Балтабай Д.