Форма КС-3

Утверждена
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №32
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке	5 435 202 349	1 708 408 038	228 300 275							27 396 033	255 696 308

ЗАКАЗЧИК:_____Бердалин Е.С.
Генеральный директор, БИН 180140023552

Технический надзор
Директор_____Дудко Д.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____Жумашев Т.С.
Директор, БИН 040640012091

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №32

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2021г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,00	197 904 451	
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	22 888 278	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,00**	**270 530 920**	**0**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	1,92	192 021 393	3 683 156
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	28 550 914	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 134 310	
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**1,11**	**331 168 096**	**3 683 156**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,00	189 978 874	
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	24 615 677	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 289 861	

21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,00**	**266 245 246**	**0**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,00	197 748 613	
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	23 492 554	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 983 992	
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**0,00**	**276 636 505**	**0**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	1,83	122 542 258	2 241 429
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	36,63	11 058 824	4 050 590
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**2,23**	**282 616 848**	**6 292 019**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	2,31	206 138 219	4 754 232
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	1,01	20 694 587	208 746
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**1,68**	**295 013 723**	**4 962 978**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	6,94	347 343 620	24 110 239
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 285 459	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,65	28 785 719	185 952
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 171 505	
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	10 856 424	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	100,00	5 944 575	5 944 575
		итого Секция 2	**6,05**	**500 197 897**	**30 240 766**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	9,60	334 075 835	32 055 766
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 306 972	

55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,72	36 091 884	260 333
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	63 766 641	
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 296 240	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	100,00	6 346 254	6 346 254
		итого Секция 3	**7,17**	**538 912 472**	**38 662 353**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	4,21	333 718 881	14 046 976
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 541 985	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,63	29 512 151	185 951
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	35 810 074	
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 970 141	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	100,00	5 944 576	5 944 576
		итого Секция 4	**4,13**	**488 345 592**	**20 177 503**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	2,08	139 117 379	2 891 642
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,91**	**319 355 422**	**2 891 642**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	7,49	211 268 762	15 829 081
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	21,18	30 638 237	6 489 640
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 583 176	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 911 912	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 133 426	
		итого Секция 1	**7,48**	**298 423 335**	**22 318 721**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	5,47	209 052 787	11 425 362
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	14,28	31 448 336	4 489 799
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 493 309	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	9 826 856	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 143 972	
		итого Секция 2	**5,51**	**288 926 546**	**15 915 161**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	13,58	233 900 603	31 753 098
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	

89	2-13-3	Водопровод и канализация	24,37	36 924 238	9 000 261
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 875 223	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	29,71	16 226 406	4 820 353
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 541 474	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**12,72**	**358 307 688**	**45 573 712**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	2,39	226 406 229	5 406 179
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	15,14	30 554 512	4 627 261
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 034 888	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**3,19**	**314 710 203**	**10 033 440**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	5,73	108 249 415	6 200 520
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**2,37**	**261 296 952**	**6 200 520**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**7 509 271**	
		Всего по главе 2	**4,06**	**5 098 196 716**	**206 951 971**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	7,38	403 745 433	29 799 848
109	7-1-2	Озеленение территории	6,11	97 830 424	5 972 921
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**6,715146245**	**532 717 646**	**35 772 769**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**242 724 740**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	**8 295 527**
Глава 8. Временные здания и сооружения					
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	2 109 863
		Всего по главе		**48 728 447**	**2 109 863**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**244 834 603**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	4 021 164
		Всего по главе		**92 871 006**	**4 021 164**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**248 855 767**

113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	4 811 205
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**253 666 972**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	253 666 972
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	30 440 037
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**284 107 009**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**28 410 701**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**4,31**	**5 930 700 292**	**255 696 308**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	27 396 033

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ещанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.

Сноска. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 03.10.2016 № 521 (вводится в действие с 01.01.2017)) в редакции приказа Министра финансов РК от 15.06.2017 № 384 (вводится в действие с 01.06.2017); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 13.06.2018 № 562 (вводится в действие с 01.07.2018).

Отчет о местном содержании в работах и услугах №32 август 2021г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Сумма рная стоимость договора субподряда в рамка	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество товаров		Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля НС согласно Сертификата СТ-KZ (Hi) %	Сертификат СТ-KZ	Страна происхождения
							ед.изм	кол-во				Номер / дата выдачи	
1	255 696 308	117 700 684		100%	1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,7327	4036	71568	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,283	4300	87223	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	223,43202	3852	860770	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	340,7544	3449	1175305	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					5	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,70596	1388	13470	100%	KZ.1110033.01.01.01071 от 22.05.2021г	Казахстан
					6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,45986872	17577	8083	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,605	18966	144238	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					8	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	3,5371	20334	71922	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					9	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	21,6516	20678	447704	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,8061	18179	51012	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,7544895	18179	86431	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	285,692	17889	5110864	100%	KZ.7100662.05.01.00702 от 06.05.2021	Казахстан
					13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	391,8805	16800	6583632	100%	KZ.7100662.05.01.00702 от 06.05.2021	Казахстан
					14	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,064	16800	419935	100%	KZ.7100628.01.01.04747 от 23.06.2021	Казахстан
					15	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,93923804	16800	119545	100%	KZ.7100628.01.01.04747 от 23.06.2021	Казахстан
					16	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	253,368	16800	880827	100%	KZ.7100984.01.01.00520 от 25.06.2021	Казахстан
					17	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	228,042	553	126024	100%	KZ.1.106.00104 от 16.03.2021	Казахстан
					18	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	543,6671	659	358061	100%	KZ.1.106.00104 от 16.03.2021	Казахстан
					19	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	38133,9975	96	3649961	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					20	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	5827,668	56	325377	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					21	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	66362,4819	44	2949061	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					22	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	440,57	89	39157	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					23	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	3686,31	165	609055	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан

					24	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	6662,49	119	789526	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					25	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	704,0955	73	51346	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					26	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	200,253	50	10040	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					27	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	391,3588	3670	1436357	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					28	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0776	137075	10637	100%	KZ.5510317.01.01.14886 от 25.04.2018	Казахстан
					29	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,6795	119527	320273	100%	KZ.5510317.01.01.14886 от 25.04.2018	Казахстан
					30	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	468,8105	103	48077	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					31	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1974,6865	171	337510	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					32	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	904,7981	248	224753	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					33	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	68,8675	66	4551	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					34	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1227,5414	70	85322	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					35	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	110,3408	34	3772	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					36	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	14535,796	24	347820	100%	АФ АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификации" 02-03/197 от 22.05.2015г.не подлежат сертификации	Казахстан
					37	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0115	456522	5250	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					38	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0301	404618	12179	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					39	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0223	569058	12690	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					40	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2168,3925	66	143305	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					41	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	14535,796	24	347820	100%	АФ АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификации" 02-03/197 от 22.05.2015г.не подлежат сертификации	Казахстан
					42	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3360,5708	250	838598	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан

					43	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели	м2	214,91	5996	1288558	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
					44	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	83,86	8720	731279	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
					45	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8405	241167	202701	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					46	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	417,0642	46	19009	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					47	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	96,28	7139	687312	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
					48	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	304,2	12701	3863792	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
					49	/БР100.20.8/ Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,96	45910	319532	100%	KZ.7100984.01.01.00519 от 25.06.2021	Казахстан
					50	/БР 100.30.15/ Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,104	42358	597418	100%	KZ.7100984.01.01.00519 от 25.06.2021	Казахстан
					51	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	83,86	11929	1000361	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
ИТОГО	255 696 308	117 700 684		100,0%						37 929 013	32,22		

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}.$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-КЗ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-КЗ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров,

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор,

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания (%): 32,2

Примечание:

1. Руководитель: Ташев Т.С.

2. Подпись

3. Прописывается процентное соотношение местного содержания в договоре в цифровом формате с одной доли (0,00)

4. Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

АЗАМАТ РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

DRK Engineering