ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Иженер: ТОО "Корпорация Али"
МЕРДІГЕР: "Нұрлы Жол-7" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
31 наурыз 2021 жылгы № 240 келісім шарты - 31764559,04 теңге
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Жалын тұрғын алабы, Вишневая, Зеленная көшесін орташа жөндеу

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 25 ТАМЫЗ айындағы №2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851	**275783**	**№ 240**	**31.03.2021ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**	**1**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (тамыз үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Жалын тұрғын алабы, Вишневая, Зеленная көшесін орташа жөндеу	**30 065 031,12**	**24 249 157**							**2 909 899**	**27 159 056**
Төленетін сомасы										**27 159 056**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ **М. Баимбетов**
М.О.
"27" 08 2021ж.

ИНЖЕНЕР:
«Корпорация Али» ЖШС-нің директоры
_____ **Ә. Атырхан**
М.О.
_____ **2021 ж**

МЕРДІГЕР:
ТОО "Нұрлы Жол-7" директоры
_____ **Жадыгаров С.У.**
М.О.
"_____" _____ **2021ж.**

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Иженер ТОО "Корпорация Али"
Подрядчик ТОО "Нұрлы Жол-7"
Стройка Средний ремонт улицы Вишневая, Зеленная жилой массив Жалын, Енбекшинский район, г. Шымкент

АКТ №2
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Вишневая										
		Дорожная одежда										
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		1,907728	109738,52	1794,52	209351	3423	205928	1910	228162
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	1768		16901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	1,96496	104800,00				205928		
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона/толщиной 4см/**	т смеси		271,442442	17973,65	1407,17	4878812	381965	4426182	178184	5461556
		НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	70665	94320		404560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0501-0202	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	1,01	274,156866	16142,00				4425440		
3.2	2113-0703-0201	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00005	0,013572	54680,00				742		
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,953864	109738,52	1794,52	104676	1712	102964	955	114081
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	884		8450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	0,98248	104800,00				102964		
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		2725,32572	1573,43	125,91	4288101	343143	3822528	222928	4871911
		НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,82	122430	83984		360882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0501-0301	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	263,266465	14469,00				3809202		
5.2	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,408799	25051,00				10241		
5.3	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,000011	0,029434	104800,00				3085		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9480940	730243	8557602	403977	10675710
								193096	180957	--	790793	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9480940				
	Материалы		Тенге					322959				
	Всего заработная плата		Тенге						374052			
	Местные материалы		Тенге					8234643				
		Накладные расходы	Тенге					403977				
		Сметная прибыль	Тенге					790793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10675710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
		Сметная заработная плата	Тенге						374052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10675710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
		Сметная заработная плата	Тенге						374052			
		РАЗДЕЛ 3. ул.Зеленая										
		Дорожная одежда										
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		2,0475	109738,52	1794,52	224690	3674	221016	2050	244878
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	1898		18139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	2,108925	104800,00				221015		
11	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона/толщиной 4см/**	т смеси		291,33	17973,65	1407,17	5236265	409950	4750472	191239	5861704
		НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	75843	101230		434200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0501-0202	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	1,01	294,2433	16142,00				4749675		
11.2	2113-0703-0201	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00005	0,014566	54680,00				796		
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		1,02375	109738,52	1794,52	112345	1837	110508	1025	122439
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	949		9070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	1,054463	104800,00				110508		
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		2925	1573,43	125,91	4602274	368283	4102591	239261	5228858
		НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,82	131400	90138		387323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0501-0301	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	282,555	14469,00				4088288		
13.2	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,43875	25051,00				10991		
13.3	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,000011	0,03159	104800,00				3311		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10175573	783745	9184587	433575	11457879
								207243	194215	--	848732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10175573				
	Материалы		Тенге					346621				
	Всего заработная плата		Тенге						401458			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге					8837964				
		Накладные расходы	Тенге					433574				
		Сметная прибыль	Тенге					848732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11457879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									260
		Сметная заработная плата	Тенге						401458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11457879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									260
		Сметная заработная плата	Тенге						401458			
		РАЗДЕЛ 5. ул.Вишневая /ВКЛЮЧИТЬ/										
		Дорожная одежда										
17	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала/толщиной 8 с/**	м2 площади основания		745,996762	231,68	129,63	172831	96702	52040	53311	244233
		НР - 108%; СП - 8%				32,29	33,88	24089	25273		18091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,08	59,679741	872,00				52041		
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,721472	109738,52	1794,52	79173	1295	77878	722	86287
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	669		6392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	0,743116	104800,00				77879		
19	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона/толщиной 4см/**	т смеси		102,655158	17973,65	1407,17	1845088	144453	1673910	67386	2065473
		НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	26725	35670		152998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0501-0202	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	1,01	103,68171	16142,00				1673630		
19.2	2113-0703-0201	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00005	0,005133	54680,00				281		
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,360736	109738,52	1794,52	39587	647	38940	361	43144
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	334		3196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	0,371558	104800,00				38939		
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		1030,67428	1573,43	125,91	1621691	129771	1445619	84308	1842478
		НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,82	46301	31762		136480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0501-0301	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	99,563135	14469,00				1440579		
21.2	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,154601	25051,00				3873		
21.3	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,000011	0,011131	104800,00				1167		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3758370	372868	3288387	206088	4281615
								97114	93708	--	317157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3758370				
	Материалы		Тенге				122138				
	Всего заработная плата		Тенге					190822			
	Местные материалы		Тенге				3166250				
		Накладные расходы	Тенге				206088				
		Сметная прибыль	Тенге				317157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4281614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					190822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4281614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					190822			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26415204**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				497453				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1886855			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					468879			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21030576		
		- Накладные расходы	Тенге							1043640	
		- Сметная прибыль	Тенге							1956682	

		итого по смете									26 415 204
		Непредвиденные работы и затраты-2%									528 304
		Итого сметная стоимость									**26 943 508**
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,90**							**24 249 157**
		НДС в текущих ценах - 12%									2 909 899
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**27 159 056,12**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нурлы Жол-7"

_____ **Жадыгаров С.У.**

ИНЖЕНЕР:
Эксперт ТОО «Корпорация Али»

_____ **Карабаев Б.**

_____ **Карабаев Ю**

_____ **Калдыбеков Е.**