Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2020 года

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"», Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, улица Жибек Жолы, 242

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии "28" декабря 2020 г. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Прогресс KZ », директор Мусеев Бекзат Муратович, юридический адрес: г. Нур-Султан, Коктал, 41, №13021267 от 04.11.2013г.; Товарищество с ограниченной ответственностью «АрсикоСторойИнвест», директор Жунисбеков Талгат Басымбекович , Республика Казахстан, город Тараз, улица Сенкибая, 37

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ "28" декабря 2020 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция строящихся предприятий» «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», эксперт технического надзора Касенов Б.Л. – аттестат KZ26VJE000276654 от 30.03.2017 года,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту "28" декабря 2020 г. ТОО «ГеоСаулет» директор Шамиев И.В. государственная лицензия № 005602 от 26.06.2019 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек», протяженностью 7,4км в Кордайском районе»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, кап.ремонт) по адресу

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ54REA0016889 от 10.04.2020г. ГКУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ГеоСаулет» № 01-0418/14 от 30.07.2014 г
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2019г.;*
(месяц, год)

окончание работ *декабрь 2020 г.;*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: _____;
по норме или по проекту организации строительства 5,3 месяцев;
фактически 18 месяцев;

3. **Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):**

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	7,4	7,4	7,526	7,526
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3	3	3	3
Ширина обочин , в т.ч укрепленной полосы,	м	2,0/0,5	2,0/0,5	2,0/0,5	2,0/0,5
Ширина земляного полотна	м	10	10	10	10
Раздел. Земляные работы					
Устройство насыпи	м3	46246	46246	46246	82252
Срезка растительного слоя	/м3	21035	21035	21035	21035
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Расстояние перевозки 1 км	тн	25242	25242	25242	25242
Разборка насыпного грунта	м3	2491	2491	2491	2491
Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	46246	46246	82252	82252
Дренажные работы по отводу грунтовых вод на ПК30+40 - ПК31+00	м3			985,6	985,6
Раздел . Дорожная одежда на проезжей части					
Устройство основания из ПГС С-6 толщиной 20см	м2	64232	64232	64430	64100
Устройство покрытия из горячей а/б смеси тип Б марки II толщиной 7см	м2	51800	51800	52395	52713

Присыпные обочины	м2	6296	6296	6296	6296
Устройство обочин из ГПС С-10 толщиной 7см	м2	22373	22373	22859	22751
Укрепительная полоса обочины а/б смеси тип Б марки II толщиной 7см	м2	7458	7458	6022	6022
Нарезка кюветов	м3	14568	14568	11706	11706
Раздел . Дорожная одежда на тротуарах, тол 5 см	м2	2922	2922	2141	2141
Бордюры БР 100.20.8	м	5844	5844	4344	4344
Раздел . Дорожная одежда на съездах, тол 7 см	м2	2965,17	2965,17	1190,27	1190,27
Обустройство дороги					
Устройство дорожного знака	шт	24	24	50	50
Разметка 1.5	км	7,3	7,3	7,426	7,426
Сигнальные столбики	шт	30	30	32	32
Ограждение на трубу 4х2,5	м	60	60		
Барьерное ограждение ДО11	м			96	96
Остановка					
Дорожная одежда (карман и переходно скоростная полоса)	м2	1170,5	1170,5	1036,5	1036,5
Бортовой камень БР 100.300.15	м	222	222	200	200
Устройство основания посадочной площадки из ПГС С-6 толщиной 15см	м2	80	80	80	80
Устройство покрытия из горячей а/б смеси тип Б марки II толщиной 5см (посадочная площадка)	м2	80	80	80	80
Автобусные павильоны	шт	4	4	**4**	**4**
Искусственные сооружения					
Установка металлических труб диам.0,4м	шт/м	22/220	22/220	**4/48**	**4/48**
Установка металлических труб диам.1,0м	шт	1	1	1	1
Установка металлических труб диам.1,5м	шт	2	2	3	3
Установка металлических труб отверстием 4,0х2,5м	шт	2	2	2	2
Перенос опор освещение					
Демонтаж железобетонных опор	шт			**37**	**37**
Установка железобетонных опор	шт			**58**	**58**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

протяженность дороги- 7,526 км, количество полос движения - 2 шт, ширина полосы движения 3 м , ширина обочин, 2 м, в т.ч укрепленной полосы - 0,5 м, ширина земляного полотна 10,0 м

Устройство насыпи – 46246 м3, Срезка растительного слоя - 21035 м3, Разборка насыпного грунта - 2491 м3, Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами -82252 м3, Дренажные работы по отводу грунтовых вод на ПК30+40 - ПК31+00 985,6 м3. , Устройство основания из ПГС С-6 толщиной 20см – 64430 м2, Устройство покрытия из горячей а/б смеси тип Б марки II толщиной 7см – 52395 м2, Присыпные обочины -6296 м2, Устройство обочин из ГПС С-10 толщиной 7см - 22859 м2, Укрепительная полоса обочины а/б смеси тип Б марки II толщиной 7см -6022 м2, Нарезка кюветов – 11706 м3; Раздел . Дорожная одежда на тротуарах, тол 5 см – 2141 м2, Бордюры БР 100.20.8 -4344 м; Раздел . Дорожная одежда на съездах, тол 7 см - 1190,27 м2; Устройство дорожного знака -50 шт, Разметка 1.5 -7,426км, Сигнальные столбики- 32тшт, Барьерное ограждение ДО11- 96 м, Дорожная одежда (карман и переходно скоростная полоса)- 1036,5 м2, Бортовой камень БР 100.300.15 -200м, Устройство основания посадочной площадки из ПГС С-6 толщиной 15см -80 м2, Устройство покрытия из горячей а/б смеси тип Б марки II толщиной 5см (посадочная площадка)- 271 м2, Автобусные павильоны 4шт, Установка металлических труб диам.0,4м - 4 шт, Установка металлических труб диам.1,0м - 1 шт, Установка металлических труб диам.1,5м – 3 шт, Установка металлических труб отверстием 4,0х2,5м -2шт, Перенос опор освещение: Демонтаж железобетонных опор – 37 шт, Установка железобетонных опор – 58 шт краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. **На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;**

6. **Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению – не требуется.**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 515,748 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 460,490 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 484,804 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 432,861 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек», протяженностью 7,4км в Кордайском районе» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Кәріпбай Е.Б.
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор _____ Шамиев Н.В.
Товарищество с ограниченной ответственностью «ГеоСаулет»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор_____ Касенов Б.Л.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройинтеграция»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Мусеев Б.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Прогресс KZ»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Жунисбеков Т.Б

Товарищество с ограниченной ответственностью «АрсикоСтройИнвест»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	7,526	протяженность дороги- 7,526 км, количество полос движения - 2 шт, ширина полосы движения 3 м , ширина обочин, 2 м, в т.ч укрепленной полосы - 0,5 м, ширина земляного полотна 10,0 м Устройство насыпи – 82252 м3, Срезка растительного слоя - 21035 м3, Разборка насыпного грунта - 2491 м3, Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами - 82252 м3, Дренажные работы по отводу грунтовых вод на ПК30+40 - ПК31+00 985,6 м3. , Устройство основания из ПГС С-6 толщиной 20см – 64100 м2, Устройство покрытия из горячей а/б смеси тип Б марки II толщиной 7см – 52713 м2, Присыпные обочины - 6296 м2, Устройство обочин из ГПС С-10 толщиной 7см - 22751 м2, Укрепительная полоса обочины а/б смеси тип Б марки II толщиной 7см -6022 м2, Нарезка кюветов – 11706 м3; Раздел . Дорожная одежда на тротуарах, тол 5 см – 2141 м2, Бордюры БР 100.20.8 - 4344 м; Раздел . Дорожная одежда на съездах, тол 7 см - 1190,27 м2; Устройство дорожного знака -50 шт, Разметка 1.5 - 7,426 км, Сигнальные столбики- 32тшт, Барьерное ограждение ДО11- 96 м, Дорожная одежда (карман и переходно скоростная полоса)- 1036,5 м2, Бортовой камень БР 100.300.15 -200 м, Устройство основания посадочной площадки из ПГС С-6 толщиной 15см -80 м2, Устройство покрытия из горячей а/б смеси тип Б марки II толщиной 5см (посадочная площадка)- 80 м2, Автобусные павильоны 4 шт, Искусственные сооружения: Установка металлических труб диам.0,4м 4 шт, Установка металлических труб диам.1,0м - 1 шт, Установка металлических труб диам.1,5м – 3 шт, Установка металлических труб отверстием 4,0х2,5м -2 шт, Перенос опор освещение: Демонтаж железобетонных опор – 37 шт, Установка железобетонных опор – 58 шт	_____
2	Ширина проезжей части	м	6,0	количество полос движения 2	_____
3	Ширина тротуаров	м	1	----------	----------
4	Ширина	м	----------	----------	----------

	пешеходных дорог				
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	----------	----------	----------
6	Ширина обочины	м	2	----------	----------
7	Угол откоса	градус	----------	----------	----------
8	Высота насыпи	м	----------	----------	----------
9	Дополнительные транспортные пути	----------	----------	----------	----------
10	Количество полос		2,0	----------	
11	Дорожные знаки	шт	50	----------	----------
12	Элементы освещения	опор	58	----------	----------
13	Зеленые насаждения	шт	----------	----------	----------
14	Дорожное покрытие	----------	Покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси	покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6см	
15	Электроосвещение	----------	----------	----------	----------

Заказчик _____ Кәріпбай Е.Б.

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"»

Авторский надзор _____ Шамшев И.В.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ГеоСаулет»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ », юридический адрес: г. Нур-Султан, Коктал, 41, №13021267 от 04.11.2013г.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мусеев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АрсикоСторйИнвест », юридический адрес: г. Тараз, ул. Сенкибая дом 37 ГСЛ №16015517 от 10.10.2016 г

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жунисбекова Т.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : «Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек», протяженностью 7,4км в Кордайском районе»

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ГеоСаулет» Государственная лицензия № 005602

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области»

и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность дороги	км	7,4	7,4	7,526	7,526

Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3	3	3	3
Ширина обочин , в т.ч укрепленной полосы,	м	2,0/0,5	2,0/0,5	2,0/0,5	2,0/0,5
Ширина земляного полотна	м	10	10	10	10

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

протяженность дороги- 7,526 км, количество полос движения - 2 шт, ширина полосы движения 3 м , ширина обочин, 2 м, в т.ч укрепленной полосы - 0,5 м, ширина земляного полотна 10,0 м

Устройство насыпи – 46246 м3, Срезка растительного слоя - 21035 м3, Разборка насыпного грунта - 2491 м3, Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами -82252 м3, Дренажные работы по отводу грунтовых вод на ПК30+40 - ПК31+00 985,6 м3. , Устройство основания из ПГС С-6 толщиной 20см – 64430 м2, Устройство покрытия из горячей а/б смеси тип Б марки II толщиной 7см – 52395 м2, Присыпные обочины -6296 м2, Устройство обочин из ГПС С-10 толщиной 7см - 22859 м2, Укрепительная полоса обочины а/б смеси тип Б марки II толщиной 7см -6022 м2, Нарезка кюветов – 11706 м3; Раздел . Дорожная одежда на тротуарах, тол 5 см – 2141 м2, Бордюры БР 100.20.8 - 4344 м; Раздел . Дорожная одежда на съездах, тол 7 см - 1190,27 м2; Устройство дорожного знака -50 шт, Разметка 1.5 - 7,426 км, Сигнальные столбики- 32тшт, Барьерное ограждение ДО11- 96 м, Дорожная одежда (карман и переходно скоростная полоса)- 1036,5 м2, Бортовой камень БР 100.300.15 -200м, Устройство основания посадочной площадки из ПГС С-6 толщиной 15см -80 м2, Устройство покрытия из горячей а/б смеси тип Б марки II толщиной 5см (посадочная площадка)- 271 м2, Автобусные павильоны 4шт, Установка металлических труб диам.0,4м 4 шт, Установка металлических труб диам.1,0м - 1 шт, Установка металлических труб диам.1,5м – 3 шт, Установка металлических труб отверстием 4,0х2,5м -2 шт, Перенос опор освещение: Демонтаж железобетонных опор – 37 шт, Установка железобетонных опор – 58 шт___краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (проектом не предусмотрено);

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июль 2019 года;
месяц, год

окончание работ: __декабрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, _____;

по норме или по проекту организации строительства_____;

фактически_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек», протяженностью 7,4км в Кордайском районе»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Прогресс KZ» Мусеев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

ТОО «АрсикоСторйИнвест » Жунисбеков Т.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» 12 2020 г.

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция строящихся предприятий» «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», генеральный директор Манасов Е.Э., РК, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ,село Косшы, Микрорайон Лесная поляна, строение 1 А
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес)

в лице эксперта технического надзора Касенов Б.Л. – аттестат KZ26VJE000276654 от 30.03.2017 года,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора
(№ договора и дата)

по объекту:« Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек», протяженностью 7,4км в Кордайском районе»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Прогресс KZ», №13021267 от 04.11.2013г*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Мусеев Бекзат Муратович*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подрядчиком (генеральным подрядчиком:) *Товарищество с ограниченной ответственностью «АрсикоСторйИнвест », ГСЛ №16015517 от 10.10.2016 г.*
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *директора Жунисбекова Талгата Басымбековича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2019 г.;*
(месяц, год)

окончание работ *декабрь 2020 г.;*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _5,3_ месяца;
фактически _18_ месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 515,748 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 460,490 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 484,804 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 432,861 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией):
Товарищество с ограниченной ответственностью «ГеоСаулет» № 01-0418/14 от 30.07.2014 г
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект:« Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек», протяженностью 7,4км в Кордайском районе
обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных норм активов направленных на обеспечение интересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция строящихся предприятий» «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», генеральный директор Манасов Е.Э.

Подпись_____дата «_____» _____ 2020 г. М.П.

эксперт(ы) технического надзора Касенов Б.Л. – аттестат KZ34VJE00024[illegible] 30.05.2017 года, KZ89VJE00044379 от 13.02.2019 года
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

Подпись_____ дата «_____» _____ 2020 г. М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» 12 2020 г.

Авторский надзор ТОО «ГеоСаулет» государственная лицензия ГСЛ-КР № 005602 от 26.06.2019 г.
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице директора Шамиев Игнат Валиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора № от 2020 года.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек», протяженностью 7,4км в Кордайском районе»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Прогресс KZ », №13021267 от 04.11.2013г. наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мусеев Б.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АрсикоСтройИнвест» ГСЛ №16015517 от 10.10.2016 г .наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жунисбекова Т.Б..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2019 года;
месяц, год

окончание работ: декабрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, _____:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «ГеоСаулет» государственная лицензия № 005602, № 01-0418/14 от 30.07.2014 г
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «ГеоСаулет» Шамиев И.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору .

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.