Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАК-Industry"
Договор № 232 от 12.07.2021 г.
Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт ул. Аулие-Атинская в городе Тараз

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
		СМР	прочие затраты	оборудование мебель инвентарь		СМР	дополнительные затраты	
							прочие затраты	оборудование мебель инвентарь
Средний ремонт ул. Аулие-Атинская в городе Тараз	16 301 191,53	16 301 191,53			16 301 191,53	16 301 191,53		
в том числе НДС	1 746 556,24	1 746 556,24			1 746 556,24	1 746 556,24		
Удержание 5 % согласно договору	815 059,58	815 059,58			815 059,58	815 059,58		
Всего к оплате	**15 486 131,95**	**15 486 131,95**			**15 486 131,95**	**15 486 131,95**		

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Турсынулы З.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БАК-Industry"

_____ Сулейманов М.С

принято
11.558.883,63

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "БАҚ-Industry"

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Аулие-Атинская в городе Тараз

Договор: № 232 от 12.07.2021 г.

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ

за август 2021 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**	**м3 конструкции**	**332,5600**		**307,18**	**102156**
		Итого оплата труда:				**143,69**	**47785**
		Итого эксплуатация машин:				**200,94**	**66824**
2	**Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**5,0000**		**2102,02**	**10510**
		Итого оплата труда:				**2102,02**	**10510**
3	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка вокруг колодцев**	**м3 конструкции**	**0,9500**		**2822,04**	**2681**
		Итого оплата труда:				**2107,69**	**2003**
		Итого эксплуатация машин:				**1225,54**	**1165**
4	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**177,5616**		**96,00**	**17046**
5	**С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**177,5616**		**314,00**	**55754**
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наращивание горловины смотровых колодцев	м3	1,1000		49362,07	54298
		Итого оплата труда:				22417,35	24659
		Итого эксплуатация машин:				6095,25	6705
		Итого материалов:				23111,52	25422
7	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	5,0000		1892,28	9461
		Итого оплата труда:				1557,29	7786
		Итого эксплуатация машин:				308,56	1543
		Итого материалов:				134,86	674
8	С123-030101-0311 2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		73923,00	147846
				ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ			
9	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания. Исправление профиля материалом от разборки с добавлением нового материала гравийно-песчаной смеси	м2 площади основания	4157,0000		412,10	1713100
		Итого оплата труда:				121,55	505284
		Итого эксплуатация машин:				252,35	1049019
		Итого материалов:				105,37	438023
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,0785		149006,66	309710
		Итого оплата труда:				898,42	1867
		Итого эксплуатация машин:				1766,10	3670
		Итого материалов:				147240,56	306040
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	4157,0000		1559,99	6484878
		Итого оплата труда:				73,44	305290
		Итого эксплуатация машин:				125,04	519792
		Итого материалов:				1391,40	5784049
12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	16628,0000		173,79	2889780
		Итого оплата труда:				0,12	1995
		Итого эксплуатация машин:				0,02	333
		Итого материалов:				173,65	2887452
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление кромки асфальтобетонного покрытия	м2 покрытия обочин	542,4000		279,92	151829
		Итого оплата труда:				74,86	40604

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наращивание горловины смотровых колодцев	м3	1,1000		49362,07	54298
		Итого оплата труда:				22417,35	24659
		Итого эксплуатация машин:				6095,25	6705
		Итого материалов:				23111,52	25422
7	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	5,0000		1892,28	9461
		Итого оплата труда:				1557,29	7786
		Итого эксплуатация машин:				308,56	1543
		Итого материалов:				134,86	674
8	С123-030101-0311 2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		73923,00	147846
				ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ			
9	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания. Исправление профиля материалом от разборки с добавлением нового материала гравийно-песчаной смеси	м2 площади основания	4157,0000		412,10	1713100
		Итого оплата труда:				121,55	505284
		Итого эксплуатация машин:				252,35	1049019
		Итого материалов:				105,37	438023
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,0785		149006,66	309710
		Итого оплата труда:				898,42	1867
		Итого эксплуатация машин:				1766,10	3670
		Итого материалов:				147240,56	306040
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	4157,0000		1559,99	6484878
		Итого оплата труда:				73,44	305290
		Итого эксплуатация машин:				125,04	519792
		Итого материалов:				1391,40	5784049
12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	16628,0000		173,79	2889780
		Итого оплата труда:				0,12	1995
		Итого эксплуатация машин:				0,02	333
		Итого материалов:				173,65	2887452
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление кромки асфальтобетонного покрытия	м2 покрытия обочин	542,4000		279,92	151829
		Итого оплата труда:				74,86	40604

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**162,56**	**88173**
		Итого материалов:				**85,82**	**46549**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11949049**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**502970**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1737224**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**444813**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9636057**
		- перевозка грузов	Тенге				**72800**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1014929**
	ИТОГО:		Тенге				**12963978**
	Сметная прибыль		Тенге				**1037117**
	ИТОГО акту:		Тенге				**14001095**
	в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036		Тенге				**14701654**
	Итого НДС (12%)		Тенге				**1764198**
	Итого С НДС		Тенге				**16465852**
	Итого со скидкой		Тенге				**16301191,53**

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Турсынулы З.

Технический надзор:

ТОО "Тараз ТехноПроект"

Лим К.А.

ТОО "БАК-Industry"

Сулейманов М.С.