Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАҚ-Industry"
Договор № 231 от 14.07.2021 г.
Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт дороги ул. 3 пер. Сухамбаева от ул. Сухамбаева до
конца дома №86 (с охватом участка ул. Сухамбаева от д. №202 до д. №21) в г. Тараз

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
		СМР	прочие затраты	оборудование мебель инвентарь		СМР	дополнительные затраты	
							прочие затраты	оборудование мебель инвентарь
Средний ремонт дороги ул. 3 пер. Сухамбаева от ул. Сухамбаева до конца дома №86 (с охватом участка ул. Сухамбаева от д. №202 до д. №21) в г. Тараз	14 494 284,02	14 494 284,02			14 494 284,02	14 494 284,02		
в том числе НДС	1 552 959,00	1 552 959,00			1 552 959,00	1 552 959,00		
Удержание 5 % согласно договору	724 714,20	724 714,20			724 714,20	724 714,20		
Всего к оплате	**13 769 569,82**	**13 769 569,82**			**13 769 569,82**	**13 769 569,82**		

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Турсынулы З.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БАҚ-Industry"

_____ Сулейманов М.С

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "БАҚ-Industry"

Наименование объекта: Средний ремонт дороги ул. 3 пер. Сухамбаева от ул. Сухамбаева до конца дома №86 (с охватом участка ул. Сухамбаева от д. №202 до д. №21) в г. Тараз

Договор: № 231 от 14.07.2021 г.

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ

за август 2021 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания. Разборка**	**м3 конструкции**	**243,7600**		**1175,75**	**286601**
		Итого оплата труда:				**648,18**	**158000**
		Итого эксплуатация машин:				**726,29**	**177040**
2	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**8,0000**		**2102,02**	**16816**
		Итого оплата труда:				**2102,02**	**16816**
3	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Разборка вокруг колодцев**	**м3 конструкции**	**1,5200**		**2822,04**	**4290**
		Итого оплата труда:				**2107,69**	**3204**
		Итого эксплуатация машин:				**1225,54**	**1863**
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**629,3400**		**96,00**	**60417**
5	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительного мусора. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**629,3400**		**314,00**	**197613**
6	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наращивание колодцев**	**м3**	**1,7600**		**49362,07**	**86877**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				22417,35	39454
		Итого эксплуатация машин:				6095,25	10727
		Итого материалов:				23111,52	40677
7	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	8,0000		1892,28	15138
		Итого оплата труда:				1557,29	12458
		Итого эксплуатация машин:				308,56	2468
		Итого материалов:				134,86	1079
8	С123-030101-0311 2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	8,0000		73923,00	591384
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ					
9	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Исправление профиля основания фрезерованным материалом с добавлением щебня и ПГС	м2 площади основания	3147,0000		504,27	1586938
		Итого оплата труда:				121,55	382518
		Итого эксплуатация машин:				252,35	794145
		Итого материалов:				197,54	621659
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5735		149006,66	234462
		Итого оплата труда:				898,42	1414
		Итого эксплуатация машин:				1766,10	2779
		Итого материалов:				147240,56	231683
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей тип Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	3147,0000		1559,99	4909289
		Итого оплата труда:				73,44	231116
		Итого эксплуатация машин:				125,04	393501
		Итого материалов:				1391,40	4378736
12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	12588,0000		173,79	2187669
		Итого оплата труда:				0,12	1511
		Итого эксплуатация машин:				0,02	252
		Итого материалов:				173,65	2185906
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление обочин ПГС	м2 покрытия обочин	1245,0000		279,92	348500
		Итого оплата труда:				74,86	93200
		Итого эксплуатация машин:				162,56	202387
		Итого материалов:				85,82	106846

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10525994**
	Накладные расходы		Тенге				**1000985**
	ИТОГО:		Тенге				**11526979**
	Сметная прибыль		Тенге				**922158**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**12449137**
	в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036		Тенге				**13072042**
	Итого НДС (12%)		Тенге				**1568645**
	Итого С НДС		Тенге				**14640687**
	Итого со скидкой		Тенге				**14494284,02**

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Турсынулы З.

ТОО "БАК-Industry"

_____ Сулейманов М.С.

Технический надзор:

ТОО "АзиМурстрой"

_____ Абдикаримов М.С.