*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области»** — **150440026423**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 207** — **010340002226**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 44 от 25.05.2021 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000043 | 26.08.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Глуховка Бескарагайского района ВКО | | | усл | 1 | 148 964 563,42 | 148 964 563,42 | 15 960 488,94 |
| | | | | Итого | 1 | x | 148 964 563,42 | 15 960 488,94 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Қабден М.Қ.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области",, с.Бескарагай, Пушкина, 2а

БИН 150440026423 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ30070103KSN1821000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "QazConstructions" Восточно -Казахстанская область г. Усть-Каменогорск. проспект Каныша Сатпаева, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Наименование строительство и его адрес: **Строительство сетей водопровода и водопроводных сооружений в с. Глуховка, Бескарагайского района, ВКО**

**Справка № 3**
**о стоимости выполненных работ за Август месяц 2021г.**

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 44 | 2021-05-25 | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | | | | - | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 299 894 274,27 | | - | - | - | - | - | | |
| Предыдущие платежи | 150 929 710,85 | | | | | | | | |
| **За отчетный период:** | 148 964 563,42 | 128 781 307,67 | | | 4 222 766,81 | | | 15 960 488,94 | 148 964 563,42 |
| **Итого к оплате** | 148 964 563,42 | | | | | | | | |

Итого к отплате **148 964 563,42** **(Сто сорок восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят три тенге сорок четыре тиин )**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области",.

Руководитель _____ С.Б Назаров

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К Кабден.

Технадзор

ДиректорТОО «Восток Инжиниринг»

_____ А.Ю.Бартаков

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области",, с.Бескарагай, Пушкина, 2а
БИН 150440026423 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ30070103KSN1821000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "QazConstructions" Восточно -Казахстанская область г. Усть-Каменогорск. проспект Каныша Сатпаева, 64, 506
БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"
Договор № 44 от 2021-05-25

Наименование стройки:Строительство сетей водопровода и водопроводных сооружений в с. Глуховка, Бескарагайского района, ВКО

**Акт № 3**
**выполненных работ за Август месяц 2021г.**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета № 1-1-1** | | | | | | | | | |
| | | Подготовительные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 | Снятие плодородного слоя Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 561 | 43,49 / – | 43,49 / 16,27 | 24399 / – | 24399 / 9130 | – / – | 6574 / 2478 | 33451 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0104-0109 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 5049 | 40,27 | 40,27 | 203304 | 203304 | – | 54776 | 278726 |
| | | | | – | 15,07 | – | 76078 | – | 20646 | |
| 3 1199-1000-0000 | Вынос сетей в натуру расчет (126675-полевые работы+73486-комеральные )*0,65( к-т -вне застроенной территории)1,08(плановые) НР = 0 | | | | | | | | | |
| | | км | 18,601 | 120467,29 | – | 2240812 | – | – | – | 2420077 |
| | | | | 120467,29 | – | 2240812 | – | – | 179265 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 732 254** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 240 812 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 227 703 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 85 208 |
| Накладные расходы, тенге | 61 350 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 5 522 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 202 389 |

# Наружные сети водоснабжения

## Локальная смета № 6-1-1

Земляные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 34419,3084 | 123,43 | 116,62 | 4248330 | 4013863 | – | 918422 | 5580092 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | | | 6,81 | 30,25 | 234467 | 1041119 | – | 413340 | |
| | | | м3 грунта | 121671,4735 | 155,71 | 147,1 | 18945382 | 17898433 | – | 4096410 | 24885135 |
| | | | | | 8,6 | 38,16 | 1046949 | 4642509 | – | 1843343 | |
| 3 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 3339,344 | 207,8 | 198,16 | 693923 | 661731 | 351 | 158538 | 920658 |
| | | | | | 9,53 | 56,4 | 31841 | 188351 | – | 68197 | |
| 4 | 1101-0205-0502 | Обсыпка труб местным грунтом толщ 0,3 м Устройство НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 2250,528 | 899,1 | – | 2023450 | – | – | 1456884 | 3758761 |
| | | | | | 899,1 | – | 2023450 | – | – | 278427 | |
| 5 | 4102-0103-1003 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,650; | | | | | | | | | |
| | | | т | 4107,4176 | 81 | | 332701 | | – | – | 359317 |
| | | | | | – | | – | | – | 26616 | |
| 6 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 основания | 1088,816 | 3153,57 | 159,71 | 3433652 | 173889 | 2079203 | 1220969 | 5026991 |
| | | | | | 1084,26 | 48,44 | 1180560 | 52742 | – | 372370 | |
| 7 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,15; | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 8517,00315 | 1981,75 | – | 16878562 | – | – | 12152565 | 31353617 |
| | | | | | 1981,75 | – | 16878562 | – | – | 2322490 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 27350,5554 | 35,63 | 35,63 | 974369 | 974369 | – | 262524 | 1335844 |
| | | | | – | 13,33 | – | 364617 | – | 98951 | |
| 9 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 27350,5554 | 164,58 | 76,99 | 4501333 | 2105753 | – | 2440243 | 7496902 |
| | | | | 87,59 | 36,33 | 2395580 | 993646 | – | 555326 | |
| 10 1101-0205-1201 | Траншеи. Водоотлив НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 мокрого грунта | 15374,8 | 1164,02 | 1164,02 | 17896575 | 17896575 | – | 9212998 | 29278339 |
| | | | | – | 832,26 | – | 12795831 | – | 2168766 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **109 995 656** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 23 791 409 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 43 724 613 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 20 078 815 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 079 554 |
| - перевозка грузов, тенге | 332 701 |
| Накладные расходы, тенге | 31 919 553 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 2 872 760 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 8 147 826 |

**Локальная смета № 6-1-2**

Колодцы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 132,988 | 46223,88 | 9466,04 | 6147222 | 1258870 | 2453834 | 2925996 | 9799075 |
| | | | | | 18306,3 | 3917,9 | 2434518 | 521034 | – | 725857 | |
| 20 | 2106-0208-0501 | Лестницы стремянки ГОСТ 25772-83 | т | 1,34345 | 544367 | | 731330 | | 731330 | – | 789836 |
| | | | | | – | | – | | – | 58506 | |
| 21 | 1108-0101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=0,150; | м3 основания | 15,0552 | 6482,01 | 1761,14 | 97588 | 26515 | 57470 | 23417 | 130685 |
| | | | | | 903,55 | 768,95 | 13603 | 11577 | – | 9680 | |
| 22 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,050; | м3 | 5,0184 | 18283,06 | 1094,39 | 91752 | 5493 | 79694 | 7120 | 106782 |
| | | | | | 1308,17 | 250,89 | 6565 | 1259 | – | 7910 | |
| 23 | 1111-0101-0405 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 453,732 | 679,68 | 40,88 | 308390 | 18547 | 110676 | 170782 | 517506 |
| | | | | | 394,88 | 5,54 | 179167 | 2516 | – | 38334 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | 11 343 884 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 633 853 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 309 425 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 536 386 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 433 004 |
| Накладные расходы, тенге | 3 127 315 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 281 458 | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 840 287 | | | |

## Локальная смета № 6-1-3

Водовод

**Раздел 1 Хозяйственно-питьевой- противопожарный водопровод**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 5,78 | 366120,17 | 107354,3 | 2116174 | 620508 | 18888 | 1643172 | 4060094 |
| | | | | | 255498,04 | 31659,44 | 1476778 | 182992 | – | 300748 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **4 060 094** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 476 778 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 620 508 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 182 992 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 18 888 |
| Накладные расходы, тенге | 1 643 172 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 147 885 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 300 748 |
| Итого по Акту | 128 131 888 |
| в том числе | |
| - зарплата , тенге | 54 333 878 |
| - оборудование, тенге | |
| - Нормативная трудоемкость, чел-ч | 43 443 |
| Итого без оборудования | 128 131 888 |
| Временные здания и сооружения 2,9% | 3715825 |
| Итого | 131 847 713 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -3,3% | 4350975 |

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 4555304 |
| Итого | 140 753 992 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | 2723974 |
| В текущих ценах с 05.04.19 | 143 477 966 |
| В текущих ценах 2020 г К=1,03 | 147 782 305 |
| Итого с понижающим коэф К-0,9 | 133 004 074,50 |
| НДС наг 12% | 15 960 488,94 |
| Итого по Акту | **148 964 563,44** |

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области",, с.Бескарагай, Пушкина, 2а

БИБИН 150440026423

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ30070103KSN1821000 РГУ

РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Руководитель

_____ С.Б.Назаров

мп

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "QazConstructions" Восточно -Казахстанская область г. Усть-Каменогорск. проспект Каныша Сатпаева, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ6296504F0008019949

АО "ForteBank"

Директор

_____ М.К.Кабден.

мп

Технадзор

Директор ТОО «Восток Инжиниринг»

_____ А.Ю.Бартаков

мп