ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20201127-63088219
1.1. Номер учетной системы 00000000038
2. Дата выписки 27.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.11.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. сог. №1 о к Договору №34 от 04.05.2020г.
27.4. Дата 12.11.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 39
32.2 Дата 25.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)				1	108384196.43	108384196.43			108384196.43	12%	13006103.57	121390300.00			1	
							Всего по счету:	108384196.43		0.00	108384196.43		13006103.57	121390300.00				

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 12.11.2020 г. к Договору №34 от 04.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
39	25.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			тг	1	121 390 300,00	121 390 300,00
				Итого	1	x	121 390 300,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"
Доп.соглашение №1 от 12 ноября 2020 года к договору №34 от 04 мая 2020 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		34	04.05.2020 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	521 390 300									
Акт вып работ №6		108 384 196							13 006 104	121 390 300
Всего к оплате:		**108 384 196**							**13 006 104**	**121 390 300**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

Технадзор:
ТОО "Раян и К"
Асанов Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2020 г.

"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 1кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ									
1	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,09084	70,27	2,76	6,38	0,25	0,61	5,46	12,79
		НР - 98%; СП - 8%			60,83	0,52	5,53	0,05		0,95	
2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	256599,00	--	2155,43	--	2155,43	--	2327,87
		СП - 8%			--	--	--	--		172,43	
3	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08244	292933,00	--	24149,40	--	24149,40	--	26081,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1931,95	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-4ШТ									
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,632	5167,85	1654,90	8433,93	2700,80	4419,46	2262,24	11551,86
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1313,68	1118,83		855,69	
5	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3	0,2	27493,28	970,84	5498,66	194,17	4505,46	788,18	6789,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	799,03	67,10		502,95	
6	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00384	552002,33	2162,33	2119,69	8,30	898,42	1106,94	3484,75
		ПР - 91%; СП - 8%			315877,00	897,08	1212,97	3,44		258,13	
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ									
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,825	5167,85	1654,90	4263,48	1365,29	2234,10	1143,59	5839,64
		ПР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	664,08	565,59		432,57	
8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3	0,3	27493,28	970,84	8247,98	291,25	6758,18	1182,27	10184,68
		ПР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	1198,55	100,65		754,42	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
9	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,172	155983,91	38282,48	26829,23	6584,59	930,08	14777,98	44935,79
		ПР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	19314,57	2102,80		3328,58	
10	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,16432	25302,19	12071,95	4157,66	1983,66	1097,64	1110,66	5689,78
		ПР - 69%; СП - 8%			6550,32	3245,54	1076,35	533,31		421,47	
11	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,00768	54137,53	24198,69	415,78	185,85	33,15	170,99	633,70
		ПР - 69%; СП - 8%			25622,00	6644,29	196,78	51,03		46,94	
12	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00768	256599,00	--	1970,68	--	1970,68	--	2128,33
		СП - 8%			--	--	--	--		157,65	
13	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	7841,00	--	42341,40	--	42341,40	--	45728,71
		СП - 8%			--	--	--	--		3387,31	
14	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226	589396,00	--	13320,35	--	13320,35	--	14385,98
		СП - 8%			--	--	--	--		1065,63	
15	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,148	94016,18	1363,02	13914,39	201,73	10504,01	2959,16	18223,43
		ПР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	3208,65	79,30		1349,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,148	8768,25	55,25	1297,70	8,18	1167,97	112,55	1523,07
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	121,56	3,50		112,82	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,48	2766,93	96,94	31764,39	1112,91	9980,25	19287,85	55136,42
		НР - 92%; СП - 8%			1800,63	25,59	20671,23	293,82		4084,18	
18	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,69688	2972,00	--	37735,13	--	37735,13	--	40753,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3018,81	
19	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,48	305,11	2,56	3502,65	29,41	3116,01	332,83	4142,31
		НР - 90%; СП - 8%			31,12	1,10	357,22	12,59		306,84	
20	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	844,07	0,99	5402,04	6,32	876,83	3617,54	9741,15
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	4518,90	3,03		721,57	
		ОГМ-1-23ШТ									
21	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждений	т конструкций	0,134596	155983,91	38282,48	20994,81	5152,67	727,82	11564,29	35163,82
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	15114,32	1645,51		2604,73	
22	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждений	т	0,134596	105662,77	1489,45	14221,79	200,47	1296,00	8821,88	24887,15
		НР - 69%; СП - 8%			94544,50	445,90	12725,31	60,02		1843,49	
23	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08832	256599,00	--	22662,82	--	22662,82	--	24475,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1813,03	
24	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027968	243850,00	--	6820,00	--	6820,00	--	7365,60
		СП - 8%			--	--	--	--		545,60	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011408	226241,00	--	2580,96	--	2580,96	--	2787,43
		СП - 8%			--	--	--	--		206,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5732	219813,00	--	345809,81	--	345809,81	--	373474,60
		СП - 8%			--	--	--	--		27664,78	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,903284	86,74	2,29	338,56	8,96	168,28	111,98	486,58
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	161,32	0,96		36,04	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,903284	85,27	1,63	332,82	6,35	232,18	65,72	430,42
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	94,28	0,96		31,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				651287,91	20041,15	548492,43	69422,09	778366,80
							82754,33	6642,48	--	57656,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				529000,51				
	Материалы		Тенге				44861,15				
	Всего заработная плата		Тенге					36571,26			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				443884,23				
		Накладные расходы	Тенге				32970,84				
		Сметная прибыль	Тенге				44957,71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				606929,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,59
		Сметная заработная плата	Тенге					36571,26			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79939,61				
	Материалы		Тенге				4084,70				
	Всего заработная плата		Тенге					52819,99			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13320,35				
		Накладные расходы	Тенге				36445,79				
		Сметная прибыль	Тенге				9310,83				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				125696,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,38
		Сметная заработная плата	Тенге					52819,99			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42347,78				
	Материалы		Тенге				0,61				
	Всего заработная плата		Тенге					5,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42341,40				
	Сдача и испытание		Тенге				0,28				
		Накладные расходы	Тенге				5,46				
		Сметная прибыль	Тенге				3388,26				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45741,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				778366,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77,97
		Сметная заработная плата	Тенге					89396,82			

РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО-5 ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	6,85	25416,19	1643,82	174100,92	11260,14	150174,65	13772,23	202903,00
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	12666,13	2468,19		15029,85	
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0847	219813,00	--	18618,16	--	18618,16	--	20107,61
		СП - 8%			--	--	--	--		1489,45	
31	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	22	2275,56	97,35	50062,22	2141,77	9442,89	36716,83	93721,38
		НР - 94%; СП - 8%			1748,98	26,50	38477,56	582,90		6942,32	
32	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,375	1841,77	17,50	9899,52	94,05	7835,54	1964,98	12813,65
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	1969,93	35,15		949,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				252680,82	13495,96	186071,25	52454,04	329545,65
							53113,62	3086,24	--	24410,79	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				242781,31				
	Материалы		Тенге				159617,54				
	Всего заработная плата		Тенге					54194,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18618,16				
		Накладные расходы	Тенге				50489,06				
		Сметная прибыль	Тенге				23461,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316732,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,28
		Сметная заработная плата	Тенге					54194,78			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9899,52				
	Материалы		Тенге				7835,54				
	Всего заработная плата		Тенге					2005,08			
		Накладные расходы	Тенге				1964,98				
		Сметная прибыль	Тенге				949,16				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12813,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,62
		Сметная заработная плата	Тенге					2005,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				329545,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,90
		Сметная заработная плата	Тенге					56199,85			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
33	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,3815648	89169,00	--	123192,75	--	123192,75	--	133048,17
		СП - 8%			--	--	--	--		9855,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	35,6	270,25	--	9620,76	--	--	8947,30	20053,51
		НР - 93%; СП - 8%			270,25	--	9620,76	--		1485,44	
35	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	0,3552	9072,67	3921,62	3222,61	1392,96	187,53	1740,87	5360,56
		НР - 91%; СП - 8%			4623,10	762,71	1642,13	270,92		397,08	
36	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,360528	19105,00	--	6887,89	--	6887,89	--	7438,92
		СП - 8%			--	--	--	--		551,03	
37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	219813,00	--	12186,43	--	12186,43	--	13161,35
		СП - 8%			--	--	--	--		974,91	
38	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,552	137,15	3,46	487,16	12,29	43,30	409,53	968,42
		НР - 94%; СП - 8%			121,50	1,15	431,57	4,10		71,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				155597,60	1405,25	142497,90	11097,70	180030,92
							11694,45	275,01	--	13335,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155597,60				
	Материалы		Тенге				230,83				
	Всего заработная плата		Тенге					11969,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12186,43				
	Местные материалы		Тенге				130080,64				
		Накладные расходы	Тенге				11097,70				
		Сметная прибыль	Тенге				13335,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180030,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,85
		Сметная заработная плата	Тенге					11969,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				180030,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,85
		Сметная заработная плата	Тенге					11969,46			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	22,14	8768,25	55,25	194129,07	1223,19	174721,41	16836,63	227842,96
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	18184,47	522,90		16877,26	
40	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1217,28	2766,93	96,94	3368132,23	118006,90	1058254,44	2045184,10	5846381,63
		НР - 92%; СП - 8%			1800,63	25,59	2191870,89	31155,31		433065,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов	95	41,70 34,80	4,87 1,90	3961,07 3305,55	463,03 180,80	192,49	3137,72 567,90	7666,70
53	2107-0204-0101 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	3,6	42645,00 --	-- --	153522,00 --	-- --	153522,00	-- 12281,76	165803,76
54	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен НР - 80%; СП - 8%	м2	85	1116,90 753,97	28,82 24,79	94936,27 64087,79	2449,78 2107,32	28398,70	52956,09 11831,39	159723,75
55	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8%	м2	85	376,21 356,63	0,78 0,37	31977,71 30313,21	66,53 31,47	1597,97	27613,66 4767,31	64358,68
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ									
56	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон НР - 90%; СП - 8%	шт	5	17248,27 6280,64	815,59 329,56	86241,35 31403,20	4077,95 1647,80	50760,20	29745,90 9278,98	125266,23
57	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	5,4	9699,00 --	-- --	52374,60 --	-- --	52374,60	-- 4189,97	56564,57
58	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015	Устройство жалюзи НР - 90%; СП - 8%	м2	0,08	216,00 190,85	3,65 1,73	17,28 15,27	0,29 0,14	1,72	13,87 2,49	33,64
59	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Рейки из хвойных неантисептированных пород СП - 8%	м3	0,08	34368,00 --	-- --	2749,44 --	-- --	2749,44	-- 219,96	2969,40
60	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	28,5	1955,95 1558,44	96,94 25,59	55744,60 44415,54	2762,88 729,43	8566,19	41533,38 7782,24	105060,22
61	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	31,521	2683,00 --	-- --	84570,84 --	-- --	84570,84	-- 6765,67	91336,51
62	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР - 90%; СП - 8%	м3	1,4645	8768,25 821,34	55,25 23,62	12841,10 1202,85	80,91 34,59	11557,34	1113,70 1116,38	15071,18
63	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2	28,5	305,11 31,12	2,56 1,10	8695,59 886,83	73,03 31,24	7735,73	826,27 761,75	10283,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	5	827,00	--	4135,00	--	4135,00	--	4465,80
		СП - 8%			--	--	--	--		330,80	
65	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	5	486,00	--	2430,00	--	2430,00	--	2624,40
		СП - 8%			--	--	--	--		194,40	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ									
66	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,75	619,57	99,33	15334,32	2458,53	7679,47	5325,71	22312,83
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	5196,31	592,51		1652,80	
67	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	24,75	84,76	7,35	2097,72	181,96	1819,53	130,68	2406,67
		НР - 92%; СП - 8%			3,89	1,85	96,23	45,81		178,27	
68	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	24,75	1459,50	107,98	36122,70	2672,62	25050,43	8271,54	47945,79
		НР - 92%; СП - 8%			339,38	23,89	8399,66	591,15		3551,54	
69	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15	3422,46	57,16	51336,91	857,39	40889,78	8957,80	65118,29
		НР - 92%; СП - 8%			639,32	9,80	9589,74	147,00		4823,58	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3шт									
70	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,75	10157,48	2357,60	7618,11	1768,20	2509,60	3450,77	11954,39
		НР - 93%; СП - 8%			4453,74	493,60	3340,30	370,20		885,51	
71	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	0,21945	34668,00	--	7607,89	--	7607,89	--	8216,52
		СП - 8%			--	--	--	--		608,63	
72	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	93330,02	995,13	25199,11	268,69	18873,65	5559,05	33218,81
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	6056,77	119,94		2460,65	
73	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,096	69702,33	24983,50	6691,42	2398,42	977,60	2801,87	10252,76
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	3315,41	745,27		759,46	
74	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,096	544343,00	--	52256,93	--	52256,93	--	56437,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3017215,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4858641,17				
	Местные материалы		Тенге				1488362,69				
		Накладные расходы	Тенге				2788041,90				
		Сметная прибыль	Тенге				1147931,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15497070,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2818,27
		Сметная заработная плата	Тенге					3017215,68			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326650,47				
	Материалы		Тенге				977,60				
	Всего заработная плата		Тенге					4060,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319959,05				
		Накладные расходы	Тенге				2801,87				
		Сметная прибыль	Тенге				26356,19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355808,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,28
		Сметная заработная плата	Тенге					4060,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15852878,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2821,55
		Сметная заработная плата	Тенге					3021276,36			
		РАЗДЕЛ 5.Окна									
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
86	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	222,75	6806,22	1709,02	1516084,43	380685,21	4619,99	846610,83	2551710,89
		НР - 69%; СП - 8%			5076,45	431,84	1130779,24	96192,98		189015,62	
87	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	222,75	33689,00	--	7504224,75	--	7504224,75	--	8104562,73
		СП - 8%			--	--	--	--		600337,98	
88	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,16038	711963,00	--	114184,63	--	114184,63	--	123319,40
		СП - 8%			--	--	--	--		9134,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9134493,81	380685,21	7623029,36	846610,83	10779593,01
							1130779,24	96192,98	--	798488,37	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9134493,81				
	Материалы		Тенге				4619,99				
	Всего заработная плата		Тенге					1226972,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7618409,38				
		Накладные расходы	Тенге				846610,83				
		Сметная прибыль	Тенге				798488,37				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10779593,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1226972,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10779593,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931,85
		Сметная заработная плата	Тенге					1226972,22			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		2-5 ЭТАЖ									
89	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1023,9	1186,59	7,06	1214950,22	7230,07	452961,99	605625,87	1966222,18
		НР - 80%; СП - 8%			737,14	2,22	754758,16	2274,18		145646,09	
90	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	333,3	4846,44	18,76	1615319,91	6252,34	889812,83	577799,36	2368568,81
		НР - 80%; СП - 8%			2157,98	8,98	719254,73	2994,47		175449,54	
		ОТКОСЫ									
91	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	665	2907,46	42,11	1933461,17	28000,76	507989,51	1129297,57	3307779,44
		НР - 80%; СП - 8%			2101,46	21,28	1397470,90	14151,07		245020,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4763731,29	41483,16	1850764,34	2312722,81	7642570,43
							2871483,79	19419,72	--	566116,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4763731,29				
	Материалы		Тенге				1850764,34				
	Всего заработная плата		Тенге					2890903,51			
		Накладные расходы	Тенге				2312722,81				
		Сметная прибыль	Тенге				566116,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7642570,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2453,13
		Сметная заработная плата	Тенге					2890903,51			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7642570,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2453,13
		Сметная заработная плата	Тенге					2890903,51			
		РАЗДЕЛ 7.Газоснабжение									
		УСТАНОВКА КРАНОВ									
92	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	110	2047,29	82,44	225201,72	9068,40	32765,52	181030,70	438731,01
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	183367,80	1357,40		32498,59	
93	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	956,00	--	95600,00	--	95600,00	--	103248,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7648,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2773,00	--	27730,00	--	27730,00	--	29948,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2218,40	
95	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	200	421,00	--	84200,00	--	84200,00	--	90936,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6736,00	
96	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	20	728,00	--	14560,00	--	14560,00	--	15724,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1164,80	
		УКЛАДКА ТРУБ									
97	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	231,6	1462,96	20,63	338821,97	4778,65	253735,10	80438,41	452801,22
		НР - 98%; СП - 8%			346,75	7,65	80308,23	1771,79		33540,83	
98	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	250	927,00	--	231750,00	--	231750,00	--	250290,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18540,00	
99	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1735,53	20,63	347105,38	4126,64	273627,94	69463,22	449894,09
		НР - 98%; СП - 8%			346,75	7,65	69350,80	1530,04		33325,49	
100	2301-0103-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	200	711,00	--	142200,00	--	142200,00	--	153576,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11376,00	
101	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,4	1202,57	7,30	22127,28	134,40	2829,36	19010,10	44428,38
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	19163,53	38,60		3290,99	
102	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода	18,4	501,95	35,78	9235,82	658,30	494,33	8164,06	18791,87
		НР - 98%; СП - 8%			439,30	13,45	8083,19	247,48		1391,99	
103	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	м	18,4	1016,00	--	18694,40	--	18694,40	--	20189,95
		СП - 8%			--	--	--	--		1495,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,08855	975190,53	495554,69	86353,12	43881,37	1657,31	52545,43	150010,44
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	40814,45	12261,75		11111,88	
105	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 33,5х3,2-26,8х2,8, 26,8х2,8-21,3х2,8 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	40	574,00	--	22960,00	--	22960,00	--	24796,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1836,80	
106	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 26,8х2,8; 21,3х2,8 мм	шт	210	351,00	--	73710,00	--	73710,00	--	79606,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5896,80	
107	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	277,00	--	5540,00	--	5540,00	--	5983,20
		СП - 8%			--	--	--	--		443,20	
108	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	Угольники прямые 15 мм	10 шт.	5	1770,00	--	8850,00	--	8850,00	--	9558,00
		СП - 8%			--	--	--	--		708,00	
109	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	100	27,00	--	2700,00	--	2700,00	--	2916,00
		СП - 8%			--	--	--	--		216,00	
		ИСПЫТАНИЕ									
110	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	450	513,99	--	231295,73	--	6071,18	220720,06	488177,05
		НР - 98%; СП - 8%			500,50	--	225224,55	--		36161,26	
		ОКРАСКА ТРУБ									
111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,95	173,48	4,59	6756,86	178,74	3358,55	2234,77	9710,95
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	3219,57	19,23		719,33	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	38,95	170,53	3,25	6642,19	126,75	4633,82	1311,58	8590,07
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	1881,61	19,23		636,30	
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
113	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	50	578,30	250,73	28914,76	12536,56	--	18417,03	51118,32
		НР - 84%; СП - 8%			327,56	110,94	16378,20	5546,83		3786,54	
		ВРЕЗКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 90%; СП - 8%	врезка	10	9095,58 2816,01	4062,75 1241,92	90955,80 28160,10	40627,50 12419,20	22168,20	40173,51 10490,34	141619,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2121905,00 675952,02	116117,30 35211,54	1329835,69 --	693508,87 225233,11	3040647,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				241750,00				
	Материалы		Тенге				34647,24				
	Всего заработная плата		Тенге					139922,28			
		Накладные расходы	Тенге				133692,42				
		Сметная прибыль	Тенге				30035,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				405477,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100,47
		Сметная заработная плата	Тенге					139922,28			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1880155,00				
	Материалы		Тенге				566694,06				
	Всего заработная плата		Тенге					571241,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				728494,40				
		Накладные расходы	Тенге				559816,45				
		Сметная прибыль	Тенге				195197,72				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2635169,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443,22
		Сметная заработная плата	Тенге					571241,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3040647,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543,69
		Сметная заработная плата	Тенге					711163,56			
		РАЗДЕЛ 8. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
115	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	150	259,90 189,42	69,55 29,74	38984,81 28413,00	10432,89 4460,91	138,92	23669,22 5012,32	67666,35
116	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006 СП - 8%	км	0,15	262350,00 --	-- --	39352,50 --	-- --	39352,50	-- 3148,20	42500,70
117	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ НР - 72%; СП - 8%	шт	1	11789,97 9872,00	87,04 29,96	11789,97 9872,00	87,04 29,96	1830,93	7129,41 1513,55	20432,93
118	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Муфта оптическая GJS-M 96 СП - 8%	комплект	1	8963,39 --	-- --	8963,39 --	-- --	8963,39	-- 717,07	9680,46
119	1310-0901-1115 РСНБ РК 2015	Оптический разъем НР - 72%; СП - 8%	шт	5	3698,36 2948,00	750,36 320,84	18491,80 14740,00	3751,80 1604,20	--	11767,82 2420,77	32680,39
120	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем FC M8x0,75 СП - 8%	шт	5	3071,43 --	-- --	15357,14 --	-- --	15357,14	-- 1228,57	16585,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	30	633,24	--	18997,13	--	127,13	11510,70	32948,45
		НР - 61%; СП - 8%			629,00	--	18870,00	--		2440,63	
122	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	шт	5	18928,57	--	94642,86	--	94642,86	--	102214,29
		СП - 8%			--	--	--	--		7571,43	
123	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Оптическая коробка КРМ	шт	25	8723,21	--	218080,36	--	218080,36	--	235526,79
		СП - 8%			--	--	--	--		17446,43	
124	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	150	282,46	12,36	42369,12	1854,36	11834,76	21102,60	68549,45
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	4,19	28680,00	629,16		5077,74	
125	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150	553,00	--	82950,00	--	82950,00	--	89586,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6636,00	
126	2113-0814-2201 РСНБ РК 2015	Скобы	т	0,0084	540756,00	--	4542,35	--	4542,35	--	4905,74
		СП - 8%			--	--	--	--		363,39	
127	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели	кг	2,18	1230,00	--	2681,40	--	2681,40	--	2895,91
		СП - 8%			--	--	--	--		214,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				597202,83	16126,09	480501,74	75179,75	726173,18
							100575,00	6724,23	--	53790,61	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				507029,08				
	Материалы		Тенге				13931,74				
	Всего заработная плата		Тенге					107299,23			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376396,25				
		Накладные расходы	Тенге				75179,75				
		Сметная прибыль	Тенге				46576,71				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				628785,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,36
		Сметная заработная плата	Тенге					107299,23			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7223,75				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7223,75				
		Сметная прибыль	Тенге				577,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7801,65				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82950,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82950,00				
		Сметная прибыль	Тенге				6636,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89586,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				726173,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,36
		Сметная заработная плата	Тенге					107299,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
128	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования	комплект	5	34964,50	--	174822,49	--	2062,49	105383,60	302622,58
		НР - 61%; СП - 8%			34552,00	--	172760,00	--		22416,49	
129	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	5	8261,00	--	41305,00	--	41305,00	--	44609,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3304,40	
130	1310-0202-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)	шт	50	4559,57	396,45	227978,72	19822,50	60756,22	93301,33	346982,46
		НР - 61%; СП - 8%			2948,00	111,06	147400,00	5553,00		25702,40	
131	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М	шт.	50	2084,00	--	104200,00	--	104200,00	--	112536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8336,00	
132	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж коробки ответвительной	шт	50	633,24	--	31661,88	--	211,88	19184,50	54914,09
		НР - 61%; СП - 8%			629,00	--	31450,00	--		4067,71	
133	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка БК-4	шт.	50	105,00	--	5250,00	--	5250,00	--	5670,00
		СП - 8%			--	--	--	--		420,00	
134	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	100	201,00	--	20100,00	--	20100,00	--	21708,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1608,00	
135	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Устройство блок управления	шт	5	16792,77	1938,20	83963,84	9691,00	7942,84	42117,33	136167,66
		НР - 61%; СП - 8%			13266,00	542,96	66330,00	2714,80		10086,49	
136	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	5	18742,00	--	93710,00	--	93710,00	--	101206,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7496,80	
137	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Монтаж электромагнитного замка	шт	5	1641,35	348,16	8206,76	1740,80	295,96	4873,82	14127,03
		НР - 72%; СП - 8%			1234,00	119,84	6170,00	599,20		1046,45	
138	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт.	5	11656,00	--	58280,00	--	58280,00	--	62942,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4662,40	
139	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	5	947,00	--	4735,00	--	--	2888,35	8233,22
		НР - 61%; СП - 8%			947,00	--	4735,00	--		609,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	5	4522,00	--	22610,00	--	22610,00	--	24418,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1808,80	
141	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	110	79,71	0,87	8767,93	95,74	2099,69	4755,93	14605,77
		НР - 72%; СП - 8%			59,75	0,30	6572,50	32,96		1081,91	
142	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	390	377,76	30,46	147325,27	11880,96	75013,81	38858,87	201078,88
		НР - 61%; СП - 8%			154,95	8,39	60430,50	3272,57		14894,73	
143	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,5	20450,00	--	10225,00	--	10225,00	--	11043,00
		СП - 8%			--	--	--	--		818,00	
144	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	110	398,55	14,74	43840,41	1621,86	13299,55	21082,69	70116,95
		НР - 72%; СП - 8%			262,90	3,30	28919,00	362,52		5193,85	
145	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	110	219,00	--	24090,00	--	24090,00	--	26017,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1927,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1111072,30	44852,87	541452,44	332446,42	1559000,22
							524767,00	12535,04	--	115481,50	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1086982,30				
	Материалы		Тенге				161682,44				
	Всего заработная плата		Тенге					537302,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355680,00				
		Накладные расходы	Тенге				332446,42				
		Сметная прибыль	Тенге				113554,30				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1532983,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418,22
		Сметная заработная плата	Тенге					537302,04			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24090,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24090,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1927,20				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26017,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1559000,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418,22
		Сметная заработная плата	Тенге					537302,04			

РАЗДЕЛ 10. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	5	3747,81	--	18739,05	--	--	11430,82	32583,46
		НР - 61%; СП - 8%			3747,81	--	18739,05	--		2413,59	
147	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	5	16256,00	--	81280,00	--	81280,00	--	87782,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6502,40	
148	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	50	1048,14	--	52407,03	--	757,03	31506,50	90626,62
		НР - 61%; СП - 8%			1033,00	--	51650,00	--		6713,08	
149	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	51	351,00	--	17901,00	--	17901,00	--	19333,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1432,08	
150	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	25	15018,30	--	375457,50	--	--	229029,08	652845,50
		НР - 61%; СП - 8%			15018,30	--	375457,50	--		48358,93	
151	2308-0505-0801 РСНБ РК 2015	Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15	шт.	25	1492,00	--	37300,00	--	37300,00	--	40284,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2984,00	
152	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	51	35,00	--	1785,00	--	1785,00	--	1927,80
		СП - 8%			--	--	--	--		142,80	
153	1310-0501-0101 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного	проектная зона	5	56284,80	--	281424,00	--	--	171668,64	489340,05
		НР - 61%; СП - 8%			56284,80	--	281424,00	--		36247,41	
154	1310-0501-0102 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего	проектная зона	20	42484,20	--	849684,00	--	--	518307,24	1477430,54
		НР - 61%; СП - 8%			42484,20	--	849684,00	--		109439,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1310-0501-0103 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой	система	5	84968,40	--	424842,00	--	--	259153,62	738715,27
		НР - 61%; СП - 8%			84968,40	--	424842,00	--		54719,65	
156	1310-0501-0108 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала	измерение	5	12447,60	--	62238,00	--	--	37965,18	108219,43
		НР - 61%; СП - 8%			12447,60	--	62238,00	--		8016,25	
157	1310-0501-0109 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала	измерение	20	10012,20	--	200244,00	--	--	122148,84	348184,27
		НР - 61%; СП - 8%			10012,20	--	200244,00	--		25791,43	
158	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	5	5644,00	--	28220,00	--	28220,00	--	30477,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2257,60	
159	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	5	13559,00	--	67795,00	--	67795,00	--	73218,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5423,60	
160	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	180	80,00	--	14400,00	--	14400,00	--	15552,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1152,00	
		Кабельная продукция									
161	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1555	92,91	1,74	144472,71	2706,94	30272,26	80946,18	243452,40
		НР - 72%; СП - 8%			71,70	0,60	111493,50	931,76		18033,51	
162	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	175	79,71	0,87	13948,98	152,32	3340,41	7566,25	23236,45
		НР - 72%; СП - 8%			59,75	0,30	10456,25	52,43		1721,22	
163	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1470	41,62	0,87	61181,54	1279,49	24769,05	25612,86	93737,95
		НР - 72%; СП - 8%			23,90	0,30	35133,00	440,41		6943,55	
164	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,5861	87268,00	--	138415,77	--	138415,77	--	149489,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11073,26	
165	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1785	190421,00	--	33990,15	--	33990,15	--	36709,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2719,21	
		Трубы									
166	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1410	255,44	9,71	360173,88	13694,06	110586,82	173188,65	576031,54
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	3,30	235893,00	4646,80		42669,00	
167	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	117,3	32,00	--	3753,60	--	3753,60	--	4053,89
		СП - 8%			--	--	--	--		300,29	
168	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1320,9	45,00	--	59440,50	--	59440,50	--	64195,74
		СП - 8%			--	--	--	--		4755,24	
169	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	734,50	48,72	44069,93	2923,36	20353,57	15255,70	64071,68
		НР - 72%; СП - 8%			346,55	6,59	20793,00	395,47		4746,05	
170	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	61,2	159,00	--	9730,80	--	9730,80	--	10509,26
		СП - 8%			--	--	--	--		778,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3382894,44	20756,17	684090,97	1683779,56	5472007,92
							2678047,30	6466,87	--	405333,92	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3319700,34				
	Материалы		Тенге				190079,15				
	Всего заработная плата		Тенге					2684514,17			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430817,72				
		Накладные расходы	Тенге				1683779,56				
		Сметная прибыль	Тенге				400278,39				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5403758,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2035,92
		Сметная заработная плата	Тенге					2684514,17			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63194,10				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63194,10				
		Сметная прибыль	Тенге				5055,53				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68249,63				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5472007,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2035,92
		Сметная заработная плата	Тенге					2684514,17			
		РАЗДЕЛ 11. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
171	1310-0408-0622 РСНБ РК 2015	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	5	30511,57	132,15	152557,85	660,75	11867,10	85531,21	257136,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			28006,00	37,02	140030,00	185,10		19047,12	
172	2308-0501-2005 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW330, типа INNOVI	шт.	5	41736,00	--	208680,00	--	208680,00	--	225374,40
		СП - 8%			--	--	--	--		16694,40	
173	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	9221,41	--	9221,42	--	149,42	5533,92	15935,76
		НР - 61%; СП - 8%			9072,00	--	9072,00	--		1180,43	
174	2308-0502-0416 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2, типа EverFocus	шт.	1	50257,00	--	50257,00	--	50257,00	--	54277,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4020,56	
175	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16792,77	1938,20	16792,77	1938,20	1588,57	8423,47	27233,53
		НР - 61%; СП - 8%			13266,00	542,96	13266,00	542,96		2017,30	
176	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIWD1203-04C, типа AndGood	шт.	1	25847,00	--	25847,00	--	25847,00	--	27914,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2067,76	
177	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	633,24	--	3166,19	--	21,19	1918,45	5491,41
		НР - 61%; СП - 8%			629,00	--	3145,00	--		406,77	
178	2307-0202-0105 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	5,1	1081,00	--	5513,10	--	5513,10	--	5954,15
		СП - 8%			--	--	--	--		441,05	
179	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	220	255,44	9,71	56197,34	2136,66	17254,68	27022,34	89877,26
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	3,30	36806,00	725,03		6657,57	
180	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	224,4	26,00	--	5834,40	--	5834,40	--	6301,15
		СП - 8%			--	--	--	--		466,75	
181	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	220	313,14	144,41	68890,08	31769,23	9972,85	26306,19	102811,97
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	27148,00	9388,37		7615,70	
182	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75	м	0,2244	172231,00	--	38648,64	--	38648,64	--	41740,53
		СП - 8%			--	--	--	--		3091,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				641605,78	36504,84	375633,93	154735,57	860048,66
							229467,00	10841,46	--	63707,31	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				635771,38				
	Материалы		Тенге				40853,80				
	Всего заработная плата		Тенге					240308,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				328945,74				
		Накладные расходы	Тенге				154735,57				
		Сметная прибыль	Тенге				63240,56				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				853747,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,69
		Сметная заработная плата	Тенге					240308,46			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5834,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5834,40				
		Сметная прибыль	Тенге				466,75				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6301,15				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				860048,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,69
		Сметная заработная плата	Тенге					240308,46			
		РАЗДЕЛ 12. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
183	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	44692,91	--	44692,91	--	1396,91	26410,56	76791,75
		НР - 61%; СП - 8%			43296,00	--	43296,00	--		5688,28	
184	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	189295,00	--	189295,00	--		--	189295,00
					--	--	--	--	189295,00	--	
185	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг	шт	25	7190,52	270,78	179762,94	6769,50	44893,44	93849,84	295501,80
		НР - 72%; СП - 8%			5124,00	89,88	128100,00	2247,00		21889,02	
186	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	27813,00	--	695325,00	--	695325,00	--	750951,00
		СП - 8%			--	--	--	--		55626,00	
187	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	100	4690,23	113,25	469022,88	11325,00	214697,88	177117,12	697831,20
		НР - 72%; СП - 8%			2430,00	29,96	243000,00	2996,00		51691,20	
188	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	1935,00	--	48375,00	--	48375,00	--	52245,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3870,00	
189	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	5167,00	--	258350,00	--	258350,00	--	279018,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20668,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	5167,00	--	129175,00	--	129175,00	--	139509,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10334,00	
191	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	50	543,95	87,04	27197,27	4352,00	1068,27	16758,00	47471,70
		НР - 72%; СП - 8%			435,54	29,96	21777,00	1498,00		3516,42	
192	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	50	3539,00	--	176950,00	--	176950,00	--	191106,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14156,00	
193	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	4690,23	113,25	117255,72	2831,25	53674,47	44279,28	174457,80
		НР - 72%; СП - 8%			2430,00	29,96	60750,00	749,00		12922,80	
194	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	637,00	--	15925,00	--	15925,00	--	17199,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1274,00	
195	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1476,20	177,20	1476,20	177,20	18,00	965,46	2637,00
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	59,92	1281,00	59,92		195,33	
196	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11672,00	--	11672,00	--	11672,00	--	12605,76
		СП - 8%			--	--	--	--		933,76	
197	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5	5289,54	107,80	26447,71	539,00	14168,71	8560,66	37809,04
		НР - 72%; СП - 8%			2348,00	29,96	11740,00	149,80		2800,67	
198	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный с тепловым реле	шт	5	3410,00	--	17050,00	--	17050,00	--	18414,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1364,00	
199	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	5	6567,00	--	32835,00	--	32835,00	--	35461,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2626,80	
200	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	5	4828,13	1579,88	24140,64	7899,40	8323,49	7667,60	34352,90
		НР - 72%; СП - 8%			1583,55	546,34	7917,75	2731,70		2544,66	
201	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	5	8530,00	--	42650,00	--	42650,00	--	46062,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3412,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	2314,10 1268,19	842,98 518,28	57852,50 31704,75	21074,48 12957,12	5073,27	32156,55 7200,72	97209,77
203	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники СА-7008 *СП - 8%*	шт.	25	6504,00 --	-- --	162600,00 --	-- --	162600,00	-- 13008,00	175608,00
204	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	123	2070,00 525,21	616,68 440,39	254610,00 64600,83	75851,05 54167,82	114158,13	85513,43 27209,87	367333,31
205	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3 *СП - 8%*	шт.	10	2479,00 --	-- --	24790,00 --	-- --	24790,00	-- 1983,20	26773,20
206	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НБО 05-100 *СП - 8%*	шт.	50	5223,00 --	-- --	261150,00 --	-- --	261150,00	-- 20892,00	282042,00
207	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-60-003 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	33	693,00 --	-- --	22869,00 --	-- --	22869,00	-- 1829,52	24698,52
208	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники ПСХ 60-002 *СП - 8%*	шт.	30	559,00 --	-- --	16770,00 --	-- --	16770,00	-- 1341,60	18111,60
209	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	3286,00 --	-- --	6572,00 --	-- --	6572,00	-- 525,76	7097,76
210	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/ *СП - 8%*	шт.	5	678,00 --	-- --	3390,00 --	-- --	3390,00	-- 271,20	3661,20
211	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w E27 *СП - 8%*	10 шт.	5	578,00 --	-- --	2890,00 --	-- --	2890,00	-- 231,20	3121,20
212	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27 *СП - 8%*	10 шт.	7,4	578,00 --	-- --	4277,20 --	-- --	4277,20	-- 342,18	4619,38
213	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания Бк215-225-25 *СП - 8%*	10 шт.	0,2	578,00 --	-- --	115,60 --	-- --	115,60	-- 9,25	124,85
214	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	50	857,96 819,84	11,01 3,00	42898,04 40992,00	550,40 149,80	1355,64	29622,10 5801,61	78321,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 СП - 8%	шт.	50	925,00 --	-- --	46250,00 --	-- --	46250,00	-- 3700,00	49950,00
216	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	т	0,0045	85858,28 68115,00	15687,34 4673,76	386,36 306,52	70,59 21,03	9,25	235,84 49,78	671,97
217	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-Н 1,87 У3 СП - 8%	шт.	25	889,00 --	-- --	22225,00 --	-- --	22225,00	-- 1778,00	24003,00
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
218	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	1035	152,79 119,50	6,96 2,40	158139,40 123682,50	7206,91 2480,69	27249,99	90837,50 19918,15	268895,04
219	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	450	92,90 71,70	1,74 0,60	41804,59 32265,00	783,36 269,64	8756,23	23424,94 5218,36	70447,90
220	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	10700	79,70 59,75	0,87 0,30	852780,06 639325,00	9313,28 3205,72	204141,78	462622,12 105232,17	1420634,35
221	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	259	282,46 191,20	12,36 4,19	73157,34 49520,80	3201,86 1086,35	20434,68	36437,15 8767,56	118362,05
222	2301-0501-1805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	171	1159,00 --	-- --	198189,00 --	-- --	198189,00	-- 15855,12	214044,12
223	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	50	553,00 --	-- --	27650,00 --	-- --	27650,00	-- 2212,00	29862,00
224	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	38	357,00 --	-- --	13566,00 --	-- --	13566,00	-- 1085,28	14651,28
225	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	198	255,44	9,71	50577,61	1923,00	15529,21	24320,11	80889,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	3,30	33125,40	652,53		5991,82	
226	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	219,00	--	3942,00	--	3942,00	--	4257,36
		СП - 8%			--	--	--	--		315,36	
227	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	180	45,00	--	8100,00	--	8100,00	--	8748,00
		СП - 8%			--	--	--	--		648,00	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
228	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	92,90	1,74	8360,92	156,67	1751,25	4684,99	14089,58
		НР - 72%; СП - 8%			71,70	0,60	6453,00	53,93		1043,67	
229	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	128847,00	--	11596,23	--	11596,23	--	12523,93
		СП - 8%			--	--	--	--		927,70	
230	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	79,70	0,87	35864,58	391,68	8585,40	19456,07	59746,30
		НР - 72%; СП - 8%			59,75	0,30	26887,50	134,82		4425,65	
231	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45	50138,00	--	22562,10	--	22562,10	--	24367,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1804,97	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
232	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	573	462,19	3,48	264835,77	1994,96	13276,40	180180,79	480617,89
		НР - 72%; СП - 8%			435,54	1,20	249564,42	686,68		35601,33	
233	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	100	472,00	--	47200,00	--	47200,00	--	50976,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3776,00	
234	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	473	419,00	--	198187,00	--	198187,00	--	214041,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15854,96	
235	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	50	472,19	4,25	23609,31	212,48	338,83	16644,90	43474,55
		НР - 72%; СП - 8%			461,16	1,20	23058,00	59,92		3220,34	
236	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	225,00	--	11250,00	--	11250,00	--	12150,00
		СП - 8%			--	--	--	--		900,00	
237	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	387,91	3,48	11637,31	104,45	388,16	8050,07	21262,37
		НР - 72%; СП - 8%			371,49	1,20	11144,70	35,95		1574,99	
238	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	351,00	--	10530,00	--	10530,00	--	11372,40
		СП - 8%			--	--	--	--		842,40	
239	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	130	387,91	3,48	50428,33	452,61	1682,02	34883,63	92136,92
		НР - 72%; СП - 8%			371,49	1,20	48293,70	155,79		6824,96	
240	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	130	369,00	--	47970,00	--	47970,00	--	51807,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3837,60	
241	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	60	432,89	3,38	25973,15	202,75	406,60	18300,76	47815,83
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	0,90	25363,80	53,93		3541,91	
242	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	444,00	--	26640,00	--	26640,00	--	28771,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2131,20	
243	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	484,28	4,25	2421,40	21,25	30,30	1710,61	4462,56
		НР - 72%; СП - 8%			473,97	1,20	2369,85	5,99		330,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	237,00	--	1185,00	--	1185,00	--	1279,80
		СП - 8%			--	--	--	--		94,80	
245	2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	1080	201,00	--	217080,00	--	217080,00	--	234446,40
		СП - 8%			--	--	--	--		17366,40	
246	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ3	шт.	850	39,00	--	33150,00	--	33150,00	--	35802,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2652,00	
247	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44	шт.	15	115,00	--	1725,00	--	1725,00	--	1863,00
		СП - 8%			--	--	--	--		138,00	
248	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	300	947,00	--	284100,00	--	--	173301,00	493993,08
		НР - 61%; СП - 8%			947,00	--	284100,00	--		36592,08	
249	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	300	1673,00	--	501900,00	--	501900,00	--	542052,00
		СП - 8%			--	--	--	--		40152,00	
250	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	75	1605,26	12,15	120394,55	911,28	72406,52	34105,58	166860,14
		НР - 72%; СП - 8%			627,69	3,89	47076,75	292,11		12360,01	
251	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	75	142,00	--	10650,00	--	10650,00	--	11502,00
		СП - 8%			--	--	--	--		852,00	
252	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	150	647,42	11,59	97112,84	1738,44	1220,90	68178,80	178514,98
		НР - 72%; СП - 8%			627,69	3,60	94153,50	539,28		13223,33	
253	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	150	183,00	--	27450,00	--	27450,00	--	29646,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2196,00	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
254	1310-0104-0107 РСНБ РК 2015	Установка кронштейнов	кроншт	5	103,30	--	516,50	--	--	315,06	898,09
		НР - 61%; СП - 8%			103,30	--	516,50	--		66,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны настенный, У2191 У3	комплект	5	551,00	--	2755,00	--	2755,00	--	2975,40
		СП - 8%			--	--	--	--		220,40	
256	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8,5	670,68	89,54	5700,80	761,11	876,69	3092,21	9496,46
		НР - 72%; СП - 8%			478,00	27,26	4063,00	231,74		703,44	
257	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8,5	1637,00	--	13914,50	--	13914,50	--	15027,66
		СП - 8%			--	--	--	--		1113,16	
258	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Планки	кг	5	537,00	--	2685,00	--	2685,00	--	2899,80
		СП - 8%			--	--	--	--		214,80	
259	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,8	1221,00	--	976,80	--	976,80	--	1054,94
		СП - 8%			--	--	--	--		78,14	
260	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	5	515,00	--	2575,00	--	2575,00	--	2781,00
		СП - 8%			--	--	--	--		206,00	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
261	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	85	491,14	59,45	41746,51	5053,07	21457,19	11978,55	58023,07
		НР - 72%; СП - 8%			179,25	16,48	15236,25	1400,63		4298,01	
262	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	120	357,82	52,48	42938,43	6298,16	15130,27	16703,82	64413,62
		НР - 72%; СП - 8%			179,25	14,08	21510,00	1689,74		4771,38	
263	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200	625,39	27,17	125077,57	5433,92	76623,65	32052,96	169700,97
		НР - 72%; СП - 8%			215,10	7,49	43020,00	1498,00		12570,44	
264	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	473,58	21,95	33150,95	1536,30	18230,64	9923,38	46520,27
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	5,69	13384,00	398,47		3445,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7231000,52	179137,42	4412988,58	1794341,44	9732225,71
							2449579,52	92659,11	189295,00	706883,76	
	Стоимость оборудования		Тенге				189295,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				189295,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6750302,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				967354,15				
	Всего заработная плата		Тенге					2542238,63			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3154231,13				
		Накладные расходы	Тенге				1794341,44				
		Сметная прибыль	Тенге				683571,49				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9228215,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2140,08
		Сметная заработная плата	Тенге					2542238,63			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18026,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18026,80				
		Сметная прибыль	Тенге				1442,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19468,94				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2575,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2575,00				
		Сметная прибыль	Тенге				206,00				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2781,00				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				270801,50				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				270801,50				
		Сметная прибыль	Тенге				21664,12				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				292465,62				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9732225,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2140,08
		Сметная заработная плата	Тенге					2542238,63			
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
265	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	14	1570,57	17,50	21987,98	244,96	16612,05	5118,08	29274,54
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	5130,97	91,55		2168,48	
266	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10	1986,87	17,50	19868,67	174,97	16028,72	3655,77	25406,39
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	3664,98	65,40		1881,95	
267	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	47	1768,26	37,92	83108,09	1782,10	48629,31	32662,25	125031,97
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	32696,68	632,15		9261,63	
268	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	47	312,00	--	14664,00	--	14664,00	--	15837,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1173,12	
269	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1768,26	37,92	17682,57	379,17	10346,66	6949,42	26602,55
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	6956,74	134,50		1970,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка	м трубопровода	128	3289,97	45,51	421116,29	5824,86	309659,69	105491,53	568736,45
		НР - 98%; СП - 8%			825,25	15,72	105631,74	2012,67		42128,63	
271	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	14	3289,97	45,51	46059,59	637,09	33869,03	11538,14	62205,55
		НР - 98%; СП - 8%			825,25	15,72	11553,47	220,14		4607,82	
272	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1387,00	--	41610,00	--	41610,00	--	44938,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3328,80	
273	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2907,00	--	17442,00	--	17442,00	--	18837,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1395,36	
274	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	5451,00	--	54510,00	--	54510,00	--	58870,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4360,80	
275	2304-0702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	6686,00	--	40116,00	--	40116,00	--	43325,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3209,28	
276	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1817,00	--	18170,00	--	18170,00	--	19623,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1453,60	
277	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	81	79,96	1,03	6476,91	83,83	58,38	6208,00	13699,71
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	6334,69	--		1014,79	
278	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	142	80,77	1,03	11469,89	146,97	217,66	10883,16	24141,30
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	11105,27	--		1788,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				814282,01	9273,97	621933,50	182506,34	1076531,41
							183074,55	3156,41	--	79743,07	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				814282,01				
	Материалы		Тенге				435421,50				
	Всего заработная плата		Тенге					186230,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186512,00				
		Накладные расходы	Тенге				182506,34				
		Сметная прибыль	Тенге				79743,07				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1076531,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145,46
		Сметная заработная плата	Тенге					186230,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1076531,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145,46
		Сметная заработная плата	Тенге					186230,95			
		РАЗДЕЛ 14. ДРЕНАЖ									
279	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1420,80	17,10	42624,08	513,09	311,71	40967,70	90279,13
		НР - 98%; СП - 8%			1393,31	0,15	41799,28	4,49		6687,34	
280	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7	678,00	--	20136,60	--	20136,60	--	21747,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1610,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				62760,68	513,09	20448,31	40967,70	112026,65
							41799,28	4,49	--	8298,27	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				62760,68				
	Материалы		Тенге				311,71				
	Всего заработная плата		Тенге					41803,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20136,60				
		Накладные расходы	Тенге				40967,70				
		Сметная прибыль	Тенге				8298,27				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				112026,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,88
		Сметная заработная плата	Тенге					41803,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				112026,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,88
		Сметная заработная плата	Тенге					41803,78			
		РАЗДЕЛ 15. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
281	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1271,01	17,50	106764,42	1469,77	74508,82	30708,46	148470,71
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	30785,83	549,33		10997,83	
282	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1841,77	17,50	57094,89	542,42	45191,03	11332,88	73901,99
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	11361,44	202,73		5474,22	
283	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	94	1986,87	17,50	186765,48	1644,75	150669,92	34364,22	238820,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	34450,81	614,72		17690,38	
284	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	233,74	19243,08	151,00	4497876,92	35295,28	4279670,64	195847,14	5069222,00
		НР - 98%; СП - 8%			782,54	72,44	182911,00	16933,02		375497,93	
285	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	320	3289,00	--	1052480,00	--	1052480,00	--	1136678,40
		СП - 8%			--	--	--	--		84198,40	
286	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	320	6473,00	--	2071360,00	--	2071360,00	--	2237068,80
		СП - 8%			--	--	--	--		165708,80	
287	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	25	33053,00	--	826325,00	--	826325,00	--	892431,00
		СП - 8%			--	--	--	--		66106,00	
288	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	50	27246,00	--	1362300,00	--	1362300,00	--	1471284,00
		СП - 8%			--	--	--	--		108984,00	
289	2305-1310-0115 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	5	47572,00	--	237860,00	--	237860,00	--	256888,80
		СП - 8%			--	--	--	--		19028,80	
290	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	50	41087,00	--	2054350,00	--	2054350,00	--	2218698,00
		СП - 8%			--	--	--	--		164348,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				12453176,72	38952,22	12154715,41	272252,70	13743463,77
							259509,08	18299,79	--	1018034,35	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12453176,72				
	Материалы		Тенге				4550040,41				
	Всего заработная плата		Тенге					277808,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7604675,00				
	Сдача и испытание		Тенге				6355,52				
		Накладные расходы	Тенге				272252,70				
		Сметная прибыль	Тенге				1018034,35				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13743463,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241,90
		Сметная заработная плата	Тенге					277808,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				13743463,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241,90
		Сметная заработная плата	Тенге					277808,88			
		РАЗДЕЛ 16. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
291	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2865	1420,80	17,10	4070599,88	48999,95	29768,50	3912415,40	8621656,50
		НР - 98%; СП - 8%			1393,31	0,15	3991831,43	429,18		638641,22	
292	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2949,17	192,00	--	566240,64	--	566240,64	--	611539,89
		СП - 8%			--	--	--	--		45299,25	
293	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1318,05	14,23	98854,10	1067,60	979,20	94877,76	209230,40
		НР - 98%; СП - 8%			1290,76	0,09	96807,30	6,74		15498,55	
294	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	132,00	--	9801,00	--	9801,00	--	10585,08
		СП - 8%			--	--	--	--		784,08	
295	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	142,00	--	25560,00	--	25560,00	--	27604,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2044,80	
296	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	290	186,00	--	53940,00	--	53940,00	--	58255,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4315,20	
297	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, d 25 мм	шт.	175	346,00	--	60550,00	--	60550,00	--	65394,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4844,00	
298	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	100	76,00	--	7600,00	--	7600,00	--	8208,00
		СП - 8%			--	--	--	--		608,00	
299	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550	162,00	--	89100,00	--	89100,00	--	96228,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7128,00	
300	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	375	10,00	--	3750,00	--	3750,00	--	4050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		300,00	
301	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	900	30,00	--	27000,00	--	27000,00	--	29160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2160,00	
302	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	50	2047,29	82,44	102364,42	4122,00	14893,42	82286,68	199423,18
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	83349,00	617,00		14772,09	
303	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Краны шаровые JAKKO DN 15	шт.	50	410,71	--	20535,71	--	20535,71	--	22178,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1642,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5135895,75	54189,55	909718,47	4089579,84	9963513,63
							4171987,73	1052,92	--	738038,05	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5135895,75				
	Материалы		Тенге				45641,11				
	Всего заработная плата		Тенге					4173040,65			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				864077,35				
		Накладные расходы	Тенге				4089579,84				
		Сметная прибыль	Тенге				738038,05				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9963513,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3387,61
		Сметная заработная плата	Тенге					4173040,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				9963513,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3387,61
		Сметная заработная плата	Тенге					4173040,65			
		РАЗДЕЛ 17. ДРЕНАЖ									
304	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1420,80	17,10	42624,08	513,09	311,71	40967,70	90279,13
		НР - 98%; СП - 8%			1393,31	0,15	41799,28	4,49		6687,34	
305	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7	678,00	--	20136,60	--	20136,60	--	21747,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1610,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				62760,68	513,09	20448,31	40967,70	112026,65
							41799,28	4,49	--	8298,27	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				62760,68				
	Материалы		Тенге				311,71				
	Всего заработная плата		Тенге					41803,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20136,60				
		Накладные расходы	Тенге				40967,70				
		Сметная прибыль	Тенге				8298,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				112026,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,88
		Сметная заработная плата	Тенге					41803,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				112026,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,88
		Сметная заработная плата	Тенге					41803,78			
		РАЗДЕЛ 18. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
306	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04	892278,32	354907,41	35691,13	14196,30	461,08	25002,98	65549,64
		НР - 99%; СП - 8%			525844,00	105544,28	21033,76	4221,77		4855,53	
307	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,4	1372,00	--	55428,80	--	55428,80	--	59863,10
		СП - 8%			--	--	--	--		4434,30	
308	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,08	881231,63	349784,58	70498,53	27982,77	850,80	49446,16	129540,26
		НР - 99%; СП - 8%			520812,00	103508,18	41664,96	8280,65		9595,58	
309	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80,8	1016,00	--	82092,80	--	82092,80	--	88660,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6567,42	
310	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0072	448953,00	--	3232,46	--	3232,46	--	3491,06
		СП - 8%			--	--	--	--		258,60	
311	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0468	448953,00	--	21011,00	--	21011,00	--	22691,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1680,88	
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-8 ШТ									
312	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	1,68	9206,64	2600,63	15467,16	4369,05	5951,42	7688,29	25007,88
		НР - 118%; СП - 8%			3063,50	814,77	5146,68	1368,82		1852,44	
313	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м3	0,4	54761,00	--	21904,40	--	21904,40	--	23656,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1752,35	
314	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,28	34603,00	--	44291,84	--	44291,84	--	47835,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3543,35	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
315	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92**	м3	0,156	34603,00	--	5398,07	--	5398,07	--	5829,91
		СП - 8%			--	--	--	--		431,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				355016,19	46548,12	240622,67	82137,42	472125,90
							67845,40	13871,24	--	34972,29	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				193251,13				
	Материалы		Тенге				7263,30				
	Всего заработная плата		Тенге					81716,64			
	Местные материалы		Тенге				71594,31				
		Накладные расходы	Тенге				82137,42				
		Сметная прибыль	Тенге				22031,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				297419,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,11
		Сметная заработная плата	Тенге					81716,64			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24243,46				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24243,46				
		Сметная прибыль	Тенге				1939,48				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26182,94				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				137521,60				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137521,60				
		Сметная прибыль	Тенге				11001,73				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				148523,33				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				472125,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,11
		Сметная заработная плата	Тенге					81716,64			
		РАЗДЕЛ 19. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
316	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	22311,84	441,97	22311,84	441,97	12230,87	9553,31	34414,37
		МР - 98%; СП - 8%			9639,00	109,28	9639,00	109,28		2549,21	
317	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом**	шт.	1	23348,21	--	23348,21	--	23348,21	--	25216,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1867,86	
318	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1080,87	141,25	1080,87	141,25	16,49	943,64	2186,47
		МР - 98%; СП - 8%			923,14	39,76	923,14	39,76		161,96	
319	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	4877,00	--	4877,00	--	4877,00	--	5267,16
		СП - 8%			--	--	--	--		390,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	247,00	--	494,00	--	494,00	--	533,52
		СП - 8%			--	--	--	--		39,52	
321	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	497,00	--	99,40	--	99,40	--	107,35
		СП - 8%			--	--	--	--		7,95	
322	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	644,00	--	128,80	--	128,80	--	139,10
		СП - 8%			--	--	--	--		10,30	
323	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2047,29	82,44	2047,29	82,44	297,87	1645,73	3988,46
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	1666,98	12,34		295,44	
324	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	875,00	--	875,00	--	875,00	--	945,00
		СП - 8%			--	--	--	--		70,00	
325	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2	421,00	--	842,00	--	842,00	--	909,36
		СП - 8%			--	--	--	--		67,36	
326	2304-0102-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3	148809,00	--	446427,00	--	446427,00	--	482141,16
		СП - 8%			--	--	--	--		35714,16	
327	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784,00	--	784,00	--	846,72
		СП - 8%			--	--	--	--		62,72	
328	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	908,00	--	1816,00	--	1816,00	--	1961,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		145,28	
329	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	471,00	--	1413,00	--	1413,00	--	1526,04
		СП - 8%			--	--	--	--		113,04	
330	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления патрубка и трубы	шт.	1	860,00	--	860,00	--	860,00	--	928,80
		СП - 8%			--	--	--	--		68,80	
331	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1893,00	--	1135,80	--	1135,80	--	1226,66
		СП - 8%			--	--	--	--		90,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				508540,22	665,66	495645,44	12142,69	562337,54
							12229,12	161,38	--	41654,63	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				860,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				860,00				
		Сметная прибыль	Тенге				68,80				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				928,80				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				507680,22				
		Материалы	Тенге				12545,23				
		Всего заработная плата	Тенге					12390,50			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				482240,21				
		Сдача и испытание	Тенге				31,00				
		Накладные расходы	Тенге				12142,69				
		Сметная прибыль	Тенге				41585,83				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				561408,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,86
		Сметная заработная плата	Тенге					12390,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				562337,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,86
		Сметная заработная плата	Тенге					12390,50			
		РАЗДЕЛ 20. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
332	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	7,7	2043,99	541,39	15738,69	4168,68	156,31	12270,12	30249,51
		НР - 98%; СП - 8%			1482,30	143,74	11413,71	1106,82		2240,70	
333	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,2842	535,00	--	3897,05	--	3897,05	--	4208,81
		СП - 8%			--	--	--	--		311,76	
334	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3199,58	34,81	95987,52	1044,41	78913,45	16111,75	121067,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			534,32	13,70	16029,66	410,90		8967,94	
335	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2803,26	19,91	25229,32	179,17	21307,43	3735,34	31281,84
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	3742,72	68,85		2317,17	
336	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2231,16	19,91	13386,97	119,45	10772,38	2490,23	17147,38
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	2495,15	45,90		1270,18	
337	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33,8	1985,40	19,91	67106,39	672,88	52377,51	14028,29	87625,45
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	14056,00	258,58		6490,77	
338	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	1565,63	19,91	2191,88	27,87	1581,81	581,05	2994,77
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	582,20	10,71		221,83	
339	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2047,29	82,44	16378,31	659,52	2382,95	13165,87	31907,71
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	13335,84	98,72		2363,53	
340	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	8	14958,00	--	119664,00	--	119664,00	--	129237,12
		СП - 8%			--	--	--	--		9573,12	
341	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	16	592,00	--	9472,00	--	9472,00	--	10229,76
		СП - 8%			--	--	--	--		757,76	
342	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2047,29	82,44	6141,86	247,32	893,61	4937,20	11965,39
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	5000,94	37,02		886,33	
343	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22224,00	--	22224,00	--	22224,00	--	24001,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1777,92	
344	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	931,00	--	1862,00	--	1862,00	--	2010,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		148,96	
345	2304-0502-1405 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	27441,00	--	27441,00	--	27441,00	--	29636,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2195,28	
346	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	--	2274,00	--	2274,00	--	2455,92
		СП - 8%			--	--	--	--		181,92	
347	2304-0502-1406 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	37523,00	--	37523,00	--	37523,00	--	40524,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3001,84	
348	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738,00	--	2738,00	--	2957,04
		СП - 8%			--	--	--	--		219,04	
349	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2047,29	82,44	14331,02	577,08	2085,08	11520,14	27919,25
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	11668,86	86,38		2068,09	
350	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	875,00	--	6125,00	--	6125,00	--	6615,00
		СП - 8%			--	--	--	--		490,00	
351	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	14	339,00	--	4746,00	--	4746,00	--	5125,68
		СП - 8%			--	--	--	--		379,68	
352	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	80,2	79,96	1,03	6412,94	83,01	57,81	6146,69	13564,40
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	6272,13	--		1004,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				500870,97	7779,39	408494,37	84986,67	632726,25
							84597,21	2123,88	--	46868,61	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				500870,97				
	Материалы		Тенге				170528,32				
	Всего заработная плата		Тенге					86721,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237966,05				
		Накладные расходы	Тенге				84986,67				
		Сметная прибыль	Тенге				46868,61				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				632726,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					86721,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				632726,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,64
		Сметная заработная плата	Тенге					86721,09			
		РАЗДЕЛ 21. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
353	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	61	1985,40	19,91	121109,17	1214,38	94527,46	25317,32	158140,61
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	25367,34	466,66		11714,12	
354	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1718,96	19,91	4297,40	49,77	3207,99	1037,60	5761,80
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	1039,64	19,13		426,80	
355	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	280	1420,80	17,10	397824,77	4788,83	2909,31	382365,20	842605,17
		НР - 98%; СП - 8%			1393,31	0,15	390126,63	41,94		62415,20	
356	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	182,00	--	900,90	--	900,90	--	972,97
		СП - 8%			--	--	--	--		72,07	
357	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	272,25	104,00	--	28314,00	--	28314,00	--	30579,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2265,12	
358	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	63,5	79,96	1,03	5077,58	65,72	45,77	4866,77	10739,89
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	4966,09	--		795,55	
		ФИТИНГИ									
359	2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1569,00	--	39225,00	--	39225,00	--	42363,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3138,00	
360	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	59,00	--	1475,00	--	1475,00	--	1593,00
		СП - 8%			--	--	--	--		118,00	
361	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	150	1246,00	--	186900,00	--	186900,00	--	201852,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14952,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	100	704,00	--	70400,00	--	70400,00	--	76032,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5632,00	
363	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	300	1631,00	--	489300,00	--	489300,00	--	528444,00
		СП - 8%			--	--	--	--		39144,00	
364	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	23,00	--	4600,00	--	4600,00	--	4968,00
		СП - 8%			--	--	--	--		368,00	
365	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	250	976,00	--	244000,00	--	244000,00	--	263520,00
		СП - 8%			--	--	--	--		19520,00	
366	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	63,00	--	12600,00	--	12600,00	--	13608,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1008,00	
367	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	150	1109,00	--	166350,00	--	166350,00	--	179658,00
		СП - 8%			--	--	--	--		13308,00	
368	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	100	1109,00	--	110900,00	--	110900,00	--	119772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8872,00	
369	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	50	5732,14	--	286607,14	--	286607,14	--	309535,71
		СП - 8%			--	--	--	--		22928,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2169881,00	6118,69	1742262,57	413586,89	2790145,28
							421499,70	527,73	--	206677,43	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2169881,00				
	Материалы		Тенге				100690,53				
	Всего заработная плата		Тенге					422027,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1641572,00				
		Накладные расходы	Тенге				413586,89				
		Сметная прибыль	Тенге				206677,43				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2790145,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341,13
		Сметная заработная плата	Тенге					422027,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2790145,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341,13
		Сметная заработная плата	Тенге					422027,43			

РАЗДЕЛ 22. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	27,4	2231,16	19,91	61133,83	545,47	49193,85	11372,04	78306,35
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	11394,51	209,62		5800,47	
371	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	76	1985,40	19,91	150890,11	1512,99	117771,91	31542,89	197027,65
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	31605,21	581,42		14594,64	
372	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48,6	1718,96	19,91	83541,52	967,52	62363,30	20170,85	112009,35
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	20210,70	371,80		8296,99	
373	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	1565,63	19,91	4383,77	55,74	3163,62	1162,11	5989,54
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	1164,40	21,42		443,67	
374	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2047,29	82,44	4094,58	164,88	595,74	3291,47	7976,93
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	3333,96	24,68		590,88	
375	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	22224,00	--	44448,00	--	44448,00	--	48003,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3555,84	
376	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	931,00	--	3724,00	--	3724,00	--	4021,92
		СП - 8%			--	--	--	--		297,92	
377	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	2047,29	82,44	53229,50	2143,44	7744,58	42789,07	103700,06
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	43341,48	320,84		7681,49	
378	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	7	14958,00	--	104706,00	--	104706,00	--	113082,48
		СП - 8%			--	--	--	--		8376,48	
379	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	14	592,00	--	8288,00	--	8288,00	--	8951,04
		СП - 8%			--	--	--	--		663,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	2304-0502-1402 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	5	12155,00	--	60775,00	--	60775,00	--	65637,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4862,00	
381	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	10	492,00	--	4920,00	--	4920,00	--	5313,60
		СП - 8%			--	--	--	--		393,60	
382	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	875,00	--	12250,00	--	12250,00	--	13230,00
		СП - 8%			--	--	--	--		980,00	
383	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	28	339,00	--	9492,00	--	9492,00	--	10251,36
		СП - 8%			--	--	--	--		759,36	
384	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	154,8	79,96	1,03	12378,10	160,22	111,58	11864,18	26181,66
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	12106,30	--		1939,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				618254,41	5550,27	489547,58	122192,61	799682,78
							123156,56	1529,77	--	59235,76	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				618254,41				
	Материалы		Тенге				240944,58				
	Всего заработная плата		Тенге					124686,33			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248603,00				
		Накладные расходы	Тенге				122192,61				
		Сметная прибыль	Тенге				59235,76				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				799682,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102,28
		Сметная заработная плата	Тенге					124686,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				799682,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102,28
		Сметная заработная плата	Тенге					124686,33			
		РАЗДЕЛ 23. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
385	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	62,5	1985,40	19,91	124087,27	1244,24	96851,90	25939,88	162029,31
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	25991,13	478,14		12002,17	
386	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1985,40	19,91	29780,94	298,62	23244,46	6225,57	38887,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	6237,87	114,75		2880,52	
387	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	62,5	1718,96	19,91	107435,08	1244,24	80199,72	25939,88	144044,95
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	25991,13	478,14		10670,00	
388	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1718,96	19,91	12892,21	149,31	9623,97	3112,79	17285,39
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	3118,93	57,38		1280,40	
389	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	25	2047,29	82,44	51182,21	2061,00	7446,71	41143,34	99711,59
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	41674,50	308,50		7386,04	
390	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	25	8712,00	--	217800,00	--	217800,00	--	235224,00
		СП - 8%			--	--	--	--		17424,00	
391	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	50	592,00	--	29600,00	--	29600,00	--	31968,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2368,00	
392	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	260	1420,80	17,10	369408,72	4446,77	2701,50	355053,40	782419,09
		НР - 98%; СП - 8%			1393,31	0,15	362260,44	38,95		57956,97	
393	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,425	253,00	--	1878,53	--	1878,53	--	2028,81
		СП - 8%			--	--	--	--		150,28	
394	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	249,975	156,00	--	38996,10	--	38996,10	--	42115,79
		СП - 8%			--	--	--	--		3119,69	
395	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	147,5	79,96	1,03	11794,38	152,66	106,32	11304,69	24947,00
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	11535,40	--		1847,93	
		ФИТИНГИ									
396	2304-0905-1229 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1874,00	--	46850,00	--	46850,00	--	50598,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3748,00	
397	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	59,00	--	1475,00	--	1475,00	--	1593,00
		СП - 8%			--	--	--	--		118,00	
398	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	225	1631,00	--	366975,00	--	366975,00	--	396333,00
		СП - 8%			--	--	--	--		29358,00	
399	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	150	1246,00	--	186900,00	--	186900,00	--	201852,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14952,00	
400	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	1082,65	145,09	54132,48	7254,34	721,27	47502,46	109765,74
		НР - 98%; СП - 8%			923,14	46,30	46156,88	2315,03		8130,80	
401	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	428,00	--	21400,00	--	21400,00	--	23112,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1712,00	
402	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	50	704,00	--	35200,00	--	35200,00	--	38016,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2816,00	
403	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	23,00	--	2300,00	--	2300,00	--	2484,00
		СП - 8%			--	--	--	--		184,00	
404	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	100	1109,00	--	110900,00	--	110900,00	--	119772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8872,00	
405	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	50	1109,00	--	55450,00	--	55450,00	--	59886,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4436,00	
406	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	5	2259,33	286,74	11296,63	1433,71	351,90	9934,62	22929,74
		НР - 98%; СП - 8%			1902,20	125,27	9511,02	626,34		1698,50	
407	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	5	2048,00	--	10240,00	--	10240,00	--	11059,20
		СП - 8%			--	--	--	--		819,20	
408	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	7,00	--	700,00	--	700,00	--	756,00
		СП - 8%			--	--	--	--		56,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	7,00	--	175,00	--	175,00	--	189,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14,00	
410	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	150	976,00	--	146400,00	--	146400,00	--	158112,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11712,00	
411	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	50	5732,14	--	286607,14	--	286607,14	--	309535,71
		СП - 8%			--	--	--	--		22928,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2331856,68	18284,88	1781094,51	526156,63	3086654,37
							532477,29	4417,22	--	228641,06	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2331856,68				
	Материалы		Тенге				221247,74				
	Всего заработная плата		Тенге					536894,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1559846,77				
	Сдача и испытание		Тенге				1874,44				
		Накладные расходы	Тенге				526156,63				
		Сметная прибыль	Тенге				228641,06				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3086654,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437,33
		Сметная заработная плата	Тенге					536894,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3086654,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437,33
		Сметная заработная плата	Тенге					536894,52			
		РАЗДЕЛ 24. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
412	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 32 мм	шт.	50	18311,00	--	915550,00	--	915550,00	--	988794,00
		СП - 8%			--	--	--	--		73244,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				915550,00	--	915550,00	--	988794,00
							--	--	--	73244,00	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				915550,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				915550,00				
		Сметная прибыль	Тенге				73244,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				988794,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				988794,00				
		РАЗДЕЛ 25. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
413	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	60	726,08	3,25	43564,58	194,86	328,12	42237,77	92666,53
		ПР - 98%; СП - 8%			717,36	0,97	43041,60	58,16		6864,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	59,88	902,00	--	54011,76	--	54011,76	--	58332,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4320,94	
415	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)	м	12	726,08	3,25	8712,92	38,97	65,62	8447,55	18533,31
		НР - 98%; СП - 8%			717,36	0,97	8608,32	11,63		1372,84	
416	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	11,976	902,00	--	10802,35	--	10802,35	--	11666,54
		СП - 8%			--	--	--	--		864,19	
417	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	3	3639,00	--	10917,00	--	10917,00	--	11790,36
		СП - 8%			--	--	--	--		873,36	
418	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм	шт.	14	2210,00	--	30940,00	--	30940,00	--	33415,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2475,20	
419	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник СТ РК 1893-2009	шт.	12	1680,00	--	20160,00	--	20160,00	--	21772,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1612,80	
420	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник косой	шт.	2	1286,00	--	2572,00	--	2572,00	--	2777,76
		СП - 8%			--	--	--	--		205,76	
421	2302-0303-1106 РСНБ РК 2015	Отвод косой	шт.	2	2449,00	--	4898,00	--	4898,00	--	5289,84
		СП - 8%			--	--	--	--		391,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				186578,60	233,83	134694,86	50685,32	256245,04
							51649,92	69,80	--	18981,11	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				186578,60				
	Материалы		Тенге				393,74				
	Всего заработная плата		Тенге					51719,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134301,11				
		Накладные расходы	Тенге				50685,32				
		Сметная прибыль	Тенге				18981,11				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				256245,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,37
		Сметная заработная плата	Тенге					51719,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				256245,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,37
		Сметная заработная плата	Тенге					51719,72			

РАЗДЕЛ 26. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	50	8631,00 --	-- --	431550,00 --	-- --	431550,00	-- 34524,00	466074,00
423	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	50	957,00 --	-- --	47850,00 --	-- --	47850,00	-- 3828,00	51678,00
424	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	50	2382,00 --	-- --	119100,00 --	-- --	119100,00	-- 9528,00	128628,00
425	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	50	6332,00 --	-- --	316600,00 --	-- --	316600,00	-- 25328,00	341928,00
426	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	50	7555,00 --	-- --	377750,00 --	-- --	377750,00	-- 30220,00	407970,00
427	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	50	18000,00 --	-- --	900000,00 --	-- --	900000,00	-- 72000,00	972000,00
428	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	50	20820,00 --	-- --	1041000,00 --	-- --	1041000,00	-- 83280,00	1124280,00
429	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	50	6599,00 --	-- --	329950,00 --	-- --	329950,00	-- 26396,00	356346,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				3563800,00 --	-- --	3563800,00 --	-- 285104,00	3848904,00
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3563800,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3563800,00				
		Сметная прибыль	Тенге				285104,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3848904,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				3848904,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 27. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
430	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	58	751,81	1,33	43604,86	77,09	137,74	42546,27	93043,22
		НР - 98%; СП - 8%			748,10	0,42	43390,03	24,53		6892,09	
431	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	57,884	296,00	--	17133,66	--	17133,66	--	18504,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1370,69	
432	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.50 мм	шт.	10	2210,00	--	22100,00	--	22100,00	--	23868,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				82838,52	77,09	39371,40	42546,27	135415,58
							43390,03	24,53	--	10030,78	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82838,52				
	Материалы		Тенге				137,74				
	Всего заработная плата		Тенге					43414,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39233,66				
		Накладные расходы	Тенге				42546,27				
		Сметная прибыль	Тенге				10030,78				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135415,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,89
		Сметная заработная плата	Тенге					43414,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				135415,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,89
		Сметная заработная плата	Тенге					43414,57			
		РАЗДЕЛ 28. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
433	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	86,5	751,81	1,33	65031,38	114,97	205,42	63452,63	138762,74
		НР - 98%; СП - 8%			748,10	0,42	64711,00	36,59		10278,72	
434	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	86,327	296,00	--	25552,79	--	25552,79	--	27597,02
		СП - 8%			--	--	--	--		2044,22	
435	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	25	7541,31	32,22	188532,79	805,55	173536,24	14285,44	219043,68
		НР - 98%; СП - 8%			567,64	15,44	14191,00	385,98		16225,46	
436	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 50 мм	шт	15	3639,00	--	54585,00	--	54585,00	--	58951,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4366,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				333701,96	920,52	253879,45	77738,07	444355,23
							78902,00	422,56	--	32915,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				333701,96				
	Материалы		Тенге				173741,65				
	Всего заработная плата		Тенге					79324,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80137,79				
		Накладные расходы	Тенге				77738,07				
		Сметная прибыль	Тенге				32915,20				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				444355,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,37
		Сметная заработная плата	Тенге					79324,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				444355,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,37
		Сметная заработная плата	Тенге					79324,56			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								95978036,35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19887732,15				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1269585,74			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					391395,56			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50680371,45		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						189295,00		
		- Накладные расходы	Тенге							16855589,68	
		- Сметная прибыль	Тенге							7095462,32	
		ИТОГО:			95 788 741,35	189 295		95 978 036,35			
		Временные здания и сооружения		0,9%	862 099			862 099			
		Итого с временными			96 650 840	189 295		96 840 135			
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	1 043 829			1 043 829			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					8 729 419	8 729 419			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			97 694 669	189 295	8 729 419	106 613 383			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 953 893			1 953 893			
		Итого с непредвиденными затратами			99 648 562	189 295	8 729 419	108 567 276			
		с понижающим коэф. К=0,998313671			99 480 522	188 976	8 714 698	108 384 196			
		НДС-12%		12%			13 006 104	13 006 104			
		ИТОГО по акту			99 480 522	188 976	21 720 802	121 390 300			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"
Асанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.