ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20200721-63713212	1.1. Номер учетной системы 00000000009
2. Дата выписки 21.07.2020 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 21.07.2020
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС" 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001 9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000	22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер Договор №34 27.4. Дата 04.05.2020	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 9 32.2 Дата 21.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)				1	45740468.75	45740468.75			45740468.75	12%	5488856.25	51229325.00			1	
				Всего по счету:				45740468.75		0.00	45740468.75		5488856.25	51229325.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	WEUQyCbmePV2XAJqPI50+2Oq11fTq1htG27G5d6yFzrk5wLXjHfl58C5pOVgTwbS/RQD3hrHNOsg52fkplUcgg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №34 от 04.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
9	21.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			тг	1	51 229 325,00	51 229 325,00
				Итого	1	x	51 229 325,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2020

М.П.

форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договор №34 от 04 мая 2020 года

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2019 г.		Договорная стоимость на 2020 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (июль месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	*"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"*	654 062,965	520 126,165	652 960,000	520 126,165	180 288,649	147 374,828	**51 229,325**	39 915,547
	итого:	654 062,965	520 126,165	652 960,000	520 126,165	180 288,649	147 374,828	**51 229,325**	39 915,547

Пятьдесят один миллион двести двадцать девять тысяч триста двадцать пять тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Қани Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаҚұрылыс"
Кадыркулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Райын К"
Асанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за июль месяц 2020 г.

объект: "Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	*ФОРМА2*	*50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №2*	*39 915,547*	*0,000*		*39 915,547*
		Всего по главе 2:	*39 915,547*	*0,000*		*39 915,547*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 0,9%*	*359,240*			*359,240*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*50,653*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*0,287*
		Всего по главе 8:	*359,240*			*359,240*
		Всего по главе 2-8:	*40 274,787*	*0,000*	*0,000*	*40 274,787*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%*	*434,968*			*434,968*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*200,085*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*1,218*
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*4 293,783*	*4 293,783*
		Всего по главе:	*434,968*		*4 293,783*	*4 728,750*
		Итого по главам 1-9:	*40 709,755*	*0,000*	*4 293,783*	*45 003,537*
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*814,195*			*814,195*
		Итого сметная стоимость	*41 523,950*	*0,000*	*4 293,783*	*45 817,732*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,998313671	*41 453,927*	*0,000*	*4 286,542*	*45 740,469*
		НДС в текущих ценах -12%			*5 488,856*	*5 488,856*
		Общая стоимость строительства	*41 453,927*	*0,000*	*9 775,398*	*51 229,325*

Пятьдесят один миллион двести двадцать девять тысяч триста двадцать пять тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ **Қапи Н.**

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Раян и К" _____ **Асанов Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" _____ **Искаков Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" _____ **Кадыркулов К.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2020 г.

"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 1кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	408	12806,25	2370,17	5224949,39	967029,36	1613704,67	2660458,74	8516240,78
					6480,92	530,62	2644215,36	216492,96		630832,65	
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	85,36125	22558,00	--	1925579,08	--	1925579,08	--	2079625,40
					--	--	--	--		154046,33	
3	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	23,1462	89169,00	--	2063923,51	--	2063923,51	--	2229037,39
					--	--	--	--		165113,88	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
4	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	222,8	12806,25	2370,17	2853232,17	528073,88	881209,31	1452819,13	4650535,40
					6480,92	530,62	1443949,00	118222,14		344484,10	
5	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	46,6139375	22558,00	--	1051517,20	--	1051517,20	--	1135638,58
					--	--	--	--		84121,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН									
6	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	50,4	11085,60	1945,02	558714,27	98029,01	161627,28	297211,13	924399,43
		НР - 93%; СП - 8%			5933,69	407,22	299057,98	20523,89		68474,03	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
7	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,2	1811,29	242,24	128963,74	17247,73	22721,00	86123,67	232294,41
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	88995,02	3611,08		17206,99	
8	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	71,2	270,25	--	19241,52	--	--	17894,61	40107,01
		НР - 93%; СП - 8%			270,25	--	19241,52	--		2970,89	
9	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	0,7104	9072,67	3921,62	6445,22	2785,92	375,05	3481,73	10721,11
		НР - 91%; СП - 8%			4623,10	762,71	3284,25	541,83		794,16	
10	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,721056	19105,00	--	13775,77	--	13775,77	--	14877,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1102,06	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11088	219813,00	--	24372,87	--	24372,87	--	26322,69
		СП - 8%			--	--	--	--		1949,83	
12	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	7,104	137,15	3,46	974,32	24,58	86,60	819,05	1936,84
		НР - 94%; СП - 8%			121,50	1,15	863,14	8,20		143,47	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	511,6	10000,52	2357,60	5116265,26	1206148,16	1711884,46	2279205,32	7987108,23
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	2198232,65	252525,76		591637,65	
14	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	951,2	2049,97	245,11	1949929,14	233151,77	311674,24	1352812,11	3566960,55
		НР - 93%; СП - 8%			1477,19	52,07	1405103,13	49533,55		264219,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,098332	219813,00	--	21614,65	--	21614,65	--	23343,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1729,17	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,9913	63809,61	2164,41	63254,47	2145,58	--	57445,59	130356,06
		НР - 93%; СП - 89%			61645,20	666,36	61108,89	660,56		9656,00	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9913	219813,00	--	217900,63	--	217900,63	--	235332,68
		СП - 8%			--	--	--	--		17432,05	
		ГИЛЬЗЫ									
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,498968	225798,09	1266,09	112666,02	631,74	--	102188,87	232043,28
		НР - 91%; СП - 89%			224532,00	523,44	112034,28	261,18		17188,39	
19	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,498968	357191,00	--	178226,88	--	178226,88	--	192485,03
		СП - 8%			--	--	--	--		14258,15	
20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,2	93330,02	995,13	18666,00	199,03	13980,48	4117,81	24606,52
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	4486,50	88,85		1822,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21550212,10	3055466,75	10214173,67	8314577,77	32253973,06
							8280571,68	662469,99	--	2389183,19	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21550212,10				
		Материалы	Тенге				4717263,09				
		Всего заработная плата	Тенге					8943041,66			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3419211,30				
		Местные материалы	Тенге				2077699,28				
		Накладные расходы	Тенге				8314577,77				
		Сметная прибыль	Тенге				2389183,19				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32253973,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8491,19
		Сметная заработная плата	Тенге					8943041,66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32253973,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8491,19
		Сметная заработная плата	Тенге					8943041,66			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	438	443,56	247,53	194280,59	108417,70	16306,74	109500,82	328083,93
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	69556,15	23241,16		24302,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	40	2176,41	1273,10	87056,26	50924,16	1238,14	53755,75	152076,97
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	34893,96	10661,76		11264,96	
23	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	20,08	71465,00	--	1435017,20	--	1435017,20	--	1549818,58
		СП - 8%			--	--	--	--		114801,38	
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,702	71175,06	6108,52	49964,89	4288,18	5839,40	48060,88	105867,84
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	39837,31	892,26		7842,06	
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,702	256599,00	--	180132,50	--	180132,50	--	194543,10
		СП - 8%			--	--	--	--		14410,60	
26	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	8	9762,16	4848,66	78097,27	38789,29	4509,58	52239,32	140763,52
		НР - 118%; СП - 8%			4349,80	1184,03	34798,40	9472,21		10426,93	
27	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	1,2	71269,00	--	85522,80	--	85522,80	--	92364,62
		СП - 8%			--	--	--	--		6841,82	
28	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1716,04	56,58	6864,15	226,33	1965,74	5568,97	13427,77
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	4672,08	47,39		994,65	
29	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	1970,00	--	7880,00	--	7880,00	--	8510,40
		СП - 8%			--	--	--	--		630,40	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2124815,67	202645,67	1738412,10	269125,75	2585456,73
							183757,90	44314,77	--	191515,31	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2124815,67				
Материалы			Тенге				29859,60				
Всего заработная плата			Тенге					228072,67			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				180132,50				
Местные материалы			Тенге				1528420,00				
		Накладные расходы	Тенге				269125,75				
		Сметная прибыль	Тенге				191515,31				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2585456,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195,22
		Сметная заработная плата	Тенге					228072,67			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2585456,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195,22
		Сметная заработная плата	Тенге					228072,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700									
30	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	15	3737,58 2042,76	952,97 199,91	56063,64 30641,40	14294,58 2998,62	11127,67	39695,22 7660,71	103419,57
31	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	80	5625,87 3231,90	1270,20 271,73	450069,65 258552,00	101616,40 21738,14	89901,25	330742,37 62464,96	843276,98
32	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 *НР - 115%; СП - 8%*	шт	10	8578,12 4409,55	1532,95 326,39	85781,21 44095,50	15329,48 3263,93	26356,23	55884,13 11333,23	152998,56
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 115%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,077	71175,06 56748,30	6108,52 1271,02	5480,48 4369,62	470,36 97,87	640,50	5271,64 860,17	11612,28
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,077	226241,00 --	-- --	17420,56 --	-- --	17420,56	-- 1393,64	18814,20
35	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	2486,89 1016,13	1426,35 298,63	2486,89 1016,13	1426,35 298,63	44,41	1551,42 323,06	4361,37
36	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ *СП - 8%*	м3	0,322	71465,00 --	-- --	23011,73 --	-- --	23011,73	-- 1840,94	24852,67
37	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т *НР - 115%; СП - 8%*	шт	16	1716,04 1168,02	56,58 11,85	27456,61 18688,32	905,32 189,54	7862,98	22275,88 3978,60	53711,09
38	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	шт.	16	1970,00 --	-- --	31520,00 --	-- --	31520,00	-- 2521,60	34041,60
39	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) *НР - 118%; СП - 8%*	шт	10	7194,68 3245,42	3263,21 679,81	71946,83 32454,20	32632,07 6798,11	6860,56	46317,72 9461,16	127725,71
40	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	10	24687,00 --	-- --	246870,00 --	-- --	246870,00	-- 19749,60	266619,60
41	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	1462,80 448,91	823,27 269,75	1462,80 448,91	823,27 269,75	190,62	848,02 184,87	2495,68
42	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-11.9 *СП - 8%*	м3	0,079	83875,00 --	-- --	6626,13 --	-- --	6626,13	-- 530,09	7156,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	1	7194,68	3263,21	7194,68	3263,21	686,06	4631,77	12772,57
		НР - 118%; СП - 8%			3245,42	679,81	3245,42	679,81		946,12	
44	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93	м3	0,5	83875,00	--	41937,50	--	41937,50	--	45292,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3355,00	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ									
45	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,26	39501,47	1783,95	168276,26	7599,61	124521,25	34411,73	218903,02
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	36155,39	1659,70		16215,04	
46	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32352	14231,18	906,72	4604,07	293,34	93,17	3926,16	9212,65
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	4217,56	96,91		682,42	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3048	226241,00	--	68958,26	--	68958,26	--	74474,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5516,66	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01872	219813,00	--	4114,90	--	4114,90	--	4444,09
		СП - 8%			--	--	--	--		329,19	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
49	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	39501,47	1783,95	55302,06	2497,53	40922,48	11309,02	71939,96
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	11882,05	545,44		5328,89	
50	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37304	14231,18	906,72	5308,80	338,24	107,44	4527,12	10622,80
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	4863,12	111,74		786,87	
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37304	211022,00	--	78719,65	--	78719,65	--	85017,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6297,57	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,0056	226241,00	--	1266,95	--	1266,95	--	1368,31
		СП - 8%			--	--	--	--		101,36	
		ГИЛЬЗЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,17352	225798,09	1266,09	39180,48	219,69	--	35536,97	80694,86
					224532,00	523,44	38960,79	90,83		5977,40	
54	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *СП - 8%*	т	0,17352	357191,00	--	61979,78	--	61979,78	--	66938,16
					--	--	--	--		4958,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1563039,91	181709,45	891740,06	596929,17	2332766,60
							489590,40	38839,02	--	172797,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1563039,91				
	Материалы		Тенге				309314,61				
	Всего заработная плата		Тенге					528429,42			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232460,09				
	Местные материалы		Тенге				349965,35				
		Накладные расходы	Тенге				596929,17				
		Сметная прибыль	Тенге				172797,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2332766,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445,99
		Сметная заработная плата	Тенге					528429,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2332766,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445,99
		Сметная заработная плата	Тенге					528429,42			
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
55	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	51	2666,72	165,19	136002,50	8424,81	66720,24	58273,11	209817,66
					1193,28	76,28	60857,45	3890,45		15542,05	
56	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	9	4433,73	164,53	39903,55	1480,76	25839,72	11934,29	55984,87
					1398,12	75,25	12583,07	677,25		4147,03	
57	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	51	4409,21	166,87	224869,53	8510,42	136272,00	75622,48	324531,37
					1570,34	77,21	80087,11	3937,87		24039,36	
58	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	45,4	1068,48	4,73	48508,80	214,79	38356,28	9036,47	62148,89
					218,89	2,26	9937,73	102,79		4603,62	
59	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	44	2284,00	--	100496,00	--	100496,00	--	108535,68
					--	--	--	--		8039,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1,4	1377,00	--	1927,80	--	1927,80	--	2082,02
		СП - 8%			--	--	--	--		154,22	
61	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	80	111,00	--	8880,00	--	8880,00	--	9590,40
		СП - 8%			--	--	--	--		710,40	
62	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	48,224	1425,89	5,28	68762,24	254,68	48197,91	16288,51	91854,82
		НР - 80%; СП - 8%			421,15	1,06	20309,66	50,98		6804,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				629350,42	18885,45	426689,95	171154,87	864545,71
							183775,02	8659,35	--	64040,42	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				629350,42				
	Материалы		Тенге				315386,15				
	Всего заработная плата		Тенге					192434,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111303,80				
		Накладные расходы	Тенге				171154,87				
		Сметная прибыль	Тенге				64040,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				864545,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,21
		Сметная заработная плата	Тенге					192434,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				864545,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,21
		Сметная заработная плата	Тенге					192434,37			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,21
		Сметная заработная плата	Тенге					192434,37			

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ

	Л1-1ШТ										
63	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	9	5665,78	2758,36	50992,04	24825,27	1125,36	35684,67	93610,85
		НР - 118%; СП - 8%			2782,38	577,76	25041,42	5199,83		6934,14	
64	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	8	5323,02	2737,38	42584,15	21899,02	726,73	28996,80	77307,43
		НР - 118%; СП - 8%			2494,80	576,89	19958,40	4615,16		5726,48	
65	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	61,56	6277,00	--	386412,12	--	386412,12	--	417325,09
		СП - 8%			--	--	--	--		30912,97	
66	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	18	1309,57	51,21	23572,32	921,75	605,61	26464,51	54039,78
		НР - 118%; СП - 8%			1224,72	21,25	22044,96	382,59		4002,95	
67	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	18	4447,00	--	80046,00	--	80046,00	--	86449,68
		СП - 8%			--	--	--	--		6403,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,192	29515,47	1123,64	5666,97	215,74	4479,39	927,54	7122,07
		НР - 91%; СП - 8%			5061,70	247,01	971,85	47,42		527,56	
69	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2176,41	1273,10	8705,63	5092,42	123,81	5375,57	15207,70
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	3489,40	1066,18		1126,50	
70	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,684	71465,00	--	48882,06	--	48882,06	--	52792,62
		СП - 8%			--	--	--	--		3910,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				646861,29	52954,19	522401,08	97449,10	803855,22
							71506,02	11311,18	--	59544,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				646861,29				
	Материалы		Тенге				7060,90				
	Всего заработная плата		Тенге					82817,20			
	Местные материалы		Тенге				515340,18				
		Накладные расходы	Тенге				97449,10				
		Сметная прибыль	Тенге				59544,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				803855,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,68
		Сметная заработная плата	Тенге					82817,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				803855,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,68
		Сметная заработная плата	Тенге					82817,20			

РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

71	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,178	144130,00	--	25655,14	--	25655,14	--	27707,55
		СП - 8%			--	--	--	--		2052,41	
72	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,236	105787,00	--	24965,73	--	24965,73	--	26962,99
		СП - 8%			--	--	--	--		1997,26	
73	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	50138,00	--	30082,80	--	30082,80	--	32489,42
		СП - 8%			--	--	--	--		2406,62	
74	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	128847,00	--	23192,46	--	23192,46	--	25047,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1855,40	
75	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,6	243503,00	--	389604,80	--	389604,80	--	420773,18
		СП - 8%			--	--	--	--		31168,38	
76	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,08	146911,00	--	305574,88	--	305574,88	--	330020,87
		СП - 8%			--	--	--	--		24445,99	
77	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	334324,00	--	6686,48	--	6686,48	--	7221,40
		СП - 8%			--	--	--	--		534,92	
78	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,158	667780,00	--	105509,24	--	105509,24	--	113949,98
		СП - 8%			--	--	--	--		8440,74	
79	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,236	260484,00	--	61474,22	--	61474,22	--	66392,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4917,94	
80	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,134	168496,00	--	22578,46	--	22578,46	--	24384,74
		СП - 8%			--	--	--	--		1806,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				995324,22	--	995324,22	--	1074950,16
							--	--	--	79625,94	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				995324,22				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				995324,22				
		Сметная прибыль	Тенге				79625,94				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1074950,16				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1074950,16				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39915547,47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9209201,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3511661,51			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					765594,31			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14788741,08		
		- Накладные расходы	Тенге							9449236,65	
		- Сметная прибыль	Тенге							2956707,22	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Кани Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

Кадыркулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

Асанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.