ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20200619-43592942
1.1. Номер учетной системы: 00000000006
2. Дата выписки: 19.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 18.06.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
23. Назначение платежа: Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Договор №34
27.4. Дата: 04.05.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 6
32.2 Дата: 18.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)				1	115231539.29	115231539.29			115231539.29	12%	13827784.71	129059324.00			1	
				Всего по счету:				115231539.29		0.00	115231539.29		13827784.71	129059324.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

i9BqltvbND7kfys1EJPFvemK+KHMmycemIohfOQ1qba
gVUVZhyoDx6RNxrX8+v9mUVhXHnPfkhj0ugoHu5PiRA
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №34 от 04.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
6	18.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			тг	1	129 059 324,00	129 059 324,00
				Итого	1	x	129 059 324,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.06.2020

М.П.

форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договор №34 от 04 мая 2020 года

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2019 г.		Договорная стоимость на 2020 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (июнь месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	***"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"***	654 062,965	520 126,165	652 960,000	520 126,165	129 059,324	107 459,281	**129 059,324**	107 459,281
	итого:	654 062,965	520 126,165	652 960,000	520 126,165	129 059,324	107 459,281	**129 059,324**	107 459,281

Сто двадцать девять миллионов пятьдесят девять тысяч триста двадцать четыре тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Кани Н.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"
Асанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"
Искаков Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за июнь месяц 2020 г.

объект: "Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	*ФОРМА2*	*50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №2*	*107 459,281*	*0,000*		*107 459,281*
		Всего по главе 2:	*107 459,281*	*0,000*		*107 459,281*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 0,9%*	*967,134*			*967,134*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*136,366*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*0,774*
		Всего по главе 8:	*967,134*			*967,134*
		Всего по главе 2-8:	*108 426,415*	*0,000*	*0,000*	*108 426,415*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%*	*1 171,005*			*1 171,005*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*538,662*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*3,279*
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*3 636,818*	*3 636,818*
		Всего по главе:	*1 171,005*		*3 636,818*	*4 807,823*
		Итого по главам 1-9:	*109 597,420*	*0,000*	*3 636,818*	*113 234,238*
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*2 191,948*			*2 191,948*
		Итого сметная стоимость	*111 789,368*	*0,000*	*3 636,818*	*115 426,186*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,998313671	*111 600,855*	*0,000*	*3 630,685*	*115 231,539*
		НДС в текущих ценах -12%			*13 827,785*	*13 827,785*
		Общая стоимость строительства	*111 600,855*	*0,000*	*17 458,470*	*129 059,324*

Сто двадцать девять миллионов пятьдесят девять тысяч триста двадцать четыре тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ **Қани Н.**

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Раян и К" _____ **Асанов Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" _____ **Искаков Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" _____ **Кадыркулов К.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2020 г.

"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 1кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4134,9		149,62	141,95	618679,53	586955,26	--	124083,48	802184,05
		НР - 72%; СП - 8%				7,67	34,01	31724,28	140613,89		59421,04	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1074		164,59	156,15	176765,58	167701,50	--	35452,42	229195,44
		НР - 72%; СП - 8%				8,44	37,41	9064,08	40175,40		16977,44	
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	161,1		1336,92	137,09	215377,86	22085,33	--	145369,99	389607,68
		НР - 72%; СП - 8%				1199,83	53,45	193292,53	8610,23		28859,83	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3	5370		48,24	48,24	259062,23	259062,23	--	65539,35	350569,70
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,95	--	91026,87		25968,13	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	5370		41,28	41,28	221667,16	221667,16	--	56078,88	299965,72
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,50	--	77887,34		22219,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	3759	48,24	48,24	181343,56	181343,56	--	45877,54	245398,79
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,95	--	63718,81		18177,69	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3759	33,81	33,81	127098,18	127098,18	--	32154,17	171992,54
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	44658,57		12740,19	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3759	150,14	72,06	564377,20	270859,44	--	299002,44	932450,01
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	293517,76	121763,41		69070,37	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3759	79,42	67,70	298533,77	254476,03	10901,10	64618,29	392204,22
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	15,05	33156,64	56590,99		29052,16	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	161,1	800,93	--	129029,50	--	--	92901,24	239685,20
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	129029,50	--		17754,46	
11	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3	880	1162,54	119,21	1023034,67	104904,27	--	690500,57	1850618,07
		НР - 72%; СП - 8%			1043,33	46,48	918130,40	40898,18		137082,82	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	880	150,14	72,06	132123,42	63409,50	--	69997,91	218291,04
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	68713,92	28505,40		16169,71	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	880	79,42	67,70	69888,19	59574,06	2552,00	15127,45	91816,90
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	15,05	7762,13	13248,22		6801,25	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
14	1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	шт	75	3693,14	325,83	276985,31	24437,03	39495,79	157294,87	469022,60
		НР - 72%; СП - 8%			2840,70	72,17	213052,50	5412,60		34742,41	
15	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	75	1291,89	620,44	96891,75	46533,00	--	50911,74	159627,77
		НР - 72%; СП - 8%			671,45	271,36	50358,75	20352,00		11824,28	
16	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж всасывающего коллектора	м	225	5790,25	506,91	1302807,33	114053,83	1129732,85	65785,87	1478080,65
		НР - 72%; СП - 8%			262,31	143,77	59020,65	32348,61		109487,46	
17	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж всасывающего коллектора	м	225	466,03	299,02	104857,67	67279,75	--	41840,87	158434,43
		НР - 72%; СП - 8%			167,01	91,26	37577,93	20534,40		11735,88	
18	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	м	50	1673,00	--	83650,00	--	83650,00	--	90342,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6692,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5882172,91**	**2571440,12**	**1266331,74**	**2052537,10**	**8569486,81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2044401,05	806344,92	--	634776,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5798522,91				
	Материалы		Тенге				1182681,74				
	Всего заработная плата		Тенге					2850746,00			
		Накладные расходы	Тенге				2052537,10				
		Сметная прибыль	Тенге				628084,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8479144,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2782,40
		Сметная заработная плата	Тенге					2850746,00			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				83650,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83650,00				
		Сметная прибыль	Тенге				6692,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				90342,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8569486,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2782,40
		Сметная заработная плата	Тенге					2850746,00			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
19	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	1638	443,18	441,66	725935,54	723442,83	190,01	159548,23	956322,47
		НР - 22%; СП - 8%			1,41	133,88	2302,70	219292,07		70838,70	
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийные природные**	м3	1842,75	1387,00	--	2555894,25	--	2555894,25	--	2760365,79
		СП - 8%			--	--	--	--		204471,54	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	76	20041,84	1071,51	1523179,82	81434,89	1353098,53	96140,99	1748866,47
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	88646,40	17003,04		129545,66	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	378,5	30230,92	1933,40	11442402,34	731790,92	9221289,62	1487786,16	13964603,57
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	1489321,80	145608,04		1034415,08	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	6,67264	220525,00	--	1471483,94	--	1471483,94	--	1589202,65
		СП - 8%			--	--	--	--		117718,71	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	6,67264	220525,00	--	1471483,94	--	1471483,94	--	1589202,65
		СП - 8%			--	--	--	--		117718,71	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т	3,7665	220525,00	--	830607,41	--	830607,41	--	897056,01
		СП - 8%			--	--	--	--		66448,59	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1									
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	39,47	37281,13	4560,70	1471486,23	180010,80	928726,40	362310,48	1980500,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	362749,03	35394,35		146703,74	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,58993	211022,00	--	335510,21	--	335510,21	--	362351,03
		СП - 8%			--	--	--	--		26840,82	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37281	226241,00	--	84344,91	--	84344,91	--	91092,50
		СП - 8%			--	--	--	--		6747,59	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2									
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,15	37281,13	4560,70	154716,69	18926,90	97649,22	38094,46	208236,05
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	38140,57	3721,47		15424,89	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1336	211022,00	--	28192,54	--	28192,54	--	30447,94
		СП - 8%			--	--	--	--		2255,40	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0423	226241,00	--	9569,99	--	9569,99	--	10335,59
		СП - 8%			--	--	--	--		765,60	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3									
32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	23,77	37281,13	4560,70	886172,48	108407,82	559306,47	218194,08	1192715,88
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	218458,18	21315,52		88349,32	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95722	211022,00	--	201994,48	--	201994,48	--	218154,04
		СП - 8%			--	--	--	--		16159,56	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26744	226241,00	--	60505,89	--	60505,89	--	65346,36
		СП - 8%			--	--	--	--		4840,47	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
35	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	131	1564,40	801,81	204936,77	105037,23	32991,55	123953,62	355201,62
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	66907,99	38137,45		26311,23	
36	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	329	2214,37	1125,23	728528,59	370201,89	122511,34	437440,47	1259246,58
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	235815,36	134896,91		93277,52	
37	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	85	3347,67	1780,70	284552,17	151359,27	44468,37	170435,46	491386,64
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	88724,53	55712,30		36399,01	
38	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	126	4727,58	2665,41	595675,57	335841,74	94204,32	345268,44	1016219,54
		НР - 118%; СП - 8%			1314,52	1007,71	165629,52	126970,86		75275,52	
39	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	85,99	23504,00	--	2021109,00	--	2021109,00	--	2182797,68
		СП - 8%			--	--	--	--		161688,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	41,85	20748,00	--	868303,80	--	868303,80	--	937768,10
		СП - 8%			--	--	--	--		69464,30	
41	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	147,08	18547,00	--	2727892,76	--	2727892,76	--	2946124,18
		СП - 8%			--	--	--	--		218231,42	
42	СТ СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	274,92	270,00	--	74228,40	--	74228,40	--	80166,67
		СП - 8%			--	--	--	--		5938,27	
43	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	43,23	24518,66	1258,82	1059941,65	54418,78	863582,36	140585,84	1296569,70
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	141940,52	12549,42		96042,20	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02221	63809,61	2164,41	1417,21	48,07	--	1287,06	2920,62
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	1369,14	14,80		216,34	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02221	220525,00	--	4897,86	--	4897,86	--	5289,69
		СП - 8%			--	--	--	--		391,83	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ									
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	т	0,15897	63809,61	2164,41	10143,81	344,08	--	9212,27	20904,57
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	9799,74	105,93		1548,49	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15897	211022,00	--	33546,17	--	33546,17	--	36229,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2683,69	
		СЕТКИ									
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,37919	63809,61	2164,41	24195,97	820,72	--	21973,97	49863,53
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	23375,24	252,68		3693,59	
49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37919	18681,42	956,38	7083,81	362,65	109,21	6120,24	14260,37
		НР - 91%; СП - 8%			17437,04	299,54	6611,95	113,58		1056,32	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37919	226241,00	--	85788,32	--	85788,32	--	92651,39
		СП - 8%			--	--	--	--		6863,07	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
51	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1569	438,57	1,89	688122,37	2962,27	611499,31	51226,72	798497,02
		НР - 69%; СП - 8%			46,95	0,37	73660,78	580,84		59147,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	685	2024,68	42,44	1386902,39	29071,33	1215602,45	137775,44	1646652,06
		НР - 93%; СП - 8%			207,63	8,64	142228,61	5917,03		121974,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**34060747,23**	**2894482,18**	**28010582,99**	**3807353,93**	**40897549,26**
							3155682,07	**817586,29**	--	**3029448,09**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34060747,23**				
	Материалы		Тенге				**15145229,16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3973268,36**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4617925,66**				
	Местные материалы		Тенге				**8247428,17**				
		Накладные расходы	Тенге				**3807353,93**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3029448,09**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40897549,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3483,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3973268,36**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**40897549,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3483,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3973268,36**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
53	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	24	443,56	247,53	10645,51	5940,70	893,52	6000,05	17977,20
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	3811,30	1273,49		1331,64	
54	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	0,53	71465,00	--	37876,45	--	37876,45	--	40906,57
		СП - 8%			--	--	--	--		3030,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**48521,96**	**5940,70**	**38769,97**	**6000,05**	**58883,77**
							3811,30	**1273,49**	--	**4361,76**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**48521,96**				
	Материалы		Тенге				**893,52**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5084,78**			
	Местные материалы		Тенге				**37876,45**				
		Накладные расходы	Тенге				**6000,05**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4361,76**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**58883,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5084,78**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**58883,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5084,78**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
55	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	18	4159,34	952,97	74868,18	17153,49	20945,01	47634,27	132302,64
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	36769,68	3598,34		9800,20	
56	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	80	6303,25	1270,20	504260,32	101616,40	144091,92	330742,37	901802,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	258552,00	21738,14		66800,22	
57	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	10	9332,19	1532,95	93321,89	15329,48	33896,91	55884,13	161142,50
		НР - 118%; СП - 8%			4409,55	326,39	44095,50	3263,93		11936,48	
58	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	810	5429,00	--	4397490,00	--	4397490,00	--	4749289,20
		СП - 8%			--	--	--	--		351799,20	
59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0634	71175,06	6108,52	4512,50	387,28	527,38	4340,54	9561,28
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	3597,84	80,58		708,24	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0634	226241,00	--	14343,68	--	14343,68	--	15491,17
		СП - 8%			--	--	--	--		1147,49	
61	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	443,56	247,53	14194,02	7920,93	1191,36	8000,06	23969,60
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	5081,73	1697,98		1775,53	
62	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	4,16	71465,00	--	297294,40	--	297294,40	--	321077,95
		СП - 8%			--	--	--	--		23783,55	
63	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	10	7194,68	3263,21	71946,83	32632,07	6860,56	46317,72	127725,71
		НР - 118%; СП - 8%			3245,42	679,81	32454,20	6798,11		9461,16	
64	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	10	24687,00	--	246870,00	--	246870,00	--	266619,60
		СП - 8%			--	--	--	--		19749,60	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20ШТ									
65	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	14,2	39501,47	1783,95	560920,85	25332,05	415070,85	114705,76	729676,75
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	120517,96	5532,33		54050,13	
66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0784	14231,18	906,72	15346,90	977,81	310,58	13087,20	30708,84
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	14058,52	323,02		2274,73	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,016	226241,00	--	229860,86	--	229860,86	--	248249,72
		СП - 8%			--	--	--	--		18388,87	
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0624	219813,00	--	13716,33	--	13716,33	--	14813,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1097,31	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,75	39501,47	1783,95	69127,57	3121,91	51153,10	14136,27	89924,95
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	14852,57	681,80		6661,11	
70	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4663	14231,18	906,72	6636,00	422,80	134,29	5658,90	13278,50
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	6078,90	139,68		983,59	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4663	211022,00	--	98399,56	--	98399,56	--	106271,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7871,96	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	226241,00	--	1583,69	--	1583,69	--	1710,38
		СП - 8%			--	--	--	--		126,69	
73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,03615	225798,09	1266,09	8162,60	45,77	--	7403,54	16811,43
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	8116,83	18,92		1245,29	
74	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,03615	357191,00	--	12912,45	--	12912,45	--	13945,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1033,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6735768,63	204939,99	5986652,92	647910,77	7974373,76
							544175,72	43872,85	--	590694,35	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6735768,63				
	Материалы		Тенге				674181,96				
	Всего заработная плата		Тенге					588048,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				370816,57				
	Местные материалы		Тенге				4941654,40				
		Накладные расходы	Тенге				647910,77				
		Сметная прибыль	Тенге				590694,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7974373,76				505,35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					588048,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7974373,76				505,35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					588048,57			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
75	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	75,556	6360,91	1645,50	480604,92	124327,40	134467,77	256704,23	796293,88
		НР - 94%; СП - 8%			2935,70	678,70	221809,75	51279,86		58984,73	
76	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	755,56	991,39	92,17	749056,37	69638,23	434754,97	253688,82	1082964,80
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	244663,17	25218,55		80219,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	755,56	381,94	16,02	288577,68	12104,37	248279,43	32078,09	346308,23
		НР - 94%; СП - 8%			37,32	7,85	28193,87	5931,75		25652,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1518239,00	206070,00	817502,17	542471,14	2225566,91
							494666,79	82430,16	--	164856,81	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1518239,00				
	Материалы		Тенге				817502,17				
	Всего заработная плата		Тенге					577096,95			
		Накладные расходы	Тенге				542471,14				
		Сметная прибыль	Тенге				164856,81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2225566,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607,17
		Сметная заработная плата	Тенге					577096,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2225566,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607,17
		Сметная заработная плата	Тенге					577096,95			
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРИЯМОК (500х500х800)-5ШТ									
78	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	м3	0,5	6240,80	1654,90	3120,40	827,45	1890,47	693,09	4118,57
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	402,48	342,78		305,08	
79	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	6,25	1270,97	67,15	7943,54	419,66	6617,62	998,33	9657,22
		НР - 94%; СП - 8%			145,00	24,93	906,26	155,79		715,35	
80	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**	м3	1,45	25304,68	1897,17	36691,79	2750,89	28159,19	6089,08	46203,34
		НР - 91%; СП - 8%			3987,38	627,31	5781,70	909,60		3422,47	
81	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	м3	2,9	27719,37	1897,17	80386,16	5501,78	63320,98	12178,17	99969,48
		НР - 91%; СП - 8%			3987,38	627,31	11563,40	1819,20		7405,15	
82	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06344	219813,00	--	13944,94	--	13944,94	--	15060,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1115,59	
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	29	848,60	19,04	24609,42	552,26	16587,34	7013,49	34152,75
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	7469,82	71,57		2529,83	
84	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток приямков**	т	0,06355	552374,10	8763,06	35103,37	556,89	31608,32	2914,09	41058,86
		НР - 93%; СП - 8%			46233,90	3072,66	2938,16	195,27		3041,40	
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
85	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	м3	3,636	4059,25	1654,90	14759,43	6017,22	5815,42	5040,13	21383,53
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	2926,80	2492,70		1583,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,3232	8789,07	1645,50	2840,63	531,83	1359,98	1098,08	4253,81
		НР - 94%; СП - 8%			2935,70	678,70	948,82	219,36		315,10	
87	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3232	6768,14	949,70	2187,46	306,94	965,37	972,71	3412,99
		НР - 94%; СП - 8%			2831,53	370,20	915,15	119,65		252,81	
88	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3	0,608	24919,86	1643,82	15151,27	999,44	13027,60	1222,41	17683,58
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	1124,23	219,07		1309,89	
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	219813,00	--	1371,63	--	1371,63	--	1481,36
		СП - 8%			--	--	--	--		109,73	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	6,08	376,21	0,78	2287,35	4,76	114,30	1975,19	4603,54
		НР - 91%; СП - 8%			356,63	0,37	2168,29	2,25		341,00	
91	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3	5,04	61933,90	8182,46	312146,84	41239,62	139290,64	127645,85	474976,10
		НР - 91%; СП - 8%			26114,40	1716,98	131616,58	8653,58		35183,41	
92	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3	0,62	28588,65	1933,40	17724,96	1198,71	14086,68	2437,06	21774,98
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	2439,58	238,51		1612,96	
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	219813,00	--	923,21	--	923,21	--	997,07
		СП - 8%			--	--	--	--		73,86	
94	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км	0,0699	419018,61	67211,93	29289,40	4698,11	663,89	25295,36	58951,54
		НР - 99%; СП - 8%			342309,00	23225,62	23927,40	1623,47		4366,78	
95	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	м	69,9	846,00	--	59135,40	--	59135,40	--	63866,23
		СП - 8%			--	--	--	--		4730,83	
96	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	10	14261,14	74,76	142611,43	747,64	136904,54	6220,04	160737,99
		НР - 118%; СП - 8%			495,93	31,20	4959,25	311,97		11906,52	
97	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,029472	649637,09	1266,09	19146,10	37,31	12491,38	6035,88	27196,54
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	6617,41	15,43		2014,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,2	844,07	0,99	4389,16	5,13	712,42	2939,25	7914,69
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	3671,61	2,46		586,27	
		ЛОТОК									
99	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	5,3	4059,25	1654,90	21514,03	8770,97	8476,82	7346,72	31169,61
		НР - 95%; СП - 8%			804,95	685,56	4266,23	3633,47		2308,86	
100	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ (В7,5)	м3	2,65	25229,26	1897,17	66857,53	5027,49	51263,48	11128,33	84224,72
		НР - 91%; СП - 8%			3987,38	627,31	10566,56	1662,37		6238,87	
101	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлических решеток	т	1,1878	155983,91	38282,48	185277,69	45471,93	6422,95	102053,99	310318,22
		НР - 60%; СП - 8%			112294,00	12225,56	133382,81	14521,52		22986,53	
102	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	т	1,1878	89254,10	8763,06	106016,02	10408,76	40690,63	54466,69	173321,33
		НР - 95%; СП - 8%			46233,90	3072,66	54916,63	3649,71		12838,62	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6789	226241,00	--	153595,01	--	153595,01	--	165882,62
		СП - 8%			--	--	--	--		12287,60	
104	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5089	256599,00	--	130583,23	--	130583,23	--	141029,89
		СП - 8%			--	--	--	--		10446,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1489607,43**	**136074,81**	**940023,46**	**385763,95**	**2025401,08**
							413509,16	**40859,73**	--	**150029,71**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1245194,33**				
		Материалы	Тенге				**574047,08**				
		Всего заработная плата	Тенге					**306464,55**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**300418,03**				
		Накладные расходы	Тенге				**283709,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**122312,34**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1651216,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**306464,55**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**185277,69**				
		Материалы	Тенге				**6422,95**				
		Всего заработная плата	Тенге					**147904,33**			
		Накладные расходы	Тенге				**102053,99**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22986,53**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**310318,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147904,33**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**59135,40**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**59135,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4730,83**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**63866,23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2025401,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395,34
		Сметная заработная плата	Тенге					454368,89			
		РАЗДЕЛ 7.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
		СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
105	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	156,5025	40721,00	--	6372938,30	--	6372938,30	--	6882773,37
		СП - 8%			--	--	--	--		509835,06	
106	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	36,036	89169,00	--	3213294,08	--	3213294,08	--	3470357,61
		СП - 8%			--	--	--	--		257063,53	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
107	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	136,752	40721,00	--	5568678,19	--	5568678,19	--	6014172,45
		СП - 8%			--	--	--	--		445494,26	
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН									
108	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	24,255	40721,00	--	987687,85	--	987687,85	--	1066702,88
		СП - 8%			--	--	--	--		79015,03	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
109	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	1000шт	232,617	34668,00	--	8064366,16	--	8064366,16	--	8709515,45
		СП - 8%			--	--	--	--		645149,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				24206964,59	--	24206964,59	--	26143521,76
							--	--	--	1936557,17	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24206964,59				
		Местные материалы	Тенге				24206964,59				
		Сметная прибыль	Тенге				1936557,17				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26143521,76				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				26143521,76				
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760									
110	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1846,8	5429,00	--	10026277,20	--	10026277,20	--	10828379,38
		СП - 8%			--	--	--	--		802102,18	
111	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	517,14	5415,00	--	2800313,10	--	2800313,10	--	3024338,15
		СП - 8%			--	--	--	--		224025,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				12826590,30	--	12826590,30	--	13852717,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	1026127,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12826590,30				
	Местные материалы		Тенге				12826590,30				
		Сметная прибыль	Тенге				1026127,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13852717,52				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				13852717,52				
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА									
112	**2109-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**45**	**25783,00**	**--**	**1160235,00**	**--**	**1160235,00**	**--**	**1253053,80**
		СП - 8%			--	--	--	--		**92818,80**	
113	**2109-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**255**	**16190,00**	**--**	**4128450,00**	**--**	**4128450,00**	**--**	**4458726,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**330276,00**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				**5288685,00**	**--**	**5288685,00**	**--**	**5711779,80**
							--	--	--	**423094,80**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5288685,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5288685,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**423094,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5711779,80**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				**5711779,80**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**107459280,67**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**6656246,09**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**6018947,78**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**1792367,44**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**79382103,14**		
	- Накладные расходы		Тенге							**7442036,93**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**7959946,72**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Қани Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

_____ **Асанов Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Искаков Р.**