ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20201009-64899618
1.1. Номер учетной системы 00000000029
2. Дата выписки 09.10.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №34
27.4. Дата 04.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 26
32.2 Дата 05.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)				1	43927137.50	43927137.50			43927137.50	12%	5271256.50	49198394.00			1	
							Всего по счету:	43927137.50		0.00	43927137.50		5271256.50	49198394.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

3eeZAzjn7xqRebKD5fmB3E45XIPN7TW0PkFOToIJceWz0zN9CI4flDFdj4xBf9x5ew9m238xFPeRVQZgFbbeIA==

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №34 от 04.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
26	05.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			тг	1	49 198 394,00	49 198 394,00
				Итого	1	x	49 198 394,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.10.2020

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договор №34 от 04 мая 2020 года

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2019 г.		Договорная стоимость на 2020 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (октябрь месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	***"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"***	654 062,965	520 126,165	652 960,000	520 126,165	290 916,819	234 699,819	**49 198,394**	37 854,481
	итого:	654 062,965	520 126,165	652 960,000	520 126,165	290 916,819	234 699,819	**49 198,394**	37 854,481

Сорок девять миллионов сто девяносто восемь тысяч триста девяносто четыре тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбеков Е.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"
Асанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за октябрь месяц 2020 г.

объект: "Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	*50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №2*	*37 854,481*	*0,000*		*37 854,481*
		Всего по главе 2:	*37 854,481*	*0,000*		*37 854,481*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 0,9%*	*340,690*			*340,690*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*48,037*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*0,273*
		Всего по главе 8:	*340,690*			*340,690*
		Всего по главе 2-8:	*38 195,171*	*0,000*	*0,000*	*38 195,171*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%*	*412,508*			*412,508*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*189,754*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*1,155*
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*4 621,506*	*4 621,506*
		Всего по главе:	*412,508*		*4 621,506*	*5 034,014*
		Итого по главам 1-9:	*38 607,679*	*0,000*	*4 621,506*	*43 229,185*
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*772,154*			*772,154*
		Итого сметная стоимость	*39 379,833*	*0,000*	*4 621,506*	*44 001,339*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,998313671	*39 313,425*	*0,000*	*4 613,713*	*43 927,138*
		НДС в текущих ценах -12%			*5 271,257*	*5 271,257*
		Общая стоимость строительства	*39 313,425*	*0,000*	*9 884,969*	*49 198,394*

Сорок девять миллионов сто девяносто восемь тысяч триста девяносто четыре тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" — **Калдыбеков Е.**

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Раян и К" — **Асанов Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" — **Искаков Р.С**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" — **Калыркулов К.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2020 г.

"Строительство 50-ти квартирного жилого дома №2 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 1кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	204	12806,25 6480,92	2370,17 530,62	2612474,69 1322107,68	483514,68 108246,48	806852,33	1330229,37 315416,33	4258120,39
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	42,680625	22558,00 --	-- --	962789,54 --	-- --	962789,54	-- 77023,16	1039812,70
3	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	11,5731	89169,00 --	-- --	1031961,75 --	-- --	1031961,75	-- 82556,94	1114518,69
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
4	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	111,4	12806,25 6480,92	2370,17 530,62	1426616,08 721974,49	264036,94 59111,07	440604,66	726409,57 172242,05	2325267,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	23,3069688	22558,00	--	525758,60	--	525758,60	--	567819,29
		СП - 8%			--	--	--	--		42060,69	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
6	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	1811,29	242,24	64481,87	8623,86	11360,50	43061,83	116147,20
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	44497,51	1805,54		8603,50	
7	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,1446944	89169,00	--	369578,26	--	369578,26	--	399144,52
		СП - 8%			--	--	--	--		29566,26	
8	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	35,6	270,25	--	9620,76	--	--	8947,30	20053,51
		НР - 93%; СП - 8%			270,25	--	9620,76	--		1485,44	
9	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	0,3552	9072,67	3921,62	3222,61	1392,96	187,53	1740,87	5360,56
		НР - 91%; СП - 8%			4623,10	762,71	1642,13	270,92		397,08	
10	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,360528	19105,00	--	6887,89	--	6887,89	--	7438,92
		СП - 8%			--	--	--	--		551,03	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	219813,00	--	12186,43	--	12186,43	--	13161,35
		СП - 8%			--	--	--	--		974,91	
12	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,552	137,15	3,46	487,16	12,29	43,30	409,53	968,42
		НР - 94%; СП - 8%			121,50	1,15	431,57	4,10		71,73	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	255,8	10000,52	2357,60	2558132,63	603074,08	855942,23	1139602,66	3993554,12
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	1099116,32	126262,88		295818,82	
14	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	28,97048	34668,00	--	1004348,60	--	1004348,60	--	1084696,49
		СП - 8%			--	--	--	--		80347,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	475,6	2049,97	245,11	974964,57	116575,89	155837,12	676406,06	1783480,27
		НР - 93%; СП - 8%			1477,19	52,07	702551,56	24766,77		132109,65	
16	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	18,4570848	34668,00	--	639870,22	--	639870,22	--	691059,83
		СП - 8%			--	--	--	--		51189,62	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,049166	219813,00	--	10807,33	--	10807,33	--	11671,91
		СП - 8%			--	--	--	--		864,59	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,49565	63809,61	2164,41	31627,23	1072,79	--	28722,79	65178,03
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	30554,44	330,28		4828,00	
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49565	219813,00	--	108950,31	--	108950,31	--	117666,34
		СП - 8%			--	--	--	--		8716,03	
		ГИЛЬЗЫ									
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,249484	225798,09	1266,09	56333,01	315,87	--	51094,44	116021,64
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	56017,14	130,59		8594,20	
21	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,249484	357191,00	--	89113,44	--	89113,44	--	96242,51
		СП - 8%			--	--	--	--		7129,08	
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,1	93330,02	995,13	9333,00	99,51	6990,24	2058,91	12303,26
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	2243,25	44,42		911,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12509545,99	1478718,87	7040070,27	4008683,32	17839687,65
							3990756,85	320973,05	--	1321458,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12509545,99				
	Материалы		Тенге				2277817,90				
	Всего заработная плата		Тенге					4311729,90			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1709605,65				
	Местные материалы		Тенге				3052646,71				
		Накладные расходы	Тенге				4008683,32				
		Сметная прибыль	Тенге				1321458,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17839687,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4097,92
		Сметная заработная плата	Тенге					4311729,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17839687,65				4097,92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4311729,90			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	219	443,56 158,80	247,53 53,06	97140,30 34778,08	54208,85 11620,58	8153,37	54750,41 12151,26	164041,97
24	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	2176,41 872,35	1273,10 266,54	43528,13 17446,98	25462,08 5330,88	619,07	26877,87 5632,48	76038,48
25	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *СП - 8%*	м3	10,04	71465,00 --	-- --	717508,60 --	-- --	717508,60	-- 57400,69	774909,29
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,35	71175,06 56748,30	6108,52 1271,02	24911,27 19861,90	2137,98 444,86	2911,38	23961,98 3909,86	52783,11
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,35	256599,00 --	-- --	89809,65 --	-- --	89809,65	-- 7184,77	96994,42
28	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	9762,16 4349,80	4848,66 1184,03	39048,64 17399,20	19394,65 4736,11	2254,79	26119,66 5213,46	70381,76
29	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,6	71269,00 --	-- --	42761,40 --	-- --	42761,40	-- 3420,91	46182,31
30	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	1716,04 1168,02	56,58 11,85	3432,08 2336,04	113,16 23,69	982,87	2784,48 497,32	6713,89
31	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	2	1970,00 --	-- --	3940,00 --	-- --	3940,00	-- 315,20	4255,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1062080,06 91822,20	101316,73 22156,11	868941,13 --	134494,41 95725,96	1292300,43
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1062080,06				
		Материалы	Тенге				14921,48				
		Всего заработная плата	Тенге					113978,31			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89809,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				764210,00				
		Накладные расходы	Тенге				134494,41				
		Сметная прибыль	Тенге				95725,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1292300,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97,57
		Сметная заработная плата	Тенге					113978,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1292300,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97,57
		Сметная заработная плата	Тенге					113978,31			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.11,790									
32	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	15	3737,58	952,97	56063,64	14294,58	11127,67	39695,22	103419,57
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	30641,40	2998,62		7660,71	
33	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	80	5625,87	1270,20	450069,65	101616,40	89901,25	330742,37	843276,98
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	258552,00	21738,14		62464,96	
34	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	10	8578,12	1532,95	85781,21	15329,48	26356,23	55884,13	152998,56
		НР - 118%; СП - 8%			4409,55	326,39	44095,50	3263,93		11333,23	
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,078	71175,06	6108,52	5551,65	476,46	648,82	5340,10	11763,09
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	4426,37	99,14		871,34	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	226241,00	--	17646,80	--	17646,80	--	19058,54
		СП - 8%			--	--	--	--		1411,74	
37	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2486,89	1426,35	2486,89	1426,35	44,41	1551,42	4361,37
		НР - 118%; СП - 8%			1016,13	298,63	1016,13	298,63		323,06	
38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,322	71465,00	--	23011,73	--	23011,73	--	24852,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1840,94	
39	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	16	1716,04	56,58	27456,61	905,32	7862,98	22275,88	53711,09
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	18688,32	189,54		3978,60	
40	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	16	1970,00	--	31520,00	--	31520,00	--	34041,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2521,60	
41	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	10	7194,68	3263,21	71946,83	32632,07	6860,56	46317,72	127725,71
		НР - 118%; СП - 8%			3245,42	679,81	32454,20	6798,11		9461,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 СП - 8%	шт.	10	24687,00 --	-- --	246870,00 --	-- --	246870,00	-- 19749,60	266619,60
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	7194,68 3245,42	3263,21 679,81	7194,68 3245,42	3263,21 679,81	686,06	4631,77 946,12	12772,57
44	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93 СП - 8%	м3	0,5	83875,00 --	-- --	41937,50 --	-- --	41937,50	-- 3355,00	45292,50
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ									
45	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	4,26	39501,47 8487,18	1783,95 389,60	168276,26 36155,39	7599,61 1659,70	124521,25	34411,73 16215,04	218903,02
46	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,32352	14231,18 13036,46	906,72 299,54	4604,07 4217,56	293,34 96,91	93,17	3926,16 682,42	9212,65
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,3048	226241,00 --	-- --	68958,26 --	-- --	68958,26	-- 5516,66	74474,92
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01872	219813,00 --	-- --	4114,90 --	-- --	4114,90	-- 329,19	4444,09
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
49	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	39501,47 8487,18	1783,95 389,60	55302,06 11882,05	2497,53 545,44	40922,48	11309,02 5328,89	71939,96
50	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,37304	14231,18 13036,46	906,72 299,54	5308,80 4863,12	338,24 111,74	107,44	4527,12 786,87	10622,80
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,37304	211022,00 --	-- --	78719,65 --	-- --	78719,65	-- 6297,57	85017,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ) СП - 8%	т	0,0056	226241,00 --	-- --	1266,95 --	-- --	1266,95	-- 101,36	1368,31
		ГИЛЬЗЫ									
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,17352	225798,09 224532,00	1266,09 523,44	39180,48 38960,79	219,69 90,83	--	35536,97 5977,40	80694,86
54	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно СП - 8%	т	0,17352	357191,00 --	-- --	61979,78 --	-- --	61979,78	-- 4958,38	66938,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1555248,40 489198,25	180892,28 38570,54	885157,87 --	596149,61 172111,84	2323509,85
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1555248,40				
	Материалы		Тенге				309132,31				
	Всего заработная плата		Тенге					527768,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232686,33				
	Местные материалы		Тенге				343339,23				
		Накладные расходы	Тенге				596149,61				
		Сметная прибыль	Тенге				172111,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2323509,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445,43
		Сметная заработная плата	Тенге					527768,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2323509,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445,43
		Сметная заработная плата	Тенге					527768,78			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
		ВЕНТКАНАЛ									
55	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	80	1716,04 1168,02	56,58 11,85	137283,07 93441,60	4526,59 947,71	39314,88	111379,39 19893,00	268555,46
56	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	шт.	80	1970,00 --	-- --	157600,00 --	-- --	157600,00	-- 12608,00	170208,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				294883,07 93441,60	4526,59 947,71	196914,88 --	111379,39 32501,00	438763,46
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294883,07				
	Материалы		Тенге				39314,88				
	Всего заработная плата		Тенге					94389,31			
	Местные материалы		Тенге				157600,00				
		Накладные расходы	Тенге				111379,39				
		Сметная прибыль	Тенге				32501,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438763,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,17
		Сметная заработная плата	Тенге					94389,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				438763,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,17
		Сметная заработная плата	Тенге					94389,31			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
57	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	51	2666,72 1193,28	165,19 76,28	136002,50 60857,45	8424,81 3890,45	66720,24	58273,11 15542,05	209817,66
58	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	9	4433,73 1398,12	164,53 75,25	39903,55 12583,07	1480,76 677,25	25839,72	11934,29 4147,03	55984,87
59	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	51	4409,21 1570,34	166,87 77,21	224869,53 80087,11	8510,42 3937,87	136272,00	75622,48 24039,36	324531,37
60	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	45,4	1068,48 218,89	4,73 2,26	48508,80 9937,73	214,79 102,79	38356,28	9036,47 4603,62	62148,89
61	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	44	2284,00 --	-- --	100496,00 --	-- --	100496,00	-- 8039,68	108535,68
62	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	1,4	1377,00 --	-- --	1927,80 --	-- --	1927,80	-- 154,22	2082,02
63	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	шт.	80	111,00 --	-- --	8880,00 --	-- --	8880,00	-- 710,40	9590,40
64	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м	48,224	1425,89 421,15	5,28 1,06	68762,24 20309,66	254,68 50,98	48197,91	16288,51 6804,06	91854,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				629350,42 183775,02	18885,45 8659,35	426689,95 --	171154,87 64040,42	864545,71
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				629350,42				
		Материалы	Тенге				315386,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					192434,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111303,80				
		Накладные расходы	Тенге				171154,87				
		Сметная прибыль	Тенге				64040,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				864545,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,21
		Сметная заработная плата	Тенге					192434,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				864545,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,21
		Сметная заработная плата	Тенге					192434,37			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-1ШТ									
65	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	9	5665,78	2758,36	50992,04	24825,27	1125,36	35684,67	93610,85
		НР - 118%; СП - 8%			2782,38	577,76	25041,42	5199,83		6934,14	
66	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	8	5323,02	2737,38	42584,15	21899,02	726,73	28996,80	77307,43
		НР - 118%; СП - 8%			2494,80	576,89	19958,40	4615,16		5726,48	
67	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	61,56	6277,00	--	386412,12	--	386412,12	--	417325,09
		СП - 8%			--	--	--	--		30912,97	
68	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	18	1309,57	51,21	23572,32	921,75	605,61	26464,51	54039,78
		НР - 118%; СП - 8%			1224,72	21,25	22044,96	382,59		4002,95	
69	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	18	4447,00	--	80046,00	--	80046,00	--	86449,68
		СП - 8%			--	--	--	--		6403,68	
70	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,192	29515,47	1123,64	5666,97	215,74	4479,39	927,54	7122,07
		НР - 91%; СП - 8%			5061,70	247,01	971,85	47,42		527,56	
71	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	2176,41	1273,10	8705,63	5092,42	123,81	5375,57	15207,70
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	3489,40	1066,18		1126,50	
72	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	0,684	71465,00	--	48882,06	--	48882,06	--	52792,62
		СП - 8%			--	--	--	--		3910,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				646861,29	52954,19	522401,08	97449,10	803855,22
							71506,02	11311,18	--	59544,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				646861,29				
	Материалы		Тенге				7060,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					82817,20			
	Местные материалы		Тенге				515340,18				
		Накладные расходы	Тенге				97449,10				
		Сметная прибыль	Тенге				59544,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				803855,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,68
		Сметная заработная плата	Тенге					82817,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				803855,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,68
		Сметная заработная плата	Тенге					82817,20			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		1 ЭТАЖ									
73	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	222,2	4846,44	18,76	1076879,94	4168,23	593208,56	385199,57	1579045,87
		НР - 80%; СП - 8%			2157,98	8,98	479503,16	1996,31		116966,36	
		2-3 ЭТАЖ									
74	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4339,2	1353,45	72,77	5872896,05	315766,19	1719975,31	3268383,33	9872581,74
		НР - 80%; СП - 8%			884,30	57,23	3837154,56	248324,61		731302,35	
75	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	222,2	4846,44	18,76	1076879,94	4168,23	593208,56	385199,57	1579045,87
		НР - 80%; СП - 8%			2157,98	8,98	479503,16	1996,31		116966,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8026655,93	324102,64	2906392,42	4038782,48	13030673,49
							4796160,87	252317,23	--	965235,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8026655,93				
	Материалы		Тенге				2906392,42				
	Всего заработная плата		Тенге					5048478,10			
		Накладные расходы	Тенге				4038782,48				
		Сметная прибыль	Тенге				965235,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13030673,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4286,25
		Сметная заработная плата	Тенге					5048478,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13030673,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4286,25
		Сметная заработная плата	Тенге					5048478,10			
		РАЗДЕЛ 8. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
76	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	822	1101,30	606,32	905268,39	498392,57	204006,22	262459,08	1261145,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 7%, СП - 8%			246,80	196,66	202869,60	161656,90		93418,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**905268,39**	**498392,57**	**204006,22**	**262459,08**	**1261145,67**
							202869,60	**161656,90**	--	**93418,20**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**905268,39**				
	Материалы		Тенге				**204006,22**				
	Всего заработная плата		Тенге					**364526,50**			
		Накладные расходы	Тенге				**262459,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93418,20**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1261145,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**286,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**364526,50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1261145,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**286,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**364526,50**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37854481,47**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9919530,41**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2659789,33**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**816592,08**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13050573,81**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9420552,26**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2804035,66**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Калдыбеков Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

Кадыркулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

Асанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.