ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20200708-42502249	1.1. Номер учетной системы 00000000007
2. Дата выписки 08.07.2020 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 07.07.2020
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС" 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-35, д. 28

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001 9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 147

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000	22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 060140014529 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС" 25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 060140014281 26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" 26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер Договор №71 27.4. Дата 22.05.2020	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 8 32.2 Дата 07.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)				1	57616094.64	57616094.64			57616094.64	12%	6913931.36	64530026.00			1	
					Всего по счету:			57616094.64		0.00	57616094.64		6913931.36	64530026.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

9BXq8LCiQ7uOLmj1Mb5JK+WStUCc4mgfYQ373W4Ak
PPy0OGWIvZO11uQzT/rlg1T857XeHVUmA9Ei7PzVXaY
mQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №71 от 22.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
8	07.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			тг	1	64 530 026,00	64 530 026,00
				Итого	1	x	64 530 026,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2020

М.П.

форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договор №71 от 22 мая 2020 года

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2017 г.		Договорная стоимость на 2020 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (июль месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	***"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"***	622 108,447	494 763,106	559 870,95427	494 763,106	64 530,026	58 426,615	**64 530,026**	58 426,615
	итого:	622 108,447	494 763,106	559 870,95427	494 763,106	64 530,026	58 426,615	**64 530,026**	58 426,615

Шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч двадцать шесть тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбек Е.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"
Даулетияров Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"
Искаков Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за июль месяц 2020 г.

объект: "Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	*ФОРМА2*	*50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8*	*58 426,615*	*0,000*		*58 426,615*
		Всего по главе 2:	*58 426,615*	*0,000*		*58 426,615*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 0,9%*	*525,840*			*525,840*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*74,143*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*0,421*
		Всего по главе 8:	*525,840*			*525,840*
		Всего по главе 2-8:	*58 952,455*	*0,000*	*0,000*	*58 952,455*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%*	*636,687*			*636,687*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*292,876*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*1,783*
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*3 240,006*	*3 240,006*
		Всего по главе:	*636,687*		*3 240,006*	*3 876,693*
		Итого по главам 1-9:	*59 589,141*	*0,000*	*3 240,006*	*62 829,147*
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*1 191,783*			*1 191,783*
		Итого сметная стоимость	*60 780,924*	*0,000*	*3 240,006*	*64 020,930*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,899957164	*54 700,228*	*0,000*	*2 915,867*	*57 616,094*
		НДС в текущих ценах -12%			*6 913,931*	*6 913,931*
		Общая стоимость строительства	*54 700,228*	*0,000*	*9 829,798*	*64 530,026*

Шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч двадцать шесть тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" **Калдыбек Е.**

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Каймар Инжиниринг" **Даулетияров Ж.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" **Искаков Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" **Кадыркулов К.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2020 г.

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	3357,2		149,62	141,95	502317,09	476559,58	--	100745,62	651307,72
		НР - 72%; СП - 8%				7,67	34,01	25757,51	114166,96		48245,02	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	872		164,59	156,15	143519,17	136159,88	--	28784,46	186087,92
		НР - 72%; СП - 8%				8,44	37,41	7359,29	32619,13		13784,29	
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	130,8		1336,92	137,09	174869,18	17931,48	--	118028,52	316329,51
		НР - 72%; СП - 8%				1199,83	53,45	156937,70	6990,80		23431,82	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3	4360		48,24	48,24	210337,30	210337,30	--	53212,58	284633,87
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,95	--	73906,36		21083,99	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	4360		41,28	41,28	179975,57	179975,57	--	45531,46	243547,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,50	--	63238,14		18040,56	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	3052	48,24	48,24	147236,11	147236,11	--	37248,81	199243,71
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,95	--	51734,45		14758,79	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3052	33,81	33,81	103193,31	103193,31	--	26106,55	139643,85
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	36259,10		10343,99	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3052	150,14	72,06	458228,04	219915,67	--	242765,48	757073,01
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	238312,37	98861,91		56079,48	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3052	79,42	67,70	242384,96	206613,69	8850,80	52464,76	318437,69
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	15,05	26920,47	45947,25		23587,98	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	130,8	800,93	--	104761,38	--	--	75428,20	194604,74
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	104761,38	--		14415,17	
11	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3	589	1162,54	119,21	684735,71	70214,34	--	462164,59	1238652,32
		НР - 72%; СП - 8%			1043,33	46,48	614521,37	27373,89		91752,02	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	589	150,14	72,06	88432,61	42441,13	--	46850,87	146106,16
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	45991,48	19079,18		10822,68	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	589	79,42	67,70	46777,44	39874,00	1708,10	10125,08	61454,72
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	15,05	5195,33	8867,28		4552,20	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
14	1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	шт	75	3693,14	325,83	276985,31	24437,03	39495,79	157294,87	469022,60
		НР - 72%; СП - 8%			2840,70	72,17	213052,50	5412,60		34742,41	
15	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	75	1291,89	620,44	96891,75	46533,00	--	50911,74	159627,77
		НР - 72%; СП - 8%			671,45	271,36	50358,75	20352,00		11824,28	
16	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж всасывающего коллектора	м	225	5790,25	506,91	1302807,33	114053,83	1129732,85	65785,87	1478080,65
		НР - 72%; СП - 8%			262,31	143,77	59020,65	32348,61		109487,46	
17	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж всасывающего коллектора	м	225	466,03	299,02	104857,67	67279,75	--	41840,87	158434,43
		НР - 72%; СП - 8%			167,01	91,26	37577,93	20534,40		11735,88	
18	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	м	50	1673,00	--	83650,00	--	83650,00	--	90342,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6692,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4951959,92**	**2102755,65**	**1263437,54**	**1615290,33**	**7092630,26**
							1585766,73	**657692,06**	--	**525380,02**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4868309,92**				
	Материалы		Тенге				**1179787,54**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2243458,79**			
		Накладные расходы	Тенге				**1615290,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**518688,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7002288,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2184,39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2243458,79**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**83650,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**83650,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6692,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**90342,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7092630,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2184,39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2243458,79**			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
19	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**1604,4**	**443,18**	**441,66**	**711044,55**	**708602,98**	**186,11**	**156275,45**	**936705,60**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,41**	**133,88**	**2255,47**	**214793,77**		**69385,60**	
20	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь песчано-гравийные природные**	**м3**	**1804,95**	**1387,00**	--	**2503465,65**	--	**2503465,65**	--	**2703742,90**
		СП - 8%			--	--	--	--		**200277,25**	
21	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**74,5**	**20041,84**	**1071,51**	**1493117,06**	**79827,62**	**1326392,64**	**94243,47**	**1714349,37**
		НР - 91%; СП - 8%			**1166,40**	**223,72**	**86896,80**	**16667,45**		**126988,84**	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
22	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**380,66**	**30230,92**	**1933,40**	**11507701,12**	**735967,05**	**9273913,10**	**1496276,56**	**14044295,89**
		НР - 91%; СП - 8%			**3934,80**	**384,70**	**1497821,00**	**146438,99**		**1040318,21**	
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	**6,55198**	**220525,00**	--	**1444875,39**	--	**1444875,39**	--	**1560465,42**
		СП - 8%			--	--	--	--		**115590,03**	
24	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	**6,55198**	**220525,00**	--	**1444875,39**	--	**1444875,39**	--	**1560465,42**
		СП - 8%			--	--	--	--		**115590,03**	
25	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)**	**т**	**3,7665**	**220525,00**	--	**830607,41**	--	**830607,41**	--	**897056,01**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		66448,59	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1									
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	38,32	37281,13	4560,70	1428612,93	174765,99	901666,98	351754,18	1922796,49
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	352179,96	34363,10		142429,37	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,54353	211022,00	--	325718,79	--	325718,79	--	351776,29
		СП - 8%			--	--	--	--		26057,50	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36193	226241,00	--	81883,41	--	81883,41	--	88434,08
		СП - 8%			--	--	--	--		6550,67	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2									
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,15	37281,13	4560,70	154716,69	18926,90	97649,22	38094,46	208236,05
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	38140,57	3721,47		15424,89	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1336	211022,00	--	28192,54	--	28192,54	--	30447,94
		СП - 8%			--	--	--	--		2255,40	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0423	226241,00	--	9569,99	--	9569,99	--	10335,59
		СП - 8%			--	--	--	--		765,60	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3									
32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	23,58	37281,13	4560,70	879089,06	107541,29	554835,79	216449,99	1183182,18
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	216711,99	21145,14		87643,12	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94999	211022,00	--	200468,79	--	200468,79	--	216506,29
		СП - 8%			--	--	--	--		16037,50	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2358	226241,00	--	53347,63	--	53347,63	--	57615,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4267,81	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
35	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	135	1564,40	801,81	211194,38	108244,47	33998,93	127738,46	366047,47
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	68950,98	39301,96		27114,63	
36	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	354	2214,37	1125,23	783887,90	398332,73	131820,71	470680,63	1354934,00
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	253734,46	145147,43		100365,48	
37	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	60	3347,67	1780,70	200860,36	106841,84	31389,44	120307,38	346861,16
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	62629,08	39326,33		25693,42	
38	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	123	4727,58	2665,41	581492,82	327845,50	91961,36	337047,77	992023,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1314,52	1007,71	161685,96	123947,74		73483,25	
39	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	90,79	23504,00	--	2133928,16	--	2133928,16	--	2304642,41
		СП - 8%			--	--	--	--		170714,25	
40	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	45,83	20748,00	--	950880,84	--	950880,84	--	1026951,31
		СП - 8%			--	--	--	--		76070,47	
41	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	131,6	18547,00	--	2440785,20	--	2440785,20	--	2636048,00
		СП - 8%			--	--	--	--		195262,82	
42	СТ СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	268,22	270,00	--	72419,40	--	72419,40	--	78212,95
		СП - 8%			--	--	--	--		5793,55	
43	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	43,95	24518,66	1258,82	1077595,09	55325,13	877965,41	142927,31	1318164,19
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	144304,55	12758,43		97641,79	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02221	63809,61	2164,41	1417,21	48,07	--	1287,06	2920,62
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	1369,14	14,80		216,34	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02221	220525,00	--	4897,86	--	4897,86	--	5289,69
		СП - 8%			--	--	--	--		391,83	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ									
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	т	0,0818	63809,61	2164,41	5219,63	177,05	--	4740,29	10756,71
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	5042,58	54,51		796,79	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0818	211022,00	--	17261,60	--	17261,60	--	18642,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1380,93	
		СЕТКИ									
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,37919	63809,61	2164,41	24195,97	820,72	--	21973,97	49863,53
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	23375,24	252,68		3693,59	
49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37919	18681,42	956,38	7083,81	362,65	109,21	6120,24	14260,37
		НР - 91%; СП - 8%			17437,04	299,54	6611,95	113,58		1056,32	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37919	226241,00	--	85788,32	--	85788,32	--	92651,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6863,07	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
51	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	1540	438,57	1,89	675403,73	2907,52	600196,91	50279,89	783738,31
		НР - 69%; СП - 8%			46,95	0,37	72299,30	570,11		58054,69	
52	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	685	2024,68	42,44	1386902,39	29071,33	1215602,45	137775,44	1646652,06
		НР - 93%; СП - 8%			207,63	8,64	142228,61	5917,03		121974,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				33758501,06	2855608,85	27766654,61	3773972,56	40535071,52
							3136237,61	804534,52	--	3002597,89	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33758501,06				
	Материалы		Тенге				15137688,24				
	Всего заработная плата		Тенге					3940772,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4527487,12				
	Местные материалы		Тенге				8101479,25				
		Накладные расходы	Тенге				3773972,56				
		Сметная прибыль	Тенге				3002597,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40535071,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3457,91
		Сметная заработная плата	Тенге					3940772,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40535071,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3457,91
		Сметная заработная плата	Тенге					3940772,12			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
53	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	31	443,56	247,53	13750,45	7673,40	1154,13	7750,06	23220,55
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	4922,92	1644,92		1720,04	
54	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	0,649	71465,00	--	46380,79	--	46380,79	--	50091,25
		СП - 8%			--	--	--	--		3710,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				60131,24	7673,40	47534,92	7750,06	73311,80
							4922,92	1644,92	--	5430,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60131,24				
	Материалы		Тенге				1154,13				
	Всего заработная плата		Тенге					6567,85			
	Местные материалы		Тенге				46380,79				
		Накладные расходы	Тенге				7750,06				
		Сметная прибыль	Тенге				5430,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73311,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,92
		Сметная заработная плата	Тенге					6567,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				73311,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,92
		Сметная заработная плата	Тенге					6567,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350											
55	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	18	4159,34	952,97	74868,18	17153,49	20945,01	47634,27	132302,64
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	36769,68	3598,34		9800,20	
56	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	80	6303,25	1270,20	504260,32	101616,40	144091,92	330742,37	901802,91
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	258552,00	21738,14		66800,22	
57	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	10	9332,19	1532,95	93321,89	15329,48	33896,91	55884,13	161142,50
		НР - 118%; СП - 8%			4409,55	326,39	44095,50	3263,93		11936,48	
58	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	810	5429,00	--	4397490,00	--	4397490,00	--	4749289,20
		СП - 8%			--	--	--	--		351799,20	
59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0634	71175,06	6108,52	4512,50	387,28	527,38	4340,54	9561,28
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	3597,84	80,58		708,24	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0634	226241,00	--	14343,68	--	14343,68	--	15491,17
		СП - 8%			--	--	--	--		1147,49	
61	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	443,56	247,53	14194,02	7920,93	1191,36	8000,06	23969,60
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	5081,73	1697,98		1775,53	
62	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	4,16	71465,00	--	297294,40	--	297294,40	--	321077,95
		СП - 8%			--	--	--	--		23783,55	
63	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	6	7194,68	3263,21	43168,10	19579,24	4116,33	27790,63	76635,43
		НР - 118%; СП - 8%			3245,42	679,81	19472,52	4078,86		5676,70	
64	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	6	24687,00	--	148122,00	--	148122,00	--	159971,76
		СП - 8%			--	--	--	--		11849,76	
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-12ШТ											
65	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,52	39501,47	1783,95	336552,51	15199,23	249042,51	68823,46	437806,05
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	72310,77	3319,40		32430,08	
66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,64704	14231,18	906,72	9208,14	586,68	186,35	7852,32	18425,30
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	8435,11	193,81		1364,84	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6096	226241,00	--	137916,51	--	137916,51	--	148949,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11033,32	
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03744	219813,00	--	8229,80	--	8229,80	--	8888,18
		СП - 8%			--	--	--	--		658,38	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ									
69	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,75	39501,47	1783,95	69127,57	3121,91	51153,10	14136,27	89924,95
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	14852,57	681,80		6661,11	
70	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4663	14231,18	906,72	6636,00	422,80	134,29	5658,90	13278,50
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	6078,90	139,68		983,59	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4663	211022,00	--	98399,56	--	98399,56	--	106271,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7871,96	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	226241,00	--	1583,69	--	1583,69	--	1710,38
		СП - 8%			--	--	--	--		126,69	
73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,03615	225798,09	1266,09	8162,60	45,77	--	7403,54	16811,43
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	8116,83	18,92		1245,29	
74	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,03615	357191,00	--	12912,45	--	12912,45	--	13945,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1033,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6280303,92	181363,21	5621577,26	578266,50	7407256,05
							477363,45	38811,46	--	548685,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6280303,92				
	Материалы		Тенге				505285,16				
	Всего заработная плата		Тенге					516174,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273385,69				
	Местные материалы		Тенге				4842906,40				
		Накладные расходы	Тенге				578266,50				
		Сметная прибыль	Тенге				548685,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7407256,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439,55
		Сметная заработная плата	Тенге					516174,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7407256,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439,55
		Сметная заработная плата	Тенге					516174,92			

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	73,404	6360,91	1645,50	466916,24	120786,28	130637,83	249392,73	773613,69
		НР - 94%; СП - 8%			2935,70	678,70	215492,12	49819,29		57304,72	
76	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	734,04	991,39	92,17	727721,60	67654,78	422372,19	246463,21	1052119,60
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	237694,63	24500,27		77934,79	
77	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	734,04	381,94	16,02	280358,36	11759,61	241207,89	31164,43	336444,61
		НР - 94%; СП - 8%			37,32	7,85	27390,85	5762,80		24921,82	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1474996,20	200200,67	794217,92	527020,37	2162177,90
							480577,60	80082,37	--	160161,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1474996,20				
	Материалы		Тенге				794217,92				
	Всего заработная плата		Тенге					560659,97			
		Накладные расходы	Тенге				527020,37				
		Сметная прибыль	Тенге				160161,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2162177,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589,87
		Сметная заработная плата	Тенге					560659,97			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2162177,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589,87
		Сметная заработная плата	Тенге					560659,97			
	РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
	ПРИЯМОК (500х500х800)-5ШТ										
78	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,5	6240,80	1654,90	3120,40	827,45	1890,47	693,09	4118,57
		НР - 95%; СП - 8%			804,95	685,56	402,48	342,78		305,08	
79	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	6,25	1270,97	67,15	7943,54	419,66	6617,62	998,33	9657,22
		НР - 94%; СП - 8%			145,00	24,93	906,26	155,79		715,35	
80	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	1,45	25304,68	1897,17	36691,79	2750,89	28159,19	6089,08	46203,34
		НР - 91%; СП - 8%			3987,38	627,31	5781,70	909,60		3422,47	
81	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	2,9	27719,37	1897,17	80386,16	5501,78	63320,98	12178,17	99969,48
		НР - 91%; СП - 8%			3987,38	627,31	11563,40	1819,20		7405,15	
82	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06344	219813,00	--	13944,94	--	13944,94	--	15060,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1115,59	
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29	848,60	19,04	24609,42	552,26	16587,34	7013,49	34152,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%; СП - 8%			257,58	2,47	7469,82	71,57		2529,83	
84	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,06355	552374,10	8763,06	35103,37	556,89	31608,32	2914,09	41058,86
		НР - 93%; СП - 8%			46233,90	3072,66	2938,16	195,27		3041,40	
		ЛОТОК									
85	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	5,3	4059,25	1654,90	21514,03	8770,97	8476,82	7346,72	31169,61
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	4266,23	3633,47		2308,86	
86	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ (В7,5)	м3	2,65	25229,26	1897,17	66857,53	5027,49	51263,48	11128,33	84224,72
		НР - 91%; СП - 8%			3987,38	627,31	10566,56	1662,37		6238,87	
87	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлических решеток	т	1,1878	155983,91	38282,48	185277,69	45471,93	6422,95	102053,99	310318,22
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	133382,81	14521,52		22986,53	
88	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	т	1,1878	89254,10	8763,06	106016,02	10408,76	40690,63	54466,69	173321,33
		НР - 93%; СП - 8%			46233,90	3072,66	54916,63	3649,71		12838,62	
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6789	226241,00	--	153595,01	--	153595,01	--	165882,62
		СП - 8%			--	--	--	--		12287,60	
90	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5089	256599,00	--	130583,23	--	130583,23	--	141029,89
		СП - 8%			--	--	--	--		10446,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				865643,13	80288,09	553160,98	204881,98	1156167,13
							232194,06	26961,28	--	85642,01	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				680365,44				
	Материалы		Тенге				248614,85				
	Всего заработная плата		Тенге					111251,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298123,18				
		Накладные расходы	Тенге				102827,99				
		Сметная прибыль	Тенге				62655,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				845848,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,34
		Сметная заработная плата	Тенге					111251,00			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				185277,69				
	Материалы		Тенге				6422,95				
	Всего заработная плата		Тенге					147904,33			
		Накладные расходы	Тенге				102053,99				
		Сметная прибыль	Тенге				22986,53				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				310318,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116,81
		Сметная заработная плата	Тенге					147904,33			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1156167,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218,15
		Сметная заработная плата	Тенге					259155,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58426614,66**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5917062,37**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5427889,88**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1609726,61**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**36046583,22**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6707181,80**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4327897,38**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____Калдыбек Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____Кадыркулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

_____Даулетияров Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____Искаков Р.