ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20201102-44608021
1.1. Номер учетной системы 00000000035
2. Дата выписки 02.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №71
27.4. Дата 22.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 30
32.2 Дата 26.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)				1	148970166.96	148970166.96			148970166.96	12%	17876420.04	166846587.00			1	
							Всего по счету:	148970166.96		0.00	148970166.96		17876420.04	166846587.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

qRlYADgsBffM1hAEWjX67zf/wedvu5vlKbOmbdOoX
/8q5NvH7AXe8DCnDFPUMcp0hW3mrf28Ey1J
/8AvKVZOvQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №71 от 22.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
30	**26.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			тг	1	166 846 587,00	166 846 587,00
				Итого	1	x	166 846 587,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2020

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договор №71 от 22 мая 2020 года

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2017 г.		Договорная стоимость на 2020 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (октябрь месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	*"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"*	622 108,447	494 763,106	559 870,95427	494 763,106	400 000,000	355 731,421	**166 846,587**	146 515,989
	итого:	622 108,447	494 763,106	559 870,95427	494 763,106	400 000,000	355 731,421	**166 846,587**	146 515,989

Сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Калдыбеков Е.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

Даулетияров Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"

Искаков Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за октябрь месяц 2020 г.

объект: "Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	*50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8*	*146 515,98898*	*0,000*		*146 515,98898*
		Всего по главе 2:	*146 515,98898*	*0,000*		*146 515,98898*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 0,9%*	*1 318,644*			*1 318,644*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*185,929*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*1,055*
		Всего по главе 8:	*1 318,644*			*1 318,644*
		Всего по главе 2-8:	*147 834,633*	*0,000*	*0,000*	*147 834,633*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%*	*1 596,614*			*1 596,614*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*734,442*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*4,471*
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*13 110,415*	*13 110,415*
		Всего по главе:	*1 596,614*		*13 110,415*	*14 707,029*
		Итого по главам 1-9:	*149 431,247*	*0,000*	*13 110,415*	*162 541,661*
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*2 988,625*			*2 988,625*
		Итого сметная стоимость	*152 419,872*	*0,000*	*13 110,415*	*165 530,286*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,899957164	*137 171,356*	*0,000*	*11 798,811*	*148 970,167*
		НДС в текущих ценах -12%			*17 876,420*	*17 876,420*
		Общая стоимость строительства	*137 171,356*	*0,000*	*29 675,232*	*166 846,587*

Сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" — **Калдыбеков Е.**

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Каймар Инжиниринг" — **Даулетияров Ж.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" — **Искаков Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" — **Калыркулов К.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства".

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2020 г.

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 1кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	220	12806,25	2370,17	2817374,67	521437,40	870134,87	1434561,08	4592090,61
		НР - 93%, СП - 8%			6480,92	530,62	1425802,40	116736,40		340154,86	
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	46,028125	22558,00	--	1038302,44	--	1038302,44	--	1121366,64
		СП - 8%			--	--	--	--		83064,20	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	33,7645	40721,00	--	1374924,20	--	1374924,20	--	1484918,14
		СП - 8%			--	--	--	--		109993,94	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20,2587	89169,00	--	1806448,00	--	1806448,00	--	1950963,86
		СП - 8%			--	--	--	--		144515,84	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	90,6	12806,25	2370,17	1160246,11	214737,40	358337,36	590778,34	1891106,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	587171,35	48074,17		140081,96	
6	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	18,9552188	22558,00	--	427591,83	--	427591,83	--	461799,17
		СП - 8%			--	--	--	--		34207,35	
7	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	22,2376	40721,00	--	905537,31	--	905537,31	--	977980,29
		СП - 8%			--	--	--	--		72442,98	
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН									
8	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	126	11085,60	1945,02	1396785,66	245072,52	404068,20	743027,83	2310998,58
		ИР - 93%; СП - 8%			5933,69	407,22	747644,94	51309,72		171185,08	
9	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,255	40721,00	--	987687,85	--	987687,85	--	1066702,88
		СП - 8%			--	--	--	--		79015,03	
10	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14,553	89169,00	--	1297676,46	--	1297676,46	--	1401490,57
		СП - 8%			--	--	--	--		103814,12	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
11	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	192,2	10000,52	2357,60	1922099,66	453130,72	643127,82	856261,26	3000629,79
		ИР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	825841,12	94869,92		222268,87	
12	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	56,88452	34668,00	--	1972072,54	--	1972072,54	--	2129838,34
		СП - 8%			--	--	--	--		157765,80	
13	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	424,6	2049,97	245,11	870416,22	104075,11	139126,24	603873,03	1592232,39
		ИР - 93%; СП - 8%			1477,19	52,07	627214,87	22110,96		117943,14	
14	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	16,4778768	34668,00	--	571255,03	--	571255,03	--	616955,44
		СП - 8%			--	--	--	--		45700,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,043896	219813,00 --	-- --	9648,91 --	-- --	9648,91	-- 771,91	10420,82
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ) ПР - 93%; СП - 8%	т	0,49565	63809,61 61645,20	2164,41 666,36	31627,23 30554,44	1072,79 330,28	--	28722,79 4828,00	65178,03
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,49565	219813,00 --	-- --	108950,31 --	-- --	108950,31	-- 8716,03	117666,34
		ГИЛЬЗЫ									
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг ПР - 91%; СП - 8%	1т	0,249484	225798,09 224532,00	1266,09 523,44	56333,01 56017,14	315,87 130,59	--	51094,44 8594,20	116021,64
19	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно СП - 8%	т	0,249484	357191,00 --	-- --	89113,44 --	-- --	89113,44	-- 7129,08	96242,51
20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев ПР - 98%; СП - 8%	м3	0,12	93330,02 22432,50	995,13 444,24	11199,60 2691,90	119,42 53,31	8388,29	2470,69 1093,62	14763,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18855290,52 4302938,17	1539961,22 333615,35	13012391,13 --	4310789,46 1853286,40	25019366,39
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18855290,52				
	Материалы		Тенге				2423182,78				
	Всего заработная плата		Тенге					4636553,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1673606,93				
	Местные материалы		Тенге				8915601,42				
		Накладные расходы	Тенге				4310789,46				
		Сметная прибыль	Тенге				1853286,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25019366,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4372,21
		Сметная заработная плата	Тенге					4636553,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25019366,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4372,21
		Сметная заработная плата	Тенге					4636553,52			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка ПР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	203	443,56 158,80	247,53 53,06	90043,29 32237,21	50248,39 10771,59	7557,69	50750,38 11263,49	152057,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т ПР - 118% СП - 8%	шт. сборных конструкций	20	2176,41 872,35	1273,10 266,54	43528,13 17446,98	25462,08 5330,88	619,07	26877,87 5632,48	76038,48
23	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 СП - 8%	м3	9,06	71465,00 --	-- --	647472,90 --	-- --	647472,90	-- 51797,83	699270,73
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ПР - 118% СП - 8%	т стальных элементов	0,35345	71175,06 56748,30	6108,52 1271,02	25156,83 20057,69	2159,06 449,24	2940,08	24198,18 3948,40	53303,40
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,35345	256599,00 --	-- --	90694,92 --	-- --	90694,92	-- 7255,59	97950,51
26	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ПР - 118% СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	9762,16 4349,80	4848,66 1184,03	39048,64 17399,20	19394,65 4736,11	2254,79	26119,66 5213,46	70381,76
27	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,6	71269,00 --	-- --	42761,40 --	-- --	42761,40	-- 3420,91	46182,31
28	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ПР - 118% СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	1716,04 1168,02	56,58 11,85	3432,08 2336,04	113,16 23,69	982,87	2784,48 497,32	6713,89
29	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	2	1970,00 --	-- --	3940,00 --	-- --	3940,00	-- 315,20	4255,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				986078,17 89477,12	97377,34 21311,51	799223,72 --	130730,58 89344,70	1206153,45
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				986078,17				
		Материалы	Тенге				14354,50				
		Всего заработная плата	Тенге					110788,63			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90694,92				
		Местные материалы	Тенге				694174,30				
		Накладные расходы	Тенге				130730,58				
		Сметная прибыль	Тенге				89344,70				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1206153,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,66
		Сметная заработная плата	Тенге					110788,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1206153,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,66
		Сметная заработная плата	Тенге					110788,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.14,820									
30	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	16	3737,58 2042,76	952,97 199,91	59801,22 32684,16	15247,55 3198,53	11869,51	42341,57 8171,42	110314,21
31	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	80	5625,87 3231,90	1270,20 271,73	450069,65 258552,00	101616,40 21738,14	89901,25	330742,37 62464,96	843276,98
32	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	10	8578,12 4409,55	1532,95 326,39	85781,21 44095,50	15329,48 3263,93	26356,23	55884,13 11333,23	152998,56
33	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	586,224	5429,00 --	-- --	3182610,10 --	-- --	3182610,10	-- 254608,81	3437218,90
34	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	165,036	5415,00 --	-- --	893669,94 --	-- --	893669,94	-- 71493,60	965163,54
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0788	71175,06 56748,30	6108,52 1271,02	5608,59 4471,77	481,35 100,16	655,48	5394,87 880,28	11883,74
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0788	226241,00 --	-- --	17827,79 --	-- --	17827,79	-- 1426,22	19254,01
37	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	2486,89 1016,13	1426,35 298,63	4973,78 2032,26	2852,70 597,26	88,82	3102,83 646,13	8722,74
38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ СП - 8%	м3	0,644	71465,00 --	-- --	46023,46 --	-- --	46023,46	-- 3681,88	49705,34
39	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	16	1716,04 1168,02	56,58 11,85	27456,61 18688,32	905,32 189,54	7862,98	22275,88 3978,60	53711,09
40	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	шт.	16	1970,00 --	-- --	31520,00 --	-- --	31520,00	-- 2521,60	34041,60
41	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) НР - 118%; СП - 8%	шт	6	7194,68 3245,42	3263,21 679,81	43168,10 19472,52	19579,24 4078,86	4116,33	27790,63 5676,70	76635,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 СП - 8%	шт.	6	24687,00 --	-- --	148122,00 --	-- --	148122,00	-- 11849,76	159971,76
43	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	6	1462,80 448,91	823,27 269,75	8776,78 2693,44	4939,63 1618,51	1143,71	5088,10 1109,19	14974,07
44	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-11.9 СП - 8%	м3	0,474	83875,00 --	-- --	39756,75 --	-- --	39756,75	-- 3180,54	42937,29
45	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	7194,68 3245,42	3263,21 679,81	7194,68 3245,42	3263,21 679,81	686,06	4631,77 946,12	12772,57
46	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93 СП - 8%	м3	0,5	83875,00 --	-- --	41937,50 --	-- --	41937,50	-- 3355,00	45292,50
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ									
47	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	4,26	39501,47 8487,18	1783,95 389,60	168276,26 36155,39	7599,61 1659,70	124521,25	34411,73 16215,04	218903,02
48	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,32352	14231,18 13036,46	906,72 299,54	4604,07 4217,56	293,34 96,91	93,17	3926,16 682,42	9212,65
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,3048	226241,00 --	-- --	68958,26 --	-- --	68958,26	-- 5516,66	74474,92
50	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01872	219813,00 --	-- --	4114,90 --	-- --	4114,90	-- 329,19	4444,09
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
51	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	39501,47 8487,18	1783,95 389,60	55302,06 11882,05	2497,53 545,44	40922,48	11309,02 5328,89	71939,96
52	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,37304	14231,18 13036,46	906,72 299,54	5308,80 4863,12	338,24 111,74	107,44	4527,12 786,87	10622,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37304	211022,00	--	78719,65	--	78719,65	--	85017,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6297,57	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,0056	226241,00	--	1266,95	--	1266,95	--	1368,31
		СП - 8%			--	--	--	--		101,36	
		ГИЛЬЗЫ									
55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17352	225798,09	1266,09	39180,48	219,69	--	35536,97	80694,86
		НР - 92%; СП - 8%			224532,00	523,44	38960,79	90,83		5977,40	
56	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,17352	357191,00	--	61979,78	--	61979,78	--	66938,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4958,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5582009,36	175163,29	4924831,77	586963,16	6662490,32
							482014,29	37969,36	--	493517,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5582009,36				
	Материалы		Тенге				308324,70				
	Всего заработная плата		Тенге					519983,65			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232867,33				
	Местные материалы		Тенге				4383639,75				
		Накладные расходы	Тенге				586963,16				
		Сметная прибыль	Тенге				493517,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6662490,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439,47
		Сметная заработная плата	Тенге					519983,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6662490,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439,47
		Сметная заработная плата	Тенге					519983,65			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
57	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1006	862,98	50,56	868154,16	50859,13	324712,15	463632,95	1438330,08
		НР - 92%; СП - 8%			489,64	11,30	492582,87	11365,99		106542,97	
58	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	1006	1387,22	98,42	1395540,70	99007,90	533823,84	722605,66	2287598,08
		НР - 92%; СП - 8%			758,16	22,60	762708,96	22731,98		169451,71	
59	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	227,9596	18201,00	--	4149092,68	--	4149092,68	--	4481020,09
		СП - 8%			--	--	--	--		331927,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	210	330,77	12,10	69461,60	2541,69	51282,00	14938,53	91152,14
		НР - 92%; СП - 8%			74,47	2,86	15637,90	599,63		6752,01	
61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1006	619,57	99,33	623285,81	99930,61	312143,49	216471,35	906937,74
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	211211,71	24083,24		67180,57	
62	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1006	1468,65	1,47	1477457,78	1479,22	517703,19	881955,96	2548166,83
		НР - 92%; СП - 8%			952,56	0,37	958275,36	372,42		188753,10	
63	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил	м3	19,2	94016,18	1363,02	1805110,57	26169,98	1362682,66	383890,41	2364121,05
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	416257,92	10286,98		175120,08	
64	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1189,936	2683,00	--	3192598,29	--	3192598,29	--	3448006,15
		СП - 8%			--	--	--	--		255407,86	
65	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	141,7074	1342,00	--	190171,33	--	190171,33	--	205385,04
		СП - 8%			--	--	--	--		15213,71	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ									
66	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	31,521	2683,00	--	84570,84	--	84570,84	--	91336,51
		СП - 8%			--	--	--	--		6765,67	
		ВЕНТКАНАЛ									
67	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	43,45	10157,48	2357,60	441342,44	102437,72	145389,72	199914,59	692557,59
		НР - 93%; СП - 8%			4453,74	493,60	193515,00	21446,92		51300,56	
68	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	12,71347	34668,00	--	440750,58	--	440750,58	--	476010,62
		СП - 8%			--	--	--	--		35260,05	
69	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	106	1116,90	28,82	118391,11	3055,03	35414,84	66039,36	199184,91
		НР - 80%; СП - 8%			753,97	24,79	79921,24	2627,95		14754,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	106	77,37	0,57	8201,51	60,18	1790,45	5101,64	14367,40
		НР - 80%; СП - 8%			59,91	0,25	6350,88	26,16		1064,25	
71	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	65	1462,80	823,27	95081,74	53512,71	12390,14	55121,10	162219,07
		НР - 118%; СП - 8%			448,91	269,75	29178,89	17533,91		12016,23	
72	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м3	2,47	83875,00	--	207171,25	--	207171,25	--	223744,95
		СП - 8%			--	--	--	--		16573,70	
73	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	40	1716,04	56,58	68641,54	2263,30	19657,44	55689,69	134277,73
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	46720,80	473,86		9946,50	
74	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	40	1970,00	--	78800,00	--	78800,00	--	85104,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6304,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15313823,92	441317,47	11660144,91	3065361,24	19849519,98
							3212361,54	111549,03	--	1470334,81	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15313823,92				
	Материалы		Тенге				3316989,94				
	Всего заработная плата		Тенге					3323910,58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7616433,14				
	Местные материалы		Тенге				726721,83				
		Накладные расходы	Тенге				3065361,24				
		Сметная прибыль	Тенге				1470334,81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19849519,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3238,89
		Сметная заработная плата	Тенге					3323910,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19849519,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3238,89
		Сметная заработная плата	Тенге					3323910,58			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
75	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,2	4433,73	164,53	71826,38	2665,36	46511,50	21481,73	100772,76
		НР - 90%; СП - 8%			1398,12	75,25	22649,53	1219,06		7464,65	
76	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	155,7	4409,21	166,87	686513,44	25981,80	416030,40	230870,99	990775,18
		НР - 90%; СП - 8%			1570,34	77,21	244501,24	12022,08		73390,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	16,2	25783,00	--	417684,60	--	417684,60	--	451099,37
		СП - 8%			--	--	--	--		33414,77	
78	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	155,7	16190,00	--	2520783,00	--	2520783,00	--	2722445,64
		СП - 8%			--	--	--	--		201662,64	
79	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	124,8	1068,48	4,73	133345,78	590,44	105437,53	24840,34	170841,01
		НР - 90%; СП - 8%			218,89	2,26	27317,81	282,57		12654,89	
80	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	120,6	2284,00	--	275450,40	--	275450,40	--	297486,43
		СП - 8%			--	--	--	--		22036,03	
81	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	4,2	1377,00	--	5783,40	--	5783,40	--	6246,07
		СП - 8%			--	--	--	--		462,67	
82	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	216	111,00	--	23976,00	--	23976,00	--	25894,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1918,08	
83	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	144,672	1425,89	5,28	206286,73	764,03	144593,73	48865,54	275564,45
		НР - 80%; СП - 8%			421,15	1,06	60928,97	152,95		20412,18	
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
84	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	91,6	6806,22	1709,02	623449,31	156546,64	1899,85	348146,14	1049323,09
		НР - 69%; СП - 8%			5076,45	431,84	465002,82	39556,80		77727,64	
85	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	91,6	33689,00	--	3085912,40	--	3085912,40	--	3332785,39
		СП - 8%			--	--	--	--		246872,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	т	0,065952	711963,00	--	46955,38	--	46955,38	--	50711,81
		СП - 8%			--	--	--	--		3756,43	
87	1110-0106-0803 РСНБ РК 2015	**Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м**	м2	6,5	693,10	17,49	4505,17	113,66	1640,02	2495,11	7560,30
		НР - 90%; СП - 8%			423,31	3,21	2751,49	20,85		560,02	
88	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,75	2011,00	--	15585,25	--	15585,25	--	16832,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1246,82	
89	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	7,75	1425,89	5,28	11050,67	40,93	7745,81	2617,70	14761,84
		НР - 80%; СП - 8%			421,15	1,06	3263,93	8,19		1093,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8129107,92	186702,87	7115989,26	679317,54	9513099,49
							826415,79	53262,50	--	704674,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4372790,82				
	Материалы		Тенге				721958,98				
	Всего заработная плата		Тенге					375118,67			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3259262,65				
		Накладные расходы	Тенге				331171,40				
		Сметная прибыль	Тенге				376316,98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5080279,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349,83
		Сметная заработная плата	Тенге					375118,67			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3756317,10				
	Материалы		Тенге				1899,85				
	Всего заработная плата		Тенге					504559,62			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3132867,78				
		Накладные расходы	Тенге				348146,14				
		Сметная прибыль	Тенге				328357,06				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4432820,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383,20
		Сметная заработная плата	Тенге					504559,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9513099,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733,03
		Сметная заработная плата	Тенге					879678,29			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
90	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	13,65	30610,00	--	417826,50	--	417826,50	--	451252,62
		СП - 8%			--	--	--	--		33426,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	144,9	37596,00	--	5447660,40	--	5447660,40	--	5883473,23
		СП - 8%			--	--	--	--		435812,83	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
92	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	95,04	3308,41	170,64	314430,89	16217,72	166906,40	124913,13	474491,54
		НР - 99%; СП - 8%			1381,59	78,76	131306,77	7485,60		35147,52	
93	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	95,04	20314,00	--	1930642,56	--	1930642,56	--	2085094,00
		СП - 8%			--	--	--	--		154451,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8110560,35	16217,72	7963035,86	124913,13	8894311,36
							131306,77	7485,60	--	658837,88	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2245073,45				
	Материалы		Тенге				166906,40				
	Всего заработная плата		Тенге					138792,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1930642,56				
		Накладные расходы	Тенге				124913,13				
		Сметная прибыль	Тенге				189598,93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2559585,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128,96
		Сметная заработная плата	Тенге					138792,37			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5865486,90				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5865486,90				
		Сметная прибыль	Тенге				469238,95				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6334725,85				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8894311,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128,96
		Сметная заработная плата	Тенге					138792,37			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л2-1ШТ									
94	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	9	5665,78	2758,36	50992,04	24825,27	1125,36	35684,67	93610,85
		НР - 118%; СП - 8%			2782,38	577,76	25041,42	5199,83		6934,14	
95	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	8	5323,02	2737,38	42584,15	21899,02	726,73	28996,80	77307,43
		НР - 115%; СП - 8%			2494,80	576,89	19958,40	4615,16		5726,48	
96	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	61,56	6277,00	--	386412,12	--	386412,12	--	417325,09
		СП - 8%			--	--	--	--		30912,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2176,41	1273,10	8705,63	5092,42	123,81	5375,57	15207,70
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	3489,40	1066,18		1126,50	
98	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,684	71465,00	--	48882,06	--	48882,06	--	52792,62
		СП - 8%			--	--	--	--		3910,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				537576,00	51816,70	437270,08	70057,05	656243,69
							48489,22	10881,17	--	48610,64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				537576,00				
	Материалы		Тенге				1975,90				
	Всего заработная плата		Тенге					59370,38			
	Местные материалы		Тенге				435294,18				
		Накладные расходы	Тенге				70057,05				
		Сметная прибыль	Тенге				48610,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				656243,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,00
		Сметная заработная плата	Тенге					59370,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				656243,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,00
		Сметная заработная плата	Тенге					59370,38			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-563,3 М2									
99	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из полистирола. Устройство	м2 изолируемой поверхности	563,3	316,66	29,25	178374,24	16475,06	--	159573,16	364983,19
		НР - 94%; СП - 8%			287,41	13,95	161899,18	7859,50		27035,79	
100	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из пеноплекс ГОСТ 15588-2014	м3	25,3485	22558,00	--	571811,46	--	571811,46	--	617556,38
		СП - 8%			--	--	--	--		45744,92	
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	563,3	690,49	27,32	388952,06	15388,96	193683,38	176033,52	610184,43
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	179879,72	7389,99		45198,85	
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	563,3	188,59	9,28	106230,16	5227,87	96555,82	6476,97	121723,70
		НР - 94%; СП - 8%			7,89	4,34	4446,46	2443,93		9016,57	
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
103	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из полистирола. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,5	316,66	29,25	27707,70	2559,15	--	24787,24	56694,53
		НР - 94%; СП - 8%			287,41	13,95	25148,55	1220,85		4199,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из пеноплекс ГОСТ 15588-2014	м3	3,9375	22558,00	--	88822,13	--	88822,13	--	95927,90
		СП - 8%			--	--	--	--		7105,77	
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,5	690,49	27,32	60417,73	2390,44	30085,74	27344,10	94782,78
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	27941,55	1147,92		7020,95	
106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	87,5	188,59	9,28	16501,22	812,07	14998,46	1006,10	18907,91
		НР - 94%; СП - 8%			7,89	4,34	690,69	379,63		1400,59	
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2253,2 М2									
107	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции	146,458	5110,79	1557,27	748516,08	228074,65	--	560682,47	1413934,43
		НР - 94%; СП - 8%			3553,52	519,12	520441,43	76029,28		104735,88	
108	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	146,458	16289,00	--	2385654,36	--	2385654,36	--	2576506,71
		СП - 8%			--	--	--	--		190852,35	
109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2253,2	690,49	27,32	1555808,24	61555,85	774733,53	704134,09	2440737,71
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	719518,86	29559,96		180795,39	
110	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2253,2	-188,59	-9,28	-424920,62	-20911,50	-386223,27	-25907,90	-486894,80
		НР - 94%; СП - 8%			-7,89	-4,34	-17785,86	-9775,73		-36066,28	
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
111	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из полистирола. Устройство	м2 изолируемой поверхности	350	316,66	29,25	110830,79	10236,59	--	99148,95	226778,12
		НР - 94%; СП - 8%			287,41	13,95	100594,20	4883,41		16798,38	
112	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из пеноплекс ГОСТ 15588-2014	м3	15,75	22558,00	--	355288,50	--	355288,50	--	383711,58
		СП - 8%			--	--	--	--		28423,08	
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	350	690,49	27,32	241670,90	9561,75	120342,95	109376,41	379131,10
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	111766,20	4591,69		28083,79	
114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	350	188,59	9,28	66004,89	3248,28	59993,85	4024,39	75631,63
		НР - 94%; СП - 8%			7,89	4,34	2762,76	1518,51		5602,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6477669,83	334619,18	4305746,91	1846679,51	8990297,29
							1837303,75	127248,93	--	665947,95	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6477669,83				
	Материалы		Тенге				904170,46				
	Всего заработная плата		Тенге					1964552,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1015922,09				
Местные материалы			Тенге				2385654,36				
		Накладные расходы	Тенге				1846679,51				
		Сметная прибыль	Тенге				665947,95				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8990297,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2025,64
		Сметная заработная плата	Тенге					1964552,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8990297,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2025,64
		Сметная заработная плата	Тенге					1964552,67			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		1 ЭТАЖ									
115	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	650,8	1186,59	7,06	772233,23	4595,49	287906,70	384941,22	1249748,41
		НР - 80%, СП - 8%			737,14	2,22	479731,04	1445,49		92573,96	
116	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	222,2	4846,44	18,76	1076879,94	4168,23	593208,56	385199,57	1579045,87
		НР - 80%, СП - 8%			2157,98	8,98	479503,16	1996,31		116966,36	
		2-5 ЭТАЖ									
117	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2603,2	1186,59	7,06	3088932,91	18381,98	1151626,78	1539764,89	4998993,63
		НР - 80%, СП - 8%			737,14	2,22	1918924,15	5781,97		370295,82	
118	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6202,8	1353,45	72,77	8395188,00	451381,48	2458670,45	4672088,90	14112659,02
		НР - 80%, СП - 8%			884,30	57,23	5485136,00	354975,08		1045382,15	
119	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	888,8	4846,44	18,76	4307519,76	16672,91	2372834,22	1540798,30	6316183,50
		НР - 80%, СП - 8%			2157,98	8,98	1918012,62	7985,25		467865,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17640753,80	495200,09	6864246,71	8522792,88	28256630,42
							10281307,01	372184,10	--	2093083,74	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				17640753,80				
Материалы			Тенге				6864246,71				
Всего заработная плата			Тенге					10653491,10			
		Накладные расходы	Тенге				8522792,88				
		Сметная прибыль	Тенге				2093083,73				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				28256630,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9000,57
		Сметная заработная плата	Тенге					10653491,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				28256630,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9000,57
		Сметная заработная плата	Тенге					10653491,10			
		РАЗДЕЛ 10. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
120	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	822	1101,30	606,32	905268,39	498392,57	204006,22	262459,08	1261145,67
		ПР - 20% СП - 8%			246,80	196,66	202869,60	161656,90		93418,20	
121	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	334324,00	--	10029,72	--	10029,72	--	10832,10
		СП - 8%			--	--	--	--		802,38	
122	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,237	667780,00	--	158263,86	--	158263,86	--	170924,97
		СП - 8%			--	--	--	--		12661,11	
123	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,354	260484,00	--	92211,34	--	92211,34	--	99588,24
		СП - 8%			--	--	--	--		7376,91	
124	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,201	168496,00	--	33867,70	--	33867,70	--	36577,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2709,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1199641,00	498392,57	498378,83	262459,08	1579068,09
							202869,60	161656,90	--	116968,01	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1199641,00				
	Материалы		Тенге				204006,22				
	Всего заработная плата		Тенге					364526,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				294372,61				
		Накладные расходы	Тенге				262459,08				
		Сметная прибыль	Тенге				116968,01				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1579068,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286,96
		Сметная заработная плата	Тенге					364526,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1579068,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286,96
		Сметная заработная плата	Тенге					364526,50			
		РАЗДЕЛ 11.Газоснабжение									
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
125	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	50	44038,00	--	2201900,00	--	2201900,00	--	2378052,00
		СП - 8%			--	--	--	--		176152,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2201900,00	--	2201900,00	--	2378052,00
							--	--	--	176152,00	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2201900,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2201900,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				176152,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2378052,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2378052,00				
		РАЗДЕЛ 12. ДРЕНАЖ									
126	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425)	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1420,80	17,10	42624,08	513,09	311,71	40967,70	90279,13
		НР - 98%; СП - 8%			1393,31	0,15	41799,28	4,49		6687,34	
127	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7	678,00	--	20136,60	--	20136,60	--	21747,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1610,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				62760,68	513,09	20448,31	40967,70	112026,65
							41799,28	4,49	--	8298,27	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				62760,68				
	Материалы		Тенге				311,71				
	Всего заработная плата		Тенге					41803,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20136,60				
		Накладные расходы	Тенге				40967,70				
		Сметная прибыль	Тенге				8298,27				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				112026,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,88
		Сметная заработная плата	Тенге					41803,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				112026,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,88
		Сметная заработная плата	Тенге					41803,78			
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
128	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1271,01	17,50	106764,42	1469,77	74508,82	30708,46	148470,71
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	30785,83	549,33		10997,83	
129	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1841,77	17,50	57094,89	542,42	45191,03	11332,88	73901,99
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	11361,44	202,73		5474,22	
130	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	94	1986,87	17,50	186765,48	1644,75	150669,92	34364,22	238820,08
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	34450,81	614,72		17690,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка чугунных радиаторов	1кВт	194,74	19243,08	151,00	3747396,90	29406,19	3565598,79	163169,64	4223411,87
		НР - 98%, СП - 8%			782,54	72,44	152391,93	14107,71		312845,32	
132	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС125425)	Установка кранов воздушных	комплект	286	274,17	--	78413,88	--	31434,26	46040,03	134410,22
		НР - 98%, СП - 8%			164,26	--	46979,62	--		9956,31	
133	1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	м труб нитки регистра	0,6	909,80	16,37	545,88	9,82	431,64	106,46	704,53
		НР - 98%, СП - 8%			174,03	7,03	104,42	4,22		52,19	
134	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	560	2047,29	82,44	1146481,47	46166,40	166806,27	921610,82	2233539,67
		НР - 98%, СП - 8%			1666,98	12,34	933508,80	6910,40		165447,38	
135	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015 РС125425)	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	280	3289,00	--	920920,00	--	920920,00	--	994593,60
		СП - 8%			--	--	--	--		73673,60	
136	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015 РС125425)	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	280	6473,00	--	1812440,00	--	1812440,00	--	1957435,20
		СП - 8%			--	--	--	--		144995,20	
137	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015 РС125425)	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	25	33053,00	--	826325,00	--	826325,00	--	892431,00
		СП - 8%			--	--	--	--		66106,00	
138	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015 РС125425)	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	50	27246,00	--	1362300,00	--	1362300,00	--	1471284,00
		СП - 8%			--	--	--	--		108984,00	
139	2305-1310-0115 РСНБ РК 2015 РС125425)	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	5	47572,00	--	237860,00	--	237860,00	--	256888,80
		СП - 8%			--	--	--	--		19028,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	25	1082,65	145,09	27066,24	3627,17	360,63	23751,23	54882,87
		НР - 98%; СП - 8%			923,14	46,30	23078,44	1157,51		4065,40	
141	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	25	2037,00	--	50925,00	--	50925,00	--	54999,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4074,00	
142	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425)	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	369	844,07	0,99	311461,50	364,24	50554,48	208574,00	561638,34
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	260542,78	174,72		41602,84	
143	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5РС125425)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	209	79,96	1,03	16712,04	216,31	150,65	16018,17	35348,63
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	16345,07	--		2618,42	
144	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	50	18824,98	204,40	941249,22	10220,17	495069,18	430264,83	1481235,17
		НР - 98%; СП - 8%			8719,20	61,72	435959,86	3085,88		109721,12	
145	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	800	2047,29	82,44	1637830,67	65952,00	238294,67	1316586,88	3190771,00
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	1333584,00	9872,00		236353,40	
146	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Краны шаровые JAKKO DN 20	шт.	400	428,57	--	171428,57	--	171428,57	--	185142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		13714,29	
147	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Краны шаровые JAKKO DN 15	шт.	400	410,71	--	164285,71	--	164285,71	--	177428,57
		СП - 8%			--	--	--	--		13142,86	
148	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	2907,00	--	145350,00	--	145350,00	--	156978,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11628,00	
		Антикоррозийная защита									
149	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 РС125425)	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34	86,74	2,29	2949,08	78,01	1465,86	975,38	4238,41
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	1405,20	8,39		313,96	
150	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 РС125425) К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	34	244,97	5,91	8329,00	200,80	6894,41	868,69	9933,50
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	1233,79	25,17		735,82	
		Теплоизоляционные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14РС125425)	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	209	601,54	65,22	125722,01	13632,02	55599,16	47833,24	187439,66
		ПР - 20%; СП - 8%			270,29	30,85	56490,82	6447,65		13884,42	
152	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	253,00	--	23377,20	--	23377,20	--	25247,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1870,18	
153	2302-0501-0103 РСНБ РК 2015 РС125425)	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	2494,00	--	2494,00	--	2494,00	--	2693,52
		СП - 8%			--	--	--	--		199,52	
154	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	34,1	306,00	--	10434,60	--	10434,60	--	11269,37
		СП - 8%			--	--	--	--		834,77	
155	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	103,4	341,00	--	35259,40	--	35259,40	--	38080,15
		СП - 8%			--	--	--	--		2820,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				14158182,17	173530,09	10646429,26	3252204,92	18803218,06
							3338222,82	43160,43	--	1392831,00	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				517532,78				
		Материалы	Тенге				114513,91				
		Всего заработная плата	Тенге					326328,53			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				69071,20				
		Накладные расходы	Тенге				258251,31				
		Сметная прибыль	Тенге				62062,73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				837846,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289,95
		Сметная заработная плата	Тенге					326328,53			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				13640649,38				
		Материалы	Тенге				4768515,86				
		Всего заработная плата	Тенге					3055054,71			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5694328,29				
		Сдача и испытание	Тенге				20440,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2993953,62				
		Сметная прибыль	Тенге				1330768,24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17965371,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2646,38
		Сметная заработная плата	Тенге					3055054,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				18803218,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2936,33
		Сметная заработная плата	Тенге					3381383,25			
		РАЗДЕЛ 14. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
156	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2810	1420,80	17,10	3992455,73	48059,29	29197,02	3837307,94	8456144,77
		НР - 98%, СП - 8%			1393,31	0,15	3915199,41	420,94		626381,09	
157	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2781,9	192,00	--	534124,80	--	534124,80	--	576854,78
		СП - 8%			--	--	--	--		42729,98	
158	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	150	1318,05	14,23	197708,19	2135,19	1958,40	189755,52	418460,81
		НР - 98%, СП - 8%			1290,76	0,09	193614,60	13,48		30997,10	
159	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	148,5	132,00	--	19602,00	--	19602,00	--	21170,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1568,16	
160	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015 РС125425)	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	142,00	--	51120,00	--	51120,00	--	55209,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4089,60	
161	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015 РС125425)	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	580	186,00	--	107880,00	--	107880,00	--	116510,40
		СП - 8%			--	--	--	--		8630,40	
162	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015 РС125425)	Тройник прямой, d 25 мм	шт.	350	325,24	--	113834,00	--	113834,00	--	122940,72
		СП - 8%			--	--	--	--		9106,72	
163	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015 РС125425)	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	200	76,00	--	15200,00	--	15200,00	--	16416,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1216,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015 РС125425)	Муфта d 25 мм	шт.	1100	145,80	--	160380,00	--	160380,00	--	173210,40
		СП - 8%			--	--	--	--		12830,40	
165	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015 РС125425)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	750	10,00	--	7500,00	--	7500,00	--	8100,00
		СП - 8%			--	--	--	--		600,00	
166	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015 РС125425)	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1800	30,00	--	54000,00	--	54000,00	--	58320,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4320,00	
167	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	100	2047,29	82,44	204728,83	8244,00	29786,83	164573,36	398846,37
		ПР - 98%, СП - 8%			1666,98	12,34	166698,00	1234,00		29544,18	
168	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Краны шаровые JAKKO DN 15	шт.	100	410,71	--	41071,43	--	41071,43	--	44357,14
		СП - 8%			--	--	--	--		3285,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5499605,00	58438,48	1165654,49	4191636,83	10466541,15
							4275512,00	1668,42	--	775299,34	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5499605,00				
	Материалы		Тенге				60942,26				
	Всего заработная плата		Тенге					4277180,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1104712,23				
		Накладные расходы	Тенге				4191636,83				
		Сметная прибыль	Тенге				775299,34				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10466541,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3477,96
		Сметная заработная плата	Тенге					4277180,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				10466541,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3477,96
		Сметная заработная плата	Тенге					4277180,43			
		РАЗДЕЛ 15. ДРЕНАЖ									
169	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425)	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1420,80	17,10	106560,21	1282,72	779,28	102419,25	225697,81
		ПР - 98%, СП - 8%			1393,31	0,15	104498,21	11,23		16718,36	
170	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	74,25	678,00	--	50341,50	--	50341,50	--	54368,82
		СП - 8%			--	--	--	--		4027,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				156901,71	1282,72	51120,78	102419,25	280066,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				104498,21	11,23	--	20745,68	
		Материалы	Тенге				156901,71				
		Всего заработная плата	Тенге				779,28				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					104509,44			
		Накладные расходы	Тенге				50341,50				
		Сметная прибыль	Тенге				102419,25				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20745,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				280066,63				
		Сметная заработная плата	Тенге								84,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				280066,63	104509,44			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								84,69
								104509,44			
		РАЗДЕЛ 16. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
171	2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	50	8631,00	--	431550,00	--	431550,00	--	466074,00
					--	--	--	--		34524,00	
172	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	50	957,00	--	47850,00	--	47850,00	--	51678,00
					--	--	--	--		3828,00	
173	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	50	2382,00	--	119100,00	--	119100,00	--	128628,00
					--	--	--	--		9528,00	
174	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	50	6332,00	--	316600,00	--	316600,00	--	341928,00
					--	--	--	--		25328,00	
175	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	50	7555,00	--	377750,00	--	377750,00	--	407970,00
					--	--	--	--		30220,00	
176	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	50	18000,00	--	900000,00	--	900000,00	--	972000,00
					--	--	--	--		72000,00	
177	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	50	20820,00	--	1041000,00	--	1041000,00	--	1124280,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		83280,00	
178	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванныдвухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50**	**6599,00**	**--**	**329950,00**	**--**	**329950,00**	**--**	**356346,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		26396,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**3563800,00**	**--**	**3563800,00**	**--**	**3848904,00**
							--	--	--	285104,00	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3563800,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3563800,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**285104,00**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3848904,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**3848904,00**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**146515988,98**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**29174515,57**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4070532,83**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1282009,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**75230612,02**		
		- Накладные расходы	Тенге							**27187292,34**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**10853036,22**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Калдыбеков Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

_____ **Даулетияров Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Искаков Р.**