ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20201009-38691710
1.1. Номер учетной системы 00000000028
2. Дата выписки 09.10.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №71
27.4. Дата 22.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 27
32.2 Дата 05.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)				1	42535049.11	42535049.11			42535049.11	12%	5104205.89	47639255.00			1	
							Всего по счету:	42535049.11		0.00	42535049.11		5104205.89	47639255.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

NwfNPd9AyyE/hvRpEpMX5s/6Dwz0GgZpDSsc3A9o/6gwv98m0hEFapOeN8oUWP2yjyIOYepBUhw13GYlu4ZT8g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №71 от 22.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
27	05.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			тг	1	47 639 255,00	47 639 255,00
				Итого	1	x	47 639 255,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.10.2020

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договор №71 от 22 мая 2020 года

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2017 г.		Договорная стоимость на 2020 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (октябрь месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	*"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"*	622 108,447	494 763,106	559 870,95427	494 763,106	233 153,413	209 215,432	**47 639,255**	42 937,920
	итого:	622 108,447	494 763,106	559 870,95427	494 763,106	233 153,413	209 215,432	**47 639,255**	42 937,920

Сорок семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят пять тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбеков Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Калыркулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"
Даулетияров Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за октябрь месяц 2020 г.

объект: "Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	*ФОРМА2*	*50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8*	*42 211,99960*	*725,92071*		*42 937,92031*
		Всего по главе 2:	*42 211,99960*	*725,92071*		*42 937,92031*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 0,9%*	*379,908*			*379,908*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*53,567*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*0,304*
		Всего по главе 8:	*379,908*			*379,908*
		Всего по главе 2-8:	*42 591,908*	*725,921*	*0,000*	*43 317,828*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%*	*459,993*			*459,993*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*211,597*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*1,288*
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*2 624,557*	*2 624,557*
		Всего по главе:	*459,993*		*2 624,557*	*3 084,549*
		Итого по главам 1-9:	*43 051,900*	*725,921*	*2 624,557*	*46 402,378*
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*861,038*			*861,038*
		Итого сметная стоимость	*43 912,938*	*725,921*	*2 624,557*	*47 263,416*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,899957164	*39 519,763*	*653,298*	*2 361,989*	*42 535,050*
		НДС в текущих ценах -12%			*5 104,206*	*5 104,206*
		Общая стоимость строительства	*39 519,763*	*653,298*	*7 466,195*	*47 639,255*

Сорок семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят пять тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ **Калдыбеков Е.**

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Каймар Инжиниринг" _____ **Даулетняров Ж.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" _____ **Искаков Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" _____ **Кадыркулов К.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2020 г.

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 1кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	220	12806,25	2370,17	2817374,67	521437,40	870134,87	1434561,08	4592090,61
					6480,92	530,62	1425802,40	116736,40		340154,86	
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	46,028125	22558,00	--	1038302,44	--	1038302,44	--	1121366,64
					--	--	--	--		83064,20	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	33,7645	40721,00	--	1374924,20	--	1374924,20	--	1484918,14
					--	--	--	--		109993,94	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	20,2587	89169,00	--	1806448,00	--	1806448,00	--	1950963,86
					--	--	--	--		144515,84	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	90,6	12806,25	2370,17	1160246,11	214737,40	358337,36	590778,34	1891106,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	587171,35	48074,17		140081,96	
6	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	18,9552188	22558,00	--	427591,83	--	427591,83	--	461799,17
		СП - 8%			--	--	--	--		34207,35	
7	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	22,2376	40721,00	--	905537,31	--	905537,31	--	977980,29
		СП - 8%			--	--	--	--		72442,98	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
8	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	1811,29	242,24	64481,87	8623,86	11360,50	43061,83	116147,20
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	44497,51	1805,54		8603,50	
9	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,3815648	89169,00	--	123192,75	--	123192,75	--	133048,17
		СП - 8%			--	--	--	--		9855,42	
10	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	35,6	270,25	--	9620,76	--	--	8947,30	20053,51
		НР - 93%; СП - 8%			270,25	--	9620,76	--		1485,44	
11	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	0,3552	9072,67	3921,62	3222,61	1392,96	187,53	1740,87	5360,56
		НР - 91%; СП - 8%			4623,10	762,71	1642,13	270,92		397,08	
12	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,360528	19105,00	--	6887,89	--	6887,89	--	7438,92
		СП - 8%			--	--	--	--		551,03	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	219813,00	--	12186,43	--	12186,43	--	13161,35
		СП - 8%			--	--	--	--		974,91	
14	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,552	137,15	3,46	487,16	12,29	43,30	409,53	968,42
		НР - 94%; СП - 8%			121,50	1,15	431,57	4,10		71,73	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	192,2	10000,52	2357,60	1922099,66	453130,72	643127,82	856261,26	3000629,79
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	825841,12	94869,92		222268,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	56,88452	34668,00	--	1972072,54	--	1972072,54	--	2129838,34
		СП - 8%			--	--	--	--		157765,80	
17	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	424,6	2049,97	245,11	870416,22	104075,11	139126,24	603873,03	1592232,39
		НР - 93%; СП - 8%			1477,19	52,07	627214,87	22110,96		117943,14	
18	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	16,4778768	34668,00	--	571255,03	--	571255,03	--	616955,44
		СП - 8%			--	--	--	--		45700,40	
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,043896	219813,00	--	9648,91	--	9648,91	--	10420,82
		СП - 8%			--	--	--	--		771,91	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,49565	63809,61	2164,41	31627,23	1072,79	--	28722,79	65178,03
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	30554,44	330,28		4828,00	
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49565	219813,00	--	108950,31	--	108950,31	--	117666,34
		СП - 8%			--	--	--	--		8716,03	
		ГИЛЬЗЫ									
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,249484	225798,09	1266,09	56333,01	315,87	--	51094,44	116021,64
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	56017,14	130,59		8594,20	
23	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,249484	357191,00	--	89113,44	--	89113,44	--	96242,51
		СП - 8%			--	--	--	--		7129,08	
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,12	93330,02	995,13	11199,60	119,42	8388,29	2470,69	14763,91
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	2691,90	53,31		1093,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15393220,02	1304917,82	10476817,02	3621921,16	20536352,48
							3611485,19	284386,18	--	1521211,29	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15393220,02				
	Материалы		Тенге				2030705,90				
	Всего заработная плата		Тенге					3895871,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1685793,37				
	Местные материалы		Тенге				6760317,75				
		Накладные расходы	Тенге				3621921,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1521211,29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20536352,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3688,23
		Сметная заработная плата	Тенге					3895871,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20536352,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3688,23
		Сметная заработная плата	Тенге					3895871,37			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
25	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	203	443,56	247,53	90043,29	50248,39	7557,69	50750,38	152057,16
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	32237,21	10771,59		11263,49	
26	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	2176,41	1273,10	43528,13	25462,08	619,07	26877,87	76038,48
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	17446,98	5330,88		5632,48	
27	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	9,06	71465,00	--	647472,90	--	647472,90	--	699270,73
		СП - 8%			--	--	--	--		51797,83	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,35	71175,06	6108,52	24911,27	2137,98	2911,38	23961,98	52783,11
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	19861,90	444,86		3909,86	
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,35	256599,00	--	89809,65	--	89809,65	--	96994,42
		СП - 8%			--	--	--	--		7184,77	
30	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	9762,16	4848,66	39048,64	19394,65	2254,79	26119,66	70381,76
		НР - 118%; СП - 8%			4349,80	1184,03	17399,20	4736,11		5213,46	
31	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,6	71269,00	--	42761,40	--	42761,40	--	46182,31
		СП - 8%			--	--	--	--		3420,91	
32	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1716,04	56,58	3432,08	113,16	982,87	2784,48	6713,89
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	2336,04	23,69		497,32	
33	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2	1970,00	--	3940,00	--	3940,00	--	4255,20
		СП - 8%			--	--	--	--		315,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				984947,35	97356,26	798309,75	130494,38	1204677,07
							89281,34	21307,12	--	89235,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				984947,35				
	Материалы		Тенге				14325,80				
	Всего заработная плата		Тенге					110588,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89809,65				
	Местные материалы		Тенге				694174,30				
		Накладные расходы	Тенге				130494,38				
		Сметная прибыль	Тенге				89235,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1204677,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,51
		Сметная заработная плата	Тенге					110588,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1204677,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,51
		Сметная заработная плата	Тенге					110588,46			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.11,790									
34	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	16	3737,58	952,97	59801,22	15247,55	11869,51	42341,57	110314,21
					2042,76	199,91	32684,16	3198,53		8171,42	
35	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	80	5625,87	1270,20	450069,65	101616,40	89901,25	330742,37	843276,98
					3231,90	271,73	258552,00	21738,14		62464,96	
36	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2									
		НР - 118%; СП - 8%	шт	10	8578,12	1532,95	85781,21	15329,48	26356,23	55884,13	152998,56
					4409,55	326,39	44095,50	3263,93		11333,23	
37	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
		СП - 8%	м2	586,224	5429,00	--	3182610,10	--	3182610,10	--	3437218,90
					--	--	--	--		254608,81	
38	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92									
		СП - 8%	м2	165,036	5415,00	--	893669,94	--	893669,94	--	965163,54
					--	--	--	--		71493,60	
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0788	71175,06	6108,52	5608,59	481,35	655,48	5394,87	11883,74
					56748,30	1271,02	4471,77	100,16		880,28	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0788	226241,00	--	17827,79	--	17827,79	--	19254,01
					--	--	--	--		1426,22	
41	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	2486,89	1426,35	2486,89	1426,35	44,41	1551,42	4361,37
					1016,13	298,63	1016,13	298,63		323,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ *СП - 8%*	м3	0,322	71465,00 --	-- --	23011,73 --	-- --	23011,73	-- 1840,94	24852,67
43	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	16	1716,04 1168,02	56,58 11,85	27456,61 18688,32	905,32 189,54	7862,98	22275,88 3978,60	53711,09
44	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	шт.	16	1970,00 --	-- --	31520,00 --	-- --	31520,00	-- 2521,60	34041,60
45	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) *НР - 118%; СП - 8%*	шт	6	7194,68 3245,42	3263,21 679,81	43168,10 19472,52	19579,24 4078,86	4116,33	27790,63 5676,70	76635,43
46	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	6	24687,00 --	-- --	148122,00 --	-- --	148122,00	-- 11849,76	159971,76
47	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	7194,68 3245,42	3263,21 679,81	7194,68 3245,42	3263,21 679,81	686,06	4631,77 946,12	12772,57
48	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93 *СП - 8%*	м3	0,5	83875,00 --	-- --	41937,50 --	-- --	41937,50	-- 3355,00	45292,50
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ									
49	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,26	39501,47 8487,18	1783,95 389,60	168276,26 36155,39	7599,61 1659,70	124521,25	34411,73 16215,04	218903,02
50	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,32352	14231,18 13036,46	906,72 299,54	4604,07 4217,56	293,34 96,91	93,17	3926,16 682,42	9212,65
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3048	226241,00 --	-- --	68958,26 --	-- --	68958,26	-- 5516,66	74474,92
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01872	219813,00 --	-- --	4114,90 --	-- --	4114,90	-- 329,19	4444,09
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	39501,47	1783,95	55302,06	2497,53	40922,48	11309,02	71939,96
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	11882,05	545,44		5328,89	
54	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37304	14231,18	906,72	5308,80	338,24	107,44	4527,12	10622,80
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	4863,12	111,74		786,87	
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37304	211022,00	--	78719,65	--	78719,65	--	85017,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6297,57	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,0056	226241,00	--	1266,95	--	1266,95	--	1368,31
		СП - 8%			--	--	--	--		101,36	
		ГИЛЬЗЫ									
57	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17352	225798,09	1266,09	39180,48	219,69	--	35536,97	80694,86
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	38960,79	90,83		5977,40	
58	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,17352	357191,00	--	61979,78	--	61979,78	--	66938,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4958,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5507977,21	168797,31	4860875,18	580323,64	6575364,93
							478304,73	36052,22	--	487064,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5507977,21				
	Материалы		Тенге				307136,59				
	Всего заработная плата		Тенге					514356,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232867,33				
	Местные материалы		Тенге				4320871,27				
		Накладные расходы	Тенге				580323,64				
		Сметная прибыль	Тенге				487064,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6575364,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434,64
		Сметная заработная плата	Тенге					514356,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6575364,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434,64
		Сметная заработная плата	Тенге					514356,94			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
		ВЕНТКАНАЛ									
59	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	80	1716,04	56,58	137283,07	4526,59	39314,88	111379,39	268555,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	93441,60	947,71		19893,00	
60	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	80	1970,00	--	157600,00	--	157600,00	--	170208,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12608,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				294883,07	4526,59	196914,88	111379,39	438763,46
							93441,60	947,71	--	32501,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294883,07				
	Материалы		Тенге				39314,88				
	Всего заработная плата		Тенге					94389,31			
	Местные материалы		Тенге				157600,00				
		Накладные расходы	Тенге				111379,39				
		Сметная прибыль	Тенге				32501,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438763,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,17
		Сметная заработная плата	Тенге					94389,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				438763,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,17
		Сметная заработная плата	Тенге					94389,31			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-2ШТ									
61	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	18	5665,78	2758,36	101984,08	49650,53	2250,71	71369,35	187221,71
		НР - 118%; СП - 8%			2782,38	577,76	50082,84	10399,66		13868,27	
62	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	16	5323,02	2737,38	85168,30	43798,04	1453,46	57993,60	154614,85
		НР - 118%; СП - 8%			2494,80	576,89	39916,80	9230,32		11452,95	
63	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	123,12	6277,00	--	772824,24	--	772824,24	--	834650,18
		СП - 8%			--	--	--	--		61825,94	
64	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	36	1309,57	51,21	47144,64	1843,50	1211,22	52929,02	108079,55
		НР - 118%; СП - 8%			1224,72	21,25	44089,92	765,18		8005,89	
65	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	36	4447,00	--	160092,00	--	160092,00	--	172899,36
		СП - 8%			--	--	--	--		12807,36	
66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,384	29515,47	1123,64	11333,94	431,48	8958,77	1855,07	14244,14
		НР - 91%; СП - 8%			5061,70	247,01	1943,69	94,85		1055,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2176,41	1273,10	17411,25	10184,83	247,63	10751,15	30415,39
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	6978,79	2132,35		2252,99	
68	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,368	71465,00	--	97764,12	--	97764,12	--	105585,25
		СП - 8%			--	--	--	--		7821,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1293722,58	105908,38	1044802,15	194898,19	1607710,43
							143012,04	22622,36	--	119089,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1293722,58				
	Материалы		Тенге				14121,79				
	Всего заработная плата		Тенге					165634,41			
	Местные материалы		Тенге				1030680,36				
		Накладные расходы	Тенге				194898,19				
		Сметная прибыль	Тенге				119089,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1607710,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,37
		Сметная заработная плата	Тенге					165634,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1607710,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,37
		Сметная заработная плата	Тенге					165634,41			
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-2ШТ									
69	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 РС125425)	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	534,95	26,09	1069,90	52,18	37,82	984,49	2218,74
		НР - 98%; СП - 8%			489,95	12,34	979,90	24,68		164,35	
70	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д 32ММ ТВ-7	шт.	2	363155,63	--	726311,25	--	726311,25	--	784416,15
		СП - 8%			--	--	--	--		58104,90	
71	1118-0701-0107 РСНБ РК 2015 РС125425)	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	4	139624,80	1150,57	558499,21	4602,29	499240,18	54623,80	662172,85
		НР - 98%; СП - 8%			13664,19	270,46	54656,74	1081,83		49049,84	
72	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015 РС125425)	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	4	11399,13	150,10	45596,54	600,39	36890,09	8068,50	57958,24
		НР - 98%; СП - 8%			2026,51	31,78	8106,06	127,10		4293,20	
73	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. Q 94,910кВт ВТ-12-14 DN 40мм	шт.	2	305503,21	--	611006,43	--	611006,43	--	659886,94
		СП - 8%			--	--	--	--		48880,51	
74	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. Q 77кВт ВТ-12-14 DN 40мм	шт.	2	305503,21	--	611006,43	--	611006,43	--	659886,94
		СП - 8%			--	--	--	--		48880,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	2	5376,42	218,62	10752,84	437,24	--	10206,03	22635,50
		НР - 98%; СП - 8%			5157,80	49,36	10315,60	98,72		1676,71	
76	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч	шт.	2	113976,96	--	227953,93	--	227953,93	--	246190,24
		СП - 8%			--	--	--	--		18236,31	
77	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Импульсная трубка для регулятора перепада давления	шт.	4	4641,43	--	18565,71	--	18565,71	--	20050,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1485,26	
78	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	1шт	4	3945,15	79,55	15780,61	318,20	6727,85	8656,61	26392,20
		НР - 98%; СП - 8%			2183,64	24,68	8734,56	98,72		1954,98	
79	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 15мм Kvs 4,0м3/ч	шт.	2	135520,71	--	271041,43	--	271041,43	--	292724,74
		СП - 8%			--	--	--	--		21683,31	
80	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 15мм Kvs 6,3м3/ч	шт.	2	135520,71	--	271041,43	--	271041,43	--	292724,74
		СП - 8%			--	--	--	--		21683,31	
81	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 РС125425)	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	24824,50	6963,20	49649,00	13926,40	3638,60	26551,87	82296,94
		НР - 72%; СП - 8%			16042,00	2396,80	32084,00	4793,60		6096,07	
82	ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22	шт.	2	168730,71	--	337461,43	--		--	337461,43
					--	--	--	--	337461,43	--	
83	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 РС125425)	Монтаж датчика температуры теплоносителя	шт	8	8467,21	808,79	67737,70	6470,32	9763,38	40923,24	117353,81
		НР - 75%; СП - 8%			6438,00	382,54	51504,00	3060,32		8692,87	
84	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И) ТСП-Н5	шт.	8	9461,25	--	75690,00	--	75690,00	--	81745,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6055,20	
85	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 РС125425)	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт	2	3595,29	286,99	7190,57	573,98	178,59	5032,11	13200,50
		НР - 75%; СП - 8%			3219,00	135,74	6438,00	271,48		977,81	
86	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И) ТСП-Н5	шт.	2	8024,46	--	16048,93	--	16048,93	--	17332,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1283,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	19847,02	413,43	79388,09	1653,73	14854,92	62127,04	152836,33
		НР - 98%; СП - 8%			15719,86	128,87	62879,44	515,49		11321,21	
88	ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Насос циркуляционный для системы отопления G 3,4М3/Ч, Н	шт.	4	97114,82	--	388459,29	--		--	388459,29
					--	--	--	--	388459,29	--	
89	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	4	2109,72	17,13	8438,88	68,52	3246,36	3689,28	13098,41
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	--	5124,00	--		970,25	
90	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Кран шаровой латунный, муфтовый вн/вн DN 15	шт.	12	625,98	--	7511,79	--	7511,79	--	8112,73
		СП - 8%			--	--	--	--		600,94	
91	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	54	2073,38	108,53	111962,43	5860,62	16084,89	89522,65	217603,88
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	90016,92	1332,72		16118,81	
92	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	14	2047,29	82,44	28662,04	1154,16	4170,16	23040,27	55838,49
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	23337,72	172,76		4136,18	
93	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015 РС125425)	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	12437,00	--	174118,00	--	174118,00	--	188047,44
		СП - 8%			--	--	--	--		13929,44	
94	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015 РС125425)	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	12437,00	--	174118,00	--	174118,00	--	188047,44
		СП - 8%			--	--	--	--		13929,44	
95	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015 РС125425)	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11243,00	--	202374,00	--	202374,00	--	218563,92
		СП - 8%			--	--	--	--		16189,92	
96	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015 РС125425)	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	9979,00	--	99790,00	--	99790,00	--	107773,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7983,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 50 СП - 8%	шт.	6	11857,05 --	-- --	71142,32 --	-- --	71142,32	-- 5691,39	76833,71
98	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 40 СП - 8%	шт.	2	12378,84 --	-- --	24757,68 --	-- --	24757,68	-- 1980,61	26738,29
99	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Клапан обратный муфтовый со створкой PN 30 DN 25 СП - 8%	шт.	4	1681,07 --	-- --	6724,29 --	-- --	6724,29	-- 537,94	7262,23
100	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	56	3100,00 --	-- --	173600,00 --	-- --	173600,00	-- 13888,00	187488,00
101	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	36	2555,00 --	-- --	91980,00 --	-- --	91980,00	-- 7358,40	99338,40
102	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	20	1377,00 --	-- --	27540,00 --	-- --	27540,00	-- 2203,20	29743,20
103	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	12	1685,00 --	-- --	20220,00 --	-- --	20220,00	-- 1617,60	21837,60
104	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	1398,00 --	-- --	5592,00 --	-- --	5592,00	-- 447,36	6039,36
105	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фильтр сетчатый, диаметр 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	6	1331,92 1100,39	210,92 66,27	7991,52 6602,34	1265,53 397,62	123,65	6859,96 1188,12	16039,60
106	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 50 СП - 8%	шт.	4	14039,57 --	-- --	56158,29 --	-- --	56158,29	-- 4492,66	60650,95
107	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 50 СП - 8%	шт.	2	14039,57 --	-- --	28079,14 --	-- --	28079,14	-- 2246,33	30325,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1324,24	205,31	2648,49	410,61	37,09	2287,01	5330,34
		НР - 98%; СП - 8%			1100,39	66,45	2200,78	132,91		394,84	
109	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 40	шт.	2	13434,11	--	26868,21	--	26868,21	--	29017,67
		СП - 8%			--	--	--	--		2149,46	
110	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1082,65	145,09	2165,30	290,17	28,85	1900,10	4390,63
		НР - 98%; СП - 8%			923,14	46,30	1846,28	92,60		325,23	
111	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Фильтр сетчатый муфтовый PN 16 DN 25	шт.	2	1479,38	--	2958,75	--	2958,75	--	3195,45
		СП - 8%			--	--	--	--		236,70	
112	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	40	2486,18	--	99447,38	--	87836,40	11378,76	119692,24
		НР - 98%; СП - 8%			290,27	--	11610,98	--		8866,09	
113	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015 РС125425)	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1437,00	--	5748,00	--	5748,00	--	6207,84
		СП - 8%			--	--	--	--		459,84	
114	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	28	441,93	--	12374,11	--	1690,33	10470,10	24671,75
		НР - 98%; СП - 8%			381,56	--	10683,78	--		1827,54	
115	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 РС125425)	Термометры прямые в оправе	шт	28	1682,00	--	47096,00	--	47096,00	--	50863,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3767,68	
116	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2805,98	37,92	39283,72	530,84	29013,44	9729,18	52933,93
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	9739,44	188,30		3921,03	
117	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1768,26	37,92	141460,58	3033,37	82773,29	55595,32	212820,37
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	55653,92	1076,00		15764,47	
118	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1768,26	37,92	88412,86	1895,86	51733,31	34747,08	133012,73
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	34783,70	672,50		9852,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36	516,56	--	18596,16	--	18596,16	--	20083,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1487,69	
120	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	353,00	--	4942,00	--	4942,00	--	5337,36
		СП - 8%			--	--	--	--		395,36	
121	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2231,16	19,91	35698,59	318,52	28726,34	6640,61	45726,33
		ПР - 98%, СП - 8%			415,86	7,65	6653,73	122,40		3387,14	
122	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5РС125425)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160	79,96	1,03	12793,90	165,60	115,33	12262,72	27061,15
		ПР - 98%, СП - 8%			78,21	--	12512,98	--		2004,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6251505,13	43628,53	4975491,00	485296,74	7217672,36
							506464,86	14259,76	725920,71	480870,49	
		Стоимость оборудования	Тенге				725920,71				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				725920,71				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				133016,15				
		Материалы	Тенге				16826,93				
		Всего заработная плата	Тенге					103275,40			
		Накладные расходы	Тенге				76196,50				
		Сметная прибыль	Тенге				16737,01				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				225949,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89,90
		Сметная заработная плата	Тенге					103275,40			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5392568,27				
		Материалы	Тенге				860083,94				
		Всего заработная плата	Тенге					417449,22			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4098580,16				
		Сдача и испытание	Тенге				4875,99				
		Накладные расходы	Тенге				409100,24				
		Сметная прибыль	Тенге				464133,48				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6265802,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348,41
		Сметная заработная плата	Тенге					417449,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7217672,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438,31
		Сметная заработная плата	Тенге					520724,62			
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
123	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	14	1570,57	17,50	21987,98	244,96	16612,05	5118,08	29274,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			366,50	6,54	5130,97	91,55		2168,48	
124	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10	1986,87	17,50	19868,67	174,97	16028,72	3655,77	25406,39
		НР - 98%, СП - 8%			366,50	6,54	3664,98	65,40		1881,95	
125	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	47	1768,26	37,92	83108,09	1782,10	48629,31	32662,25	125031,97
		НР - 98%, СП - 8%			695,67	13,45	32696,68	632,15		9261,63	
126	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	47	312,00	--	14664,00	--	14664,00	--	15837,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1173,12	
127	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1768,26	37,92	17682,57	379,17	10346,66	6949,42	26602,55
		НР - 98%, СП - 8%			695,67	13,45	6956,74	134,50		1970,56	
128	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка	м трубопровода	128	3289,97	45,51	421116,29	5824,86	309659,69	105491,53	568736,45
		НР - 98%, СП - 8%			825,25	15,72	105631,74	2012,67		42128,63	
129	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	14	3289,97	45,51	46059,59	637,09	33869,03	11538,14	62205,55
		НР - 98%, СП - 8%			825,25	15,72	11553,47	220,14		4607,82	
130	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1387,00	--	41610,00	--	41610,00	--	44938,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3328,80	
131	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2907,00	--	17442,00	--	17442,00	--	18837,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1395,36	
132	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	5451,00	--	54510,00	--	54510,00	--	58870,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4360,80	
133	2304-0702-0206 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	6686,00	--	40116,00	--	40116,00	--	43325,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3209,28	
134	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1817,00	--	18170,00	--	18170,00	--	19623,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1453,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5РС125425)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	81	79,96	1,03	6476,91	83,83	58,38	6208,00	13699,71
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	6334,69	--		1014,79	
136	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5РС125425)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	142	80,77	1,03	11469,89	146,97	217,66	10883,16	24141,30
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	11105,27	--		1788,24	
		Антикоррозийная защита									
137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 РС125425)	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	86,74	2,29	2602,13	68,83	1293,41	860,63	3739,78
		НР - 60%; СП - 8%			41,33	0,25	1239,88	7,40		277,02	
138	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 РС125425) К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	30	244,97	5,91	7349,12	177,18	6083,30	766,49	8764,86
		НР - 60%; СП - 8%			36,29	0,74	1088,64	22,21		649,25	
		Теплоизоляционные работы									
139	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14РС125425)	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	169	601,54	65,22	101660,38	11023,02	44958,17	38678,55	151566,04
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	45679,18	5213,65		11227,11	
140	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	253,00	--	4731,10	--	4731,10	--	5109,59
		СП - 8%			--	--	--	--		378,49	
141	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	385,00	--	4235,00	--	4235,00	--	4573,80
		СП - 8%			--	--	--	--		338,80	
142	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	140,8	524,00	--	73779,20	--	73779,20	--	79681,54
		СП - 8%			--	--	--	--		5902,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	701,00	--	10795,40	--	10795,40	--	11659,03
		СП - 8%			--	--	--	--		863,63	
144	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 РС125425)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	537,00	--	80550,00	--	80550,00	--	86994,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6444,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1099984,33	20543,01	848359,08	222812,00	1428620,00
							231082,25	8399,67	--	105823,71	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205152,33				
	Материалы		Тенге				52334,88				
	Всего заработная плата		Тенге					53250,97			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93540,70				
		Накладные расходы	Тенге				40305,67				
		Сметная прибыль	Тенге				19636,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265094,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,74
		Сметная заработная плата	Тенге					53250,97			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				894832,01				
	Материалы		Тенге				435421,50				
	Всего заработная плата		Тенге					186230,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267062,00				
		Накладные расходы	Тенге				182506,34				
		Сметная прибыль	Тенге				86187,07				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1163525,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145,46
		Сметная заработная плата	Тенге					186230,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1428620,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187,20
		Сметная заработная плата	Тенге					239481,92			
		РАЗДЕЛ 8. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
145	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2РС125425)	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04	892278,32	354907,41	35691,13	14196,30	461,08	25002,98	65549,64
		НР - 99%; СП - 8%			525844,00	105544,28	21033,76	4221,77		4855,53	
146	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,4	1372,00	--	55428,80	--	55428,80	--	59863,10
		СП - 8%			--	--	--	--		4434,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2РС125425)	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,08	881231,63	349784,58	70498,53	27982,77	850,80	49446,16	139540,36
		НР - 99%; СП - 8%			520812,00	103508,18	41664,96	8280,65		9595,58	
148	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80,8	1016,00	--	82092,80	--	82092,80	--	88660,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6567,42	
149	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015 РС125425)	Опоры неподвижные	т	0,0072	448953,00	--	3232,46	--	3232,46	--	3491,06
		СП - 8%			--	--	--	--		258,60	
150	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 РС125425)	Опоры скользящие	т	0,0468	448953,00	--	21011,00	--	21011,00	--	22691,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1680,88	
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-8 ШТ									
151	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС125425)	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	1,68	9206,64	2600,63	15467,16	4369,05	5951,42	7688,29	25007,88
		НР - 118%; СП - 8%			3063,50	814,77	5146,68	1368,82		1852,44	
152	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС125425)	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	1,68	9206,64	2600,63	15467,16	4369,05	5951,42	7688,29	25007,88
		НР - 118%; СП - 8%			3063,50	814,77	5146,68	1368,82		1852,44	
153	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 РС125425)	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м3	0,4	54761,00	--	21904,40	--	21904,40	--	23656,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1752,35	
154	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 РС125425)	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,28	34603,00	--	44291,84	--	44291,84	--	47835,19
		СП - 8%			--	--	--	--		3543,35	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
155	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 РС125425)	Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92	м3	0,156	34603,00	--	5398,07	--	5398,07	--	5829,91
		СП - 8%			--	--	--	--		431,85	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ									
156	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2РС125425)	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2	5201,18	2836,80	10402,36	5673,60	296,50	5853,34	17556,16
		НР - 99%; СП - 8%			2216,13	740,10	4432,26	1480,20		1300,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 РС125425)	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	48102,00	--	96204,00	--	96204,00	--	103900,33
		СП - 8%			--	--	--	--		7696,32	
158	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бкмуфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1387,00	--	5548,00	--	5548,00	--	5991,84
		СП - 8%			--	--	--	--		443,84	
159	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2907,00	--	29070,00	--	29070,00	--	31395,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2325,60	
		Антикоррозийная защита									
160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 РС125425)	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	86,74	2,29	2081,70	55,07	1034,73	688,50	2991,82
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	991,91	5,92		221,62	
161	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 РС125425) К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	24	244,97	5,91	5879,30	141,74	4866,64	613,19	7011,89
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	870,91	17,77		519,40	
		Теплоизоляционные работы									
162	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14РС125425)	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	120	601,54	65,22	72184,88	7827,00	31922,96	27464,06	107620,86
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	32434,92	3702,00		7971,92	
163	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	44	701,00	--	30844,00	--	30844,00	--	33311,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2467,52	
164	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015 РС125425)	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	88	521,00	--	45848,00	--	45848,00	--	49515,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3667,84	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ									
165	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15РС125425)	Устройство монолитной стенки из бетона В15	м3	0,16	24660,44	1258,82	3945,67	201,41	3218,92	520,33	4823,28
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	525,34	46,45		357,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС125425)	Укладка вентиляционной трубы *НР - 90%; СП - 8%*	км	0,002	438869,48 343662,00	82588,82 29381,00	877,74 687,32	165,18 58,76	25,24	738,63 129,31	1748,07
167	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015 РС125425)	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	2,08	3236,00 --	-- --	6730,88 --	-- --	6730,88	-- 538,47	7269,35
168	1113-0701-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5" *НР - 69%; СП - 8%*	шт	2	5895,88 2448,93	180,24 92,69	11791,77 4897,86	360,48 185,38	6533,43	3507,44 1223,94	16523,14
169	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 РС125425)	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,019	87562,81 70029,82	1049,27 493,60	1663,69 1330,57	19,94 9,38	313,19	1125,55 223,14	3012,39
170	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 РС125425)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100 *СП - 8%*	м3	0,017	14892,00 --	-- --	253,16 --	-- --	253,16	-- 20,25	273,42
171	2102-0101-3501 РСНБ РК 2015 РС125425)	Асбестоцементная смесь *СП - 8%*	м3	0,002	31850,00 --	-- --	63,70 --	-- --	63,70	-- 5,10	68,80
172	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015 РС125425)	Устройство деформационных швов с применением герметика *НР - 91%; СП - 8%*	1м шва	2,12	1365,20 263,65	6,00 2,84	2894,21 558,95	12,72 6,02	2322,54	514,12 272,67	3681,00
173	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425)	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	541,31 403,32	0,99 0,47	151,57 112,93	0,28 0,13	38,36	90,45 19,36	261,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				696917,99	65374,58	511708,36	130941,31	894088,04
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				119835,05	20752,07	--	66228,74	
		Материалы	Тенге				397600,05				
		Всего заработная плата	Тенге				63787,24				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					140587,12			
		Местные материалы	Тенге				76692,00				
		Накладные расходы	Тенге				71911,17				
		Сметная прибыль	Тенге				130941,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42283,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				570824,66				
		Сметная заработная плата	Тенге								109,69
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					140587,12			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24243,46				
							24243,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1939,48				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26182,94				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				275074,48				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				275074,48				
		Сметная прибыль	Тенге				22005,96				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				297080,44				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				894088,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109,69
		Сметная заработная плата	Тенге					140587,12			
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
174	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** *ПР - 98%; СП - 8%*	узел	1	22311,84 9639,00	441,97 109,28	22311,84 9639,00	441,97 109,28	12230,87	9553,31 2549,21	34414,37
175	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом** *СП - 8%*	шт.	1	23348,21 --	-- --	23348,21 --	-- --	23348,21	-- 1867,86	25216,07
176	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр, диаметр 32 мм. Установка** *ПР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1080,87 923,14	141,25 39,76	1080,87 923,14	141,25 39,76	16,49	943,64 161,96	2186,47
177	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	1	4877,00 --	-- --	4877,00 --	-- --	4877,00	-- 390,16	5267,16
178	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)** *СП - 8%*	шт.	2	247,00 --	-- --	494,00 --	-- --	494,00	-- 39,52	533,52
179	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	0,2	497,00 --	-- --	99,40 --	-- --	99,40	-- 7,95	107,35
180	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	0,2	644,00 --	-- --	128,80 --	-- --	128,80	-- 10,30	139,10
181	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *ПР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2047,29 1666,98	82,44 12,34	2047,29 1666,98	82,44 12,34	297,87	1645,73 295,44	3988,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	875,00 --	-- --	875,00 --	-- --	875,00	-- 70,00	945,00
183	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	421,00 --	-- --	842,00 --	-- --	842,00	-- 67,36	909,36
184	2304-0102-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	3	148809,00 --	-- --	446427,00 --	-- --	446427,00	-- 35714,16	482141,16
185	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	392,00 --	-- --	784,00 --	-- --	784,00	-- 62,72	846,72
186	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	908,00 --	-- --	1816,00 --	-- --	1816,00	-- 145,28	1961,28
187	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	3	471,00 --	-- --	1413,00 --	-- --	1413,00	-- 113,04	1526,04
188	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления патрубка и трубы СП - 8%	шт.	1	860,00 --	-- --	860,00 --	-- --	860,00	-- 68,80	928,80
189	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	0,6	1893,00 --	-- --	1135,80 --	-- --	1135,80	-- 90,86	1226,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				508540,22	665,66	495645,44	12142,69	562337,54
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12229,12	161,38	--	41654,63	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				860,00				
							860,00				
		Сметная прибыль	Тенге				68,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				928,80				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				507680,22				
	Материалы		Тенге				12545,23				
	Всего заработная плата		Тенге					12390,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				482240,21				
	Сдача и испытание		Тенге				31,00				
		Накладные расходы	Тенге				12142,69				
		Сметная прибыль	Тенге				41585,83				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				561408,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,86
		Сметная заработная плата	Тенге					12390,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				562337,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,86
		Сметная заработная плата	Тенге					12390,50			
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
190	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	7,7	2043,99	541,39	15738,69	4168,68	156,31	12270,12	30249,51
		НР - 98%; СП - 8%			1482,30	143,74	11413,71	1106,82		2240,70	
191	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,2842	535,00	--	3897,05	--	3897,05	--	4208,81
		СП - 8%			--	--	--	--		311,76	
192	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3199,58	34,81	95987,52	1044,41	78913,45	16111,75	121067,22
		НР - 98%; СП - 8%			534,32	13,70	16029,66	410,90		8967,94	
193	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2803,26	19,91	25229,32	179,17	21307,43	3735,34	31281,84
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	3742,72	68,85		2317,17	
194	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2231,16	19,91	13386,97	119,45	10772,38	2490,23	17147,38
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	2495,15	45,90		1270,18	
195	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33,8	1985,40	19,91	67106,39	672,88	52377,51	14028,29	87625,45
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	14056,00	258,58		6490,77	
196	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	1565,63	19,91	2191,88	27,87	1581,81	581,05	2994,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	582,20	10,71		221,83	
197	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2047,29	82,44	16378,31	659,52	2382,95	13165,87	31907,71
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	13335,84	98,72		2363,53	
198	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	8	14958,00	--	119664,00	--	119664,00	--	129237,12
		СП - 8%			--	--	--	--		9573,12	
199	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	16	592,00	--	9472,00	--	9472,00	--	10229,76
		СП - 8%			--	--	--	--		757,76	
200	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2047,29	82,44	6141,86	247,32	893,61	4937,20	11965,39
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	5000,94	37,02		886,33	
201	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22224,00	--	22224,00	--	22224,00	--	24001,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1777,92	
202	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	931,00	--	1862,00	--	1862,00	--	2010,96
		СП - 8%			--	--	--	--		148,96	
203	2304-0502-1405 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	27441,00	--	27441,00	--	27441,00	--	29636,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2195,28	
204	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	--	2274,00	--	2274,00	--	2455,92
		СП - 8%			--	--	--	--		181,92	
205	2304-0502-1406 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	37523,00	--	37523,00	--	37523,00	--	40524,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3001,84	
206	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738,00	--	2738,00	--	2957,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		219,04	
207	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2047,29	82,44	14331,02	577,08	2085,08	11520,14	27919,25
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	11668,86	86,38		2068,09	
208	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	875,00	--	6125,00	--	6125,00	--	6615,00
		СП - 8%			--	--	--	--		490,00	
209	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	14	339,00	--	4746,00	--	4746,00	--	5125,68
		СП - 8%			--	--	--	--		379,68	
210	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	80,2	79,96	1,03	6412,94	83,01	57,81	6146,69	13564,40
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	6272,13	--		1004,77	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,16	86,74	2,29	794,52	21,02	394,92	262,78	1141,88
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	378,58	2,26		84,58	
212	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,16	244,97	5,91	2243,93	54,10	1857,43	234,03	2676,20
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	332,40	6,78		198,24	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
213	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	80,2	601,54	65,22	48243,56	5231,05	21335,18	18355,15	71926,61
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	21677,34	2474,17		5327,90	
214	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	33	496,00	--	16368,00	--	16368,00	--	17677,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1309,44	
215	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	341,00	--	3375,90	--	3375,90	--	3645,97
		СП - 8%			--	--	--	--		270,07	
216	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	6,6	306,00	--	2019,60	--	2019,60	--	2181,17
		СП - 8%			--	--	--	--		161,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	37,18	253,00	--	9406,54	--	9406,54	--	10159,06
		СП - 8%			--	--	--	--		752,52	
218	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	1,54	177,00	--	272,58	--	272,58	--	294,39
		СП - 8%			--	--	--	--		21,81	
219	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,16	514,00	26,72	4708,28	244,75	1378,90	2384,69	7660,40
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	3084,62	53,13		567,44	
220	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	м2	10,534	5233,00	--	55124,42	--	55124,42	--	59534,38
		СП - 8%			--	--	--	--		4409,95	
221	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,094	448953,00	--	42201,58	--	42201,58	--	45577,71
		СП - 8%			--	--	--	--		3376,13	
222	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	571,11	--	1142,22	--	401,82	725,59	2017,24
		НР - 98%; СП - 8%			370,20	--	740,40	--		149,43	
223	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	1147,00	--	2294,00	--	2294,00	--	2477,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183,52	
224	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1195,00	--	11950,00	--	11950,00	--	12906,00
		СП - 8%			--	--	--	--		956,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				701016,10	13330,30	576875,25	106948,91	872602,21
							110810,55	4660,22	--	64637,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142557,33				
	Материалы		Тенге				24966,43				
	Всего заработная плата		Тенге					28009,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86567,04				
		Накладные расходы	Тенге				21236,65				
		Сметная прибыль	Тенге				13103,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176897,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,47
		Сметная заработная плата	Тенге					28009,28			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42201,58				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42201,58				
		Сметная прибыль	Тенге				3376,13				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45577,71				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				516257,19				
	Материалы		Тенге				170930,14				
	Всего заработная плата		Тенге					87461,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252210,05				
		Накладные расходы	Тенге				85712,26				
		Сметная прибыль	Тенге				48157,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				650127,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72,24
		Сметная заработная плата	Тенге					87461,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				872602,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,71
		Сметная заработная плата	Тенге					115470,77			
РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)											
225	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	27,4	2231,16	19,91	61133,83	545,47	49193,85	11372,04	78306,35
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	11394,51	209,62		5800,47	
226	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	76	1985,40	19,91	150890,11	1512,99	117771,91	31542,89	197027,65
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	31605,21	581,42		14594,64	
227	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48,6	1718,96	19,91	83541,52	967,52	62363,30	20170,85	112009,35
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	20210,70	371,80		8296,99	
228	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	1565,63	19,91	4383,77	55,74	3163,62	1162,11	5989,54
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	1164,40	21,42		443,67	
229	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2047,29	82,44	4094,58	164,88	595,74	3291,47	7976,93
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	3333,96	24,68		590,88	
230	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	22224,00	--	44448,00	--	44448,00	--	48003,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3555,84	
231	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	931,00	--	3724,00	--	3724,00	--	4021,92
		СП - 8%			--	--	--	--		297,92	
232	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	2047,29	82,44	53229,50	2143,44	7744,58	42789,07	103700,06
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	43341,48	320,84		7681,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	7	14958,00	--	104706,00	--	104706,00	--	113082,48
		СП - 8%			--	--	--	--		8376,48	
234	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	14	592,00	--	8288,00	--	8288,00	--	8951,04
		СП - 8%			--	--	--	--		663,04	
235	2304-0502-1402 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	5	12155,00	--	60775,00	--	60775,00	--	65637,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4862,00	
236	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	10	492,00	--	4920,00	--	4920,00	--	5313,60
		СП - 8%			--	--	--	--		393,60	
237	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	875,00	--	12250,00	--	12250,00	--	13230,00
		СП - 8%			--	--	--	--		980,00	
238	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	28	339,00	--	9492,00	--	9492,00	--	10251,36
		СП - 8%			--	--	--	--		759,36	
239	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	154,8	79,96	1,03	12378,10	160,22	111,58	11864,18	26181,66
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	12106,30	--		1939,38	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,02	86,74	2,29	1302,80	34,46	647,57	430,89	1872,38
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	620,77	3,71		138,69	
241	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	15,02	244,97	5,91	3679,46	88,71	3045,71	383,75	4388,27
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	545,05	11,12		325,06	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
242	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	154,8	601,54	65,22	93118,50	10096,83	41180,62	35428,64	138830,91
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	41841,05	4775,58		10283,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	30,14	306,00	--	9222,84	--	9222,84	--	9960,67
		СП - 8%			--	--	--	--		737,83	
244	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	83,6	253,00	--	21150,80	--	21150,80	--	22842,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1692,06	
245	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	53,46	196,00	--	10478,16	--	10478,16	--	11316,41
		СП - 8%			--	--	--	--		838,25	
246	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	2,8	177,00	--	495,60	--	495,60	--	535,25
		СП - 8%			--	--	--	--		39,65	
247	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15,02	514,00	26,72	7720,34	401,33	2261,03	3910,27	12561,06
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	5057,98	87,11		930,45	
248	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	м2	17,3075	5233,00	--	90570,15	--	90570,15	--	97815,76
		СП - 8%			--	--	--	--		7245,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				855993,05	16171,60	668600,05	162346,15	1099806,34
							171221,40	6407,29	--	81467,14	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				237738,65				
		Материалы	Тенге				47134,93				
		Всего заработная плата	Тенге					52942,36			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				131917,55				
		Накладные расходы	Тенге				40153,55				
		Сметная прибыль	Тенге				22231,38				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				300123,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,34
		Сметная заработная плата	Тенге					52942,36			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				618254,41				
		Материалы	Тенге				240944,58				
		Всего заработная плата	Тенге					124686,33			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				248603,00				
		Накладные расходы	Тенге				122192,61				
		Сметная прибыль	Тенге				59235,76				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				799682,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102,28
		Сметная заработная плата	Тенге					124686,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1099806,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144,61
		Сметная заработная плата	Тенге					177628,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
249	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм НР - 98%; СП - 8%	м	60	726,08 717,36	3,25 0,97	43564,58 43041,60	194,86 58,16	328,12	42237,77 6864,19	92666,53
250	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	59,88	902,00 --	-- --	54011,76 --	-- --	54011,76	-- 4320,94	58332,70
251	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск) НР - 98%; СП - 8%	м	12	726,08 717,36	3,25 0,97	8712,92 8608,32	38,97 11,63	65,62	8447,55 1372,84	18533,31
252	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	11,976	902,00 --	-- --	10802,35 --	-- --	10802,35	-- 864,19	11666,54
253	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 100 мм СП - 8%	шт	3	3639,00 --	-- --	10917,00 --	-- --	10917,00	-- 873,36	11790,36
254	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм СП - 8%	шт.	14	2210,00 --	-- --	30940,00 --	-- --	30940,00	-- 2475,20	33415,20
255	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник СТ РК 1893-2009 СП - 8%	шт.	12	1680,00 --	-- --	20160,00 --	-- --	20160,00	-- 1612,80	21772,80
256	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник косой СП - 8%	шт.	2	1286,00 --	-- --	2572,00 --	-- --	2572,00	-- 205,76	2777,76
257	2302-0303-1106 РСНБ РК 2015	Отвод косой СП - 8%	шт.	2	2449,00 --	-- --	4898,00 --	-- --	4898,00	-- 391,84	5289,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				186578,60 51649,92	233,83 69,80	134694,86 --	50685,32 18981,11	256245,04
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				186578,60				
		Материалы	Тенге				393,74				
		Всего заработная плата	Тенге					51719,72			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				134301,11				
		Накладные расходы	Тенге				50685,32				
		Сметная прибыль	Тенге				18981,11				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				256245,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,37
		Сметная заработная плата	Тенге					51719,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				256245,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					51719,72			
		РАЗДЕЛ 13. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
258	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	26,4	3199,58	34,81	84469,02	919,08	69443,84	14178,34	106539,15
					534,32	13,70	14106,10	361,60		7891,79	
259	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	4,14	86,74	2,29	359,09	9,50	178,49	118,77	516,09
					41,33	0,25	171,10	1,02		38,23	
260	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	4,14	244,97	5,91	1014,18	24,45	839,50	105,78	1209,55
					36,29	0,74	150,23	3,07		89,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				85842,29	953,03	70461,82	14402,88	108264,79
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14427,44	365,68	--	8019,61	
	Материалы		Тенге				1373,27				
	Всего заработная плата		Тенге				1017,99				
		Накладные расходы	Тенге					325,42			
		Сметная прибыль	Тенге				224,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1725,64				
		Сметная заработная плата	Тенге					325,42			0,26
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				84469,02				
	Материалы		Тенге				69443,84				
	Всего заработная плата		Тенге					14467,70			
		Накладные расходы	Тенге				14178,34				
		Сметная прибыль	Тенге				7891,79				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106539,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,72
		Сметная заработная плата	Тенге					14467,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				108264,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,97
		Сметная заработная плата	Тенге					14793,12			
		РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
261	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м	58	751,81	1,33	43604,86	77,09	137,74	42546,27	93043,22
					748,10	0,42	43390,03	24,53		6892,09	
262	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	57,884	296,00	--	17133,66	--	17133,66	--	18504,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СП - 8%			--	--	--	--		1370,69	
263	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.50 мм	шт.	10	2210,00	--	22100,00	--	22100,00	--	23868,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				82838,52	77,09	39371,40	42546,27	135415,58
							43390,03	24,53	--	10030,78	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82838,52				
	Материалы		Тенге				137,74				
	Всего заработная плата		Тенге					43414,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39233,66				
		Накладные расходы	Тенге				42546,27				
		Сметная прибыль	Тенге				10030,78				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135415,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,89
		Сметная заработная плата	Тенге					43414,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				135415,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,89
		Сметная заработная плата	Тенге					43414,57			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42937920,31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5676635,51				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1842484,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					420416,01			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25698926,26		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						725920,71		
		- Накладные расходы	Тенге							5867139,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							3126814,79	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Калдыбеков Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

_____ **Даулетияров Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Искаков Р.**