ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20201130-60701602
1.1. Номер учетной системы 00000000039
2. Дата выписки 30.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.11.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. согл. №1 к Договору №71 от 22.05.2020 г.
27.4. Дата 12.11.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 40
32.2 Дата 26.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)				1	95277500.00	95277500.00			95277500.00	12%	11433300.00	106710800.00			1	
							Всего по счету:	95277500.00		0.00	95277500.00		11433300.00	106710800.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
GGIQZNZy+slbX+JBgE1P2nPqyfUu3r6rSMcPF2PZW9y1i7R4K59VDAyv7jPRLrYGEF7QjKR0GnxUzp+gEag8uA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 12.11.2020 г. к Договору №71 от 22.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
40	**26.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части реки Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			тг	1	106 710 800,00	106 710 800,00
				Итого	1	x	106 710 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50-ти квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)"
Доп.соглашение №1 от 12 ноября 2020 года к договору №71 от 22 мая 2020 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		71	22.05.2020 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	506 710 800									
Акт вып работ №6		95 277 500							11 433 300	106 710 800
Всего к оплате:		**95 277 500**							**11 433 300**	**106 710 800**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Технадзор:
ТОО "Каймар Инжиниринг"
Даулетияров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2020 г.

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ									
1	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,09084	70,27	2,76	6,38	0,25	0,61	5,46	12,79
		НР - 98%; СП - 8%			60,83	0,52	5,53	0,05		0,95	
2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	256599,00	--	2155,43	--	2155,43	--	2327,87
		СП - 8%			--	--	--	--		172,43	
3	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08244	292933,00	--	24149,40	--	24149,40	--	26081,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1931,95	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-4ШТ									
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,632	5167,85	1654,90	8433,93	2700,80	4419,46	2262,24	11551,86
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1313,68	1118,83		855,69	
5	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3	0,2	27493,28	970,84	5498,66	194,17	4505,46	788,18	6789,79
		НР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	799,03	67,10		502,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00384	552002,33	2162,33	2119,69	8,30	898,42	1106,94	3484,75
		НР - 91%; СП - 8%			315877,00	897,08	1212,97	3,44		258,13	
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ									
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,825	5167,85	1654,90	4263,48	1365,29	2234,10	1143,59	5839,64
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	664,08	565,59		432,57	
8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3	0,3	27493,28	970,84	8247,98	291,25	6758,18	1182,27	10184,68
		НР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	1198,55	100,65		754,42	
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
9	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	м3	3,636	4059,25	1654,90	14759,43	6017,22	5815,42	5040,13	21383,53
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	2926,80	2492,70		1583,96	
10	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,3232	8789,07	1645,50	2840,63	531,83	1359,98	1098,08	4253,81
		НР - 94%; СП - 8%			2935,70	678,70	948,82	219,36		315,10	
11	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3232	6768,14	949,70	2187,46	306,94	965,37	972,71	3412,99
		НР - 94%; СП - 8%			2831,53	370,20	915,15	119,65		252,81	
12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3	0,608	24919,86	1643,82	15151,27	999,44	13027,60	1222,41	17683,58
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	1124,23	219,07		1309,89	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	219813,00	--	1371,63	--	1371,63	--	1481,36
		СП - 8%			--	--	--	--		109,73	
14	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	6,08	376,21	0,78	2287,35	4,76	114,30	1975,19	4603,54
		НР - 91%; СП - 8%			356,63	0,37	2168,29	2,25		341,00	
15	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3	5,04	61933,90	8182,46	312146,84	41239,62	139290,64	127645,85	474976,10
		НР - 91%; СП - 8%			26114,40	1716,98	131616,58	8653,58		35183,41	
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3	0,62	28588,65	1933,40	17724,96	1198,71	14086,68	2437,06	21774,98
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	2439,58	238,51		1612,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	219813,00	--	923,21	--	923,21	--	997,07
		СП - 8%			--	--	--	--		73,86	
18	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км	0,0699	419018,61	67211,93	29289,40	4698,11	663,89	25295,36	58951,54
		НР - 99%; СП - 8%			342309,00	23225,62	23927,40	1623,47		4366,78	
19	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	м	69,9	846,00	--	59135,40	--	59135,40	--	63866,23
		СП - 8%			--	--	--	--		4730,83	
20	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	10	14261,14	74,76	142611,43	747,64	136904,54	6220,04	160737,99
		НР - 118%; СП - 8%			495,93	31,20	4959,25	311,97		11906,52	
21	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,029472	649637,09	1266,09	19146,10	37,31	12491,38	6035,88	27196,54
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	6617,41	15,43		2014,56	
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,2	844,07	0,99	4389,16	5,13	712,42	2939,25	7914,69
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	3671,61	2,46		586,27	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
23	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,172	155983,91	38282,48	26829,23	6584,59	930,08	14777,98	44935,79
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	19314,57	2102,80		3328,58	
24	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,16432	25302,19	12071,95	4157,66	1983,66	1097,64	1110,66	5689,78
		НР - 69%; СП - 8%			6550,32	3245,54	1076,35	533,31		421,47	
25	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,00768	54137,53	24198,69	415,78	185,85	33,15	170,99	633,70
		НР - 69%; СП - 8%			25622,00	6644,29	196,78	51,03		46,94	
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00768	256599,00	--	1970,68	--	1970,68	--	2128,33
		СП - 8%			--	--	--	--		157,65	
27	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	7841,00	--	42341,40	--	42341,40	--	45728,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3387,31	
28	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226	589396,00	--	13320,35	--	13320,35	--	14385,98
		СП - 8%			--	--	--	--		1065,63	
29	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,148	94016,18	1363,02	13914,39	201,73	10504,01	2959,16	18223,43
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	3208,65	79,30		1349,88	
30	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,148	8768,25	55,25	1297,70	8,18	1167,97	112,55	1523,07
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	121,56	3,50		112,82	
31	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,48	2766,93	96,94	31764,39	1112,91	9980,25	19287,85	55136,42
		НР - 92%; СП - 8%			1800,63	25,59	20671,23	293,82		4084,18	
32	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,69688	2972,00	--	37735,13	--	37735,13	--	40753,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3018,81	
33	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,48	305,11	2,56	3502,65	29,41	3116,01	332,83	4142,31
		НР - 90%; СП - 8%			31,12	1,10	357,22	12,59		306,84	
34	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	844,07	0,99	5402,04	6,32	876,83	3617,54	9741,15
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	4518,90	3,03		721,57	
		ОГМ-1-23ШТ									
35	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждений	т конструкций	0,134596	155983,91	38282,48	20994,81	5152,67	727,82	11564,29	35163,82
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	15114,32	1645,51		2604,73	
36	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждений	т	0,134596	105662,77	1489,45	14221,79	200,47	1296,00	8821,88	24887,15
		НР - 69%; СП - 8%			94544,50	445,90	12725,31	60,02		1843,49	
37	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08832	256599,00	--	22662,82	--	22662,82	--	24475,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1813,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027968	243850,00	--	6820,00	--	6820,00	--	7365,60
		СП - 8%			--	--	--	--		545,60	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011408	226241,00	--	2580,96	--	2580,96	--	2787,43
		СП - 8%			--	--	--	--		206,48	
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5732	219813,00	--	345809,81	--	345809,81	--	373474,60
		СП - 8%			--	--	--	--		27664,78	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,903284	86,74	2,29	338,56	8,96	168,28	111,98	486,58
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	161,32	0,96		36,04	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,903284	85,27	1,63	332,82	6,35	232,18	65,72	430,42
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	94,28	0,96		31,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1275252,20	75827,86	935354,90	250304,06	1647600,76
							264069,43	20540,93	--	122044,50	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1093829,41				
		Материалы	Тенге				370293,38				
		Всего заработная плата	Тенге					231784,81			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				446179,07				
		Накладные расходы	Тенге				213852,80				
		Сметная прибыль	Тенге				104614,58				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1412296,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211,78
		Сметная заработная плата	Тенге					231784,81			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				79939,61				
		Материалы	Тенге				4084,70				
		Всего заработная плата	Тенге					52819,99			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13320,35				
		Накладные расходы	Тенге				36445,79				
		Сметная прибыль	Тенге				9310,83				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				125696,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,38
		Сметная заработная плата	Тенге					52819,99			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				101483,18				
		Материалы	Тенге				0,61				
		Всего заработная плата	Тенге					5,57			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				101476,80				
		Сдача и испытание	Тенге				0,28				
		Накладные расходы	Тенге				5,46				
		Сметная прибыль	Тенге				8119,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109607,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1647600,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255,16
		Сметная заработная плата	Тенге					284610,37			
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО-5 ШТ									
43	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	6,85	25416,19	1643,82	174100,92	11260,14	150174,65	13772,23	202903,00
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	12666,13	2468,19		15029,85	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0847	219813,00	--	18618,16	--	18618,16	--	20107,61
		СП - 8%			--	--	--	--		1489,45	
45	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	22	2275,56	97,35	50062,22	2141,77	9442,89	36716,83	93721,38
		НР - 94%; СП - 8%			1748,98	26,50	38477,56	582,90		6942,32	
46	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	5,375	1841,77	17,50	9899,52	94,05	7835,54	1964,98	12813,65
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	1969,93	35,15		949,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				252680,82	13495,96	186071,25	52454,04	329545,65
							53113,62	3086,24	--	24410,79	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				242781,31				
	Материалы		Тенге				159617,54				
	Всего заработная плата		Тенге					54194,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18618,16				
		Накладные расходы	Тенге				50489,06				
		Сметная прибыль	Тенге				23461,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316732,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,28
		Сметная заработная плата	Тенге					54194,78			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9899,52				
	Материалы		Тенге				7835,54				
	Всего заработная плата		Тенге					2005,08			
		Накладные расходы	Тенге				1964,98				
		Сметная прибыль	Тенге				949,16				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12813,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,62
		Сметная заработная плата	Тенге					2005,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				329545,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,90
		Сметная заработная плата	Тенге					56199,85			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
47	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	1811,29	242,24	64481,87	8623,86	11360,50	43061,83	116147,20
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	44497,51	1805,54		8603,50	
48	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,3815648	89169,00	--	123192,75	--	123192,75	--	133048,17
		СП - 8%			--	--	--	--		9855,42	
49	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	35,6	270,25	--	9620,76	--	--	8947,30	20053,51
		НР - 93%; СП - 8%			270,25	--	9620,76	--		1485,44	
50	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	0,3552	9072,67	3921,62	3222,61	1392,96	187,53	1740,87	5360,56
		НР - 91%; СП - 8%			4623,10	762,71	1642,13	270,92		397,08	
51	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,360528	19105,00	--	6887,89	--	6887,89	--	7438,92
		СП - 8%			--	--	--	--		551,03	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	219813,00	--	12186,43	--	12186,43	--	13161,35
		СП - 8%			--	--	--	--		974,91	
53	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,552	137,15	3,46	487,16	12,29	43,30	409,53	968,42
		НР - 94%; СП - 8%			121,50	1,15	431,57	4,10		71,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**220079,47**	**10029,12**	**153858,40**	**54159,53**	**296178,13**
							56191,96	**2080,55**	--	**21939,12**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220079,47				
	Материалы		Тенге				11591,33				
	Всего заработная плата		Тенге					58272,51			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12186,43				
	Местные материалы		Тенге				130080,64				
		Накладные расходы	Тенге				54159,53				
		Сметная прибыль	Тенге				21939,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296178,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,39
		Сметная заработная плата	Тенге					58272,51			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				296178,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					58272,51			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
54	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	20,42	8768,25	55,25	179047,68	1128,16	161147,75	15528,64	210142,42
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	16771,76	482,28		15566,11	
55	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	1217,28	2766,93	96,94	3368132,23	118006,90	1058254,44	2045184,10	5846381,63
		НР - 92%; СП - 8%			1800,63	25,59	2191870,89	31155,31		433065,31	
56	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	156,37568	2683,00	--	419555,95	--	419555,95	--	453120,43
		СП - 8%			--	--	--	--		33564,48	
57	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	1217,28	305,11	2,56	371402,52	3119,01	330405,41	35291,35	439229,38
		НР - 90%; СП - 8%			31,12	1,10	37878,10	1334,50		32535,51	
58	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	137,58	1851,63	13,67	254747,74	1881,12	97608,06	140363,36	426719,98
		НР - 90%; СП - 8%			1128,50	5,09	155258,56	700,72		31608,89	
59	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	138,43632	1044,21	13,61	144556,63	1884,71	3671,33	128304,88	294690,43
		НР - 92%; СП - 8%			1004,08	3,33	139000,59	461,24		21828,92	
60	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм**	м	367,4	1935,00	--	710919,00	--	710919,00	--	767792,52
		СП - 8%			--	--	--	--		56873,52	
61	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	193,89	836,87	11,23	162259,95	2176,51	104403,27	51823,14	231209,74
		НР - 92%; СП - 8%			287,17	3,35	55680,17	649,34		17126,65	
62	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	193,89	1422,00	--	275711,58	--	275711,58	--	297768,51
		СП - 8%			--	--	--	--		22056,93	
63	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	275,16	94,04	22,57	25876,56	6210,77	1921,55	17814,98	47186,87
		НР - 92%; СП - 8%			64,49	5,89	17744,24	1619,87		3495,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2	41,274	93,25	0,47	3848,65	19,20	1167,81	2136,79	6464,28
		НР - 80%; СП - 8%			64,49	0,23	2661,64	9,36		478,84	
65	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,2	2927,84	13,61	70853,82	329,47	46225,71	22428,93	100745,36
		НР - 92%; СП - 8%			1004,08	3,33	24298,64	80,63		7462,62	
66	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	95	41,70	4,87	3961,07	463,03	192,49	3137,72	7666,70
		НР - 90%; СП - 8%			34,80	1,90	3305,55	180,80		567,90	
67	2107-0204-0101 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,6	42645,00	--	153522,00	--	153522,00	--	165803,76
		СП - 8%			--	--	--	--		12281,76	
68	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2	85	1116,90	28,82	94936,27	2449,78	28398,70	52956,09	159723,75
		НР - 80%; СП - 8%			753,97	24,79	64087,79	2107,32		11831,39	
69	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	85	376,21	0,78	31977,71	66,53	1597,97	27613,66	64358,68
		НР - 91%; СП - 8%			356,63	0,37	30313,21	31,47		4767,31	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ									
70	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	шт	5	17248,27	815,59	86241,35	4077,95	50760,20	29745,90	125266,23
		НР - 90%; СП - 8%			6280,64	329,56	31403,20	1647,80		9278,98	
71	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	5,4	9699,00	--	52374,60	--	52374,60	--	56564,57
		СП - 8%			--	--	--	--		4189,97	
72	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015	Устройство жалюзи	м2	0,08	216,00	3,65	17,28	0,29	1,72	13,87	33,64
		НР - 90%; СП - 8%			190,85	1,73	15,27	0,14		2,49	
73	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Рейки из хвойных неантисептированных пород	м3	0,08	34368,00	--	2749,44	--	2749,44	--	2969,40
		СП - 8%			--	--	--	--		219,96	
74	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	28,5	1955,95	96,94	55744,60	2762,88	8566,19	41533,38	105060,22
		НР - 92%; СП - 8%			1558,44	25,59	44415,54	729,43		7782,24	
75	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,4645	8768,25	55,25	12841,10	80,91	11557,34	1113,70	15071,18
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	1202,85	34,59		1116,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	28,5	305,11	2,56	8695,59	73,03	7735,73	826,27	10283,61
		НР - 90%; СП - 8%			31,12	1,10	886,83	31,24		761,75	
77	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	5	827,00	--	4135,00	--	4135,00	--	4465,80
		СП - 8%			--	--	--	--		330,80	
78	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	5	486,00	--	2430,00	--	2430,00	--	2624,40
		СП - 8%			--	--	--	--		194,40	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ									
79	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,75	619,57	99,33	15334,32	2458,53	7679,47	5325,71	22312,83
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	5196,31	592,51		1652,80	
80	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	24,75	84,76	7,35	2097,72	181,96	1819,53	130,68	2406,67
		НР - 92%; СП - 8%			3,89	1,85	96,23	45,81		178,27	
81	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	24,75	1459,50	107,98	36122,70	2672,62	25050,43	8271,54	47945,79
		НР - 92%; СП - 8%			339,38	23,89	8399,66	591,15		3551,54	
82	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15	3422,46	57,16	51336,91	857,39	40889,78	8957,80	65118,29
		НР - 92%; СП - 8%			639,32	9,80	9589,74	147,00		4823,58	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3шт									
83	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,75	10157,48	2357,60	7618,11	1768,20	2509,60	3450,77	11954,39
		НР - 93%; СП - 8%			4453,74	493,60	3340,30	370,20		885,51	
84	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	0,21945	34668,00	--	7607,89	--	7607,89	--	8216,52
		СП - 8%			--	--	--	--		608,63	
85	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	93330,02	995,13	25199,11	268,69	18873,65	5559,05	33218,81
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	6056,77	119,94		2460,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,096	69702,33	24983,50	6691,42	2398,42	977,60	2801,87	10252,76
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	3315,41	745,27		759,46	
87	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,096	544343,00	--	52256,93	--	52256,93	--	56437,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4180,55	
88	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	3	3165,31	518,69	9495,92	1556,06	4198,20	3701,22	14252,91
		НР - 90%; СП - 8%			1247,22	123,60	3741,66	370,81		1055,77	
89	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	33102,00	--	99306,00	--	99306,00	--	107250,48
		СП - 8%			--	--	--	--		7944,48	
90	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4209,00	--	12627,00	--	12627,00	--	13637,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1010,16	
91	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	180	443,56	247,53	79841,34	44555,22	6701,40	45000,34	134829,01
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	28584,72	9551,16		9987,33	
92	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	14,4	71465,00	--	1029096,00	--	1029096,00	--	1111423,68
		СП - 8%			--	--	--	--		82327,68	
93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,08629	71175,06	6108,52	77316,76	6635,62	9036,02	74370,45	163822,18
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	61645,11	1380,70		12134,98	
94	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,08629	256599,00	--	278740,93	--	278740,93	--	301040,20
		СП - 8%			--	--	--	--		22299,27	
95	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	м2	6,72	2155,46	128,26	14484,69	861,91	796,39	11865,67	28458,39
		НР - 90%; СП - 8%			1908,69	53,23	12826,40	357,68		2108,03	
96	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,72	37596,00	--	252645,12	--	252645,12	--	272856,73
		СП - 8%			--	--	--	--		20211,61	
97	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,353	14231,18	906,72	5023,61	320,07	101,66	4283,92	10052,13
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	4601,87	105,74		744,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,353	219813,00	--	77593,99	--	77593,99	--	83801,51
		СП - 8%			--	--	--	--		6207,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8636974,80	209264,95	5463520,83	2789535,77	12340631,42
							2964189,00	55634,02	--	914120,85	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8310324,33				
	Материалы		Тенге				2031271,81				
	Всего заработная плата		Тенге					3015762,35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2074608,49				
	Местные материалы		Тенге				1036703,89				
		Накладные расходы	Тенге				2786733,90				
		Сметная прибыль	Тенге				887764,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11984822,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2816,90
		Сметная заработная плата	Тенге					3015762,35			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326650,47				
	Материалы		Тенге				977,60				
	Всего заработная плата		Тенге					4060,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319959,05				
		Накладные расходы	Тенге				2801,87				
		Сметная прибыль	Тенге				26356,19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355808,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,28
		Сметная заработная плата	Тенге					4060,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12340631,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2820,18
		Сметная заработная плата	Тенге					3019823,00			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
99	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	222,75	6806,22	1709,02	1516084,43	380685,21	4619,99	846610,83	2551710,89
		НР - 69%; СП - 8%			5076,45	431,84	1130779,24	96192,98		189015,62	
100	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	222,75	33689,00	--	7504224,75	--	7504224,75	--	8104562,73
		СП - 8%			--	--	--	--		600337,98	
101	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	т	0,16038	711963,00	--	114184,63	--	114184,63	--	123319,40
		СП - 8%			--	--	--	--		9134,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9134493,81	380685,21	7623029,36	846610,83	10779593,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1130779,24	96192,98	--	798488,37	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9134493,81				
	Материалы		Тенге				4619,99				
	Всего заработная плата		Тенге					1226972,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7618409,38				
		Накладные расходы	Тенге				846610,83				
		Сметная прибыль	Тенге				798488,37				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10779593,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931,85
		Сметная заработная плата	Тенге					1226972,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10779593,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931,85
		Сметная заработная плата	Тенге					1226972,22			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
102	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	150,15	2555,14 1037,45	529,45 130,92	383653,60 155772,52	79497,25 19657,22	148383,83	157886,76 43323,23	584863,59
103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	392,7	3914,26 1281,10	101,75 48,13	1537130,00 503087,97	39957,62 18899,08	994084,39	469788,35 160553,47	2167471,79
104	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 площади остекления	220,5	2598,06 864,62	31,45 9,75	572872,14 190648,93	6935,08 2149,57	375288,13	154238,80 58168,88	785279,81
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
105	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	158,55	2155,46 1908,69	128,26 53,23	341748,25 302622,80	20335,69 8438,92	18789,76	279955,55 49736,30	671440,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2835404,00 1152132,22	146725,63 49144,78	1536546,12 --	1061869,45 311781,87	4209055,29
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2835404,00				
	Материалы		Тенге				1536546,12				
	Всего заработная плата		Тенге					1201277,00			
		Накладные расходы	Тенге				1061869,45				
		Сметная прибыль	Тенге				311781,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4209055,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1045,44
		Сметная заработная плата	Тенге					1201277,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4209055,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1045,44
		Сметная заработная плата	Тенге					1201277,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 263,15 М2									
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	263,15	690,49	27,32	181702,00	7189,07	90480,71	82235,44	285052,43
					319,33	13,12	84032,22	3452,29		21114,99	
		ТИП 180 - 31,13 М2									
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	31,13	690,49	27,32	21494,90	850,45	10703,65	9728,25	33721,00
					319,33	13,12	9940,81	408,40		2497,85	
108	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,4904	22286,17	7,20	55501,47	17,93	46851,76	8113,87	68704,57
					3466,02	--	8631,78	--		5089,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				258698,37	8057,45	148036,12	100077,56	387478,00
							102604,80	3860,69	--	28702,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				258698,37				
	Материалы		Тенге				148036,12				
	Всего заработная плата		Тенге					106465,49			
		Накладные расходы	Тенге				100077,56				
		Сметная прибыль	Тенге				28702,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				387478,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117,62
		Сметная заработная плата	Тенге					106465,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				387478,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117,62
		Сметная заработная плата	Тенге					106465,49			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
109	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	13,56	2407,17	13,67	32641,19	185,40	17153,37	13834,33	50193,56
					1128,50	5,09	15302,41	69,06		3718,04	
110	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	13,56	837,90	11,22	11361,99	152,13	--	8574,18	21531,06
					826,69	5,31	11209,86	71,95		1594,89	
111	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,39668	10208,00	--	14257,31	--	14257,31	--	15397,89
					--	--	--	--		1140,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13,56	1186,59	7,06	16090,17	95,75	5998,79	8020,59	26039,63
		НР - 80%; СП - 8%			737,14	2,22	9995,63	30,12		1928,86	
113	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,56	478,36	2,81	6486,56	38,15	2520,89	3156,52	10414,53
		НР - 80%; СП - 8%			289,64	1,34	3927,52	18,13		771,45	
114	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	280,72	1186,59	7,06	333099,74	1982,25	124187,41	166042,87	539074,02
		НР - 80%; СП - 8%			737,14	2,22	206930,08	623,51		39931,41	
115	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280,72	95,88	0,73	26915,79	203,86	2254,48	19644,58	50285,20
		НР - 80%; СП - 8%			87,12	0,35	24457,45	98,28		3724,83	
116	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	500,06	1353,45	72,77	676806,88	36389,67	198214,15	376656,47	1137740,42
		НР - 80%; СП - 8%			884,30	57,23	442203,06	28617,53		84277,07	
117	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	627,6	2485,90	70,40	1560149,08	44182,41	623801,89	738367,63	2482398,05
		НР - 80%; СП - 8%			1421,55	49,07	892164,78	30794,76		183881,34	
118	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	м2	1315,43	95,88	0,73	126125,09	955,27	10564,30	92052,84	235632,17
		НР - 80%; СП - 8%			87,12	0,35	114605,52	460,53		17454,23	
119	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24,5	4846,44	18,76	118737,89	459,59	65407,78	42472,50	174107,22
		НР - 80%; СП - 8%			2157,98	8,98	52870,51	220,12		12896,83	
120	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,1	777,22	3,07	40492,98	160,17	12682,71	22180,96	67687,85
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	27650,10	76,10		5013,91	
		1 ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	500	736,35	4,58	368174,92	2291,60	92953,32	219216,40	634382,63
		НР - 80%; СП - 8%			545,86	2,18	272930,00	1090,50		46991,31	
122	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2000	657,12	4,32	1314243,16	8644,60	436678,56	698428,16	2173685,00
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	868920,00	4115,20		161013,71	
		2-5 ЭТАЖ									
123	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2000	736,35	4,58	1472699,68	9166,40	371813,28	876865,60	2537530,50
		НР - 80%; СП - 8%			545,86	2,18	1091720,00	4362,00		187965,22	
124	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8000	657,12	4,32	5256972,64	34578,40	1746714,24	2793712,64	8694740,10
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	3475680,00	16460,80		644054,82	
		ОТКОСЫ									
125	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	607,4	2907,46	42,11	1765991,45	25575,43	463989,22	1031481,72	3021271,00
		НР - 80%; СП - 8%			2101,46	21,28	1276426,80	12925,35		223797,85	
126	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	510,196	657,12	4,32	335260,80	2205,22	111395,83	178167,63	554502,70
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	221659,75	1049,78		41074,27	
8		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13476507,31	167266,29	4300587,54	7288875,64	22426613,59
							9008653,47	101083,73	--	1661230,64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13476507,31				
	Материалы		Тенге				4286330,23				
	Всего заработная плата		Тенге					9109737,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14257,31				
		Накладные расходы	Тенге				7288875,64				
		Сметная прибыль	Тенге				1661230,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22426613,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8031,58
		Сметная заработная плата	Тенге					9109737,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22426613,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8031,58
		Сметная заработная плата	Тенге					9109737,21			

РАЗДЕЛ 9. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	150	259,90	69,55	38984,81	10432,89	138,92	23669,22	67666,35
		НР - 72%; СП - 8%			189,42	29,74	28413,00	4460,91		5012,32	
128	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,15	262350,00	--	39352,50	--	39352,50	--	42500,70
		СП - 8%			--	--	--	--		3148,20	
129	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ	шт	1	11789,97	87,04	11789,97	87,04	1830,93	7129,41	20432,93
		НР - 72%; СП - 8%			9872,00	29,96	9872,00	29,96		1513,55	
130	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Муфта оптическая GJS-M 96	комплект	1	8963,39	--	8963,39	--	8963,39	--	9680,46
		СП - 8%			--	--	--	--		717,07	
131	1310-0901-1115 РСНБ РК 2015	Оптический разъем	шт	5	3698,36	750,36	18491,80	3751,80	--	11767,82	32680,39
		НР - 72%; СП - 8%			2948,00	320,84	14740,00	1604,20		2420,77	
132	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем FC M8x0,75	шт	5	3071,43	--	15357,14	--	15357,14	--	16585,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1228,57	
133	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	30	633,24	--	18997,13	--	127,13	11510,70	32948,45
		НР - 61%; СП - 8%			629,00	--	18870,00	--		2440,63	
134	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	шт	5	18928,57	--	94642,86	--	94642,86	--	102214,29
		СП - 8%			--	--	--	--		7571,43	
135	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Оптическая коробка КРМ	шт	25	8723,21	--	218080,36	--	218080,36	--	235526,79
		СП - 8%			--	--	--	--		17446,43	
136	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	150	282,46	12,36	42369,12	1854,36	11834,76	21102,60	68549,45
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	4,19	28680,00	629,16		5077,74	
137	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150	553,00	--	82950,00	--	82950,00	--	89586,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6636,00	
138	2113-0814-2201 РСНБ РК 2015	Скобы	т	0,0084	540756,00	--	4542,35	--	4542,35	--	4905,74
		СП - 8%			--	--	--	--		363,39	
139	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели	кг	2,18	1230,00	--	2681,40	--	2681,40	--	2895,91
		СП - 8%			--	--	--	--		214,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				597202,83	16126,09	480501,74	75179,75	726173,18
							100575,00	6724,23	--	53790,61	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				507029,08				
	Материалы		Тенге				13931,74				
	Всего заработная плата		Тенге					107299,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376396,25				
		Накладные расходы	Тенге				75179,75				
		Сметная прибыль	Тенге				46576,71				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				628785,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,36
		Сметная заработная плата	Тенге					107299,23			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7223,75				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7223,75				
		Сметная прибыль	Тенге				577,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7801,65				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82950,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82950,00				
		Сметная прибыль	Тенге				6636,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89586,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				726173,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,36
		Сметная заработная плата	Тенге					107299,23			
		РАЗДЕЛ 10. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
140	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	комплект	5	34964,50	--	174822,49	--	2062,49	105383,60	302622,58
		НР - 61%; СП - 8%			34552,00	--	172760,00	--		22416,49	
141	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	шт.	5	8261,00	--	41305,00	--	41305,00	--	44609,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3304,40	
142	1310-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)**	шт	50	4559,57	396,45	227978,72	19822,50	60756,22	93301,33	346982,46
		НР - 61%; СП - 8%			2948,00	111,06	147400,00	5553,00		25702,40	
143	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	шт.	50	2084,00	--	104200,00	--	104200,00	--	112536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8336,00	
144	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Монтаж коробки ответвительной**	шт	50	633,24	--	31661,88	--	211,88	19184,50	54914,09
		НР - 61%; СП - 8%			629,00	--	31450,00	--		4067,71	
145	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка БК-4**	шт.	50	105,00	--	5250,00	--	5250,00	--	5670,00
		СП - 8%			--	--	--	--		420,00	
146	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	шт.	100	201,00	--	20100,00	--	20100,00	--	21708,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1608,00	
147	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Устройство блок управления**	шт	5	16792,77	1938,20	83963,84	9691,00	7942,84	42117,33	136167,66
		НР - 61%; СП - 8%			13266,00	542,96	66330,00	2714,80		10086,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	5	18742,00	--	93710,00	--	93710,00	--	101206,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7496,80	
149	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Монтаж электромагнитного замка	шт	5	1641,35	348,16	8206,76	1740,80	295,96	4873,82	14127,03
		НР - 72%; СП - 8%			1234,00	119,84	6170,00	599,20		1046,45	
150	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт.	5	11656,00	--	58280,00	--	58280,00	--	62942,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4662,40	
151	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	5	947,00	--	4735,00	--	--	2888,35	8233,22
		НР - 61%; СП - 8%			947,00	--	4735,00	--		609,87	
152	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	5	4522,00	--	22610,00	--	22610,00	--	24418,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1808,80	
153	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	110	79,71	0,87	8767,93	95,74	2099,69	4755,93	14605,77
		НР - 72%; СП - 8%			59,75	0,30	6572,50	32,96		1081,91	
154	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	390	377,76	30,46	147325,27	11880,96	75013,81	38858,87	201078,88
		НР - 61%; СП - 8%			154,95	8,39	60430,50	3272,57		14894,73	
155	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,5	20450,00	--	10225,00	--	10225,00	--	11043,00
		СП - 8%			--	--	--	--		818,00	
156	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	110	398,55	14,74	43840,41	1621,86	13299,55	21082,69	70116,95
		НР - 72%; СП - 8%			262,90	3,30	28919,00	362,52		5193,85	
157	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	110	219,00	--	24090,00	--	24090,00	--	26017,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1927,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1111072,30	44852,87	541452,44	332446,42	1559000,22
							524767,00	12535,04	--	115481,50	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1086982,30				
	Материалы		Тенге				161682,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					537302,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355680,00				
		Накладные расходы	Тенге				332446,42				
		Сметная прибыль	Тенге				113554,30				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1532983,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418,22
		Сметная заработная плата	Тенге					537302,04			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24090,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24090,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1927,20				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26017,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1559000,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418,22
		Сметная заработная плата	Тенге					537302,04			
		РАЗДЕЛ 11. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
158	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	5	3747,81	--	18739,05	--	--	11430,82	32583,46
		НР - 61%; СП - 8%			3747,81	--	18739,05	--		2413,59	
159	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	**Широкополосные усилители серии MX900, модель 951**	шт.	5	16256,00	--	81280,00	--	81280,00	--	87782,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6502,40	
160	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	50	1048,14	--	52407,03	--	757,03	31506,50	90626,62
		НР - 61%; СП - 8%			1033,00	--	51650,00	--		6713,08	
161	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	51	351,00	--	17901,00	--	17901,00	--	19333,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1432,08	
162	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	**Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала**	измерение	25	15018,30	--	375457,50	--	--	229029,08	652845,50
		НР - 61%; СП - 8%			15018,30	--	375457,50	--		48358,93	
163	2308-0505-0801 РСНБ РК 2015	**Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15**	шт.	25	1492,00	--	37300,00	--	37300,00	--	40284,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2984,00	
164	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	51	35,00	--	1785,00	--	1785,00	--	1927,80
		СП - 8%			--	--	--	--		142,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1310-0501-0101 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного	проектная зона	5	56284,80	--	281424,00	--	--	171668,64	489340,05
		НР - 61%; СП - 8%			56284,80	--	281424,00	--		36247,41	
166	1310-0501-0102 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего	проектная зона	20	42484,20	--	849684,00	--	--	518307,24	1477430,54
		НР - 61%; СП - 8%			42484,20	--	849684,00	--		109439,30	
167	1310-0501-0103 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой	система	5	84968,40	--	424842,00	--	--	259153,62	738715,27
		НР - 61%; СП - 8%			84968,40	--	424842,00	--		54719,65	
168	1310-0501-0108 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала	измерение	5	12447,60	--	62238,00	--	--	37965,18	108219,43
		НР - 61%; СП - 8%			12447,60	--	62238,00	--		8016,25	
169	1310-0501-0109 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала	измерение	20	10012,20	--	200244,00	--	--	122148,84	348184,27
		НР - 61%; СП - 8%			10012,20	--	200244,00	--		25791,43	
170	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	5	5644,00	--	28220,00	--	28220,00	--	30477,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2257,60	
171	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	5	13559,00	--	67795,00	--	67795,00	--	73218,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5423,60	
172	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	180	80,00	--	14400,00	--	14400,00	--	15552,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1152,00	
		Кабельная продукция									
173	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1555	92,91	1,74	144472,71	2706,94	30272,26	80946,18	243452,40
		НР - 72%; СП - 8%			71,70	0,60	111493,50	931,76		18033,51	
174	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	175	79,71	0,87	13948,98	152,32	3340,41	7566,25	23236,45
		НР - 72%; СП - 8%			59,75	0,30	10456,25	52,43		1721,22	
175	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1470	41,62	0,87	61181,54	1279,49	24769,05	25612,86	93737,95
		НР - 72%; СП - 8%			23,90	0,30	35133,00	440,41		6943,55	
176	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,5861	87268,00	--	138415,77	--	138415,77	--	149489,04
		СП - 8%			--	--	--	--		11073,26	
177	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1785	190421,00	--	33990,15	--	33990,15	--	36709,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2719,21	
		Трубы									
178	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1410	255,44	9,71	360173,88	13694,06	110586,82	173188,65	576031,54
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	3,30	235893,00	4646,80		42669,00	
179	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм	м	117,3	32,00	--	3753,60	--	3753,60	--	4053,89
		СП - 8%			--	--	--	--		300,29	
180	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1320,9	45,00	--	59440,50	--	59440,50	--	64195,74
		СП - 8%			--	--	--	--		4755,24	
181	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	734,50	48,72	44069,93	2923,36	20353,57	15255,70	64071,68
		НР - 72%; СП - 8%			346,55	6,59	20793,00	395,47		4746,05	
182	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	61,2	159,00	--	9730,80	--	9730,80	--	10509,26
		СП - 8%			--	--	--	--		778,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3382894,44	20756,17	684090,97	1683779,56	5472007,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2678047,30	6466,87	--	405333,92	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3319700,34				
	Материалы		Тенге				190079,15				
	Всего заработная плата		Тенге					2684514,17			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430817,72				
		Накладные расходы	Тенге				1683779,56				
		Сметная прибыль	Тенге				400278,39				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5403758,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2035,92
		Сметная заработная плата	Тенге					2684514,17			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63194,10				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63194,10				
		Сметная прибыль	Тенге				5055,53				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68249,63				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5472007,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2035,92
		Сметная заработная плата	Тенге					2684514,17			
		РАЗДЕЛ 12. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
183	1310-0408-0622 РСНБ РК 2015	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	5	30511,57	132,15	152557,85	660,75	11867,10	85531,21	257136,18
		НР - 61%; СП - 8%			28006,00	37,02	140030,00	185,10		19047,12	
184	2308-0501-2005 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW330,типа INNOVI	шт.	5	41736,00	--	208680,00	--	208680,00	--	225374,40
		СП - 8%			--	--	--	--		16694,40	
185	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	9221,41	--	9221,42	--	149,42	5533,92	15935,76
		НР - 61%; СП - 8%			9072,00	--	9072,00	--		1180,43	
186	2308-0502-0416 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2, типа EverFocus	шт.	1	50257,00	--	50257,00	--	50257,00	--	54277,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4020,56	
187	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16792,77	1938,20	16792,77	1938,20	1588,57	8423,47	27233,53
		НР - 61%; СП - 8%			13266,00	542,96	13266,00	542,96		2017,30	
188	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIWD1203-04C, типа AndGood	шт.	1	25847,00	--	25847,00	--	25847,00	--	27914,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2067,76	
189	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	633,24	--	3166,19	--	21,19	1918,45	5491,41
		НР - 61%; СП - 8%			629,00	--	3145,00	--		406,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2307-0202-0105 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	5,1	1081,00	--	5513,10	--	5513,10	--	5954,15
		СП - 8%			--	--	--	--		441,05	
191	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	220	255,44	9,71	56197,34	2136,66	17254,68	27022,34	89877,26
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	3,30	36806,00	725,03		6657,57	
192	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	224,4	26,00	--	5834,40	--	5834,40	--	6301,15
		СП - 8%			--	--	--	--		466,75	
193	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	220	313,14	144,41	68890,08	31769,23	9972,85	26306,19	102811,97
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	27148,00	9388,37		7615,70	
194	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75	м	0,2244	172231,00	--	38648,64	--	38648,64	--	41740,53
		СП - 8%			--	--	--	--		3091,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				641605,78	36504,84	375633,93	154735,57	860048,66
							229467,00	10841,46	--	63707,31	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				635771,38				
		Материалы	Тенге				40853,80				
		Всего заработная плата	Тенге					240308,46			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				328945,74				
		Накладные расходы	Тенге				154735,57				
		Сметная прибыль	Тенге				63240,56				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				853747,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,69
		Сметная заработная плата	Тенге					240308,46			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5834,40				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5834,40				
		Сметная прибыль	Тенге				466,75				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6301,15				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				860048,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,69
		Сметная заработная плата	Тенге					240308,46			
		РАЗДЕЛ 13.Газоснабжение									
		УСТАНОВКА КРАНОВ									
195	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	110	2047,29	82,44	225201,72	9068,40	32765,52	181030,70	438731,01
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	183367,80	1357,40		32498,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	956,00	--	95600,00	--	95600,00	--	103248,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7648,00	
197	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2773,00	--	27730,00	--	27730,00	--	29948,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2218,40	
198	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	200	421,00	--	84200,00	--	84200,00	--	90936,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6736,00	
199	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	20	728,00	--	14560,00	--	14560,00	--	15724,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1164,80	
		УКЛАДКА ТРУБ									
200	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	231,6	1462,96	20,63	338821,97	4778,65	253735,10	80438,41	452801,22
		НР - 98%; СП - 8%			346,75	7,65	80308,23	1771,79		33540,83	
201	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	250	927,00	--	231750,00	--	231750,00	--	250290,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18540,00	
202	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1735,53	20,63	347105,38	4126,64	273627,94	69463,22	449894,09
		НР - 98%; СП - 8%			346,75	7,65	69350,80	1530,04		33325,49	
203	2301-0103-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщинастенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	200	711,00	--	142200,00	--	142200,00	--	153576,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11376,00	
204	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,4	1202,57	7,30	22127,28	134,40	2829,36	19010,10	44428,38
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	19163,53	38,60		3290,99	
205	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода	18,4	501,95	35,78	9235,82	658,30	494,33	8164,06	18791,87
		НР - 98%; СП - 8%			439,30	13,45	8083,19	247,48		1391,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	м	18,4	1016,00	--	18694,40	--	18694,40	--	20189,95
		СП - 8%			--	--	--	--		1495,55	
207	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,08855	975190,53	495554,69	86353,12	43881,37	1657,31	52545,43	150010,44
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	40814,45	12261,75		11111,88	
208	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	40	574,00	--	22960,00	--	22960,00	--	24796,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1836,80	
209	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2,0 мм	шт	210	351,00	--	73710,00	--	73710,00	--	79606,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5896,80	
210	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	277,00	--	5540,00	--	5540,00	--	5983,20
		СП - 8%			--	--	--	--		443,20	
211	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	Угольники прямые 15 мм	10 шт.	5	1770,00	--	8850,00	--	8850,00	--	9558,00
		СП - 8%			--	--	--	--		708,00	
212	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	100	27,00	--	2700,00	--	2700,00	--	2916,00
		СП - 8%			--	--	--	--		216,00	
		ИСПЫТАНИЕ									
213	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	450	513,99	--	231295,73	--	6071,18	220720,06	488177,05
		НР - 98%; СП - 8%			500,50	--	225224,55	--		36161,26	
		ОКРАСКА ТРУБ									
214	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,12	173,48	4,59	4357,69	115,28	2166,03	1441,27	6262,88
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	2076,39	12,40		463,92	
215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,12	170,53	3,25	4283,74	81,75	2988,49	845,88	5539,99
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	1213,51	12,40		410,37	
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	50	578,30	250,73	28914,76	12536,56	--	18417,03	51118,32
		НР - 84%; СП - 8%			327,56	110,94	16378,20	5546,83		3786,54	
		ВРЕЗКА									
217	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	10	9095,58	4062,75	90955,80	40627,50	22168,20	40173,51	141619,65
		НР - 99%; СП - 8%			2816,01	1241,92	28160,10	12419,20		10490,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2117147,41	116008,83	1326997,84	692249,67	3034148,84
							674140,75	35197,88	--	224751,77	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				236992,40				
	Материалы		Тенге				31809,38				
	Всего заработная плата		Тенге					138097,35			
		Накладные расходы	Тенге				132433,21				
		Сметная прибыль	Тенге				29554,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				398979,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99,76
		Сметная заработная плата	Тенге					138097,35			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1880155,00				
	Материалы		Тенге				566694,06				
	Всего заработная плата		Тенге					571241,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				728494,40				
		Накладные расходы	Тенге				559816,45				
		Сметная прибыль	Тенге				195197,72				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2635169,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443,22
		Сметная заработная плата	Тенге					571241,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3034148,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542,98
		Сметная заработная плата	Тенге					709338,63			
		РАЗДЕЛ 14. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
218	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	44692,91	--	44692,91	--	1396,91	26410,56	76791,75
		НР - 61%; СП - 8%			43296,00	--	43296,00	--		5688,28	
219	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	189295,00	--	189295,00	--		--	189295,00
					--	--	--	--	189295,00	--	
220	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг	шт	25	7190,52	270,78	179762,94	6769,50	44893,44	93849,84	295501,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5124,00	89,88	128100,00	2247,00		21889,02	
221	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	27813,00	--	695325,00	--	695325,00	--	750951,00
		СП - 8%			--	--	--	--		55626,00	
222	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	125	4690,23	113,25	586278,60	14156,25	268372,35	221396,40	872289,00
		НР - 72%; СП - 8%			2430,00	29,96	303750,00	3745,00		64614,00	
223	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	1935,00	--	48375,00	--	48375,00	--	52245,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3870,00	
224	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	5167,00	--	258350,00	--	258350,00	--	279018,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20668,00	
225	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	5167,00	--	258350,00	--	258350,00	--	279018,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20668,00	
226	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	50	543,95	87,04	27197,27	4352,00	1068,27	16758,00	47471,70
		НР - 72%; СП - 8%			435,54	29,96	21777,00	1498,00		3516,42	
227	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	50	3539,00	--	176950,00	--	176950,00	--	191106,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14156,00	
228	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	50	4690,23	113,25	234511,44	5662,50	107348,94	88558,56	348915,60
		НР - 72%; СП - 8%			2430,00	29,96	121500,00	1498,00		25845,60	
229	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	637,00	--	31850,00	--	31850,00	--	34398,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2548,00	
230	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1476,20	177,20	1476,20	177,20	18,00	965,46	2637,00
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	59,92	1281,00	59,92		195,33	
231	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11672,00	--	11672,00	--	11672,00	--	12605,76
		СП - 8%			--	--	--	--		933,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5	5289,54	107,80	26447,71	539,00	14168,71	8560,66	37809,04
		НР - 72%; СП - 8%			2348,00	29,96	14740,00	149,80		2800,67	
233	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный с тепловым реле	шт	5	3410,00	--	17050,00	--	17050,00	--	18414,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1364,00	
234	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	5	6567,00	--	32835,00	--	32835,00	--	35461,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2626,80	
235	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	5	4828,13	1579,88	24140,64	7899,40	8323,49	7667,60	34352,90
		НР - 72%; СП - 8%			1583,55	546,34	7917,75	2731,70		2544,66	
236	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	5	8530,00	--	42650,00	--	42650,00	--	46062,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3412,00	
237	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	25	2314,10	842,98	57852,50	21074,48	5073,27	32156,55	97209,77
		НР - 72%; СП - 8%			1268,19	518,28	31704,75	12957,12		7200,72	
238	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники СА-7008	шт.	25	6504,00	--	162600,00	--	162600,00	--	175608,00
		СП - 8%			--	--	--	--		13008,00	
239	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	123	2070,00	616,68	254610,00	75851,05	114158,13	85513,43	367333,31
		НР - 72%; СП - 8%			525,21	440,39	64600,83	54167,82		27209,87	
240	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3	шт.	10	2479,00	--	24790,00	--	24790,00	--	26773,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1983,20	
241	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НБО 05-100	шт.	50	5223,00	--	261150,00	--	261150,00	--	282042,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20892,00	
242	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	33	693,00	--	22869,00	--	22869,00	--	24698,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1829,52	
243	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники ПСХ 60-002	шт.	30	559,00	--	16770,00	--	16770,00	--	18111,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1341,60	
244	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572,00	--	6572,00	--	7097,76
		СП - 8%			--	--	--	--		525,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/	шт.	5	678,00	--	3390,00	--	3390,00	--	3661,20
		СП - 8%			--	--	--	--		271,20	
246	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w E27	10 шт.	5	578,00	--	2890,00	--	2890,00	--	3121,20
		СП - 8%			--	--	--	--		231,20	
247	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27	10 шт.	7,4	578,00	--	4277,20	--	4277,20	--	4619,38
		СП - 8%			--	--	--	--		342,18	
248	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания Бк215-225-25	10 шт.	0,2	578,00	--	115,60	--	115,60	--	124,85
		СП - 8%			--	--	--	--		9,25	
249	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	857,96	11,01	42898,04	550,40	1355,64	29622,10	78321,74
		НР - 72%; СП - 8%			819,84	3,00	40992,00	149,80		5801,61	
250	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	50	925,00	--	46250,00	--	46250,00	--	49950,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3700,00	
251	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0045	85858,28	15687,34	386,36	70,59	9,25	235,84	671,97
		НР - 72%; СП - 8%			68115,00	4673,76	306,52	21,03		49,78	
252	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 УЗ	шт.	25	889,00	--	22225,00	--	22225,00	--	24003,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1778,00	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
253	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1035	152,79	6,96	158139,40	7206,91	27249,99	90837,50	268895,04
		НР - 72%; СП - 8%			119,50	2,40	123682,50	2480,69		19918,15	
254	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	92,90	1,74	41804,59	783,36	8756,23	23424,94	70447,90
		НР - 72%; СП - 8%			71,70	0,60	32265,00	269,64		5218,36	
255	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10700	79,70	0,87	852780,06	9313,28	204141,78	462622,12	1420634,35
		НР - 72%; СП - 8%			59,75	0,30	639325,00	3205,72		105232,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,445	144130,00	--	64137,85	--	64137,85	--	69268,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5131,03	
257	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,59	105787,00	--	62414,33	--	62414,33	--	67407,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4993,15	
258	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,5	50138,00	--	75207,00	--	75207,00	--	81223,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6016,56	
259	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45	128847,00	--	57981,15	--	57981,15	--	62619,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4638,49	
260	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4	243503,00	--	974012,00	--	974012,00	--	1051933,00
		СП - 8%			--	--	--	--		77920,96	
261	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,2	146911,00	--	763937,20	--	763937,20	--	825052,18
		СП - 8%			--	--	--	--		61114,98	
262	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	259	282,46	12,36	73157,34	3201,86	20434,68	36437,15	118362,05
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	4,19	49520,80	1086,35		8767,56	
263	2301-0501-1805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	171	1159,00	--	198189,00	--	198189,00	--	214044,12
		СП - 8%			--	--	--	--		15855,12	
264	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	553,00	--	27650,00	--	27650,00	--	29862,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2212,00	
265	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38	357,00	--	13566,00	--	13566,00	--	14651,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1085,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	198	255,44	9,71	50577,61	1923,00	15529,21	24320,11	80889,54
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	3,30	33125,40	652,53		5991,82	
267	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	219,00	--	3942,00	--	3942,00	--	4257,36
		СП - 8%			--	--	--	--		315,36	
268	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	180	45,00	--	8100,00	--	8100,00	--	8748,00
		СП - 8%			--	--	--	--		648,00	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
269	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	92,90	1,74	8360,92	156,67	1751,25	4684,99	14089,58
		НР - 72%; СП - 8%			71,70	0,60	6453,00	53,93		1043,67	
270	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	128847,00	--	11596,23	--	11596,23	--	12523,93
		СП - 8%			--	--	--	--		927,70	
271	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	79,70	0,87	35864,58	391,68	8585,40	19456,07	59746,30
		НР - 72%; СП - 8%			59,75	0,30	26887,50	134,82		4425,65	
272	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45	50138,00	--	22562,10	--	22562,10	--	24367,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1804,97	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
273	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	573	462,19	3,48	264835,77	1994,96	13276,40	180180,79	480617,89
		НР - 72%; СП - 8%			435,54	1,20	249564,42	686,68		35601,33	
274	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	100	472,00	--	47200,00	--	47200,00	--	50976,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3776,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	473	419,00	--	198187,00	--	198187,00	--	214041,96
		СП - 8%			--	--	--	--		15854,96	
276	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	50	472,19	4,25	23609,31	212,48	338,83	16644,90	43474,55
		НР - 72%; СП - 8%			461,16	1,20	23058,00	59,92		3220,34	
277	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	225,00	--	11250,00	--	11250,00	--	12150,00
		СП - 8%			--	--	--	--		900,00	
278	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	387,91	3,48	11637,31	104,45	388,16	8050,07	21262,37
		НР - 72%; СП - 8%			371,49	1,20	11144,70	35,95		1574,99	
279	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	351,00	--	10530,00	--	10530,00	--	11372,40
		СП - 8%			--	--	--	--		842,40	
280	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	130	387,91	3,48	50428,33	452,61	1682,02	34883,63	92136,92
		НР - 72%; СП - 8%			371,49	1,20	48293,70	155,79		6824,96	
281	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	130	369,00	--	47970,00	--	47970,00	--	51807,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3837,60	
282	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	60	432,89	3,38	25973,15	202,75	406,60	18300,76	47815,83
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	0,90	25363,80	53,93		3541,91	
283	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	444,00	--	26640,00	--	26640,00	--	28771,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2131,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	484,28	4,25	2421,40	21,25	30,30	1710,61	4462,56
		НР - 72%; СП - 8%			473,97	1,20	2369,85	5,99		330,56	
285	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	237,00	--	1185,00	--	1185,00	--	1279,80
		СП - 8%			--	--	--	--		94,80	
286	2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	1080	201,00	--	217080,00	--	217080,00	--	234446,40
		СП - 8%			--	--	--	--		17366,40	
287	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3	шт.	850	39,00	--	33150,00	--	33150,00	--	35802,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2652,00	
288	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44	шт.	15	115,00	--	1725,00	--	1725,00	--	1863,00
		СП - 8%			--	--	--	--		138,00	
289	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	300	947,00	--	284100,00	--	--	173301,00	493993,08
		НР - 61%; СП - 8%			947,00	--	284100,00	--		36592,08	
290	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	300	1673,00	--	501900,00	--	501900,00	--	542052,00
		СП - 8%			--	--	--	--		40152,00	
291	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	75	1605,26	12,15	120394,55	911,28	72406,52	34105,58	166860,14
		НР - 72%; СП - 8%			627,69	3,89	47076,75	292,11		12360,01	
292	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	75	142,00	--	10650,00	--	10650,00	--	11502,00
		СП - 8%			--	--	--	--		852,00	
293	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	150	647,42	11,59	97112,84	1738,44	1220,90	68178,80	178514,98
		НР - 72%; СП - 8%			627,69	3,60	94153,50	539,28		13223,33	
294	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	150	183,00	--	27450,00	--	27450,00	--	29646,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2196,00	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	1310-0104-0107 РСНБ РК 2015	Установка кронштейнов	кроншт	5	103,30	--	516,50	--	--	315,06	898,09
		НР - 61%; СП - 8%			103,30	--	516,50	--		66,53	
296	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны настенный, У2191 У3	комплект	5	551,00	--	2755,00	--	2755,00	--	2975,40
		СП - 8%			--	--	--	--		220,40	
297	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8,5	670,68	89,54	5700,80	761,11	876,69	3092,21	9496,46
		НР - 72%; СП - 8%			478,00	27,26	4063,00	231,74		703,44	
298	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8,5	1637,00	--	13914,50	--	13914,50	--	15027,66
		СП - 8%			--	--	--	--		1113,16	
299	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Планки	кг	5	537,00	--	2685,00	--	2685,00	--	2899,80
		СП - 8%			--	--	--	--		214,80	
300	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,8	1221,00	--	976,80	--	976,80	--	1054,94
		СП - 8%			--	--	--	--		78,14	
301	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	5	515,00	--	2575,00	--	2575,00	--	2781,00
		СП - 8%			--	--	--	--		206,00	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
302	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	85	491,14	59,45	41746,51	5053,07	21457,19	11978,55	58023,07
		НР - 72%; СП - 8%			179,25	16,48	15236,25	1400,63		4298,01	
303	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	120	357,82	52,48	42938,43	6298,16	15130,27	16703,82	64413,62
		НР - 72%; СП - 8%			179,25	14,08	21510,00	1689,74		4771,38	
304	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200	625,39	27,17	125077,57	5433,92	76623,65	32052,96	169700,97
		НР - 72%; СП - 8%			215,10	7,49	43020,00	1498,00		12570,44	
305	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	473,58	21,95	33150,95	1536,30	18230,64	9923,38	46520,27
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	5,69	13384,00	398,47		3445,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				9608301,49	184799,92	6663127,05	1882900,00	12395354,00
							2571079,52	94157,11	189295,00	904152,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				189295,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				189295,00				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9127603,19				
		Материалы	Тенге				1074703,09				
		Всего заработная плата	Тенге					2665236,63			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5297020,66				
		Накладные расходы	Тенге				1882900,00				
		Сметная прибыль	Тенге				880840,25				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				11891343,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2241,08
		Сметная заработная плата	Тенге					2665236,63			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18026,80				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18026,80				
		Сметная прибыль	Тенге				1442,14				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19468,94				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2575,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2575,00				
		Сметная прибыль	Тенге				206,00				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2781,00				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				270801,50				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				270801,50				
		Сметная прибыль	Тенге				21664,12				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				292465,62				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				12395354,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2241,08
		Сметная заработная плата	Тенге					2665236,63			
		РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
306	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	61	1985,40	19,91	121109,17	1214,38	94527,46	25317,32	158140,61
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	25367,34	466,66		11714,12	
307	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1718,96	19,91	4297,40	49,77	3207,99	1037,60	5761,80
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	1039,64	19,13		426,80	
308	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	280	1420,80	17,10	397824,77	4788,83	2909,31	382365,20	842605,17
		НР - 98%; СП - 8%			1393,31	0,15	390126,63	41,94		62415,20	
309	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	182,00	--	900,90	--	900,90	--	972,97
		СП - 8%			--	--	--	--		72,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	272,25	104,00	--	28314,00	--	28314,00	--	30579,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2265,12	
311	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	63,5	79,96	1,03	5077,58	65,72	45,77	4866,77	10739,89
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	4966,09	--		795,55	
		ФИТИНГИ									
312	2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1569,00	--	39225,00	--	39225,00	--	42363,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3138,00	
313	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	59,00	--	1475,00	--	1475,00	--	1593,00
		СП - 8%			--	--	--	--		118,00	
314	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	150	1246,00	--	186900,00	--	186900,00	--	201852,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14952,00	
315	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	100	704,00	--	70400,00	--	70400,00	--	76032,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5632,00	
316	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	200	1631,00	--	326200,00	--	326200,00	--	352296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		26096,00	
317	2302-0502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	100	1844,00	--	184400,00	--	184400,00	--	199152,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14752,00	
318	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	23,00	--	4600,00	--	4600,00	--	4968,00
		СП - 8%			--	--	--	--		368,00	
319	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	250	976,00	--	244000,00	--	244000,00	--	263520,00
		СП - 8%			--	--	--	--		19520,00	
320	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	63,00	--	12600,00	--	12600,00	--	13608,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1008,00	
321	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	150	1109,00	--	166350,00	--	166350,00	--	179658,00
		СП - 8%			--	--	--	--		13308,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	100	1109,00	--	110900,00	--	110900,00	--	119772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8872,00	
323	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	50	5732,14	--	286607,14	--	286607,14	--	309535,71
		СП - 8%			--	--	--	--		22928,57	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
324	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,95	86,74	2,29	429,35	11,36	213,41	142,00	617,06
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	204,58	1,22		45,71	
325	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,95	244,97	5,91	1212,60	29,23	1003,74	126,47	1446,20
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	179,63	3,67		107,13	
326	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97,75	601,54	65,22	58800,60	6375,74	26003,91	22371,76	87666,16
		НР - 76%; СП - 8%			270,29	30,85	26420,95	3015,59		6493,79	
327	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	253,00	--	15306,50	--	15306,50	--	16531,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1224,52	
328	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	8,25	196,00	--	1617,00	--	1617,00	--	1746,36
		СП - 8%			--	--	--	--		129,36	
329	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	38,775	177,00	--	6863,18	--	6863,18	--	7412,23
		СП - 8%			--	--	--	--		549,05	
330	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,95	514,00	26,72	2544,32	132,26	745,15	1288,67	4139,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	1666,91	28,71		306,64	
331	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	м2	5,6925	5233,00	--	29788,85	--	29788,85	--	32171,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2383,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2307743,37	12667,29	1845104,32	437515,79	2964879,90
							449971,76	3576,91	--	219620,73	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116562,41				
	Материалы		Тенге				27966,22				
	Всего заработная плата		Тенге					31521,24			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53575,53				
		Накладные расходы	Тенге				23928,91				
		Сметная прибыль	Тенге				11239,31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151730,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,98
		Сметная заработная плата	Тенге					31521,24			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2191181,00				
	Материалы		Тенге				100690,53				
	Всего заработная плата		Тенге					422027,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1662872,00				
		Накладные расходы	Тенге				413586,89				
		Сметная прибыль	Тенге				208381,43				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2813149,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341,13
		Сметная заработная плата	Тенге					422027,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2964879,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366,11
		Сметная заработная плата	Тенге					453548,68			
		РАЗДЕЛ 16. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
		НАСОСЫ									
332	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	19847,02	413,43	79388,09	1653,73	14854,92	62127,04	152836,33
		НР - 98%; СП - 8%			15719,86	128,87	62879,44	515,49		11321,21	
333	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10	шт.	4	296196,43	--	1184785,71	--		--	1184785,71
					--	--	--	--	1184785,71	--	
334	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	4	2109,72	17,13	8438,88	68,52	3246,36	3689,28	13098,41
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	--	5124,00	--		970,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	488,00	--	3904,00	--	3904,00	--	4216,32
		СП - 8%			--	--	--	--		312,32	
336	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12	2073,38	108,53	24880,54	1302,36	3574,42	19893,92	48356,42
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	20003,76	296,16		3581,96	
337	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	8	10805,00	--	86440,00	--	86440,00	--	93355,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6915,20	
338	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	4	6545,00	--	26180,00	--	26180,00	--	28274,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2094,40	
339	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	24	931,00	--	22344,00	--	22344,00	--	24131,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1787,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1436361,22	3024,61	160543,70	85710,24	1549054,32
							88007,20	811,65	1184785,71	26982,86	
		Стоимость оборудования	Тенге				1184785,71				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1184785,71				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8438,88				
		Материалы	Тенге				3246,36				
		Всего заработная плата	Тенге					5124,00			
		Накладные расходы	Тенге				3689,28				
		Сметная прибыль	Тенге				970,25				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13098,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5124,00			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				243136,63				
		Материалы	Тенге				18429,34				
		Всего заработная плата	Тенге					83694,85			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138868,00				
		Сдача и испытание	Тенге				1879,61				
		Накладные расходы	Тенге				82020,96				
		Сметная прибыль	Тенге				26012,61				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				351170,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,77
		Сметная заработная плата	Тенге					83694,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1549054,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,77
		Сметная заработная плата	Тенге					88818,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 17. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
340	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	62,5	1985,40 415,86	19,91 7,65	124087,27 25991,13	1244,24 478,14	96851,90	25939,88 12002,17	162029,31
341	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1985,40 415,86	19,91 7,65	29780,94 6237,87	298,62 114,75	23244,46	6225,57 2880,52	38887,04
342	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	62,5	1718,96 415,86	19,91 7,65	107435,08 25991,13	1244,24 478,14	80199,72	25939,88 10670,00	144044,95
343	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7,5	1718,96 415,86	19,91 7,65	12892,21 3118,93	149,31 57,38	9623,97	3112,79 1280,40	17285,39
344	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	25	2047,29 1666,98	82,44 12,34	51182,21 41674,50	2061,00 308,50	7446,71	41143,34 7386,04	99711,59
345	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	25	8712,00 --	-- --	217800,00 --	-- --	217800,00	-- 17424,00	235224,00
346	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	50	592,00 --	-- --	29600,00 --	-- --	29600,00	-- 2368,00	31968,00
347	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	260	1420,80 1393,31	17,10 0,15	369408,72 362260,44	4446,77 38,95	2701,50	355053,40 57956,97	782419,09
348	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	7,425	253,00 --	-- --	1878,53 --	-- --	1878,53	-- 150,28	2028,81
349	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	249,975	156,00	--	38996,10	--	38996,10	--	42115,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3119,69	
350	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	147,5	79,96	1,03	11794,38	152,66	106,32	11304,69	24947,00
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	11535,40	--		1847,93	
		ФИТИНГИ									
351	2304-0905-1230 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	25	2898,00	--	72450,00	--	72450,00	--	78246,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5796,00	
352	2304-0905-1229 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1874,00	--	46850,00	--	46850,00	--	50598,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3748,00	
353	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	59,00	--	1475,00	--	1475,00	--	1593,00
		СП - 8%			--	--	--	--		118,00	
354	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	225	1631,00	--	366975,00	--	366975,00	--	396333,00
		СП - 8%			--	--	--	--		29358,00	
355	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	150	1246,00	--	186900,00	--	186900,00	--	201852,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14952,00	
356	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	50	704,00	--	35200,00	--	35200,00	--	38016,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2816,00	
357	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	23,00	--	2300,00	--	2300,00	--	2484,00
		СП - 8%			--	--	--	--		184,00	
358	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	100	1109,00	--	110900,00	--	110900,00	--	119772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8872,00	
359	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	50	1109,00	--	55450,00	--	55450,00	--	59886,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4436,00	
360	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	5	2259,33	286,74	11296,63	1433,71	351,90	9934,62	22929,74
		НР - 98%; СП - 8%			1902,20	125,27	9511,02	626,34		1698,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	5	2048,00	--	10240,00	--	10240,00	--	11059,20
		СП - 8%			--	--	--	--		819,20	
362	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	7,00	--	700,00	--	700,00	--	756,00
		СП - 8%			--	--	--	--		56,00	
363	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	7,00	--	175,00	--	175,00	--	189,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14,00	
364	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	150	976,00	--	146400,00	--	146400,00	--	158112,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11712,00	
365	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	50	5732,14	--	286607,14	--	286607,14	--	309535,71
		СП - 8%			--	--	--	--		22928,57	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
366	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,3	86,74	2,29	806,66	21,34	400,96	266,80	1159,33
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	384,36	2,30		85,88	
367	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,3	244,97	5,91	2278,23	54,93	1885,82	237,61	2717,11
		НР - 69%; СП - 8%			36,29	0,74	337,48	6,89		201,27	
		Теплоизоляционные работы									
368	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	м2	113	1844,25	112,19	208400,06	12677,13	108871,13	70564,33	301281,54
		НР - 76%; СП - 8%			768,60	53,06	86851,80	5996,01		22317,15	
369	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	62,15	253,00	--	15723,95	--	15723,95	--	16981,87
		СП - 8%			--	--	--	--		1257,92	
370	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	62,15	196,00	--	12181,40	--	12181,40	--	13155,91
		СП - 8%			--	--	--	--		974,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,3	514,00	26,72	4780,24	248,49	1399,97	2421,14	7777,48
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	6131,77	53,94		576,11	
372	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	м2	10,695	5233,00	--	55966,93	--	55966,93	--	60444,29
		СП - 8%			--	--	--	--		4477,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2628911,66	24032,43	2027853,40	552144,04	3435540,16
							577025,83	8161,32	--	254484,46	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				300137,47				
	Материалы		Тенге				112557,88				
	Всего заработная плата		Тенге					96764,54			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83872,29				
		Накладные расходы	Тенге				73489,88				
		Сметная прибыль	Тенге				29890,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				403517,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,25
		Сметная заработная плата	Тенге					96764,54			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2328774,20				
	Материалы		Тенге				220526,47				
	Всего заработная плата		Тенге					488422,61			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1610896,77				
	Сдача и испытание		Тенге				318,78				
		Накладные расходы	Тенге				478654,16				
		Сметная прибыль	Тенге				224594,27				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3032022,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396,85
		Сметная заработная плата	Тенге					488422,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3435540,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473,10
		Сметная заработная плата	Тенге					585187,15			
	РАЗДЕЛ 18. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ										
373	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	2047,29	82,44	102364,42	4122,00	14893,42	82286,68	199423,18
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	83349,00	617,00		14772,09	
374	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	2188,00	--	109400,00	--	109400,00	--	118152,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8752,00	
375	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	250	1710,98	23,92	427746,16	5979,21	1744,20	411710,38	906613,06
		НР - 98%; СП - 8%			1680,09	0,36	420022,75	89,88		67156,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	247,5	717,00	--	177457,50	--	177457,50	--	191654,10
		СП - 8%			--	--	--	--		14196,60	
377	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 32 мм	шт.	50	18311,00	--	915550,00	--	915550,00	--	988794,00
		СП - 8%			--	--	--	--		73244,00	
378	2302-0502-1803 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 25 СТ РК 1893-2009	шт.	150	2455,00	--	368250,00	--	368250,00	--	397710,00
		СП - 8%			--	--	--	--		29460,00	
379	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	32,00	--	3200,00	--	3200,00	--	3456,00
		СП - 8%			--	--	--	--		256,00	
380	2302-0401-4103 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	1823,00	--	182300,00	--	182300,00	--	196884,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14584,00	
381	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	35,00	--	1750,00	--	1750,00	--	1890,00
		СП - 8%			--	--	--	--		140,00	
382	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	10,00	--	2500,00	--	2500,00	--	2700,00
		СП - 8%			--	--	--	--		200,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2290518,08	10101,21	1777045,12	493997,06	3007276,35
							503371,75	706,88	--	222761,21	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2290518,08				
	Материалы		Тенге				16637,62				
	Всего заработная плата		Тенге					504078,63			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1760407,50				
		Накладные расходы	Тенге				493997,06				
		Сметная прибыль	Тенге				222761,21				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3007276,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414,44
		Сметная заработная плата	Тенге					504078,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3007276,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414,44
		Сметная заработная плата	Тенге					504078,63			
		РАЗДЕЛ 19. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
383	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	163,5	726,08	3,25	118713,47	530,98	894,13	115097,92	252516,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			717,36	0,97	117288,36	158,50		18704,91	
384	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	163,173	902,00	--	147182,05	--	147182,05	--	158956,61
		СП - 8%			--	--	--	--		11774,56	
385	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	150	751,81	1,33	112771,18	199,37	356,21	110033,47	240629,02
		НР - 98%; СП - 8%			748,10	0,42	112215,60	63,45		17824,37	
386	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	149,7	296,00	--	44311,20	--	44311,20	--	47856,10
		СП - 8%			--	--	--	--		3544,90	
387	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	15	3639,00	--	54585,00	--	54585,00	--	58951,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4366,80	
388	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм	шт.	25	2210,00	--	55250,00	--	55250,00	--	59670,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4420,00	
389	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник Д 50мм СТ РК 1893-2009	шт.	50	1680,00	--	84000,00	--	84000,00	--	90720,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6720,00	
390	2302-0501-1803 РСНБ РК 2015	Угольник Д 100мм СТ РК 1893-2009	шт.	30	1977,00	--	59310,00	--	59310,00	--	64054,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4744,80	
391	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник косой DN 50	шт.	50	1286,00	--	64300,00	--	64300,00	--	69444,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5144,00	
392	2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 110	шт.	52	1859,00	--	96668,00	--	96668,00	--	104401,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7733,44	
393	2302-0401-2531 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110х50х110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	2959,00	--	73975,00	--	73975,00	--	79893,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5918,00	
394	2302-1201-0601 РСНБ РК 2015	Адаптер DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	500	380,00	--	190000,00	--	190000,00	--	205200,00
		СП - 8%			--	--	--	--		15200,00	
395	2302-1201-0602 РСНБ РК 2015	Адаптер DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	897,00	--	269100,00	--	269100,00	--	290628,00
		СП - 8%			--	--	--	--		21528,00	
396	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод косой	шт.	50	1959,00	--	97950,00	--	97950,00	--	105786,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7836,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1468115,89	730,35	1237881,59	225131,39	1828707,06
							229503,96	221,95	--	135459,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1468115,89				
	Материалы		Тенге				1250,34				
	Всего заработная плата		Тенге					229725,91			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1236631,25				
		Накладные расходы	Тенге				225131,39				
		Сметная прибыль	Тенге				135459,78				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1828707,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,32
		Сметная заработная плата	Тенге					229725,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1828707,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,32
		Сметная заработная плата	Тенге					229725,91			
		РАЗДЕЛ 20. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
397	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	86,5	751,81	1,33	65031,38	114,97	205,42	63452,63	138762,74
		НР - 98%; СП - 8%			748,10	0,42	64711,00	36,59		10278,72	
398	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые длясистем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	86,327	296,00	--	25552,79	--	25552,79	--	27597,02
		СП - 8%			--	--	--	--		2044,22	
399	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	25	7541,31	32,22	188532,79	805,55	173536,24	14285,44	219043,68
		НР - 98%; СП - 8%			567,64	15,44	14191,00	385,98		16225,46	
400	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Ревизии, диаметр 50 мм**	шт	15	3639,00	--	54585,00	--	54585,00	--	58951,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4366,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				333701,96	920,52	253879,45	77738,07	444355,23
							78902,00	422,56	--	32915,20	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				333701,96				
	Материалы		Тенге				173741,65				
	Всего заработная плата		Тенге					79324,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80137,79				
		Накладные расходы	Тенге				77738,07				
		Сметная прибыль	Тенге				32915,20				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				444355,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,37
		Сметная заработная плата	Тенге					79324,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				444355,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,37
		Сметная заработная плата	Тенге					79324,56			
		РАЗДЕЛ 21. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015 РС125425)	**Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**50**	**41087,00**	--	**2054350,00**	--	**2054350,00**	--	**2218698,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**164348,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**2054350,00**	--	**2054350,00**	--	**2218698,00**
							--	--	--	**164348,00**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2054350,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2054350,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**164348,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2218698,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**2218698,00**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**91911939,70**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23436592,81**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1481877,60**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**511447,80**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**39775466,07**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1374080,71**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19137414,43**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6706508,07**	
		ИТОГО:			**90 537 858,99**	**1 374 080,71**		**91 911 939,70**			
		Временные здания и сооружения		**0,9%**	**814 841**			**814 841**			
		Итого с временными			**91 352 700**	**1 374 081**		**92 726 780**			
		Доп.затраты в зимнее время		**1,08%**	**986 609**			**986 609**			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					**10 308 752**	**10 308 752**			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			**92 339 309**	**1 374 081**	**10 308 752**	**104 022 142**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**1 846 786**			**1 846 786**			
		Итого с непредвиденными затратами			**94 186 095**	**1 374 081**	**10 308 752**	**105 868 928**			
		с понижающим коэф. К=0,899957164			**84 763 451**	**1 236 614**	**9 277 435**	**95 277 500**			
		НДС-12%		**12%**			**11 433 300**	**11 433 300**			
		ИТОГО по акту			**84 763 451**	**1 236 614**	**20 710 735**	**106 710 800**			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" **Кадыркулов К.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг" **Даулетияров Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" **Искаков Р.**