Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт дороги Арай-Шугыла 2 улица**

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат за август 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		Договор №192	22.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2021г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2021г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство гравийной дороги Арай-Шугыла 2 улица	**13 728 202,88**	**8 803 450**							**1 056 414**	**9 859 863,76**
К ОПЛАТЕ										**9 859 863,76**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Технический надзор:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Текущий ремонт дороги Арай-Шугыла 2 улица**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от 22.06.2021г

Акт №2 приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	675	204,80	195,59	138240	132023	61	30652	182403
					9,12	53,95	6156	36416		13511	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	883,575	330,00	--	291580	--		--	314906
					--	--	--	--		23326	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	675	76,17	76,17	51415	51415	--	14196	70860
					--	29,21	--	19717		5249	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	675	36,29	36,29	24496	24496	--	5268	32145
					--	10,84	--	7317		2381	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	675	80,98	69,41	54662	46851	1419	12451	72482
					9,47	16,15	6392	10901		5369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				560393	254785	1480	62567	672796
							12548	74351	--	49836	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				560393				
		Материалы	тенге				1479				
		Всего заработная плата	тенге					86899			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		тенге				291580				
		Накладные расходы	тенге				62567				
		Сметная прибыль	тенге				49836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				672796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					86899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				672796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					86899			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	450	32,82	32,82	14769	14769	--	4173	20457
					--	12,88	--	5796		1515	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	450	103,90	103,90	46755	46754	--	13209	64762
					--	40,77	--	18346		4797	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	252	4095,79	1037,38	1032139	261420	735121	100661	1223424
					141,26	228,60	35598	57607		90624	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	393,75	4824,99	1073,50	1899840	422691	1421528	161391	2226129
					141,26	238,26	55621	93815		164898	
		Укрепление обочины									
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см (8см)	м2 покрытия обочин	750	156,70	130,79	117526	98092	90	49566	180459
					25,79	35,40	19344	26550		13367	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	108,885	2958,00	--	322082	--	322082	--	347849
					--	--	--	--		25767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3433111	843726	2478821	329000	4063080
							110563	202114	--	300968	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3433111				
	Материалы		тенге				2156740				
	Всего заработная плата		тенге					312677			
	Местные материалы		тенге				322082				
		Накладные расходы	тенге				329000				
		Сметная прибыль	тенге				300968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4063079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					312677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4063079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	тенге					312677			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	945	8227	19311
					3545,60	263,37	7091	527		1430	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,32	4188,94	300,98	1340	96	1070	194	1657
					543,88	101,22	174	32		123	
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,16	27161,24	1147,87	4346	183	3294	829	5589
					5429,20	265,02	869	42		414	
15	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014[4]**	шт.	2	5458,00	--	10916	--	10916	--	11789
					--	--	--	--		873	
16	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002**	шт.	1	6390,00	--	6390	--	6390	--	6901
					--	--	--	--		511	
17	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002**	шт.	1	6759,00	--	6759	--	6759	--	7300
					--	--	--	--		541	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
18	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км**	т·км	942,816	3150,00	--	2969870	--		--	3207460
					--	--	--	--		237590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				3009274	1896	29374	9250	3260007
							8134	601	--	241482	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3009274				
	Материалы		тенге				5309				
	Всего заработная плата		тенге					8735			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				24065				
	Транспортные расходы		тенге				2969870				
		Накладные расходы	тенге				9250				
		Сметная прибыль	тенге				241482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3260006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					8735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3260006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					8735			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7995883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				131245				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1100407			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					277066			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2509675		
		- Перевозка грузов	тенге				3261450				
		- Накладные расходы	тенге							400817	
		- Сметная прибыль	тенге							592286	

В том числе строительно монтажные работы	**7 995 883**
СМР	**7 995 883**
Всего по главе	**7 995 883**
Временные здания и сооружения 1,04%	**83 157**
ИТОГО	**8 079 040**
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**116 338**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**155 308**
ИТОГО	**8 350 686**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**163 908**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**8 514 594**
в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	**8 940 630**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,984656545	**8 803 450**
НДС 12%	**1 056 414**
ИТОГО ПО АКТУ	**9 859 863,76**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

ЖШС/ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БСН/БИН 190740031854