Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **990640001221**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

081140002918

Договор (контракт) Договор № 35 от 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000054	21.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Таскескен в с/о Тегисшил Сарыагашского района			услуга	1	13 504 637,00	13 504 637,00
				Итого	1	x	13 504 637,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Елдос Еркуатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2019

М.П.

Форма КС №3

АНЫҚТАМА №4
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
21.10.2019 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Улмад"
Келісім-шарт: . №35 22.04.2019 ж
Нысан атауы: Сарыағаш ауданы Тегісшіл а/о Таскескен каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Сарыағаш ауданы Тегісшіл а/о Таскескен каналын күрделі жөндеу	**157 401 200,32**	114 950 021	128 744 022	114 950 021	128 744 022	12 057 712	13 504 637	**28 657 178,32**
Барлығы	**157 401 200,32**	**114 950 021**	**128 744 022**	**114 950 021**	**128 744 022**	**12 057 712**	**13 504 637**	**28 657 178,32**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысы
_____ **Н. Балдыраков**

Инженер:
"Улмад" ЖШС-нің директоры
_____ **М.Мендибаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____ **Е. Байзаков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы
_____ **Е. Күралбеков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің бас маманы
_____ **Б. Калдыбеков**

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала Таскескен в с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО**
Договор: **№ 35 от 22.04.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 21.10.2019 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1. Подготовительные работы										
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ										
18	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Демонтаж вса сывающей и напорной труб водопроводных стальных,д наметр 160 мм** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0625		394220,45 266760,00	127460,45 41240,35	24639 16673	7966 2578	0	19058 3496	47192
19	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Демонтаж труб во допроводных стальных,диаметр 300 мм** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0156		745453,64 373464,00	371989,64 115353,10	11629 5826	5803 1800	0	7549 1534	20713
20	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Железобетонные изделия (с тенки,оголовки,плиты).Разборка оголовка существ ующей насосной станции и бетонной стенки напорного бассейна** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	2,561		29867,28 13786,20	14003,32 6339,38	76490 35306	35863 16235	5321	43295 9583	129368
21	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Демонтаж непригодных насосов центробежных гор изонтальных секционных с электродвигателем** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1		9603,01 9156,00	447,01 82,02	9603 9156	447 82	0	5635 1219	16457
22	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл с ортовой в связках,трубы металлические.Погрузка** *СП - 8%*	т	1,45077		479,00		695 0	0 0	0	0 56	751
23	С341-020101-1020 4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Гр узоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние не ревозки 20 км на склад** *СП - 8%*	т	1,45077		703,00		1020 0	0 0	0	0 82	1101
24	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованны е (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.П огрузка** *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	6,4025		431,00		2759 0	0 0	0	0 221	2980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Пог рузка	т	0,17	424,00		72	0	0	0	78
		СП - 8%					0	0		6	
26	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка ст роительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоп одъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перево зки 10 км на свалку	т	6,5725	411,00		2701	0	0	0	2917
		СП - 8%					0	0		216	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				129609	50079	5321	75537	221557
							66961	20694	--	16412	
		Локальная смета 2-1-1. Канал Таскескен с гидротехническими сооружениями									
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы									
		ПЛАНИРОВКА ДНА,ОТКОСОВ И БЕРМ КАНАЛА									
16	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов.Пла нировка вручную.Группа грунтов 2	спланировани о й поверхности	-1289,8	121,52		-156736	0	0	-112850	-291154
		НР - 72%; СП - 8%			121,52		-156736	0		-21567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-156736	0	0	-112850	-291154
							-156736	0	--	-21567	
		Локальная смета 2-1-2. Канал Таскескен. Головное сооружения									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отва л экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимост ью 0,4 м3	м3 грунта	75	248,24	243,58	18618	18269	0	2066	22339
		НР - 72%; СП - 8%			4,66	33,60	350	2520		1655	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разрабо тка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и с тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,р азработанных механизированным способом,применен к оэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	1681,68		5045	0	0	3632	9372
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68		5045	0		694	
3	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов.Плани ровка вручную.Группа грунтов 2	м2 спланировани ой поверхности	20	121,52		2430	0	0	1750	4515
		НР - 72%; СП - 8%			121,52		2430	0		334	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневм атическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4	135,12	63,84	540	255	0	290	897
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	285	118		66	
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив во дой	м3 уплотненного грунта	4	77,60	66,55	310	266	12	63	403
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	32	55		30	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	70	30,99	30,99	2169	2169	0	546	2933
		НР - 72%; СП - 8%				10,84	0	759		217	
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на ка ждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа гр унтов 2	м3 грунта	70	15,30	15,30	1071	1071	0	270	1448
		НР - 72%; СП - 8%				5,35	0	375		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пнев матическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	70	135,12 71,28	63,84 29,56	9458 4990	4469 2069	0	5082 1163	15704
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив в одой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	70	77,60 8,05	66,55 13,74	5432 564	4659 962	210	1098 522	7053
10	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание у льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 10 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8	60,03	60,03 18,02	480 0	480 144	0	104 47	631
11	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание б ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять н а каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8	50,18	50,18 15,06	401 0	401 120	0	87 39	527
12	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	120	1,35	1,35 0,47	162 0	162 56	0	41 16	219
		УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
13	Е11-370401-0206 1137-0401-0206 РСНБ РК 2015	Стенки,открылки,диаф рагмы,оголовки из сборного железобетона кл.В15,F 150 W4 на оросительных и осушительных системах.Ус тройство с заделкой стыков цементным раствором *НР - 91%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	1,62	17225,99 6868,60	6055,70 2024,50	27906 11127	9810 3280	6969	13110 3281	44298
14	С121-040803-0109 2104-0803-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Стенки портальные железобето нные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 77 СТ РК 937-92 /оголовок ОН-10/ *СП - 8%*	шт.	1	219882,00		219882 0	0 0	219882	0 17591	237473
15	Е11-370401-0213 1137-0401-0213 РСНБ РК 2015	Трубы из сборного желез обетона на оросительных и осушительных системах.У стройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	3,8	12568,97 5317,65	4423,53 1488,09	47762 20207	16809 5655	10746	23534 5704	77000
16	С123-011202-0705 2301-1202-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы железобетонные безнапо рные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТСП100.35-2 /Т 100.50-2/ *СП - 8%*	шт.	2	99292,00		198584 0	0 0	198584	0 15887	214471
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ /ДИАФРАГМА,ОБЛИЦОВКА Д НА,ОТКОСОВ,ЗАПЛЕЧИКИ/									
17	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки вых одные из монолитного бетона на оросительных и осуш ительных системах.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	2,95	28767,67 5834,84	1862,84 751,73	84865 17213	5495 2218	62156	17682 8204	110750
18	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания и литные из монолитного бетона на оросительных и осу шительных системах.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,372	2806,45 1889,47	552,49 220,79	1044 703	206 82	136	714 141	1899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	1,12	5668,87 4219,49	668,73 280,00	6349 4726	749 314	874	4586 875	11810
20	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяже лый класса В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 747 3-2010 *СП - 8%*	м3	4,50863	17048,00		76863 0	0 0	76863	0 6149	83012
21	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Арм осетки и армокаркасы для сооружений на оросительны х и осушительных каналах.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,13902	25776,08 15764,00	9265,61 2806,98	3583 2192	1288 390	104	2349 475	6407
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,11662	197773,00		23064 0	0 0	23064	0 1845	24909
23	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные св арные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0224	222949,00		4994 0	0 0	4994	0 400	5394
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ /ЗУБ/									
24	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройст во зубов из монолитного бетона на оросительных и о сушительных системах.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	5,95	2806,45 1889,47	552,49 220,79	16698 11242	3287 1314	2169	11426 2250	30374
25	С121-020101-2501 2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	6,03925	15280,00		92280 0	0 0	92280	0 7382	99662
26	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армока ркасы для сооружений на оросительных и осушительны х каналах.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,026	25776,08 15764,00	9265,61 2806,98	670 410	241 73	19	439 89	1198
27	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диамет ром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,026	222949,00		5797 0	0 0	5797	0 464	6260
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									
28	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механ ического оборудования и металлических конструкцийд ля плоских затворов и решеток при массе комплектаз акладных частей на 1 затвор,1 решетку до 1,5 т.Ус тановка в штрабах *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,095	276109,33 143646,51	67350,04 15774,40	26230 13646	6398 1499	6186	10450 2934	39615
29	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный сколь зящий и колесный,масса до 1 т.Монтаж оборудовани я *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,061	325214,82 169195,00	135821,19 50878,92	19838 10321	8285 3104	1232	8189 2242	30269
30	Прайс АО "ЮКМЗ"	Затвор ГС 100 х 1 50 с резиновыми уплотнителями и метизами	шт	1	151031,06		151031 0	0 0	151031	0 0	151031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводо м 1В винтовой,масса комплекта до 0,2 т.Монтаж об орудования	комплект	1	81729,54	10961,09	81730	10961	5266	43659	135419
		НР - 61%; СП - 8%			65502,00	6069,71	65502	6070		10031	
32	Прайс АО "ЮКМЗ"	Ручной подъемник 1В с метизами	шт	1	120440,65		120441	0	120441	0	120441
							0	0		0	
		ДРУГИЕ РАБОТЫ									
33	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо и з каменной наброски	м3	4,8	4235,43	212,15	20330	1018	14273	3657	25906
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	5038	339		1919	
34	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гра вийная под сооружения.Устройство	м3	3,25	2587,43	275,78	8409	896	4508	3059	12386
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	3005	357		917	
35	Е11-370103-0102 1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная по д сооружения.Устройство при подаче бетонной смеси кранами	м3	1,37	3626,61	297,70	4968	408	1498	2934	8535
		НР - 91%; СП - 8%			2235,20	118,44	3062	162		632	
36	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,39055	14640,00		20358	0	20358	0	21986
		СП - 8%					0	0		1629	
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляци я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	60,41	828,67	20,45	50060	1235	34634	13323	68454
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	14190	136		5071	
38	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 матер нала основания в плотном теле	9,3	2371,03	994,68	22051	9251	11683	3241	27315
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	1117	1884		2023	
39	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные желез обетонные.Установка	шт.	2	1611,41	768,37	3223	1537	502	1939	5574
		НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	1184	611		413	
40	Прайс ТОО "АзМур"	Столбик сигнальны й С-1	шт	2	1607,14		3214	0	3214	0	3471
		СП - 8%					0	0		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1388343	110077	1079686	179321	1671360
							198581	34664	--	103695	
	Стоимость оборудования		Тенге				271472				

Локальная смета 2-1-3. Канал Таскескен. Гидрометрический пост на ПК0+50

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимость ю 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	248,24 4,66	243,58 33,60	1738 33	1705 235	0	193 154	2085
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разра ботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,2	1681,68 1681,68		336 336	0 0	0	242 46	625
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пне вматическими трамбовками под колодцем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненн ого грунта	1,6	135,12 71,28	63,84 29,56	216 114	102 47	0	116 27	359
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,6	77,60 8,05	66,55 13,74	124 13	106 22	5	25 12	161
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,2	30,99	30,99 10,84	223 0	223 78	0	56 22	302
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа г рунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,2	15,30	15,30 5,35	110 0	110 39	0	28 11	149
7	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов.Плани ровка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланировани ой поверхности	30	121,52 121,52		3646 3646	0 0	0	2625 502	6772
		КОЛОДЕЦ Д-1000									
8	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка грав ийная под сооружения.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	2587,43 924,56	275,78 109,83	517 185	55 22	277	188 56	762
9	Е11-370401-0208 1137-0401-0208 РСНБ РК 2015	Колодцы из сборного жел езобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором *НР - 91%; СП - 8%*	м3 сб. конструкций	0,6	17731,66 7865,91	5066,79 1697,16	10639 4720	3040 1018	2879	5221 1269	17129
10	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 *СП - 8%*	шт.	1	3872,00		3872 0	0 0	3872	0 310	4182
11	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *СП - 8%*	шт.	1	9150,00		9150 0	0 0	9150	0 732	9882
12	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	7299,00		7299	0	7299	0	7883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		584	
13	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	1	7691,00		7691	0	7691	0	8306
		СП - 8%					0	0		615	
14	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки.Установка**	шт.	1	1562,18	175,21	1562	175	128	1324	3117
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	1259	79		231	
15	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99**	комплект	1	20326,00		20326	0	20326	0	21952
		СП - 8%					0	0		1626	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнени ой поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности	6,55	828,67	20,45	5428	134	3755	1445	7422
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	1539	15		550	
17	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муф т**	км трубопровода	0,003	300067,35	2766,75	900	8	39	848	1888
		НР - 99%; СП - 8%			284310,00	1120,98	853	3		140	
18	С123-011201-0101 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные В Т6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными р езиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	3	693,00		2079	0	2079	0	2245
		СП - 8%					0	0		166	
19	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2	2616,95		5234	0	1508	3651	9596
		НР - 98%; СП - 8%			1863,00		3726	0		711	
20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пе счано-гравийной смеси,дресвы /отмостка/.Устройст во.Отсутствие проектных данных для определения ра сходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	0,678	2371,03	994,68	1608	674	852	236	1991
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	81	137		148	
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подгото вка бетонная /В10,обойма в колодец,опора мостика /.Устройство**	м3	0,142	19227,05	1063,69	2730	151	2428	164	3126
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	151	29		232	
22	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонир овании**	т	0,0019	225836,35	1947,36	429	4	360	60	529
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	65	1		39	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
23	Е11-390401-0104 1139-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Эстакады,балки,мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков.Монтаж**	т конструкций	0,1827	98531,11	32641,43	18002	5964	6126	4732	24552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			32359,47	5177,76	5912	946		1819	
24	С121-060602-0401 2106-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Эстакады пешеходные: пролетные ст роения,опоры**	т	0,1827	414914,00		75805	0	75805	0	81869
		СП - 8%					0	0		6064	
25	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки,решетки,з атворы из полосовой и тонколистовой стали /рейка Р Г-0,1/.Монтаж**	т конструкций	0,0049	49918,09	2569,56	245	13	17	150	426
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	215	2		32	
26	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаны й с обрезными кромками из углеродистой стали обыкн овенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 1 6523-97**	т	0,0049	234101,00		1147	0	1147	0	1239
		СП - 8%					0	0		92	
27	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	5,4404	89,09	2,24	485	12	322	105	637
		НР - 69%; СП - 8%			27,73	0,23	151	1		47	
28	Е11-130301-1702 1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**По верхности металлические огрунтованные.Окраска эма лями ХВ-1120 /за 2 раза/**	м2	5,4404	658,32	3,67	3582	20	3408	108	3985
		НР - 69%; СП - 8%			28,15	0,68	153	4		295	
29	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строит ельных с гайками и шайбами**	болт	6	123,92	0,75	744	5	0	511	1355
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	739	2		100	
30	С121-130207-0403 2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	**Дюбели универсальные полипропилено вые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм**	10 шт.	0,4	49,00		20	0	20	0	21
		СП - 8%					0	0		2	
31	С121-130201-0301 2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцин кованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,034	228,00		8	0	8	0	8
		СП - 8%					0	0		1	
32	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огру нтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	0,312	89,09	2,24	28	1	18	6	37
		НР - 69%; СП - 8%			27,73	0,23	9	0		3	
33	Е11-130301-1702 1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности металлические огрун тованные.Окраска эмалями ХВ-1120**	м2	0,864	329,16	1,84	284	2	271	9	316
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,34	12	0		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186205	12504	149790	22044	224909
							23911	2681	--	16660	
		Локальная смета 2-1-4. Канал Таскескен. Трубчатый переезд д.1000 мм (2 шт)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отва л экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимост ью 0,4 м3**	м3 грунта	94	248,24	243,58	23335	22897	0	2589	27998
		НР - 72%; СП - 8%			4,66	33,60	438	3158		2074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разрабо тка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и с тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,р азработанных механизированным способом,применен к оэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	1681,68 1681,68		10090 10090	0 0	0	7265 1388	18743
3	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов.Плани ровка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланировани ой поверхности -	40	121,52 121,52		4861 4861	0 0	0	3500 669	9029
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневм атическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8	135,12 71,28	63,84 29,56	1081 570	511 236	0	581 133	1795
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив во дой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8	77,60 8,05	66,55 13,74	621 64	532 110	24	126 60	806
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	94	30,99	30,99 10,84	2913 0	2913 1019	0	734 292	3938
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на ка ждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа гр унтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	94	15,30	15,30 5,35	1438 0	1438 503	0	362 144	1944
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пнев матическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	94	135,12 71,28	63,84 29,56	12701 6700	6001 2779	0	6825 1562	21088
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив в одой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	94	77,60 8,05	66,55 13,74	7294 757	6256 1292	282	1475 702	9471
10	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание б ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 10 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	60,03	60,03 18,02	360 0	360 108	0	78 35	473
11	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание б ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять н а каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Г руппа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	50,18	50,18 15,06	301 0	301 90	0	65 29	395
12	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 К=2	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	200	2,69	2,69 0,94	538 0	538 188	0	135 54	727
		УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
13	Е11-370401-0213 1137-0401-0213 РСНБ РК 2015	Трубы из сборного желез обетона на оросительных и осушительных системах.У стройство	м3 сборных конструкций	7,6	12568,97	4423,53	95524	33619	21491	47068	154000

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
		НР - 91%; СП - 8%			5317,65	1488,09	40414	11309		11407	
14	С123-011202-0705 2301-1202-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы железобетонные безнапо рные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТСП100.35-2 /Т 100.50-2/ *СП - 8%*	шт.	4	99292,00		397168 0	0 0	397168	0 31773	428941
		ДИАФРАГМА									
15	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки вхо дные и вых одные из монолитного бетона на оросител ьных и осушительных системах.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 констру кции	14,9	28767,67 5834,84	1862,84 751,73	428638 86939	27756 11201	313943	89307 41436	559381
16	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	15,1235	17048,00		257825 0	0 0	257825	0 20626	278451
17	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армок аркасы для сооружений на оросительных и осушительн ых каналах.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,566	25776,08 15764,00	9265,61 2806,98	14589 8922	5244 1589	423	9565 1932	26087
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная периодического профиля класса А-III (А400) ди аметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,566	197773,00		111940 0	0 0	111940	0 8955	120895
		ДРУГИЕ РАБОТЫ									
19	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гра вийная под сооружения.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,5	2587,43 924,56	275,78 109,83	6469 2311	689 275	3468	2353 706	9528
20	Е11-370103-0102 1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под с ооружения кл.В7,5.Устройство при подаче бетонной смеси кранами *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2	3626,61 2235,20	297,70 118,44	7253 4470	595 237	2187	4284 923	12460
21	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,с ульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,03	14640,00		29719 0	0 0	29719	0 2378	32097
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнени ой поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	146,4	828,67 234,90	20,45 2,25	121317 34389	2994 329	83934	32288 12288	165894
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Сло и оснований подстилающие и выравнивающие из песчан о-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материал ов для строительства автомобильных дорог,добавлен а песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 мате риала основания в плотном теле	24,8	2371,03 120,10	994,68 202,61	58802 2978	24668 5025	31155	8643 5396	72841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
24	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные желез обетонные.Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	4	1611,41 592,00	768,37 305,52	6446 2368	3073 1222	1004	3877 826	11149
25	Прайс ТОО "АзМур"	Столбик сигнальны й С-1 *СП - 8%*	шт	4	1607,14		6429 0	0 0	6429	0 514	6943
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1607652 206274	140387 40670	1260992 --	221121 146302	1975076
		Локальная смета 2-1-5. Канал Таскескен. Трубчатый водовыпуск д.200 мм (2 шт)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отва л экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимост ью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	56	248,24 4,66	243,58 33,60	13901 261	13640 1882	0	1543 1236	16680
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разрабо тка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и с тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,р азработанных механизированным способом,применен к оэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8	1681,68 1681,68		13453 13453	0 0	0	9686 1851	24991
3	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов.Плани ровка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланировани ой поверхности	24	121,52 121,52		2916 2916	0 0	0	2100 401	5418
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневм атическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	12	135,12 71,28	63,84 29,56	1621 855	766 355	0	871 199	2692
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив во дой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	12	77,60 8,05	66,55 13,74	931 97	799 165	36	188 90	1209
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50	30,99	30,99 10,84	1550 0	1550 542	0	390 155	2095
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с)добавлять на ка ждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа гр унтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50	15,30	15,30 5,35	765 0	765 268	0	193 77	1034
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пнев матическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	50	135,12 71,28	63,84 29,56	6756 3564	3192 1478	0	3630 831	11217
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив в одой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	50	77,60 8,05	66,55 13,74	3880 403	3328 687	150	784 373	5038