Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990640001221**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл. Байдибекский район, с/о Бораллай, село Бораллай** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**081140002918**

Договор (контракт) Договор № 35 от 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000039	**19.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Таскескен в с/о Тегисшил Сарыагашского района			услуга	1	45 001 919,00	45 001 919,00
				Итого	1	x	45 001 919,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС №3

АНЫҚТАМА №2
аткарылған жұмыстардың құны бойынша
19.08.2019 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Улмад"
Келісім-шарт: . №35 22.04.2019 ж
Нысан атауы: Сарыағаш ауданы Тегісшіл а/о Таскескен каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Аткарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Сарыағаш ауданы Тегісшіл а/о Таскескен каналын күрделі жөндеу	**157 401 200,32**	58 406 232	65 414 979	58 406 232	65 414 979	40 180 285	45 001 919	**91 986 221,32**
Барлығы	**157 401 200,32**	**58 406 232**	**65 414 979**	**58 406 232**	**65 414 979**	**40 180 285**	**45 001 919**	**91 986 221,32**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысы

_____ **Н. Бадыраков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

Инженер:
"Улмад" ЖШС-нің
директоры

_____ **М.Мендибаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е. Байзаков**

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала Таскескен в с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО**
Договор: **№ 35 от 22.04.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 19.08.2019 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Бетонная облицовка канала Таскескен длиной 2,5 км										
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
		УДАЛЕНИЕ ИЛА,НАНОСОВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ С ЛОЖА КАНАЛА										
1	Е11-010101-0407 1101-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кгтр=1,10, Кзм=1,10	/50 %/ Грунты 1 г руппы.Снятие растительного слоя,ила,наносов в о твал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместим остью 0,4 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковш овых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1350,5		206,61 3,88	202,72 27,96	279022 5245	273778 37763	0	30965 24799	334787
2	Е11-010101-0407 1101-0101-0407 РСНБ РК 2015	/50 %/ Грунты 1 группы.Сняти не растительного слоя,ила,наносов в отвал экскав аторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1350,5		187,82 3,53	184,29 25,42	253657 4768	248889 34330	0	28151 22545	304352
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кзм=1,06	Перемещение бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и ила,наносов,растительности до 5 м во временный отвал для высыхания.Группа грунтов 1.На водохоз яйственном строительстве,применен коэффициент к в ремени эксплуатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2701		28,16	28,16 9,85	76068 0	76068 26609	0	19158 7618	102845
4	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кзм=1,06 К =5	Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м во времени ый отвал для высыхания,добавлять на каждые послед ующе 5 м перемещения ила,наносов,растительности.Группа грунтов 1.На водохозяйственном строитель стве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2701		78,86	78,86 27,59	213014 0	213014 74513	0	53649 21333	287997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫЕМКА ГРУНТА С СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАМБ С 2-Х СТОРОН									
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Раз работка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19563,6	46,87	46,87	916957	916957	0	230944	1239733
						16,40	0	320756		91832	
6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощно стью 59 кВт (80 л с),Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19563,6	120,31	120,31	2353788	2353788	0	592824	3182341
						42,09	0	823367		235729	
		УСТРОЙСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ НАСЫПИ									
7	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Устройство качественной насыпи в ложе существующ его канала.Возведение насухо из грунтов связных к атками массой до 16 т Переуплотнение грунта,приме нен коэффициент к времени эксплуатации катков и тр акторов - 1,5 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4074,99	121,30	110,35	494305	449671	0	124677	668500
					10,95	31,54	44634	128529		49519	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.По лив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4074,99	77,60	66,55	316231	271195	12225	63929	410573
					8,05	13,74	32812	55979		30413	
9	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Раз равнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении лишнего грунта до 10 м.Группа гру нтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5162,87	60,03	60,03	309937	309937	0	66996	407088
						18,02	0	93050		30155	
10	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015 К=2	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мо щностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые после дующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5162,87	100,35	100,35	518104	518104	0	111994	680506
						30,13	0	155547		50408	
		ВЫРЕЗКА СЕЧЕНИЯ КАНАЛА									
11	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Устройство в ырезки проектного сечения канала в отвал экскавато рами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м 3 грунта	2086,47	248,24	243,58	517955	508222	0	57481	621471
					4,66	33,60	9733	70102		46035	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Ра зработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами,Доработка вручную,зачистка дн а и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше ях,разработанных механизированным способом,приме нен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64,53	1681,68		108519	0	0	78134	201585
					1681,68		108519	0		14932	
		УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ДЛЯ КРАЕВ ГЕОМЕМБРАНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручн ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами для устройства геомембраны на участках канала в выемке	м3 грунта	126	1401,40		176576	0	0	127135	328008
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40		176576	0		24297	
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	126	730,94		92099	0	0	66311	171083
		НР - 72%; СП - 8%			730,94		92099	0		12673	
		ПЛАНИРОВКА ДНА,ОТКОСОВ И БЕРМ КАНАЛА									
15	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей.Планиро вка экскаваторами.Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	3103,8	103,06	98,86	319889	306853	0	49992	399472
		НР - 72%; СП - 8%			4,20	18,17	13036	56397		29590	
16	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов.Пла нировка вручную.Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	3869,4	121,52		470202	0	0	338545	873447
		НР - 72%; СП - 8%			121,52		470202	0		64700	
17	Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади.Планировка б ульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с).Око нчательная планировка по нивелировочным отметкам,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бул ьдозера	0	1,93	1,93	0	0	0	0	0
		НР - 72%; СП - 8%				0,40	0	0		0	
		ПОДСЫПКА ЯМ И НЕРОВНОСТЕЙ									
18	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравниван ие бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с 2-х ст орон канала слоями при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	482,7	60,03	60,03	28978	28978	0	6264	38061
		НР - 72%; СП - 8%				18,02	0	8700		2819	
19	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравниван ие бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавля ть на каждые последующие 10 м с 2-х сторон канала слоями при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	482,7	50,18	50,18	24220	24220	0	5235	31812
		НР - 72%; СП - 8%				15,06	0	7271		2356	
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение п невматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	482,7	135,12	63,84	65222	30815	0	35046	108289
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	34407	14267		8021	
21	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поли в водой	м3 уплотненного грунта	482,7	77,60	66,55	37459	32124	1448	7573	48635
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	3887	6631		3603	
		УСТРОЙСТВО БЕРМЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ КАНАЛА									
22	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1668,54	60,03	60,03	100166	100166	0	21652	131563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				18,02	0	30072		9745	
23	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при пер емещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	1668,54	50,18	50,18	83720	83720	0	18097	109963
		НР - 72%; СП - 8%				15,06	0	25135		8145	
24	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8 проходов /	м3 уплотненного грунта	1668,54	87,21	87,21	145517	145517	0	39001	199280
		НР - 72%; СП - 8%				32,46	0	54169		14762	
25	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми кат ками 8 т.На каждый последующий проход по одному леду при толщине слоя 20 см (плотность грунта тела насыпи не менее 1,60 т/м3)	м3 уплотненного грунта	1668,54	18,01	18,01	30051	30051	0	6899	39907
		НР - 72%; СП - 8%				5,74	0	9583		2956	
26	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей упло тняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	1668,54	77,60	66,55	129484	111043	0	26177	168113
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	13435	22921		12453	
		РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВ АЛА t=010-0,20 м									
27	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивани е бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1 (ил,наос ы,растительный грунт после высыхания)	м3 грунта	0	46,14	46,14	0	0	0	0	0
		НР - 72%; СП - 8%				13,85	0	0		0	
28	Е11-010107-1310 1101-0107-1310 РСНБ РК 2015 К=3	Кавальер ы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 9 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 1 (ил,аносы,растительный грунт после высыхания)	м3 грун та	0	120,42	120,42	0	0	0	0	0
		НР - 72%; СП - 8%				36,15	0	0		0	
29	Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты.Рыхление бульдозерами-ры хлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с) поло сы с полным оборотом пласта.Глубина рыхления до,35 м,длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 гру нта	0	8,73	8,73	0	0	0	0	0
		НР - 72%; СП - 8%				3,25	0	0		0	
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
30	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильт рационный.Устройство из полиэтиленовой пленки (ге омембрана)	м2 полиэтиленов ого экрана	10968,336	76,54	10,27	839513	112602	402481	274600	1203242
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	324430	79393		89129	
31	Прайс "NEw Build SYsTEMs KAzAKHsTAn"	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 м	м2	0	312,50		0	0	0	0	0
		СП - 8%					0	0		0	
32	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка	т арматуры	20,9028	25776,08	9265,61	538792	193677	15603	353249	963404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	329512	58674		71363	
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0	222949,00		0	0	0	0	0
		СП - 8%					0	0		0	
34	Е11-370401-0302 1137-0401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных каналах.Установка	т арматуры	0,8886	55803,96	20220,41	49587	17968	902	33105	89307
		НР - 91%; СП - 8%			34568,20	6371,23	30717	5661		6615	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8886	201312,00		178886	0	178886	0	193197
		СП - 8%					0	0		14311	
36	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных сист емах.Устройство	м3 конструкции	178,56	2806,45	552,49	501120	98653	65083	342896	911537
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	337384	39425		67521	
37	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных системах.Ус тройство	м3 конструкции	513,3104	5668,87	668,73	2909888	343267	400713	2101768	5412588
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	2165908	143727		400932	
38	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Заплечики из монолитного бетона на оросительных системах.Уст ройство	м3 конструкции	89,28	2806,45	552,49	250560	49327	32541	171448	455768
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	168692	19712		33761	
39	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	792,867656	17048,00		13516808	0	13516808	0	14598152
		СП - 8%					0	0		1081345	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (на продольных стыках и швах плит днища и откосов)	м2 поверхности	200	828,67	20,45	165734	4090	114664	44110	226631
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	46979	450		16787	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) ШВЫ ЧЕРЕЗ 1 6 М /см.табл.расход материалов на строительные ш вы,лист 22/									
41	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационны й.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями и з прокладки квадратного сечения - 2 шт ПРП-40.К-40 х40.500	м	348	1134,56	14,14	394828	4922	12304	299862	750264
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	377602	1970		55575	
42	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка квад ратного сечения 40х40 мм-2 шт) ПРП-40.К-40х40.500 ГОСТ 19177-81	кг	522	737,00		384714	0	384714	0	415491
		СП - 8%					0	0		30777	
43	С121-100501-9903 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная ил и битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	835,2	280,00		233856	0	233856	0	252564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		18708	
44	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	69,6	198,00		13781	0	13781	0	14883
		СП - 8%					0	0		1102	
45	С122-041002-0604 2204-1002-0604 РСНБ РК 2015	Композиция латексная для антик оррозионного эластичного покрытия,адгезионная,"А " на 1 п.м.шва - 0,04 м2 (мыльный раствор с добав кой талька) соотношение по весу 1:2:1 (мыло:вода:т альк) на 1 п.м.-0,03 кг	кг	10,44	317,00		3309	0	3309	0	3574
		СП - 8%					0	0		265	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЕ ШВЫ ЧЕРЕЗ 4 М /см.табл.расход материалов на температурно-усадочные швы,лист 22/									
46	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационн ый.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из из прокладки круглого сечения ПРП-40.К-50.300 Г ОСТ 19177-81	м	1137,12	1134,56	14,14	1290134	16084	40205	979824	2451554
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	1233846	6437		181597	
47	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка кр углого сечения d 50 мм) ПРП-40.К-50.300 ГОСТ 19177 -81	кг	682,272	737,00		502834	0	502834	0	543061
		СП - 8%					0	0		40227	
48	С121-100403-0301 2110-0403-0301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровель ные и гидроизоляционные битумно-полимерные матери лы эконом-класса,гибкость набрусе R 25 мм,t от - 2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стек лохолст,пленка/пленка,марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-9 7	м2	136,4544	278,00		37934	0	37934	0	40969
		СП - 8%					0	0		3035	
49	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	227,424	198,00		45030	0	45030	0	48632
		СП - 8%					0	0		3602	
		СОПРЯЖЕНИЕ БЕТОННОЙ И ЗЕМЛЯНОЙ ЧАСТИ КАНАЛОВ									
50	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Зуб из моно литного бетона на оросительных системах.Устройств о	м3 конструкции	0	2806,45	552,49	0	0	0	0	0
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	0	0		0	
51	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0	17048,00		0	0	0	0	0
		СП - 8%					0	0		0	
52	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухоиз каменной наброски L-3 м	м3	0	4235,43	212,15	0	0	0	0	0
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	0	0		0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29918450	7873701	16015323	6807690	39664231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6024421	2411140	0	2938091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16015323		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							6807690	
		- Сметная прибыль	Тенге							2938091	
ВСЕГО			Тенге							39664231	
	в том числе	Стоимость оборудования	Тенге							0	
		Материалы	Тенге							16015323	
		Накладные расходы -	Тенге							6807690	
		Сметная прибыль -	Тенге							2938091	
Временные здания и сооружения 3,44%										1364450	
Итого										41028681	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										660562	
Итого										41689243	
Непредвиденные работы и затраты 2%										833785	
Итого в текущих ценах за 2 квартал 2018 года										42523027	
Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961										44644761	
Итого с понижающим К=0,9										40180285	
Налог на добавленную стоимость 12%										4821634	
Всего к оплате										45001919	

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Улмад"

А.Тайманов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро құрылыс"

Е. Байзаков

ГИДРО ҚҰРЫЛЫС