Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** — **990640001221**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай** — **081140002918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 35 от 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000047	16.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Таскескен в с/о Тегисшил Сарыагашского района			услуга	1	49 824 406,00	49 824 406,00
				Итого	1	x	49 824 406,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Елдос Еркуатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2019

М.П.

Форма КС №3

АНЫҚТАМА №3
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
16.09.2019 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Улмад"
Келісім-шарт: . №35 22.04.2019 ж
Нысан атауы: Сарыағаш ауданы Тегісшіл а/о Таскескен каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Сарыағаш ауданы Тегісшіл а/о Таскескен каналын күрделі жөндеу	**157 401 200,32**	102 892 309	115 239 385	102 892 309	115 239 385	44 486 077	49 824 406	**42 161 815,32**
Барлығы	**157 401 200,32**	**102 892 309**	**115 239 385**	**102 892 309**	**115 239 385**	**44 486 077**	**49 824 406**	**42 161 815,32**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысы

_____ **Н. Бадыраков**

Инженер:
"Улмад" ЖШС-нің директоры

_____ **М.Мендибаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ **Е. Байзаков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің бас маманы

_____ **Б. Калдыбеков**

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала Таскескен в с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО**
Договор: **№ 35 от 22.04.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 16.09.2019 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1.Подготовительные работы										
		КАНАЛ ТАСКЕСКЕН										
1	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Демонтаж закладных частей механическо го оборудования и металлических конструкций плоски х затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решетку до 1,5 т.в штрабах**	т конструкций	0,095		84398,62	26940,02	8018	2559	0	4180	13174
		НР - 69%; СП - 8%				57458,60	6309,76	5459	599		976	
2	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж затвора плоского,масса до 1 т**	т	0,1012		122006,48	54328,48	12347	5498	0	5434	19204
		НР - 61%; СП - 8%				67678,00	20351,57	6849	2060		1423	
3	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные.Разборка ог оловока головного сооружения на ПК 0+00**	м3	1,62		15285,30	7031,84	24762	11392	0	15583	43573
		НР - 84%; СП - 8%				8253,46	3197,84	13371	5181		3228	
4	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Бетонные изделия (стенки,оголов ки,непригодные плиты).Разборка сооружений на ПК 11+68 и ПК 14+79**	м3	0,74		15285,30	7031,84	11311	5204	0	7118	19904
		НР - 84%; СП - 8%				8253,46	3197,84	6108	2366		1474	
5	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Железобетонные изделия (стенки,оголовки,плиты).Разборка**	м3	0,48		29867,28	14003,32	14336	6722	997	8115	24247
		НР - 84%; СП - 8%				13786,20	6339,38	6617	3043		1796	
6	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Демонтаж закладных частей механиче ского оборудования и металлических конструкций пло ских затворов и решеток при массе комплекта заклад ных частей на 1 затвор,1 решетку до 1,5 т.в штра бах**	т конструкций	0,1216		84398,62	26940,02	10263	3276	0	5350	16862
		НР - 69%; СП - 8%				57458,60	6309,76	6987	767		1249	
7	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж затвора плоского,масса до 1 т**	т	0,085		122006,48	54328,48	10371	4618	0	4564	16130
		НР - 61%; СП - 8%				67678,00	20351,57	5753	1730		1195	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
8	Е11-220301-0116 1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж труб водо проводных стальных,диаметр 1000 мм на ПК 0+00	км трубопровода	0,012	3602057,50	2268257,50	43225	27219	0	22816	71324
		НР - 99%; СП - 8%			1333800,00	586752,07	16006	7041		5283	
9	Е11-220301-0116 1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж труб водопроводных стальных,диаметр 1000 мм на ПК 7+10,ПК 20+80	км трубопровода	0,016	3602057,50	2268257,50	57633	36292	0	30422	95099
		НР - 99%; СП - 8%			1333800,00	586752,07	21341	9388		7044	
10	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованны е (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.П огрузка	Тенге за 1 тонну	6,1464	431,00		2649	0	2649	0	2861
		СП - 8%					0	0		212	
11	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строител ьных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемн ость 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км на свалку	т	6,1464	411,00		2526	0	2526	0	2728
		СП - 8%					0	0		202	
12	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупа кованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	Тенге за 1 тонну	7,026	431,00		3028	0	3028	0	3270
		СП - 8%					0	0		242	
13	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка с троительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузо подъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перев озки 10 км на свалку	т	7,026	411,00		2888	0	2888	0	3119
		СП - 8%					0	0		231	
14	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Погрузка	т	0,4028	424,00		171	0	171	0	184
		СП - 8%					0	0		14	
15	С341-020101-1020 4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов на склад с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.К ласс груза 1 (непригодные закладные части затворов).Расстояние перевозки 20 км	т	0,4028	703,00		283	0	283	0	306
		СП - 8%					0	0		23	
16	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в св язках,трубы металлические.Погрузка	т	6,272	479,00		3004	0	3004	0	3245
		СП - 8%					0	0		240	
17	С341-020101-1020 4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительн ых грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 к м на склад	т	6,272	703,00		4409	0	4409	0	4762
		СП - 8%					0	0		353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				211224	102779	19956	103582	339991
							88489	32175	0	25185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							19956		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								103582	
		- Сметная прибыль	Тенге								25185	
		Локальная смета 2-1-1. Бетонная облицовка канала Таскескен длиной 2,5 км										
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
		ВЫЕМКА ГРУНТА С СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАМБ С 2-Х СТОРОН										
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Раз работка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	13042,4	46,87	46,87	611304	611304	0	153963	826489
		НР - 72%; СП - 8%				16,40	0	213837		61221	
6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощно стью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	13042,4	120,31	120,31	1569192	1569192	0	395216	2121561
		НР - 72%; СП - 8%				42,09	0	548911		157153	
		УСТРОЙСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ НАСЫПИ										
7	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Устройство качественной насыпи в ложе существующ его канала.Возведение насухо из грунтов связных к атками массой до 16 т Переуплотнение грунта,приме нен коэффициент к времени эксплуатации катков и тр акторов - 1,5	м3 грунта	2716,66	121,30	110,35	329536	299780	0	83118	445667
		НР - 72%; СП - 8%			10,95	31,54	29756	85686		33012	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.По лив водой	м3 уплотненного грунта	2716,66	77,60	66,55	210821	180796	8150	42619	273715
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	21874	37319		20275	
9	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Раз равнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении лишнего грунта до 10 м.Группа гру нтов 2	м3 грунта	20651,48	60,03	60,03	1239750	1239750	0	267985	1628354
		НР - 72%; СП - 8%				18,02	0	372202		120619	
10	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015 К=2	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мо щностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые после дующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	20651,48	100,35	100,35	2072417	2072417	0	447975	2722024
		НР - 72%; СП - 8%				30,13	0	622188		201631	
		ВЫРЕЗКА СЕЧЕНИЯ КАНАЛА										
11	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Устройство в ырезки проектного сечения канала в отвал экскавато рами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м 3 грунта	1390,98	248,24	243,58	345304	338815	0	38321	414314
		НР - 72%; СП - 8%			4,66	33,60	6489	46734		30690	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Ра зработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дн а и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше ях,разработанных механизированным способом,приме нен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	43,02	1681,68		72346	0	0	52089	134390
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68		72346	0		9955	
		УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ДЛЯ КРАЕВ ГЕОМЕМБРАНЫ									
13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручн ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами для устройства геомембраны на участках канала в выемке	м3 грунта	84	1401,40		117718	0	0	84757	218672
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40		117718	0		16198	
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	84	730,94		61399	0	0	44207	114055
		НР - 72%; СП - 8%			730,94		61399	0		8449	
		ПЛАНИРОВКА ДНА,ОТКОСОВ И БЕРМ КАНАЛА									
15	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей.Планиро вка экскаваторами.Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	2069,2	103,06	98,86	213260	204569	0	33328	266314
		НР - 72%; СП - 8%			4,20	18,17	8691	37598		19727	
16	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов.Пла нировка вручную.Группа грунтов 2	м2 спланированно й поверхности	3869,4	121,52		470202	0	0	338545	873447
		НР - 72%; СП - 8%			121,52		470202	0		64700	
17	Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади.Планировка б ульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с).Око нчательная планировка по нивелировочным отметкам,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8000	1,93	1,93	15452	15452	0	2330	19205
		НР - 72%; СП - 8%				0,40	0	3237		1423	
		ПОДСЫПКА ЯМ И НЕРОВНОСТЕЙ									
18	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравниван ие бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с 2-х ст орон канала слоями при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	321,8	60,03	60,03	19318	19318	0	4176	25374
		НР - 72%; СП - 8%				18,02	0	5800		1880	
19	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравниван ие бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавля ть на каждые последующие 10 м с 2-х сторон канала слоями при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	321,8	50,18	50,18	16147	16147	0	3490	21208
		НР - 72%; СП - 8%				15,06	0	4848		1571	
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение п невматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	321,8	135,12	63,84	43482	20544	0	23364	72193
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	22938	9512		5348	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
21	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поли в водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	321,8	77,60 8,05	66,55 13,74	24973 2591	21416 4421	966	5049 2402	32423
		УСТРОЙСТВО БЕРМЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ КАНАЛА									
22	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении до 10 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1112,36	60,03	60,03 18,02	66777 0	66777 20048	0	14435 6497	87709
23	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при пер емещении грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1112,36	50,18	50,18 15,06	55814 0	55814 16756	0	12065 5430	73308
24	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8 проходов / *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1112,36	87,21	87,21 32,46	97012 0	97012 36112	0	26001 9841	132854
25	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми кат ками 8 т.На каждый последующий проход по одному леду при толщине слоя 20 см (плотность грунта тела насыпи не менее 1,60 т/м3) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1112,36	18,01	18,01 5,74	20034 0	20034 6388	0	4600 1971	26604
26	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей упло тняемый.Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1112,36	77,60 8,05	66,55 13,74	86322 8957	74029 15281	0	17451 8302	112075
		РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВ АЛА t=010-0,20 м									
27	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивани е бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1 (ил,нанос ы,растительный грунт после высыхания) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2701	46,14	46,14 13,85	124635 0	124635 37418	0	26941 12126	163702
28	Е11-010107-1310 1101-0107-1310 РСНБ РК 2015 К=3	Кавальер ы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 9 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 1 (ил,аносы,растительный грунт после высыхания) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грун та	2701	120,42	120,42 36,15	325261 0	325261 97651	0	70309 31646	427215
29	Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты.Рыхление бульдозерами-ры хлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с) поло сы с полным оборотом пласта.Глубина рыхления до,35 м,длина разрыхляемого участка до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 гру нта	2701	8,73	8,73 3,25	23581 0	23581 8773	0	6317 2392	32289
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
30	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильт рационный.Устройство из полиэтиленовой пленки (ге омембрана)	м2 полиэтиленов ого экрана	7312,224	76,54	10,27	559675	75068	268321	183067	802161
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	216287	52929		59419	
32	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка	т арматуры	13,9352	25776,08	9265,61	359195	129118	10402	235499	642270
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	219674	39116		47576	
34	Е11-370401-0302 1137-0401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных каналах.Установка	т арматуры	0,5924	55803,96	20220,41	33058	11979	601	22070	59538
		НР - 91%; СП - 8%			34568,20	6371,23	20478	3774		4410	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5924	201312,00		119257	0	119257	0	128798
		СП - 8%					0	0		9541	
36	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных сист емах.Устройство	м3 конструкции	181,44	2806,45	552,49	509202	100244	66133	348427	926239
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	342825	40061		68610	
37	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных системах.Ус тройство	м3 конструкции	521,5896	5668,87	668,73	2956822	348803	407176	2135667	5499888
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	2200842	146045		407399	
38	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Заплечики из монолитного бетона на оросительных системах.Уст ройство	м3 конструкции	90,72	2806,45	552,49	254601	50122	33066	174213	463119
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	171413	20030		34305	
39	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	805,655844	17048,00		13734821	0	13734821	0	14833606
		СП - 8%					0	0		1098786	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (на продольных стыках и швах плит днища и откосов)	м2 поверхности	300	828,67	20,45	248600	6135	171997	66164	339946
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	70469	676		25181	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) ШВЫ ЧЕРЕЗ 1 6 М /см.табл.расход материалов на строительные ш вы,лист 22/									
41	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационны й.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями и з прокладки квадратного сечения - 2 шт ПРП-40.К-40 х40.500	м	440	1134,56	14,14	499207	6224	15556	379135	948610
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	477427	2491		70267	
42	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка квад ратного сечения 40х40 мм-2 шт) ПРП-40.К-40х40.500 ГОСТ 19177-81	кг	660	737,00		486420	0	486420	0	525334
		СП - 8%					0	0		38914	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
43	С121-100501-9903 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная ил и битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1056	280,00		295680	0	295680	0	319334
		СП - 8%					0	0		23654	
44	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	88	198,00		17424	0	17424	0	18818
		СП - 8%					0	0		1394	
45	С122-041002-0604 2204-1002-0604 РСНБ РК 2015	Композиция латексная для антик оррозионного эластичного покрытия,адгезионная,"А " на 1 п.м.шва - 0,04 м2 (мыльный раствор с добав кой талька) соотношение по весу 1:2:1 (мыло:вода:т альк) на 1 п.м.-0,03 кг	кг	13,2	317,00		4184	0	4184	0	4519
		СП - 8%					0	0		335	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЕ ШВЫ ЧЕРЕЗ 4 М /см.табл.расход материалов на температурно-усадочные швы,лист 22/									
46	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационн ый.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из из прокладки круглого сечения ПРП-40.К-50.300 Г ОСТ 19177-81	м	1231,88	1134,56	14,14	1397645	17424	43555	1061475	2655851
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	1336666	6974		196730	
47	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка кр углого сечения d 50 мм) ПРП-40.К-50.300 ГОСТ 19177 -81	кг	739,128	737,00		544737	0	544737	0	588316
		СП - 8%					0	0		43579	
48	С121-100403-0301 2110-0403-0301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровель ные и гидроизоляционные битумно-полимерные материа лы эконом-класса,гибкость набрусе R 25 мм,t от - 2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стек лохолст,пленка/пленка,марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-9 7	м2	147,8256	278,00		41096	0	41096	0	44383
		СП - 8%					0	0		3288	
49	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	246,376	198,00		48782	0	48782	0	52685
		СП - 8%					0	0		3903	
		СОПРЯЖЕНИЕ БЕТОННОЙ И ЗЕМЛЯНОЙ ЧАСТИ КАНАЛОВ									
50	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Зуб из моно литного бетона на оросительных системах.Устройств о	м3 конструкции	0,445	2806,45	552,49	1249	246	162	855	2272
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	841	98		168	
51	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,451675	17048,00		7700	0	7700	0	8316
		СП - 8%					0	0		616	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
52	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухоиз каменной наброски L-3 м	м3	3,6	4235,43	212,15	15248	764	10705	2742	19429
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	3779	254		1439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30366661	8142769	16336892	6807964	40148595
							5883662	2543168	0	2973970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16336892		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							6807964	
		- Сметная прибыль	Тенге							2973970	
		Локальная смета 4-1. Бетонная облицовка канала Таскескен длиной 2,5 км									
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформато рные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	10184,83	6104,83	10185	6105	1143	4612	15981
		НР - 80%; СП - 8%			2937,00	2828,54	2937	2829		1184	
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформато рные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные ра боты	подстанция	1	32698,40	8085,52	32698	8086	10734	13289	49666
		НР - 80%; СП - 8%			13878,70	2732,26	13879	2732		3679	
		ПРИСТАВКИ ПОД КТПН /ПОЗ.9/									
5	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборн ые железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	0,26	10180,05	6184,95	2647	1608	0	1161	4113
		НР - 80%; СП - 8%			3995,10	1588,65	1039	413		305	
6	С121-040406-0107 2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 4,25 м,марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	2	48000,00		96000	0	96000	0	103680
		СП - 8%					0	0		7680	
		БОКС ЩРН /ЛИСТ 8/									
7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления н авесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 м м.Установка	шт.	1	3663,91	1249,84	3664	1250	76	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
8	Прайс ТОО "Электромонтаж-Партнер"	Ш каф металический ЩРНМ-03 (650х500х220)	шт	1	7589,29		7589	0	7589	0	8196
		СП - 8%					0	0		607	
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,тре хполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2483,40	26,21	2483	26	1349	798	3544
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00		1108	0		262	
10	Прайс ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Авто матический выключатель АП250Б-3МТ (6,3 А)	шт	1	3571,43		3571	0	3571	0	3571

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
							0	0		0	
11	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на г отовом основании	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
12	С123-070501-0201 2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные уч ета активной энергии прямого и трансформаторного в ключения,однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00,3х 57,7/100 В,5(7,5) А,ОУ,класс точности 0,5S	шт.	1	9944,00		9944	0	9944	0	10740
		СП - 8%					0	0		796	
13	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный.Прокладка с креп лением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	8	363,33	29,79	2907	238	1538	727	3924
		НР - 61%; СП - 8%			141,30	7,66	1130	61		291	
14	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электричес ких установок на напряжение до 450 В с медной жило й ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,008	31068,00		249	0	249	0	268
		СП - 8%					0	0		20	
		УСТАНОВКА РЛНД									
15	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРН З-10У1.Монтаж оборудования	шт.	1	3151,68	629,50	3152	630	270	1767	5312
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	201,72	2252	202		393	
16	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехпо люсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	51104,00		51104	0	51104	0	51104
							0	0		0	
		ОПОРА №1 АНКЕРНАЯ А10-1									
17	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опора №1 анкерная концевая А10-1 же лезобетонная ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоеч ные с одним подкосом на базе ж/бетонной стойки СВ 105.Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	666	7102	21778
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
19	Е11-330101-0112 1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкл адные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3.Ус тановка	м3	0,2	11536,82	9021,77	2307	1804	0	702	3250
		НР - 80%; СП - 8%			2515,05	1870,48	503	374		241	
20	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,д иаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3724,00		7448	0	7448	0	8044
		СП - 8%					0	0		596	
21	С121-060702-0101 2106-0702-0101 РСНБ РК 2015	Мачты (отдельностоящие или объедин енные в системы) в комплекте с реями,вибраторами,консолями,опорными кожухами,лестничными площадк ами и т.д.,высотой до 350 м,масса 1 м ствола до 200 кг	т	1	596165,00		596165	0	596165	0	643858
		СП - 8%					0	0		47693	
22	Прайс ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Тра верса ТМ-6	шт	1	14951,79		14952	0	14952	0	16148
		СП - 8%					0	0		1196	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
23	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накл адка ОГ-2	шт	2	1433,04		2866	0	2866	0	3095
		СП - 8%					0	0		229	
24	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накл адка ОГ-5	шт	1	1433,04		1433	0	1433	0	1548
		СП - 8%					0	0		115	
25	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хому т Х-1	шт	1	1241,07		1241	0	1241	0	1340
		СП - 8%					0	0		99	
26	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Болт Б5	шт	1	955,36		955	0	955	0	1032
		СП - 8%					0	0		76	
27	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления У-1	шт	1	4347,32		4347	0	4347	0	4695
		СП - 8%					0	0		348	
28	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяж ка Г-1	шт	2	4178,57		8357	0	8357	0	9026
		СП - 8%					0	0		669	
29	Прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Пров одник ЗП-1	м	2	1146,43		2293	0	2293	0	2476
		СП - 8%					0	0		183	
30	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС7 0Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3375,00		20250	0	20250	0	21870
		СП - 8%					0	0		1620	
31	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2 0-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2759,00		2759	0	2759	0	2980
		СП - 8%					0	0		221	
32	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	383,00		1149	0	1149	0	1241
		СП - 8%					0	0		92	
33	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС -2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548,00		1096	0	1096	0	1184
		СП - 8%					0	0		88	
34	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные Н КК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1524,00		4572	0	4572	0	4938
		СП - 8%					0	0		366	