Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990640001221**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанский обл. Байдибекский район, с/о Бораралдай, село Бораралдай** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**081140002918**
Договор (контракт)	Договор № 35 от 22.04.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000025	**19.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала Таскескен в с/о Тегисшил Сарыагашского района			услуга	1	20 413 060,00	20 413 060,00
				Итого	1	x	20 413 060,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС №3

АНЫҚТАМА №1
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
19.06.2019 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Улмад"
Келісім-шарт: . №35 22.04.2019 ж
Нысан атауы: Сарыағаш ауданы Тегісшіл а/о Таскескен каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Сарыағаш ауданы Тегісшіл а/о Таскескен каналын күрделі жөндеу	**157 401 200,32**	18 225 947	20 413 060	18 225 947	20 413 060	18 225 947	20 413 060	**136 988 140**
Барлығы	**157 401 200,32**	**18 225 947**	**20 413 060**	**18 225 947**	**20 413 060**	**18 225 947**	**20 413 060**	**136 988 140**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысы

_____ **Н. Бадыраков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

Инженер:
"Улмад" ЖШС-нің
директоры

_____ **М.Мендибаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е. Байзаков**

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала Таскескен в с/о Тегисшил Сарыагашского района ЮКО**
Договор: **№ 35 от 22.04.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 19.06.2019 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Канал Таскескен с гидротехническими сооружениями										
31	Прайс "NEw Build SYsTEMs KAzAKHsTAn"	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 м**	м2		21388,2552	312,50		6683830		6683830		7218536
		СП - 8%									534706	
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		34,838	222949,00		7767097		7767097		8388465
		СП - 8%									621368	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15607001
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14450927		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								0	
		- Сметная прибыль	Тенге								1156074	
		Локальная смета 4-1. Сети электроснабжения										
		ВЛ-10кВ										
3	51-080102-0415 5108-0102-0415 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформатор ные,без силовых трансформаторов,наружной установ ки тупиковая модели КТПН-250 кВА,мощность силовог о трансформатора 250 кВА,номинальное напряжение н а стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на с стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный,типа Alageum El ectric**	шт.		1	1147572,00		1147572		1147572		1147572
4	51-080101-0106 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трех фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10) /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде ли ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.		1	1029317,00		1029317		1029317		1029317
18	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированны е для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 10 кВ,марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.		2	40715,00		81430		81430		87944
		СП - 8%									6514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Стойки железобетонные вибрир ованные для опор высоковольтных линий электроперед ачи,марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	36941,00		73882		73882		79793
		СП - 8%								5911	
55	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Стойки железобетонные вибрир ованные для опор высоковольтных линий электроперед ачи,марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	3	36941,00		110823		110823		119689
		СП - 8%								8866	
75	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированны е для опор высоковольтных линий электропередачи,м арка СВ105-3,5 /СВ105-2/ СТ РК 2387-2013**	шт.	2	30971,00		61942		61942		66897
		СП - 8%								4955	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2531212**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						328077		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2176889		
		- Накладные расходы	Тенге							0	
		- Сметная прибыль	Тенге							26246	
ВСЕГО			Тенге							18138214	
	в том числе	Стоимость оборудования	Тенге							2176889	
		Материалы	Тенге							14779004	
		Накладные расходы -	Тенге							0	
		Сметная прибыль -	Тенге							1182321	
Временные здания и сооружения 3,44%										549070	
Итого										16510394	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										265817	
Итого										16776211	
Непредвиденные работы и затраты 2%										335524	
Итого в текущих ценах за 2 квартал 2018 года										19288625	
Итого в текущих ценах 2019 года 100% К=1,0498961										20251052	
Итого с понижающим К=0,9										18225947	
Налог на добавленную стоимость 12%										2187114	
Всего к оплате										20413060	

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Улмад"

_____ А.Тайманов

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ Е. Байзаков