Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» май 2019г.

Заказчик **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства», Мангистауская область, Тупкараганский район, город Форт-Шевченко,Д. Улица Тажиулы №13**
наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 06.05.2019года, ТОО «СМК -4», генеральный директор Өмірбек Мұрат Жеңісұлы, г. Жанаозен, ул. Мустафа Шокай, 13**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 06.05.2019года ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», директор Әбіш Марат Қабиұлы, Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау, 13 мкр, здание 33/1, №KZ26VJE00036007 от 12.03.2018г., №KZ10VJE00036004 от 12.03.2018 г., № KZ53VJE00036006 от 12.03.2018 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 06.05.2019года** , **Директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»Бисенгужиев Багдат Сугирбаевич**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С. Шапагатова. 2-очередь»
наименование объекта и вид строительства (**новое,** расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Мангистауская область, село С.Шапагатов**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительно-технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решение ГУ «Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова» о предоставлении права временного безвозмездного землепользования от 28 марта 2014 года № 05;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области", № уведомления: KZ52REA00040770 от 02.11.2016 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», заключение № 15-0101/16 от 18.04.2016 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» № 13 от 27.04.2016 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

г) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО«Актау+НШ»ЖШС», Корректировка заключение№15-0174/18от10.07.2018г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» № 23 от 10.08.2018 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02.11.2016 года**;

окончание работ **06.05.2019 года**;

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц;

фактически, месяц: **16** мес.; факт. **30** мес

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
количество ГРПБ	шт	5	5	5	5
общая протяженность газопровода высокого давления	м	1090	1090	1090	1090
общая протяженность газопровода среднего давления	м	8308	8308	8308	8308
общая протяженность газопровода низкого давления	м	43599	43599	43599	43599

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объем

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочий проект выполнен согласно техническим условиям от 07 августа 2015 года № 45-1А/18, выданным МПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

Для газоснабжения природным газом села С. Шапагатова предусмотрен подводящий газопровод высокого давления 1,2 МПа и внутриквартальные газораспределительные сети среднего и низкого давления.
Мощность объекта
Пропускная способность газопровода – 35700 м3/час.
Общий расход газа на села С. Шапагатова составляет 4900 м3/час.
Технология производства
Для снижения давления газа с высокого 1,2 МПа до среднего 0,3 МПа предусмотрена установка газорегуляторный пункт блочный с регуляторами давления – РДБК1-100 (2 шт), с отоплением конвекторного типа с высокого на среднее давление.
Для снижения давления газа с среднего 0,3 МПа до низкого 0,005 МПа предусмотрена установка ПГБ-15-2Н-У1 (4 шт).

Точка подключения – врезка осуществлено отводом 90° диаметром 200 мм в существующий газопровод высокого давления с установкой запорной арматуры диаметром 200 мм.

Прокладка внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления в 5 квартале села Сайын Шапагатова выполнена вдоль улиц существующей и перспективной жилой застройки, согласно генерального плана, утвержденного руководителем отдела архитектуры и градостроительства Тупкараганского района.

В пределах пятого квартала предусмотрена установка блочных газорегуляторных пунктов (далее - ГРПБ).

Планировочные решения по размещению проектируемых сооружений обоснованы заданием на проектирование, с учетом требованиями нормативно-технических документов, регламентирующих обеспечение пожарной безопасности объекта и решениями, принятыми в технологической части рабочего проекта.

Система высот – местная, система координат – местная.

Площадки ГРПБ выполнены в насыпи. Организация рельефа и назначение проектных отметок запроектированы в увязке с прилегающей территорией, с учетом максимального использования существующего рельефа, создания беспрепятственного поверхностного водоотвода. Система вертикальной планировки сплошная с соблюдением требуемых уклонов для отвода поверхностных вод. Отвод поверхностных вод предусмотрен по спланированной поверхности в пониженные места рельефа за пределы площадок.Покрытие площадок ГРПБ выполнено из бетона.

демонтаж ранее запроектированного короткого участка газопровода высокого давления (Р=1,2МПа);

демонтаж ранее запроектированного ГРПБ с высокого на среднее давление;
установка газорегуляторного пункта (ГРПБ);
установка газорегуляторного пункта блочного типа (ГРПБ) 4 шт;
внутриквартальные газораспределительные сети среднего и низкого давления.
диодно-резисторные блоки БДР-М2-15/25-УХЛ1 – 11 шт.;
стойки контрольно-измерительных пунктов СКИП – 11 шт.;
магниевые протекторы типа ПМ10У с активатором – 28 шт.;
общая протяженность кабеля ВВГз – 330 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 316 070,1 тыс.тенге в том числе строительно-монтажных работ 1 098385,1 тыс.тг, оборудования, инструмента и инвентаря 35 886,0 тыс.тенге; прочих затрат – 181 799,0 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 239 192,9 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ -1 096 284,0 тыс.тг, оборудования, инструмента и инвентаря 35 886,0; прочих затрат - 107022,9 тыс. тг;

авторский надзор- 2540,2 тыс.тенге., технический надзор- 5331,1 тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: « Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С. Шапагатова. 2-очередь» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик
Руководитель ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»,
Мағыражов Әлібек Қуанышқалиұлы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) — подпись, дата, М.П

Технический надзор
Директор ТОО «Маңғыстау Инжиниринг»
Әбіш Марат Қабиұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов) — подпись, дата, М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «СМК-4»
Өмірбек Мұрат Жеңісұлы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) — подпись, дата, М.П

Эксперт(ы) по авторскому надзору
Директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»
Бисенгужиев Багдат Сугирбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов) — подпись, дата, М.П

Эксперт(ы) по авторскому надзору
Директор ТОО «Актау+НШ»
Күншигаров Нурбек

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов) — подпись, дата, М.П