Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С. Шапагатова. 2-очередь**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

**за СЕНТЯБРЬ 2017 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финасирования | | Организационо-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **Договор № 31 от 24.10.2016 г.; Допсоглашение № 1 от 29.03.2017г.** | | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (без НДС) | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение материалов | другие доп. расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Всего по объекту | **1 058 412 629,72** | **945 011 276,54** | | | | | | | **113 401 353,18** | **1 058 412 629,72** |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | выполнение **за Сентябрь** | | **46 992 481,21** | | | | | | | **5 639 097,75** | **52 631 578,95** |
| | Удержано 5% по договору | | **2 349 624,06** | | | | | | | **281 954,89** | **2 631 578,95** |
| | Всего к оплате | | **44 642 857,15** | | | | | | | **5 357 142,86** | **50 000 000,00** |

**Руководитель государственного учреждения "Тупкараганский районный отдел строительства"**

МП

**/Жанбырбаев Е.**

**Генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "СМК-4"**

МП

**/ Өмірбек М.Ж**

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма -2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**

Наименование стройки: **Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С. Шапагатова. 2-очередь**
Наименование объекта: **Наружное газоснабжение. Подводящий газопровод. Внутриквартальный газопровод**
*Договор подряда № 31 от 24.10.2016 г.; доп. соглашение № 01 от 29.03.2017г.*

# АКТ № 09
## приема -передачи выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.03.2016г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подводящий газопровод.Архитектурно-строительные решения** | | | | | | | | |
| | | **Опознавательный знак (75шт)** | | | | | | | | |
| 1 | 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | 75 | 1244,09 | 603,24 | 93307 | 45243 | 39456 | 0,64 | 48 |
| | | шт. | | 518,12 | 234,91 | 38859 | 17618 | 60,3 | 0,19 | 14 |
| | | *Накладные расходы -* | | *526,08* | | *39456* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *454,08* | | | | *34056* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *72,00* | | | | *5400* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *141,61* | | *10621* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *143384* | | | | |
| 2 | 11-060201-0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | 26,25 | 23986,11 | 380,45 | 629635 | 9987 | 72254 | 4,05 | 106 |
| | | м3 | | 3278,76 | 154,11 | 86067 | 4045 | 48,5 | 0,15 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2752,54* | | *72254* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1664,94* | | | | *43705* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1087,60* | | | | *28550* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2139,09* | | *56151* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *758040* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 198,6 | 742,95 | 10,66 | 147550 | 2118 | 26771 | 0,21 | 42 |
| | | м2 поверхности | | 193,23 | 1,84 | 38375 | 366 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *134,80* | | *26771* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *99,10* | | | | *19680* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *35,70* | | | | *7091* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,22* | | *13946* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *188267* | | | | |
| 4 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство подливки для стойки | 3,75 | 21191,56 | 599,50 | 79468 | 2248 | 5598 | 1,35 | 5 |
| | | м3 | | 1008,34 | 167,12 | 3781 | 627 | 48,5 | 0,18 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1492,79* | | *5598* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *570,10* | | | | *2138* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *922,69* | | | | *3460* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1814,75* | | *6805* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *91871* | | | | |
| 5 | ТПРАЙС | Стоимость стоек дорожных знаков | 75 | 2470,42 | -- | 185282 | -- | 7856 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *104,75* | | *7856* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *104,75* | | | | *7856* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *206,01* | | *15451* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *208589* | | | | |
| 6 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Стоимость опознавательной таблички | 0,309 | 345867,21 | -- | 106873 | -- | 4531 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14664,77* | | *4531* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14664,77* | | | | *4531* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28842,56* | | *8912* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *120317* | | | | |
| 7 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Стоимость хомутов и пластин крепления | 0,04875 | 345867,21 | -- | 16861 | -- | 715 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14664,77* | | *715* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14664,77* | | | | *715* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28842,56* | | *1406* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18982* | | | | |
| 8 | 11-130301-0701 РСНБ РК 2015 К=0,6 | Поверхности металлические. Огрунтовка эпоксидно-сланцевым составом без растворителя ЭСД-2 | 36 | 256,65 | 5,86 | 9240 | 211 | 790 | 0,02 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 18,23 | 1,33 | 656 | 48 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,93* | | *790* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *10,60* | | | | *382* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11,33* | | | | *408* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,29* | | *802* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10832* | | | | |
| 9 | 11-130301-0411 РСНБ РК 2015 К=1,7примен. | Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0020 | 36 | 172,68 | 1,80 | 6216 | 65 | 1205 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 45,95 | 0,31 | 1654 | 11 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,46* | | *1205* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *25,08* | | | | *903* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8,38* | | | | *302* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,49* | | *594* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8014* | | | | |
| 10 | 11-130301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2,8примен. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями акрил-полиуретановыми | 36 | 593,47 | 2,81 | 21365 | 101 | 1595 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 33,11 | 0,77 | 1192 | 28 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,31* | | *1595* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,36* | | | | *661* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *25,94* | | | | *934* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,02* | | *1837* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24797* | | | | |
| | | **Опознавательный знак связи(24шт)** | | | | | | | | |
| 11 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | 0,96 | 29038,47 | 638,37 | 27877 | 613 | 3213 | 4,90 | 5 |
| | | м3 | | 4000,61 | 183,92 | 3841 | 177 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3346,78* | | *3213* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2029,49* | | | | *1948* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1317,28* | | | | *1265* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2590,82* | | *2487* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33577* | | | | |
| 12 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Армирование столбика | 0,056016 | 10731,52 | 863,34 | 601 | 48 | 315 | 11,60 | 1 |
| | | т | | 9838,19 | 400,61 | 551 | 22 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5631,39* | | *315* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4965,82* | | | | *278* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *665,57* | | | | *37* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1309,03* | | *73* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *990* | | | | |
| 13 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 6 | 57,48 | 1,06 | 345 | 6 | 117 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 30,08 | 0,18 | 180 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,53* | | *117* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *16,40* | | | | *98* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3,13* | | | | *19* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,16* | | *37* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *499* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | 6 | 85,22 | 1,65 | 511 | 10 | 148 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 37,04 | 0,37 | 222 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,75* | | *148* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *20,27* | | | | *122* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,47* | | | | *27* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,80* | | *53* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *712* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1325132 | 60650 | | | 211 |
| | | | Тенге | | | 175380 | 22946 | | | 19 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1201398 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 780086 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 198326 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 185282 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 159319 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 103971 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 55348 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 108857 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1469574 | | | | 230 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 198326 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 123734 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 123734 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 5246 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10318 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 139299 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1608872 | | | | 230 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | чел.-ч | | | | 198326 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Молниезащита

**Фундамент Ф2 см. часть 2-1-2 ГСН-АС**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11-330109-0115<br>РСНБ РК 2015 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | 2 | 94891,99 | 57370,37 | 189784 | 114741 | 73268 | 35,40 | 71 |
| | | т | | 34117,46 | 16585,93 | 68235 | 33172 | 61,7 | 13,42 | 27 |
| | | *Накладные расходы -* | | *36633,85* | | *73268* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *31283,99* | | | | *62568* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5349,86* | | | | *10700* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10522,07* | | *21044* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *284096* | | | | |
| 16 | 11-330109-0115<br>РСНБ РК 2015 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | 0,04724 | 94891,99 | 57370,37 | 4483 | 2710 | 1731 | 35,40 | 2 |
| | | т | | 34117,46 | 16585,93 | 1612 | 784 | 61,7 | 13,42 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *36633,85* | | *1731* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *31283,99* | | | | *1478* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5349,86* | | | | *253* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10522,07* | | *497* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6711* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 194267 | 117451 | | | 72 |
| | | | Тенге | | | 69847 | 33955 | | | 27 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 194267 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6969 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 103802 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 74998 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 64046 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 10952 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 21541 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 290806 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 100 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 103802 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 290806 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 100 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 103802 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Внутриквартальный газопровод** | | | | | | | | |
| | | **Узел 25(низкое давление) - 895шт** | | | | | | | | |
| | | **Антикоррозийная защита** | | | | | | | | |
| 17 | 11-250211-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | 2498,01 | 11280,13 | 10385,84 | 28177879 | 25943926 | 6553731 | 0,96 | 2398 |
| | | стык | | 884,91 | 2621,13 | 2210511 | 6547598 | 58,7 | 2,12 | 5296 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2623,58* | | *6553731* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *2058,04* | | | | *5141010* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *565,54* | | | | *1412721* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1112,30* | | *2778529* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37510139* | | | | |
| | | **Испытания** | | | | | | | | |
| 18 | 11-250210-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | 5,46895 | 745170,69 | 601052,03 | 4075301 | 3287123 | 1025859 | 129,00 | 705 |
| | | км трубопровода | | 124326,33 | 130595,17 | 679934 | 714218 | 58,7 | 125,05 | 684 |
| | | *Накладные расходы -* | | *187578,85* | | *1025859* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *149638,92* | | | | *818368* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *37939,93* | | | | *207492* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74619,96* | | *408093* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5509253* | | | | |
| | | **Футляр Дн108, L=5м для кабеля связи** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13-080201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 5 | 201,74 | 86,68 | 1009 | 433 | 322 | 0,10 | 1 |
| | | м кабеля | | 92,18 | 32,91 | 461 | 165 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *64,36* | | *322* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *53,54* | | | | *268* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10,82* | | | | *54* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,29* | | *106* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1437* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 32254189 | 29231483 | | | 3104 |
| | | | Тенге | | | 2890906 | 7261981 | | | 5980 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1009 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 114 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 625 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 322 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 268 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 54 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 106 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1437 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 625 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 32253180 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 131685 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10152262 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7579590 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 5959378 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1620212 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3186622 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 43019392 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9083 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10152262 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 43020829 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9084 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10152887 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **33773587** | 29409584 | | | 3387 |
| | | | Тенге | | | 3136133 | 7318882 | | | 6027 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1009 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 114 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 625 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 322 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 268 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 54 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 106 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1437 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 625 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 33648844 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 918740 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10454390 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 185282 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7813907 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 6127395 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1686512 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3317020 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44779771 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9414 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10454390 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 123734 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 123734 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5246 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 10318 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 139299 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 44920507 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9414 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10455015 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Итого прямых затрат | | 33773586,52 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | 7819475,40 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | 3327444,00 | | | | | | | |
| | ИТОГО СМР: | | 44920505,92 | | | | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями-1,3% | | 45504472,50 | 583966,58 | | | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями -0,5775% | | 45767260,83 | 262788,33 | | | | | | |
| | **Итого СМР с прочими:** | | **45767260,83** | | | | | | | |
| | Итого с Кинфляционным-1,02420421558 | | **46992481,21** | | | | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 5639097,74 | | | | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость | | **52631578,95** | | | | | | | |
| | Удержание по договору 5% | | 2631578,95 | | | | | | | |
| | **Итого к оплате:** | | **50000000,00** | | | | | | | |

**Заказчик**

**Руководитель государственного учреждения "Тупкараганский районный отдел**

**/Жанбырбаев Е.**

МП

**Представитель технадзора Заказчика**

**ТОО "Мангыстау Инжиниринг"**

**/Әбіш М. К.**

МП

**Подрядчик**

**Генеральный директор товарищества с ограниченной**

**/ Өмірбек М.Ж**

МП