Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района"

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. 40 лет Победы от улицы Водопроводной в с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		110	23.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул. 40 лет Победы от улицы Водопроводной в с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области	9 396 800,00	8 390 000,00			-	-	-	-	1 006 800,00	9 396 800,00

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович"
ИИН 890903350534

Руководитель _____ **Мелоян С.В.**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района" БИН 970114000 1656

Руководитель _____ **Нурмагамбетов К.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

6

Форма

Заказчик: Заказчик: ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района"БИН 970140001656, Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, имени Абылая хана, 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович", ИИН 890903350534 , Костанайская область, Сарыкольский район, п.Сарыколь, УЛИЦА Астана, 62А, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт ул. 40 лет Победы от улицы Водопроводной в с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области

Объект: Средний ремонт ул. 40 лет Победы от улицы Водопроводной в с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области

Акт приемки выполненных работ № 1

за сентябрь 2021 года

Средний ремонт ул. 40 лет Победы от улицы Водопроводной в с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 По земляному полотну и водоотводу									
			1.1 Подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин									
1	1	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	270	532,7	143,37	143828	38710	96978	20867	177871
						30,15	41,41	8140	11181	–	13176	

Раздел 2 По дорожным одеждам

2	2 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	345,6	25,99	25,99	8981	8981	–	2422	12315
					–	9,73	–	3364	–	912	
3	3 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	345,6	22,49	22,49	7773	7773	–	2097	10660
					–	8,43	–	2912	–	790	
4	4 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	345,6	220,28	212,5	76128	73439	29	15481	98938
					7,7	54,52	2660	18841	–	7329	
5	5 4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	587,52	47		27613		–	–	29822
					–		–		–	2209	
6	6 1101-0203-0603	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м НР = 72 %	м3 грунта	259,2	6,91	6,91	1792	1792	–	462	2434
					–	2,48	–	642	–	180	
7	7 1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1728	5,85	5,85	10103	10103	–	1850	12909
					–	1,49	–	2569	–	956	
8	8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	259,2	74,7	74,7	19361	19361	–	5103	26421
					–	27,34	–	7087	–	1957	

9	9 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1296	7,13	7,13	9244	9244	–	1894	12029
					–	2,03	–	2630	–	891	
10	10 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 материала основания в плотном теле	172,8	6780,49	1269,38	1171668	219348	924909	79545	1351310
					158,63	267,6	27411	46242	–	100097	
11	11 1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия и основания	1674	246,05	205,08	411896	343308	8606	143705	600049
					35,83	43,65	59982	73078	–	44448	
12	12 1127-0301-0301	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201 НР = 108 % К=7,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия и основания	11718	12,38	12,38	145026	145026	–	33223	192509
					–	2,63	–	30762	–	14260	
13	13 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	219,294	1754		384642		384642	–	415413
					–		–		–	30771	
14	14 2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,11	1926		48362		48362	–	52231
					–		–		–	3869	
15	15 2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	97,092	1240		120394		120394	–	130026

						–		–		–	9632
16	16 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	16,0704	17245,3		277139		277139	–	299310
						–		–		–	22171
17	17 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	1,134	132716,05	2066,14	150500	2343	148157	1263	163904
					–	1030,86	–	1169	–	12141	
18	18 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1620	1011,39	97,21	1638449	157488	1413520	122801	1902150
					41,63	28,56	67441	46264	–	140900	
19	19 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	3240	108,97	0,02	353058	70	352627	390	381724
					0,11	–	361	–	–	28276	
	Раздел 3 По обстановке и обустройству улиц населенных пунктов, объектам организации движения										
20	20 1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:1 НР = 108 %	км линии	0,27	22496,3	9274,07	6074	2504	2847	1529	8211
					2677,78	2566,67	723	693	–	608	

Итого по разделу 3	**8 211**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	693
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 847
- накладные расходы, тенге	1 529
в т.ч. зарплата, тенге	138
- сметная прибыль (8 %), тенге	608

		Раздел 4 Инженерные коммуникации									
21	21 1216-0101-2101	Колодцы и камеры. Поднятие люков и кирпичных горловин НР = 72 %	люк	2	12234,5	262,5	24469	525	14549	6943	33925
					4697,5	124	9395	248	–	2513	
		Раздел 5 Доставка дорожно-строительных материалов									
22	22 4101-0203-1130	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 130 км (доставка цемента 160-30=130 км)	т	16,0704	3497		56198		–	–	60694
					–		–		–	4496	
23	23 4131-0101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	16,0704	308		4950		–	–	5346
					–		–		–	396	
24	24 4102-0103-1130	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км (доставка щебня 160-30=130 км)	т	800,1374	1856		1485055		-	–	1603859
					–		–		–	118804	
25	25 4102-0103-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км (доставка асфальтобетона - 90-10=80 км)	т	195,696	1168		228573		-	–	246859
					–		–		–	18286	
26	26 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (доставка битума - 90-30=60 км)	т	1,19	1009		1201		–	–	1297
					–		–		–	96	

27	27 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км kстм=40;	т·км	1,19	1240	1476	–	–	1594
					–	–	–	118	

Всего	**7 833 810**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	176 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 040 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 792 759
- перевозка грузов, тенге	1 805 066
- накладные расходы, тенге	439 575
в т.ч. зарплата, тенге	39 562
- сметная прибыль (8 %), тенге	580 282
Всего	**7 833 810**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**156 676**
Итого в текущих ценах 01.10.19 г.	**7 990 486**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф=1,05)	**8 390 000**
НДС (12 %)	**1 006 800**
Итого	**9 396 800**

Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович" ИИН 890903350534
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Мелоян С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Нурмагамбетов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)