ик: Государственное учреждение "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района"

дчик: Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович"

нование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Водопроводная в границах ул. А. Дарменова - ул. 40 лет Победы в с. ль, Узункольского района, Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		110	23.07.2021г.					

менование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ий ремонт ул. Водопроводная в границах Дарменова - ул. 40 лет Победы в с. оль, Узункольского района, найской области	40 992 000,00	36 600 000,00			-	-	-	-	4 392 000,00	40 992 000,00

дчик:

видуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович"
890903350534

ководитель _____ **Мелоян С.В.**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района" БИН 970114000656

Руководитель _____ **Нурмагамбетов К.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

6

Форма

зчик: Заказчик: ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района"БИН 970140001656, Костанайская область, Узункольский
н, с.Узунколь, имени Абылая хана, 36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
данные о средствах связи)

рядчик: Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович", ИИН 890903350534 , Костанайская область, Сарыкольский район, п.Сарыколь,
ЦА Астана 62А, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
данные о средствах связи)

ройка: Средний ремонт ул. Водопроводная в границах ул. А. Дарменова - ул. 40 лет Победы в с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области

ъект: Средний ремонт ул. Водопроводная в границах ул. А. Дарменова - ул. 40 лет Победы в с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области

овор подряда (контракт) № 110 от 23.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 1
за сентябрь 2021 года

Средний ремонт ул. Водопроводная в границах ул. А. Дарменова - ул. 40 лет Победы в с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области

тенге

ставлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 По земляному полотну и водоотводу										
	1.1 Подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин										
1	**1 1127-0801-0111**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %**	**м2 покрытия обочин**	**802,6**	704,18	164,77	424339	99293	305313	50562	512916
					32,75	44,98	19733	27102	–	37995	

Раздел 2 По дорожным одеждам

2 1127-0302-0504	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	2170,9	386,54 12,85	373,69 30,04	839140 27901	811239 65215	– –	100565 75176	1014881
3 1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 площади основания	2170,9	375,96 67,72	306,23 83,99	816162 147015	669147 182329	– –	355692 93748	1265602
4 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	213,18238	1670 –		356015 –		356015 –	– 28481	384496
5 2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	24,53117	1226 –		30075 –		30075 –	– 2406	32481
6 2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	94,43415	1426 –		134663 –		134663 –	– 10773	145436
7 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	20,84064	18711,9 –		389968 –		389968 –	– 31197	421165
8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	1,47	163619,05 –	2159,18 1119,05	240520 –	3174 1645	237346 –	1777 19384	261681
9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2101	1102,88 45,23	126,53 31,01	2317151 95019	265830 65152	1955302 –	172985 199211	2689347

10	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000:	м2 покрытия	4202	116,34 0,12	0,02 –	488861 509	91 -	488261 –	550 39153	528564
		2.2 Перевод гравийно-грунтового покрытия в асфальтобетонное									
11	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	332,8	26,87 –	26,87 10,57	8943 –	8943 3516	– –	2533 918	12394
12	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	332,8	23,26 –	23,26 9,15	7740 –	7740 3045	– –	2192 795	10727
13	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	332,8	226,2 8,36	217,76 59,2	75281 2783	72470 19701	28 –	16188 7318	98787
14	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	565,76	49 –		27722 –		– –	– 2218	29940
15	1101-0203-0603	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м НР = 72 %	м3 грунта	249,6	7,14 –	7,14 2,69	1781 –	1781 672	– –	484 181	2446
16	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1664	5,99 –	5,99 1,61	9961 –	9961 2686	– –	1934 952	12847
17	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	249,6	77,22 –	77,22 29,69	19273 –	19273 7410	– –	5335 1969	26577

18 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1248	7,34 –	7,34 2,2	9164 –	9164 2749	– –	1979 891	12034
19 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 материала основания в плотном теле	1664	5824,53 172,28	1297,68 290,62	9692018 286677	2159345 483599	7245996 –	831898 841913	11365829
20 1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия и основания	1612	256,28 38,81	214,29 47,41	413353 62718	345443 76420	8192 –	150269 45330	611952
21 1127-0301-0301	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201 НР = 108 % К=7,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия и основания	11284	12,65 –	12,65 2,85	142731 –	142731 32175	– –	34749 14198	191678
22 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	211,172	1670 –		352657 –		352657 –	– 28213	380870
23 2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	24,18	1226 –		29645 –		29645 –	– 2372	32017
24 2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	93,496	1426 –		133325 –		133325 –	– 10666	143991
25 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	15,4752	18711,9 –		289570 –		289570 –	– 23166	312736

26	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	1,092	163619,05	2159,34	178672	2358	176314	1320	194391
					–	1119,05	–	1222	–	14399	
27	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1560	1102,88	126,53	1720493	197379	1452562	128441	1996849
					45,23	31,01	70552	48375	–	147915	
28	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	3120	116,34	0,02	362981	67	362536	408	392460
					0,12	–	378	-	–	29071	
	Раздел 3 По обстановке и обустройству улиц населенных пунктов, объектам организации движения										
	3.1 Дорожная разметка										
29	1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:1 НР = 108 %	км линии	0,595	22766,39	9521,01	13545	5665	8150	3659	18581
					2909,24	2784,87	1731	1657	–	1376	
	3.2 Дорожные знаки										
30	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	шт.	2	5604,5	963,5	11609	1967	994	10033	23373
					4324	321	8648	642	–	1731	
31	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8068		16136		16136	–	17427
					–		–		-	1291	
32	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	6321		12642		12642	–	13653
					–		–		–	1011	

	Раздел 4 Инженерные коммуникации										
	4.1 Поднятие люков										
33	1216-0101-2101	Колодцы и камеры. Поднятие люков и кирпичных горловин НР = 72 %	люк	2	13761,5	274,5	27523	549	18772	7539	37867
					5101	134,5	10202	269	–	2805	
	Раздел 5 Доставка дорожно-строительных материалов										
34	4101-0203-1130	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 130 км (доставка цемента 160-30=130 км)	т	36,3158	3652		132625		–	–	143235
					–		–		–	10610	
35	4131-0101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	36,3158	340		12347		–	–	13335
					–		–		–	988	
36	4102-0103-1170	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км (доставка щебня 200-30=170 км)	т	3622,4349	2493		9030730		–	–	9753188
					–		–		–	722458	
37	4102-0103-1150	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км (доставка асфальтобетона - 160-10=150 км)	т	442,2488	2208		976485		–	–	1054604
					–		–		–	78119	
38	4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (доставка битума - 160-30=130 км)	т	2,6886	1065		2863		–	–	3092
					–		–		–	229	

39 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км кстм=110;	т-км	2,6886	3520	9464	–	–	10221
				–	–	–	757	

Всего	**34 173 670**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	733 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 833 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 025 583
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 001 462
- перевозка грузов, тенге	10 192 236
- накладные расходы, тенге	1 881 112
в т.ч. зарплата, тенге	169 300
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 531 384
Всего	**34 173 670**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**683 473**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**34 857 143**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф=1,05)	**36 600 000**
НДС (12 %)	**4 392 000**
Итого	**40 992 000**

Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович" ИИН 890903350534

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мелоян С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района" БИН 970140001656

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурмагамбетов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)