Приложение 4-1

деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция административного здания ОВД в с.Миялы Кызылкугинского района Атырауской области**

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		185	27.09.2019г				
		доп.согл.№3	28.01.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция административного здания ОВД в с.Миялы Кызылкугинского района Атырауской	510 000 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	**100 000 000,00**
Всего к оплате с НДС	Сто миллионов тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / _____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Ермуханов К.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шыңдау"
_____ / **Ешимкулов Н.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**
Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Форма 2

Наименование объекта - Административное здание

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	3
	дата	28.01.2021г.

АКТ №31
выполненных работ за июнь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на Оборудование ТХ

Основание: ТХ

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стеллаж металлический,ЭКОНОМ-0,5 СКК-12/4С4Э-0,5 1200x400x1850(1870) мм (полки нерж, каркас оцинк)	шт	5	36785,71	--	183929	--		--	183929
					--	--	--	--	183929	--	
43	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стеллаж металлический,ЭКОНОМ-0,5 СКК-9/4С4Э-0,5 900x400x1850(1870) мм (полки нерж. каркас оцинк.)	шт	4	30000,00	--	120000	--		--	120000
					--	--	--	--	120000	--	
45	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стол с 2-мя мойками	шт	1	136607,14	--	136607	--		--	136607
					--	--	--	--	136607	--	
47	Ценовое "Алга Басу LTD"	Полка навесная, одинарная,ПКО-1200x250x250мм	шт	4	8392,86	--	33571	--		--	33571
					--	--	--	--	33571	--	
48	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	2626,79	86,79	2627	87	--	1850	4835
					2540,00	29,70	2540	30		358	
49	Ценовое "Алга Басу LTD"	Плита 2-х комфорочная без жарочного шкафа	шт	1	137410,71	--	137411	--		--	137411
					--	--	--	--	137411	--	
50	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стол производственный с бортом,ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-12/7ЭЦК 1200x700 мм полка-решетка	шт	3	27232,14	--	81696	--		--	81696
					--	--	--	--	81696	--	
54	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стол-холодильный,POLAIR TM3GN-G (внутренний агрегат). 700x1600x750	шт	1	289910,71	--	289911	--		--	289911
					--	--	--	--	289911	--	
55	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	3	1424,58	120,49	4274	361	817	3185	8055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1031,86	51,37	3096	154		597	
56	Ценовое "Алга Басу LTD"	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром	шт	3	64821,43	--	194464	--		--	194464
					--	--	--	--	194464	--	
57	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2	2626,79	86,79	5254	174	--	3700	9670
					2540,00	29,70	5080	59		716	
58	Ценовое "Алга Басу LTD"	Плита 4 конфорки с духовым шкафом	шт	2	256696,43	--	513393	--		--	513393
					--	--	--	--	513393	--	
67	Ценовое "Алга Басу LTD"	Посудомоечная машина 600х610мм примерный габарит в плане	шт	1	359642,86	--	359643	--		--	359643
					--	--	--	--	359643	--	
68	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стеллаж для сушки посуды	шт	2	17321,43	--	34643	--		--	34643
					--	--	--	--	34643	--	
69	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	2,52	1424,58	120,49	3590	304	686	2675	6766
					1031,86	51,37	2600	129		501	
70	Ценовое "Алга Басу LTD"	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром	шт	2	77321,43	--	154643	--		--	154643
					--	--	--	--	154643	--	
71	1117-0501-0103 РСНБ РК 2015	Мойки для мытья уборочного инвентаря. Установка	комплект	2	2377,87	134,42	4756	269	353	4180	9651
					2066,87	65,79	4134	132		715	
72	Ценовое "Алга Басу LTD"	Ванная для мытья посуды	шт	2	56696,43	--	113393	--		--	113393
					--	--	--	--	113393	--	
73	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стойка для дисков	шт	2	30089,29	--	60179	--		--	60179
					--	--	--	--	60179	--	
74	Ценовое "Алга Басу LTD"	Скамья с горизонтальным уклоном	шт	2	18839,29	--	37679	--		--	37679
					--	--	--	--	37679	--	
75	Ценовое "Алга Басу LTD"	Скамья с отрицательным уклоном	шт	3	78035,71	--	234107	--		--	234107
					--	--	--	--	234107	--	
76	Ценовое "Алга Басу LTD"	Кросссовер	шт	1	387232,14	--	387232	--		--	387232
					--	--	--	--	387232	--	
77	Ценовое "Алга Басу LTD"	Гравитрон	шт	2	618214,29	--	1236429	--		--	1236429
					--	--	--	--	1236429	--	
78	Ценовое "Алга Басу LTD"	Скамья	шт	3	114107,14	--	342321	--		--	342321
					--	--	--	--	342321	--	
79	Ценовое "Алга Басу LTD"	Беговая дорожка	шт	3	199553,57	--	598661	--		--	598661
					--	--	--	--	598661	--	
80	Ценовое "Алга Басу LTD"	Эллиптический тренажер магнитный	шт	3	93839,29	--	281518	--		--	281518
					--	--	--	--	281518	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Ценовое "Алга Басу LTD"	Скамья горизонтальная	шт	3	42767,86	--	128304	--		--	128304
					--	--	--	--	128304	--	
82	Ценовое "Алга Басу LTD"	Тренажер под собственным весом	шт	1	112589,29	--	112589	--		--	112589
					--	--	--	--	112589	--	
83	Ценовое "Алга Басу LTD"	Тренажер на свободных весах	шт	1	168839,29	--	168839	--		--	168839
					--	--	--	--	168839	--	
84	Ценовое "Алга Басу LTD"	Эллиптический кросс	шт	1	93839,29	--	93839	--		--	93839
					--	--	--	--	93839	--	
85	Ценовое "Алга Басу LTD"	Степпер	шт	1	40089,29	--	40089	--		--	40089
					--	--	--	--	40089	--	
86	Ценовое "Алга Басу LTD"	Велоэргометр	шт	1	185357,14	--	185357	--		--	185357
					--	--	--	--	185357	--	
87	Ценовое "Алга Басу LTD"	Велотренажер	шт	3	75089,29	--	225268	--		--	225268
					--	--	--	--	225268	--	
88	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стойка для гантелей	шт	1	30267,86	--	30268	--		--	30268
					--	--	--	--	30268	--	
89	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стойка для грифов	шт	1	32321,43	--	32321	--		--	32321
					--	--	--	--	32321	--	
90	Ценовое "Алга Басу LTD"	Скамья	шт	3	20625,00	--	61875	--		--	61875
					--	--	--	--	61875	--	
91	Ценовое "Алга Басу LTD"	Мешок силуэт	шт	1	98660,71	--	98661	--		--	98661
					--	--	--	--	98661	--	
92	Ценовое "Алга Басу LTD"	Апперкотный мешок	шт	1	136250,00	--	136250	--		--	136250
					--	--	--	--	136250	--	
93	Ценовое "Алга Басу LTD"	Боксерская груша	шт	1	6964,29	--	6964	--		--	6964
					--	--	--	--	6964	--	
94	Ценовое "Алга Басу LTD"	Спортивные маты для борьбы	шт	93	6964,29	--	647679	--		--	647679
					--	--	--	--	647679	--	
95	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стеллаж металлический	шт	11	19732,14	--	217054	--		--	217054
					--	--	--	--	217054	--	
96	Ценовое "Алга Басу LTD"	Стул полумягкий	шт	10	3571,43	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
97	Ценовое "Алга Басу LTD"	Кушетка с регулируемым подголовником	шт	1	16696,43	--	16696	--		--	16696
					--	--	--	--	16696	--	
98	Ценовое "Алга Басу LTD"	Столик медицинский	шт	1	28125,00	--	28125	--		--	28125
					--	--	--	--	28125	--	
99	Ценовое "Алга Басу LTD"	Шкаф медицинский двухсекционный	шт	1	29107,14	--	29107	--		--	29107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	29107	--	
100	Ценовое "Алга Басу LTD"	Холодильник Фармацевтический	шт	1	183660,71	--	183661	--		--	183661
					--	--	--	--	183661	--	
102	Ценовое "Алга Басу LTD"	Кресло офисное	шт	5	7946,43	--	39732	--		--	39732
					--	--	--	--	39732	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8 088 798,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17450				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1194			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					504			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1856		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8 049 821,00		
		- Накладные расходы	Тенге							15590	
		- Сметная прибыль	Тенге							2887	

Итого без оборудования:	38 977
Временные здания и сооружения 1,2%	468
Итого:	39 445
Зимнее удорожания 1,35%	533
Итого:	39 977
Непредвиденные работы и затраты 2%	800
Итого:	40 777
Итого с оборудованием	8 090 598
Итого в ценах 2018г.	4 045 299
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961	4 247 144
Итого	8 292 442
Итого со скидкой. К=0,9	7 463 198
НДС 12%	895 584
Итого с НДС:	8 358 782
Итого к оплате:	**8 358 782**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Ермуханов К.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шындау"
_____ / Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Форма 2

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Наименование объекта - НЭС, Электроосвещение

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	3
		28.01.2021

АКТ №32

выполненных работ за ИЮНЬ 2021 года

на **НЭС**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
3	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	6	8075,74	114,12	48454	685	32529	11101	64320
					2540,00	29,70	15240	178		4764	
4	2307-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А**	шт.	6	4856,00	--	29136	--	29136	--	31467
					--	--	--	--		2331	
5	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3**	шт.	18	811,00	--	14598	--	14598	--	15766
					--	--	--	--		1168	
6	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	**Ящик управления освещением. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4378,50	23,14	4379	23	1948	1734	6601
					2408,00	--	2408	--		489	
7	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления 9602-3474А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	46921,00	--	46921	--		--	46921
					--	--	--	--	46921	--	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	390	323,72	149,96	126251	58486	15298	50287	190661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					134,53	44,56	52467	17377		14123	
9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	195	350,13 146,76	164,14 49,60	68275 28618	32008 9673	7649	27570 7668	103513
10	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	460	401,01 146,76	215,02 67,72	184465 67510	98911 31152	18044	71036 20440	275941
11	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	431,35 183,45	202,07 60,25	77644 33021	36373 10846	8250	31584 8738	117966
12	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	328157,00 --	-- --	11485 --	-- --	11485	-- 919	12404
13	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,365	449452,00 --	-- --	164050 --	-- --	164050	-- 13124	177174
14	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	578811,00 --	-- --	92610 --	-- --	92610	-- 7409	100019
15	2306-0137-0315 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1406451,00 --	-- --	84387 --	-- --	84387	-- 6751	91138
16	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,135	1698744,00 --	-- --	229330 --	-- --	229330	-- 18346	247677
17	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,46	2808802,00 --	-- --	1292049 --	-- --	1292049	-- 103364	1395413
18	2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	561335,00 --	-- --	5613 --	-- --	5613	-- 449	6062
19	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	21067,76 7338,00	13227,00 4651,92	42136 14676	26454 9304	1006	17265 4752	64153
20	1308-0201-2403 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	26258,70 9784,00	15971,94 5616,84	367622 136976	223607 78636	7039	155240 41829	564691
21	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10846,00	--	21692	--	21692	--	23427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1735	
22	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14278,00	--	57112	--	57112	--	61681
					--	--	--	--		4569	
23	2306-1703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	23318,00	--	233180	--	233180	--	251834
					--	--	--	--		18654	
24	1308-0301-1403 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	32	917,67	19,55	29366	626	1105	19925	53234
					863,60	1,19	27635	38		3943	
25	2404-0207-1831 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 16D16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	2413,00	--	77216	--	77216	--	83393
					--	--	--	--		6177	
26	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,18	135195,00	--	24335	--	275	18285	46030
					133665,00	--	24060	--		3410	
27	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180	1037,00	--	186660	--	186660	--	201593
					--	--	--	--		14933	
28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	1,045	27127,46	18975,26	28348	19829	--	9150	40498
					8152,20	4008,46	8519	4189		3000	
29	2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная, ширина 100 мм	1000 м	0,715	76073,00	--	54392	--	54392	--	58744
					--	--	--	--		4351	
30	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная, ширина 300 мм	м2	99	536,00	--	53064	--	53064	--	57309
					--	--	--	--		4245	
31	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	26	4586,80	898,48	119257	23361	46366	46746	179283
					1905,00	592,12	49530	15395		13280	
32	2307-0106-0329 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-20 мощность 40 Вт, световой поток 4800 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука СОВ, ГОСТ 55705-2013	шт.	26	142153,00	--	3695978	--	3695978	--	3991656
					--	--	--	--		295678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	26	738,00 --	-- --	19188 --	-- --	19188	-- 1535	20723
34	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	435,00 --	-- --	11310 --	-- --	11310	-- 905	12215
35	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Устройство	опора	26	42921,76 2263,04	-- --	1115966 58839	-- --	1057127	47071 93043	1256080
36	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	26	13856,53 7087,68	5371,65 2470,28	360270 184280	139663 64227	36327	198806 44726	603801
37	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	26	2770,96 2085,44	685,52 331,93	72045 54221	17824 8630	--	50281 9786	132112
38	2401-0202-0209 РСНБ РК 2015	Прямостоечная опора, длиной 7м	шт.	26	26168,00 --	-- --	680368 --	-- --	680368	-- 54429	734797
39	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	698	818,35 171,22	394,73 128,83	571209 119512	275521 89923	176176	150793 57760	779762
40	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	431,35 183,45	202,07 60,25	38822 16511	18186 5423	4125	15792 4369	58983
41	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58	388660,00 --	-- --	225423 --	-- --	225423	-- 18034	243457
42	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,208	167031,00 --	-- --	34742 --	-- --	34742	-- 2779	37522
43	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,78	4251,00 --	-- --	3316 --	-- --	3316	-- 265	3581
44	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09	135195,00 133665,00	-- --	12168 12030	-- --	138	9143 1705	23015
45	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90	281,00 --	-- --	25290 --	-- --	25290	-- 2023	27313
46	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	501,6	143,98 7,61	136,37 33,72	72222 3817	68405 16912	--	14925 6972	94120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	501,6	45,60	45,60	22872	22872	--	6072	31259
					--	16,81	--	8433		2316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10735215	1062832	8715591	952806	12619309
							909869	370336	46921	931286	
		Стоимость оборудования	Тенге				46921				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				46921				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7916801				
		Материалы	Тенге				319536				
		Всего заработная плата	Тенге					844754			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6210574				
		Накладные расходы	Тенге				608223				
		Сметная прибыль	Тенге				682002				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9207026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								683
		Сметная заработная плата	Тенге					844754			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2559543				
		Материалы	Тенге				1093867				
		Всего заработная плата	Тенге					435450			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				879666				
		Накладные расходы	Тенге				344584				
		Сметная прибыль	Тенге				232330				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3136457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					435450			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				211950				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211950				
		Сметная прибыль	Тенге				16956				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				228906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12619310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1058
		Сметная заработная плата	Тенге					1280205			
		РАЗДЕЛ 2.Охранное освещение									
48	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Ящик управления освещением. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4378,50	23,14	4379	23	1948	1734	6601
					2408,00	--	2408	--		489	
49	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления 9602-3474А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	46921,00	--	46921	--		--	46921
					--	--	--	--	46921	--	
50	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015	Прожектор. Установка	шт.	103	3382,80	259,19	348429	26697	116360	154101	542732
					1993,90	84,05	205372	8657		40202	
51	2307-0106-0910 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-14, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук, ГОСТ 55705-2013	шт.	103	22103,00	--	2276609	--	2276609	--	2458738
					--	--	--	--		182129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	103	738,00	--	76014	--	76014	--	82095
					--	--	--	--		6081	
53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	700	310,07	141,94	217050	99358	32082	82960	324010
					122,30	42,30	85610	29612		24001	
54	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	1001878,00	--	701315	--	701315	--	757420
					--	--	--	--		56105	
55	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	610	283,57	11,86	172979	7237	50184	85028	278648
					189,44	4,16	115558	2536		20641	
56	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	600	69,00	--	41400	--	41400	--	44712
					--	--	--	--		3312	
57	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	281,00	--	2810	--	2810	--	3035
					--	--	--	--		225	
58	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	336	143,98	136,37	48379	45822	--	9998	63047
					7,61	33,72	2557	11329		4670	
59	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	336	45,60	45,60	15321	15321	--	4067	20939
					--	16,81	--	5649		1551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3951604	194458	3298722	337888	4628898
							411505	57784	46921	339406	
	Стоимость оборудования		Тенге				46921				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				46921				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3796774				
	Материалы		Тенге				200573				
	Всего заработная плата		Тенге					449754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3053938				
		Накладные расходы	Тенге				323823				
		Сметная прибыль	Тенге				329648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4450244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					449754			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63699				
	Всего заработная плата		Тенге					19535			
		Накладные расходы	Тенге				14065				
		Сметная прибыль	Тенге				6221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19535			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44210				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44210				
		Сметная прибыль	Тенге				3537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47747				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4628898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					469289			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17 248 207**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1321374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1257290			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					428120			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12014313		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						93 842,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1290694	
		- Сметная прибыль	Тенге							1270692	
Итого без оборудования:											17 154 365
Временные здания и сооружения 1,2%											205 852
Итого:											17 360 217
Зимнее удорожания 1,35%											234 363
Итого:											17 594 580
Непредвиденные работы и затраты 2%											351 892
Итого:											17 946 472
Итого с оборудованием											18 040 314
Итого в ценах 2018г.											9 020 157
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											9 470 228
Итого											18 490 385
Итого со скидкой. К=0,9											16 641 346
НДС 12%											1 996 962
Итого с НДС:											18 638 308
Итого к оплате:											**18 638 308**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / **Сакпаров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Ермуханов К.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Шындау"
_____ / **Ешимкулов Н.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Форма 2

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Наименование объекта - АС инженерные сети

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	3
		28.01.2021

АКТ №33
выполненных работ за июнь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

на **АС инженерные сети**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент ДЭС									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2,4	1869,21	--	4486	--	--	3230	8333
					1869,21	--	4486	--		617	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,6	8907,75	1531,20	5345	919	3947	825	6663
					798,15	679,54	479	408		494	
3	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня битмом"**	м3	0,6	39374,59	3512,02	23625	2107	14232	5728	31701
					12144,00	1690,87	7286	1015		2348	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундамент В20**	м3	2	37771,65	1072,40	75543	2145	71084	2509	84297
					1156,95	221,73	2314	443		6244	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,054	198790,00	--	10735	--	10735	--	11593
					--	--	--	--		859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,608**	**194748,00**	**--**	**118407**	**--**	**118407**	**--**	**127879**
					--	**--**	**--**	**--**		**9473**	
7	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2**	**852,14**	**19,42**	**1704**	**39**	**1155**	**479**	**2358**
					255,25	**2,45**	**510**	**5**		**175**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**239845**	**5210**	**219560**	**12771**	**272824**
							15076	**1871**	**--**	**20210**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**239845**				
	Материалы		Тенге				**90418**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16946**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**129141**				
		Накладные расходы	Тенге				**12771**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20209**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**272824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16946**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**272824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16946**			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение ДЭС с калиткой									
8	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**0,4**	**1869,21**	**--**	**748**	**--**	**--**	**538**	**1389**
					1869,21	**--**	**748**	**--**		**103**	
9	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2**	**8907,75**	**1531,20**	**1782**	**306**	**1316**	**275**	**2221**
					798,15	**679,54**	**160**	**136**		**165**	
10	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня битмом"**	**м3**	**0,2**	**39374,59**	**3512,02**	**7875**	**702**	**4744**	**1909**	**10567**
					12144,00	**1690,87**	**2429**	**338**		**783**	
11	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундамент В15**	**м3**	**0,52**	**37771,65**	**1072,40**	**19641**	**558**	**18481**	**652**	**21917**
					1156,95	**221,73**	**602**	**115**		**1623**	
12	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой-РУБЕРОИД**	**м2 поверхности**	**4,9**	**1412,77**	**27,35**	**6923**	**134**	**6071**	**698**	**8230**
					146,43	**6,73**	**718**	**33**		**610**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты-ТЕРРИТОРИЯ ДЭС	м3 основания	2,97	8907,75	1531,20	26456	4548	19537	4082	32981
					798,15	679,54	2371	2018		2443	
14	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий. Монтаж	т конструкций	0,363	47781,02	16818,01	17345	6105	2761	7003	26296
					23359,30	4601,90	8479	1670		1948	
15	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,363	153576,56	36995,20	55748	13429	1920	30911	93593
					111293,00	12120,82	40399	4400		6933	
16	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,185	207710,00	--	38426	--	38426	--	41500
					--	--	--	--		3074	
17	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	1552,00	--	32592	--	32592	--	35199
					--	--	--	--		2607	
18	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	29	557,00	--	16153	--	16153	--	17445
					--	--	--	--		1292	
19	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Навесы	т	0,0025	461733,00	--	1154	--	1154	--	1247
					--	--	--	--		92	
20	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	4,9	210,80	1,85	1033	9	949	53	1173
					15,40	0,37	75	2		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				225875	25791	144104	46121	293758
							55980	8713	--	21760	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				119036				
		Материалы	Тенге				51099				
		Всего заработная плата	Тенге					9744			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54579				
		Накладные расходы	Тенге				8208				
		Сметная прибыль	Тенге				10180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9744			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				74247				
		Материалы	Тенге				4680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					54949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1154				
		Накладные расходы	Тенге				37915				
		Сметная прибыль	Тенге				8973				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					54949			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32592				
		Сметная прибыль	Тенге				2607				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35199				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				293758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					64693			
		РАЗДЕЛ 3.Щит пожарный									
21	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Ящик для песка. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,12**	**92705,89**	**987,20**	**11125**	**118**	**8337**	**2451**	**14662**
					22252,50	**440,28**	**2670**	**53**		**1086**	
22	**2308-0307-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный (лопата, багор,ведро, топор, лом)**	**шт.**	**1**	**9517,00**	**--**	**9517**	**--**	**9517**	**--**	**10278**
					--	**--**	**--**	**--**		**761**	
23	**2101-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,12**	**1544,00**	**--**	**185**	**--**	**185**	**--**	**200**
					--	**--**	**--**	**--**		**15**	
24	**2308-0305-0104 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**1**	**6840,00**	**--**	**6840**	**--**	**6840**	**--**	**7387**
					--	**--**	**--**	**--**		**547**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**27667**	**118**	**24879**	**2451**	**32527**
							2670	**53**	**--**	**2409**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16357				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16357				
		Сметная прибыль	Тенге				1309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17666				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11310				
	Материалы		Тенге				8336				
	Всего заработная плата		Тенге					2723			
	Местные материалы		Тенге				185				
		Накладные расходы	Тенге				2451				
		Сметная прибыль	Тенге				1101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2723			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2723			
		РАЗДЕЛ 4.Мусоросборный блок									
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	1,4	8907,75	1531,20	12471	2144	9210	1924	15546
					798,15	679,54	1117	951		1152	
26	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня битмом"**	м3	1,4	39374,59	3512,02	55124	4917	33205	13364	73968
					12144,00	1690,87	17002	2367		5479	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундамент В7,5**	м3	1,8	32857,29	1072,40	59143	1930	55130	2258	66314
					1156,95	221,73	2083	399		4912	
28	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	14	2076,54	877,24	29072	12281	1999	12554	44956
					1056,56	243,04	14792	3403		3330	
29	2105-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,25 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	14	577,00	--	8078	--	8078	--	8724
					--	--	--	--		646	
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,083	71014,89	6376,53	5894	529	694	5635	12452
					56278,60	1259,69	4671	105		922	
31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,083	207710,00	--	17240	--	17240	--	18619
					--	--	--	--		1379	
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,003	387231,26	1225,26	1162	4	490	609	1912
					222552,00	518,88	668	2		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				188184	21805	126046	36344	242491
							40332	7226	--	17962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159112				
	Материалы		Тенге				98730				
	Всего заработная плата		Тенге					29364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25318				
		Накладные расходы	Тенге				23791				
		Сметная прибыль	Тенге				14632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					29364			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29072				
	Материалы		Тенге				1998				
	Всего заработная плата		Тенге					18194			
		Накладные расходы	Тенге				12554				
		Сметная прибыль	Тенге				3330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				242491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					47559			
		РАЗДЕЛ 5.ВОЛЬЕР ДЛЯ СОБАКИ									
33	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,5	36079,49	1156,79	90199	2892	84824	2826	100467
					993,28	249,00	2483	623		7442	
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	1,9	8907,75	1531,20	16925	2909	12500	2611	21099
					798,15	679,54	1516	1291		1563	
35	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом"	м3	1,9	39374,59	3512,02	74812	6673	45065	18138	100385
					12144,00	1690,87	23074	3213		7436	
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02331	387231,26	1225,26	9026	29	3809	4732	14859
					222552,00	518,88	5188	12		1101	
37	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,1	14684,00	2359,60	30836	4955	16614	9574	43643
					4412,88	489,20	9267	1027		3233	
38	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,5428	70523,19	21928,71	38280	11903	4084	18240	61042
					41069,60	7631,22	22293	4142		4522	
39	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5428	439310,00	--	238457	--	238457	--	257534
					--	--	--	--		19077	
40	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	29,3112	210,80	1,85	6179	54	5674	319	7018
					15,40	0,37	451	11		520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**16,2**	**2076,54**	**877,24**	**33640**	**14211**	**2313**	**14527**	**52020**
					1056,56	**243,04**	**17116**	**3937**		**3853**	
42	**2105-0108-0101 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,25 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**16,2**	**577,00**	**--**	**9347**	**--**	**9347**	**--**	**10095**
					--	**--**	**--**	**--**		**748**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**547702**	**43626**	**422687**	**70967**	**668162**
							81388	**14256**	**--**	**49495**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**237324**				
		Материалы	Тенге				**168485**				
		Всего заработная плата	Тенге					**48156**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9347**				
		Накладные расходы	Тенге				**38199**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22042**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**297565**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48156**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**310377**				
		Материалы	Тенге				**6397**				
		Всего заработная плата	Тенге					**47488**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**238457**				
		Накладные расходы	Тенге				**32767**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27452**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**370596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47488**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**668161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**95644**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1 509 762,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**195446**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**96551**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32119**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**937276**		
		- Накладные расходы	Тенге							**168654**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**111836**	
Итого без оборудования:											1 509 762
Временные здания и сооружения 1,2%											18 117
Итого:											1 527 879
Зимнее удорожания 1,35%											20 626
Итого:											1 548 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%									30 970
		Итого:									1 579 476
		Итого с оборудованием									1 579 476
		Итого в ценах 2018г.									789 738
		Итого в ценах 2019г. к=1,0498961									829 143
		Итого									1 618 880
		Итого со скидкой. К=0,9									1 456 992
		НДС 12%									174 839
		Итого с НДС:									1 631 832
		Итого к оплате:									**1 631 832**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Ермуханов К.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шыңдау"
_____ / Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Форма 2

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Наименование объекта - Здание КПП

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	3
		28.01.2021

АКТ №34
выполненных работ за июнь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3-2

на Электроосвещение и электрооборудование.

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03	240358,00	--	7211	--	7211	--	7788
					--	--	--	--		577	
19	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02	195230,00	--	3905	--	3905	--	4217
					--	--	--	--		312	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 005,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11116		
		- Сметная прибыль	Тенге							889	

Итого без оборудования:	12 005
Временные здания и сооружения 1,2%	144
Итого:	12 149
Зимнее удорожания 1,35%	164
Итого:	12 313
Непредвиденные работы и затраты 2%	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											12 559
Итого с оборудованием											12 559
Итого в ценах 2018г.											6 280
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											6 593
Итого											12 873
Итого со скидкой. К=0,9											11 585
НДС 12%											1 390
Итого с НДС:											12 976
Итого к оплате:											**12 976**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Ермуханов К.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шындау"
_____ / Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Форма 2

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Наименование объекта - **ГАРАЖ**

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	3
		28.01.2021

АКТ №35
выполненных работ за июнь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на **АС**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка									
1	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	292,95	1204,56	6,79	352877	1988	136899	171708	566552
					730,47	2,20	213990	645		41967	
2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	292,95	479,23	2,80	140389	821	55480	67581	224608
					287,04	1,33	84088	388		16638	
3	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	647,07	1652,52	72,75	1069296	47072	455287	482916	1676389
					876,16	56,73	566937	36708		124177	
4	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	647,07	1409,78	10,93	912230	7075	470759	349330	1362484
					671,33	3,50	434396	2266		100925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	104,31	1345,68	40,72	140368	4248	78952	48595	204080
					548,06	34,28	57168	3576		15117	
6	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	734,26	430,87	2,80	316371	2057	127060	150582	504309
					255,02	1,33	187254	973		37356	
7	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	17,12	4676,74	22,61	80066	387	49909	24049	112444
					1738,88	17,06	29770	292		8329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3011597	63647	1374346	1294761	4650866
							1573603	44848	--	344509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3011597				
	Материалы		Тенге				1374346				
	Всего заработная плата		Тенге					1618452			
		Накладные расходы	Тенге				1294761				
		Сметная прибыль	Тенге				344509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4650867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1386
		Сметная заработная плата	Тенге					1618452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4650867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1386
		Сметная заработная плата	Тенге					1618452			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка									
8	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	235,5	1664,61	77,51	392015	18253	159619	182774	620772
					909,31	60,83	214143	14324		45983	
9	1115-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	235,5	791,76	92,09	186460	21686	125362	31783	235702
					167,36	1,35	39412	317		17459	
10	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка стен (цоколь) декоративными плитками	м2	50	7731,57	29,05	386578	1453	234165	121317	548527
					3019,20	13,74	150960	687		40632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				965053	41392	519146	335874	1405001
							404515	15328	--	104074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				965053				
	Материалы		Тенге				519146				
	Всего заработная плата		Тенге					419843			
		Накладные расходы	Тенге				335875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				104074				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1405002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					419843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1405002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					419843			
РАЗДЕЛ 3.Проемы											
11	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные. Установка в кирпичных стенах	м2	5,49	2655,32	44,64	14578	245	2581	8178	24576
					2140,56	18,39	11752	101		1820	
12	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,49	39539,00	--	217069	--	217069	--	234435
					--	--	--	--		17366	
13	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
					--	--	--	--		870	
14	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка	м2	10,92	1589,20	72,94	17354	797	5225	10509	30092
					1037,72	31,59	11332	345		2229	
15	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,45	10078,00	--	95237	--	95237	--	102856
					--	--	--	--		7619	
16	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	12093,00	--	17777	--	17777	--	19199
					--	--	--	--		1422	
17	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5439,00	--	32634	--	32634	--	35245
					--	--	--	--		2611	
18	1146-0302-0304 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	3	1338,97	569,97	4017	1710	--	2588	7134
					769,00	258,18	2307	775		528	
19	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,15	140014,29	1124,64	21002	169	10369	8856	32247
					69760,34	525,89	10464	79		2389	
20	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота (3,5х3,0)с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	52,5	31008,46	517,07	1627944	27146	1474911	120951	1888806
					2397,84	161,97	125887	8503		139912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2109-0403-0407 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х35 ГОСТ 31174-2003	шт.	5	291206,00	--	1456030	--	1456030	--	1572512
					--	--	--	--		116482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3514520	30067	3322711	151082	3958850
							161741	9803	--	293248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1783331				
	Материалы		Тенге				1490506				
	Всего заработная плата		Тенге					159691			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113014				
		Накладные расходы	Тенге				142905				
		Сметная прибыль	Тенге				154099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2080334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					159691			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1731189				
	Материалы		Тенге				2581				
	Всего заработная плата		Тенге					11853			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1716611				
		Накладные расходы	Тенге				8178				
		Сметная прибыль	Тенге				139149				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1878516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3958851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					171544			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
22	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,64	192,18	0,52	892	2	726	155	1131
					35,33	0,24	164	1		84	
23	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,64	313,93	29,09	1457	135	--	1303	2980
					284,83	13,83	1322	64		221	
24	2111-0401-0509 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	0,232	28180,00	--	6538	--	6538	--	7061
					--	--	--	--		523	
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,64	991,66	26,79	4601	124	3007	1439	6523
					316,84	13,00	1470	60		483	
26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	4,64	1667,51	69,13	7737	321	2183	5056	13817
					1127,84	31,38	5233	146		1023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2206-0301-1201 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	4,64	1966,00	--	9122	--	9122	--	9852
					--	--	--	--		730	
28	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	13	571,75	1,56	7433	20	3719	3481	11787
					284,14	0,73	3694	10		873	
29	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28,48	192,18	0,52	5473	15	4452	952	6940
					35,33	0,24	1006	7		514	
30	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	28,48	313,93	29,09	8941	829	--	7996	18291
					284,83	13,83	8112	394		1355	
31	2111-0401-0509 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	1,424	28180,00	--	40128	--	40128	--	43339
					--	--	--	--		3210	
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,48	991,66	26,79	28242	763	18455	8830	40039
					316,84	13,00	9024	370		2966	
33	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	28,48	3029,47	20,01	86279	570	75134	10200	104197
					371,30	9,70	10575	276		7718	
34	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	33,55	343,85	0,78	11536	26	7749	3547	16290
					112,11	0,37	3761	12		1207	
35	1111-0101-1403 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 200 мм. Устройство	м2 пола	259,83	7071,22	40,15	1837315	10432	1712485	109898	2102991
					440,28	9,68	114398	2515		155777	
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,6153	13902,86	1296,54	22457	2094	52	19290	45087
					12574,40	548,58	20311	886		3340	
37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279--2012	т	1,6153	215266,00	--	347719	--	347719	--	375537
					--	--	--	--		27818	
38	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4	37932,83	1156,79	151731	4627	143131	4522	168753
					993,28	249,00	3973	996		12500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2577603	19959	2374600	176669	2974615
							183043	5738	--	220342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2577603				
	Материалы		Тенге				1971094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					188781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				403507				
		Накладные расходы	Тенге				176669				
		Сметная прибыль	Тенге				220342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2974613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					188781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2974613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					188781			
		РАЗДЕЛ 5.Пандус									
39	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	25,2	1650,67	905,20	41597	22811	329	25925	72924
					732,42	373,79	18457	9420		5402	
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ.100мм**	м2 покрытия	164	4588,46	270,83	752508	44417	625623	91935	911998
					502,86	93,50	82468	15335		67555	
41	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	29,5	39485,60	1643,47	1164825	48482	1062271	58793	1321507
					1832,96	357,11	54072	10535		97889	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0297	199767,00	--	5933	--	5933	--	6408
					--	--	--	--		475	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17592	198790,00	--	34971	--	34971	--	37769
					--	--	--	--		2798	
44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279--2012**	т	1,3453	215266,00	--	289597	--	289597	--	312765
					--	--	--	--		23168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2289432	115710	2018724	176653	2663371
							154998	35289	--	197287	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2289432				
	Материалы		Тенге				1688223				
	Всего заработная плата		Тенге					190287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				330502				
		Накладные расходы	Тенге				176652				
		Сметная прибыль	Тенге				197287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2663371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					190287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2663371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					190287			
		РАЗДЕЛ 6.Смотровая яма									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	3722,66	902,00	3723	902	13	2984	7243
					2807,61	366,90	2808	367		537	
46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,57	8907,75	1531,20	5077	873	3749	783	6330
					798,15	679,54	455	387		469	
47	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,57	39374,59	3512,02	22444	2002	13520	5441	30116
					12144,00	1690,87	6922	964		2231	
48	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,5	39102,95	1643,47	175963	7396	160319	8968	199726
					1832,96	357,11	8248	1607		14795	
49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44582	215266,00	--	95970	--	95970	--	103647
					--	--	--	--		7678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				303177	11172	273571	18176	347062
							18433	3325	--	25710	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				303177				
		Материалы	Тенге				177602				
		Всего заработная плата	Тенге					21758			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95970				
		Накладные расходы	Тенге				18177				
		Сметная прибыль	Тенге				25708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				347062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				347062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21758			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								15999765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2496333				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					281947			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114331			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9883098		
		- Накладные расходы	Тенге							2153215	
		- Сметная прибыль	Тенге							1185170	
Итого без оборудования:											15 999 765
Временные здания и сооружения 1,2%											191 997
Итого:											16 191 762
Зимнее удорожания 1,35%											218 589
Итого:											16 410 351
Непредвиденные работы и затраты 2%											328 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											16 738 558
Итого с оборудованием											16 738 558
Итого в ценах 2018г.											8 369 279
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											8 786 873
Итого											17 156 152
Итого со скидкой. К=0,9											15 440 537
НДС 12%											1 852 864
Итого с НДС:											17 293 402
Итого к оплате:											**17 293 402**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Ермуханов К.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Шындау"
_____ / Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Форма 2

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**
Наименование объекта - **Административное здание**

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	3
		28.01.2021

АКТ №36
выполненных работ за июнь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ									
		Линолеум									
75	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1126,26	313,93	29,09	353562	32767	--	316187	723329
					284,83	13,83	320795	15575		53580	
76	2111-0401-0509 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	56,313	28180,00	--	1586900	--	1586900	--	1713852
					--	--	--	--		126952	
		Резиновое покрытие									
81	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	271,41	601,30	20,73	163199	5627	41919	111277	296435
					426,12	10,05	115653	2727		21958	
82	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	276,8382	6117,00	--	1693419	--	1693419	--	1828893
					--	--	--	--		135474	
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	81,55	343,85	0,78	28041	64	18835	8622	39596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					112,11	0,37	9142	30		2933	
85	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	м	68,95	343,85	0,78	23708	54	15924	7290	33478
					112,11	0,37	7730	25		2480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3848830	38511	3356997	443376	4635583
							453320	18356	--	343377	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3848830				
		Материалы	Тенге				76679				
		Всего заработная плата	Тенге					471676			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3280320				
		Накладные расходы	Тенге				443376				
		Сметная прибыль	Тенге				343376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4635582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					471676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4635582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					471676			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка									
69	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Наружная облицовка стен (техподполье) декоративными плитками**	м2	268	7731,57	29,05	2072060	7786	1255128	650261	2940107
					3019,20	13,74	809146	3681		217786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2072060	7786	1255128	650261	2940107
							809146	3681	--	217786	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2072060				
		Материалы	Тенге				1255129				
		Всего заработная плата	Тенге					812827			
		Накладные расходы	Тенге				650261				
		Сметная прибыль	Тенге				217786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2940107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					812827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2940107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					812827			
		РАЗДЕЛ 10.ТИР									
139	1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	128,332	18965,42	20,73	2433871	2661	2376525	52616	2685405
					426,12	10,05	54685	1289		198919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2433871	2661	2376525	52616	2685405
							54685	1289	--	198919	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2433871				
		Материалы	Тенге				2376525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					55974			
		Накладные расходы	Тенге				52616				
		Сметная прибыль	Тенге				198919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2685405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					55974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2685405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					55974			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								10 261 095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1317150				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48958			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23327			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6988650		
		- Накладные расходы	Тенге							1146253	
		- Сметная прибыль	Тенге							760082	
Итого без оборудования:											10 261 095
Временные здания и сооружения 1,2%											123 133
Итого:											10 384 228
Зимнее удорожания 1,35%											140 187
Итого:											10 524 415
Непредвиденные работы и затраты 2%											210 488
Итого:											10 734 904
Итого с оборудованием											10 734 904
Итого в ценах 2018г.											5 367 452
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											5 635 267
Итого											11 002 718
Итого со скидкой. К=0,9											9 902 447
НДС 12%											1 188 294
Итого с НДС:											11 090 740
Итого к оплате:											**11 090 740** верно

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Ермуханов К.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шындау"
_____ / Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**
Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**
Наименование объекта - **Котельная**

Форма 2

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	3
		28.01.2021 г

АКТ №37

выполненных работ за июнь 2021 года

Общестроительные работы л.с.№3-2

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка									
		Потолок									
1	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	48,4	1204,56	6,79	58301	328	22618	28369	93603
					730,47	2,20	35355	107		6934	
2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	48,4	479,23	2,80	23195	136	9166	11166	37109
					287,04	1,33	13893	64		2749	
		Стены									
3	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,09	1652,52	72,75	145571	6408	61982	65743	228218
					876,16	56,73	77181	4997		16905	
4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	88,09	430,87	2,80	37955	247	15243	18065	60502
					255,02	1,33	22465	117		4482	
5	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	5,49	1345,68	40,72	7388	224	4155	2558	10741
					548,06	34,28	3009	188		796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				272409	7343	113164	125901	430173
							151902	5473	--	31866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				272409				
	Материалы		Тенге				113164				
	Всего заработная плата		Тенге					157375			
		Накладные расходы	Тенге				125900				
		Сметная прибыль	Тенге				31865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				430174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					157375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				430174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					157375			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка									
6	1115-0203-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,1	1855,14	87,03	196831	9234	76044	95100	315285
					1051,39	69,02	111553	7323		23354	
7	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	106,1	885,00	--	93899	--	93899	--	101410
					--	--	--	--		7512	
8	1115-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	106,1	791,76	92,09	84006	9770	56480	14319	106191
					167,36	1,35	17756	143		7866	
9	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Наружная облицовка стен (цоколь) декоративными плитками**	м2	9,6	7731,57	29,05	74223	279	44960	23293	105317
					3019,20	13,74	28984	132		7801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				448958	19283	271383	132712	628203
							158293	7597	--	46533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				448958				
	Материалы		Тенге				177483				
	Всего заработная плата		Тенге					165891			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93899				
		Накладные расходы	Тенге				132713				
		Сметная прибыль	Тенге				46534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				628204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					165891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				628204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					165891			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
10	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,6	2485,27	160,77	8947	579	5240	3060	12967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					868,76	75,61	3128	272		961	
11	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(О-1)**	м2	3,6	18231,00	--	65632	--	65632	--	70882
					--	--	--	--		5251	
12	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2,4	1037,71	4,70	2491	11	1959	474	3201
					216,99	2,24	521	5		237	
13	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм**	м	2,4	2180,00	--	5232	--	5232	--	5651
					--	--	--	--		419	
		ДВЕРИ									
14	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1589,20	72,94	3004	138	905	1819	5208
					1037,72	31,59	1961	60		386	
15	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,89	26296,00	--	49699	--	49699	--	53675
					--	--	--	--		3976	
16	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
					--	--	--	--		435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				140443	728	134106	5353	157458
							5610	337	--	11665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135004				
	Материалы		Тенге				8104				
	Всего заработная плата		Тенге					5947			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120563				
		Накладные расходы	Тенге				5352				
		Сметная прибыль	Тенге				11229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5947			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				157459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5947			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		Тип3-Бетонный пол									
17	1111-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство**	м2 пола	48,4	5390,69	38,33	260909	1855	239224	19060	302367
					409,71	9,24	19830	447		22398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				260909	1855	239224	19060	302367
							19830	447	--	22398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				260909				
	Материалы		Тенге				239225				
	Всего заработная плата		Тенге					20277			
		Накладные расходы	Тенге				19060				
		Сметная прибыль	Тенге				22398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				302367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20277			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1 518 201,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				335635				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29208			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13855			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						757877		
		- Накладные расходы	Тенге							283026	
		- Сметная прибыль	Тенге							112462	
Итого без оборудования:											1 518 201
Временные здания и сооружения 1,2%											18 218
Итого:											1 536 419
Зимнее удорожания 1,35%											20 742
Итого:											1 557 161
Непредвиденные работы и затраты 2%											31 143
Итого:											1 588 304
Итого с оборудованием											1 588 304
Итого в ценах 2018г.											794 152
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											833 777
Итого											1 627 929
Итого со скидкой. К=0,9											1 465 136
НДС 12%											175 816
Итого с НДС:											1 640 953
Итого к оплате:											**1 640 953** верно

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / **Сакпаров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Ермуханов К.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шындау"
_____ / **Ешимкулов Н.Т.**