Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства: *Капитальный ремонт а/д "Абай-Карабас-Жартас-Долинка" км.0-17,8*
Доп.соглашение №9 от 27.07.2018г. к договору № 48 от 27.02.2014г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 31.10. 2018г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего объем по объекту			Выполнено с нач.2014г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2018г.			Остаток	
			Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
1	**Восстановление оси трассы**	км	17,800	77385,3930	**1 377 460**	17,80	**1 377 460**			**0**	0,00	**0**
2	**Подготовительные работы, в т.ч.:**				**212 277 292**		**204 720 350**			**0**		**7 556 942**
-	Снятие почвенно-растительного грунта буль-дозером с перемещением до 20м.	м3	32 907,0	69,9334	2 301 300	32907,00	2 301 300				0,00	0
-	Устройство ж/б плит для защиты кабеля в месте устройства съезда на строитель-ную площадку на ПК152+00	м2	27,0	10806,0000	291 762	27,00	291 762				0,00	0
-	Очистка притрассовой полосы от кустарника среднего	га	0,8915	41310,1514	36 828	0,8915	36 828				0,00	0
-	Очистка притрассовой полосы от камыша среднего	га	1,36	45650,7353	62 085	1,360	62 085				0,00	0
-	Вырубка деревьев на откосах и обочинах	шт	8,0	1370,7500	10 966	8,00	10 966				0,0	0
-	Расчистка кустарника на дамбе ПК52+60	га	0,0261	67892,7203	1 772	0,02610	1 772				0,0	0
-	Фрезерование а/б покрытия с тр-том	м2	109 817,0	1346,4011	147 857 730	109817,00	147 857 730				0,0	0
-	Киркование щебеноч. основания	м3	21 833,0	305,4019	6 667 840	21833,00	6 667 840				0,0	0
-	Погрузка материала от разборки д.о., тр-т на строит.площадки, перемешивание	м3	34 461,0	1150,7660	39 656 547	34461,0	39 656 547				0,00	0
-	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	39 486,0	5,7448	226 839	39486	226 839				0,0	0
-	Разборка зем. полотна (демонтаж трубы)	м3	3 971,0	200,7436	797 153	3971	797 153				0,0	0
-	Разборка ж/б искусст. сооружений, тр-т	м3	160,0	19574,7500	3 131 960	160,0	3 131 960				0,0	0
-	Разборка метал. искусст. сооружений, тр-т	п.м.	32,00	3228,3750	103 308	32	103 308				0,0	0

-	Обратная засыпка	м3	4 032,0	346,6592	1 397 730	4032	1 397 730				0,0	0
-	Расчистка русла трубы от кустарника	га	0,236	59652,5424	14 078	0,236	14 078				0,0	0
-	Мероприятия по защите кабеля связи	шт	7,0	353617,7143	2 475 324					0	7,0	2 475 324
-	Переустройство линии связи	шт	2,0	1071792,5000	2 143 585					0	2,0	2 143 585
-	Переустройство ВЛ-0,6кв на ПК	шт	3,0	630849,0000	1 892 547					0	3,0	1 892 547
-	Переустройство ВЛ-0,4кв на ПК	шт	2,0	426098,5000	852 197					0	2,0	852 197
-	Фрезерование а/б покрытия с тр-том (на пересечениях и примыканиях)	м2	1 176	1540,2075	1 811 284	1176	1 811 284				0,00	0
-	Киркование щебеноч. основания (на пересечениях и примыканиях)	м3	85,0	627,2824	53 319	85	53 319				0,00	0
-	Погрузка материала от разборки д.о., тр-т на строит.площадки, перемешивание	м3	235,0	850,4298	199 851	235	199 851				0,00	0
-	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	21,0	4666,5714	97 998	21	97 998				0,0	0
-	Демонтаж ж/б автопавильонов	м3	7,39	10973,0717	81 091					0	7,39	81 091
-	Расчистка русла трубы на съезде ПК169 укрепление русла трубы и откосов насыпи	м2	22,0	5099,9091	112 198					0	22,00	112 198
3	**Земляные работы, в т.ч.:**				**133 082 904**		**130 223 260**			**1 293 253**		**2 859 644**
-	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20м	м3	18 506,0	51,7208	957 146	18309,9	947 005			0	196,10	10 141
-	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 50м	м3	2 956,0	114,6099	338 787	2917,4	334 363			0	38,60	4 424
-	Срезка грунта бульдозером с перемещ. до 20м в бурты, погрузка экскав.в а/с, тр-т до 1км	м3	1 928,0	371,9990	717 214	1570,3	584 150			0	357,70	133 064
-	Срезка грунта бульдозером с перемещ. до 20м в бурты, погрузка экскав.в а/с, тр-т до 2км	м3	407,0	419,7248	170 828	407,0	170 828				0,00	0
-	Разработка грунта экскаватором емк.ковша 1,0м3 погрузка грунта , транспорт, работа на отвале	м3	117 229	660,7528	77 459 385	117229,00	77 459 385				0,00	0
-	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	112 857,0	249,0234	28 104 032	112857,0	28 104 032				0,00	0
-	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	21 462,0	259,0678	5 560 113	21227,3	5 499 310			0	234,70	60 803

-	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи механизированным способом,	м2	485 352,0	40,5246	19 668 680	422563,0	17 124 187	31 913	40,5246	1 293 253	62789,00	2 544 493
-	Планировка верха земляного полотна, откосов выемки механизированным способом,	м2	1 411	75,6336	106 719					0	1411,00	106 719
4	**Дополнительные земляные работы**				**87 969 760**		**45 534 983**			**8 316 730**		**42 434 777**
-	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	202 935	289,5596	58 761 769	123492,0	35 758 294	28 722	289,5596	8 316 730	79443,00	23 003 475
-	Доведение резервного профиля до проектных отметок	м2	40 005	137,3971	5 496 570					0	40005,00	5 496 570
-	Планировка кюветов выемки	м2	227	147,2467	33 425					0	227,00	33 425
-	Планировка резервов насыпи	м2	122 274	147,3380	18 015 604	58557,0	8 627 733			0	63717,00	9 387 871
-	Щебневание дна кюветов	м2	960	608,9927	584 633					0	960,00	584 633
-	Укрепление дна кюветов посевом трав	м2	4 888	291,8367	1 426 498					0	4888,00	1 426 498
-	Укрепление откосов кюветов бетон.плитами	м2	640	3747,6016	2 398 465					0	640,00	2 398 465
-	Засыпка размывов нв входе/выходе труб	м3	113	918,9381	103 840					0	113,00	103 840
-	Устройство водоотводных дамб (6шт.)	м3	859	1255,6577	1 078 610	859,0	1 078 610				0,00	0
-	Подводящая канава к трубе ПК 0+27,8	м3	39	1803,7436	70 346	39,0	70 346				0,00	0
5	**Рекультивация временно-занимаемых земель -**				**5 225 578**		**0**			**0**		**5 225 578**
-	Рекультивация временно-занимаемых земель - придорожная полоса, объездная дорога и строй-площадка, карьеры грунта	га			5 225 578					0		5 225 578
6	**Дорожная одежда, в т.ч.:**				**1 190 264 846**		**1 121 166 508**			**0**		**69 098 338**
	в т.ч. Заготовка щебня фр.5-20мм	м3	570	4205,140	2 396 930	570,0	2 396 930				570,00	-2 396 930
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1											
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=14см	м3	7 410,0	2999,0792	22 223 177	7410,0	22 223 177				0,00	0
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	38 870,0	957,3202	37 211 035	38870,0	37 211 035				0,00	0
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	35 562,0	1838,4870	65 380 276	35562,0	65 380 276				0,00	0

-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	33 081,0	1800,5487	59 563 951	33081,0	59 563 951				0,00	0
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	33 081,0	1908,3867	63 131 339	24840	47 404 326			0	8241,00	15 727 013
-	Доставка битума	м/час	50,73	5541,7307	281 132	48,45	268 497			0	2,28	12 635
-	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	16 400,0	827,4588	13 570 324	16400,0	12 073 376		на 5см 376,1176	0	0,00	1 496 948
Устройство новой дорожной одежды - Тип 1А												
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=20см	м3	32 479,0	2999,0998	97 407 762	31722,63	95 139 933			0	756,37	2 267 829
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	123 554,0	957,3217	118 280 921	120657,1	115 507 684			0	2896,90	2 773 237
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	113 065,0	1838,4870	207 868 537	110407,5	202 982 809			0	2657,50	4 885 728
-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	105 198,0	1800,5477	189 414 014	102720,0	184 952 260			0	2478,00	4 461 754
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	105 198,0	1908,3867	200 758 464	86832,0	165 709 033			0	18366,00	35 049 431
-	Доставка битума	м/час	161,33	5541,3934	893 993	153,130	848 553			0	8,20	45 440
	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	51 148,0	827,4578	42 322 814	48723,0	38 123 089		на 5см 376,1172	0	2425,00	4 199 725
Устройство новой дорожной одежды - Тип 1Б												
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=25см	м3	1 643,0	2998,7800	4 926 996	1643,0	4 926 996				0,00	0
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	5 076,0	957,3280	4 859 397	5076,0	4 859 397				0,00	0
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	4 644,0	1838,4870	8 537 932	4644,0	8 537 932				0,00	0

-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	4 320,0	1800,5470	7 778 365	4320,0	7 778 365				0,00	0
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	4 320,0	1908,3860	8 244 229	4320,0	8 244 229				0,00	0
-	Доставка битума	м/час	6,62	5541,0880	36 682	6,62	36 682				0,00	0
-	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	2 160,0	827,5180	1 787 438	2160,0	1 787 438				0,00	0
	Присыпные обочины											
-	Разработка грунта экскаватором емк.ковша 1,0м3 погрузка грунта , транспорт, работа на отвале	м3	31 901,0	769,0020	24 531 933	31376,35	24 128 860			0	524,65	403 073
-	Уплотнение грунта с поливом доставка воды	м3	30 081,0	249,0285	7 491 025	29707,65	7 398 052			0	373,35	92 973
-	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи и выемки механизированным способом,	м2	73 860	50,9492	3 763 110	72300,0	3 683 628			0	1560,00	79 482
7	**Искусственные сооружения**				**87 433 511**		**83 548 955**			**0**		**3 884 556**
-	Строительство новой ж/б трубы 0,75м фунд. на ПК172+01,5	шт	1	1662698,00	1 662 698	1,0	1 330 158			0	0,00	332 540
	Строительство новой ж/б трубы д=1,0н фунд.ПК99+86, ПК108+12, ПК109+21,46	шт	3	3905251,33	11 715 754	3,0	11 132 814			0	0,00	582 940
-	Строительство новой ж/б трубы д=1,0н фунд.ПК0+27,8, ПК3+00, ПК28+53, ПК48+70, ПК52+84, ПК65+35, ПК122+0,2, ПК144+29,15, ПК158+53	шт	9	3626398,67	32 637 588	9,0	31 677 541			0	0,00	960 047
-	Строительство новой ж/б трубы д=2*1,0к фунд.ПК24+89, ПК74+80,7	шт	2	6556046,50	13 112 093	2,0	13 112 093				0,00	0
-	Строительство новой ж/б трубы д=2*1,0к фунд.ПК7+99	шт	1	7046045,00	7 046 045	1,0	7 046 045				0,00	0
-	Строительство новой ж/б трубы д=2*1,5к фунд.ПК135+76,5	шт	1	11214188,00	11 214 188	1,0	11 214 188				0,00	0
-	Строительство новой ж/б трубы д=1,5н фунд. на ПК163+84	шт	1	8279009,00	8 279 009	1,0	6 623 207			0	0,00	1 655 802

-	Удлинение ж/б трубы д=2*1,25н фунд. на ПК176+97	шт	1	1766136,00	1 766 136	1,00	1 412 909			0	0,00	353 227
8	**Пересечения и примыкания**	**тенге**			**60 324 302**		**23 420 595**			**0**		**36 903 707**
9	**Обустройство дороги**	**тенге**			**24 199 657**					**0**		**24 199 657**
10	**Объездная дорога**	**тенге**			**24 388 424**		**17 737 536**			**0**		**6 650 888**
	Устройство временной объездной дороги для устройства ж/б трубы на ПК7+99											
-	устройство металлической трубы д=0,5м	п.м.	12,440	38726,0450	481 752	12,440	481 752				0,00	0
-	устр-во канавы для временного стока воды	м3	20,000	1304,4000	26 088	20,000	26 088				0,00	0
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	18,000	4564,5000	82 161	18,000	82 161				0,00	0
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	323,000	1421,6842	459 204	323,000	459 204				0,00	0
-	дорожная одежда из материала от разборки	км	0,093	2045526,8817	190 234	0,093	190 234				0,000	0
	Устройство временной объездной дороги на отмыкании ПК0+00											
-	устройство металлической трубы д=0,5м	п.м.	23,80	38774,3697	922 830	23,8	922 830				0,00	0
-	Устр-во ж/б плит для защиты кабеля ТУСМ-2 в месте пересечения объездной ПК 1+26	м2	27,00	8916,8889	240 756	27,0	240 756				0,00	0
-	Устр-во ж/б плит для защиты кабеля связи ОДТ в месте пересечения объездной дороги (ПК0+05,5 - ПК3+06,5)	м2	54,00	8283,3704	447 302	54,0	447 302				0,00	0
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	63,00	4453,0476	280 542	63,0	280 542				0,00	0
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	992,00	1421,1472	1 409 778	992,0	1 409 778				0,00	0
-	дорожная одежда из материала от разборки	км	0,32	2101137,50	672 364	0,32	672 364				0,00	0
	Устройство временной объездной дороги на основной дороге ПК148+00 - ПК175+00											
-	устройство металлических труб	м	11,7000	40469,4872	473 493	11,7000	473 493				0,00	0
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	950,00	3122,4084	2 966 288	950,00	2 966 288				0,00	0
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	3353,00	1070,1703	3 588 281	3353,00	3 588 281				0,00	0
-	дорожная одежда из щебня	км	2,84	1935374,2958	5 496 463	2,84	5 496 463				0,00	0
	Разборка объездной дороги											
-	Разборка дор.одежды на объездной дороге	м3	4388,0	807,1655	3 541 842					0	4388,00	3 541 842
-	Разборка насыпи на врем.объездной дороге	м3	4668,0	625,7346	2 920 929					0	4668,00	2 920 929
-	Демонтаж металлических труб	м3	46,58	1117,1962	52 039					0	46,58	52 039
-	Разборка ж/б плит по защите кабеля	м3	17,5	7775,8857	136 078					0	17,50	136 078

11	Оформление земельного участка	тенге			971 477		971 477					0
12	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытко	тенге			660 789					0		660 789
	Всего по объекту	тенге			1 828 176 000		1 628 701 124			9 609 983		199 474 876
	В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				195 876 000		174 503 692			1 029 641		21 372 308

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела АД и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТ и СД

_____ Ким В.М.

Гл.специалист отдела АД и РДИ

_____ Жакупов Ж.К.

Гл.инженер технического надзора
ТОО "Номад Travel"

_____ Тусупова А.А.

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Мухажанов А.Б.

Начальник
РСУ ТОО"Караганды жолдары":

_____ Дадиев М.К.

Составила: _____ Канатова Ж.

Директор
ТОО "Номад Travel"

_____ Дюсенгелдина А.А.