Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства: *Капитальный ремонт а/д "Абай-Карабас-Жартас-Долинка" км.0-17,8*

Договор № 48 от 27.02.2014г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 6 ноября 2014г.

За ноябрь 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего объем по объекту			Выполнено с нач.2014г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц			Остаток	
			Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
1	**Восстановление оси трассы**	км	17,800	77385,3930	**1 377 460**	14,00	**1 083 396**		77385,39	**0**	3,80	**294 064**
2	**Подготовительные работы, в т.ч.:**				**212 277 292**		**168 572 053**			**72 822**		**43 705 239**
-	Снятие почвенно-растительного грунта буль-дозером с перемещением до 20м.	м3	32 907,0	69,9334	2 301 300	22759,00	1 591 614		69,9334	0	10148,00	709 686
-	Устройство ж/б плит для защиты кабеля в месте устройства съезда на строитель-ную площадку на ПК152+00	м2	27,0	10806,0000	291 762						27,00	291 762
-	Очистка притрассовой полосы от кустарника среднего	га	0,8915	41310,1514	36 828	0,66	27 265		41310,15	0	0,23	9 563
-	Очистка притрассовой полосы от камыша среднего	га	1,36	45650,7353	62 085	1,248	56 972	1,248	45650,7353	56 972	0,11	5 113
-	Вырубка деревьев на откосах и обочинах	шт	8,0	1370,7500	10 966	7,00	9 596		1370,75	0	1,0	1 370
-	Расчистка кустарника на дамбе ПК52+60	га	0,0261	67892,7203	1 772	0,02610	1 772	0,0261	67892,7203	1 772	0,0	0
-	Фрезерование а/б покрытия с тр-том	м2	109 817,0	1346,4011	147 857 730	91102,00	122 655 794		1346,4011	0	18715,0	25 201 936
-	Киркование щебеноч. основания	м3	21 833,0	305,4019	6 667 840	18422,02	5 626 120		305,4019	0	3411,0	1 041 720
-	Погрузка материала от разборки д.о., тр-т на строит.площадки, перемешивание	м3	34 461,0	1150,7660	39 656 547	28693,0	33 018 931		1150,7660	0	5768,00	6 637 616
-	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	39 486,0	5,7448	226 839	24328	139 760		5,7448	0	15158,0	87 079
-	Разборка зем. полотна (демонтаж трубы)	м3	3 971,0	200,7436	797 153	3971	797 153		200,7436	0	0,0	0
-	Разборка ж/б искусст. сооружений, тр-т	м3	160,0	19574,7500	3 131 960	160,0	3 131 960		19574,7500	0	0,0	0
-	Разборка метал. искусст. сооружений, тр-т	п.м.	32,00	3228,3750	103 308	32	103 308		3228,3750	0	0,0	0

-	Обратная засыпка	м3	4 032,0	346,6592	1 397 730	4032	1 397 730		346,6592	0	0,0	0
-	Расчистка русла трубы от кустарника	га	0,236	59652,5424	14 078	0,236	14 078	0,236	59 652,5424	14 078	0,0	0
-	Мероприятия по защите кабеля связи	шт	7,0	353617,7143	2 475 324						7,0	2 475 324
-	Переустройство линии связи	шт	2,0	1071792,5000	2 143 585						2,0	2 143 585
-	Переустройство ВЛ-0,6кв на ПК	шт	3,0	630849,0000	1 892 547						3,0	1 892 547
-	Переустройство ВЛ-0,4кв на ПК	шт	2,0	426098,5000	852 197						2,0	852 197
-	Фрезерование а/б покрытия с тр-том (на пересечениях и примыканиях)	м2	1 176	1540,2075	1 811 284						1176,00	1 811 284
-	Киркование щебеноч. основания (на пересечениях и примыканиях)	м3	85,0	627,2824	53 319						85,00	53 319
-	Погрузка материала от разборки д.о., тр-т на строит.площадки, перемешивание	м3	235,0	850,4298	199 851						235,00	199 851
-	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	21,0	4666,5714	97 998						21,0	97 998
-	Демонтаж ж/б автопавильонов	м3	7,39	10973,0717	81 091						7,4	81 091
-	Расчистка русла трубы на съезде ПК169 укрепление русла трубы и откосов насыпи	м2	22,0	5099,9091	112 198						22,00	112 198
3	**Земляные работы, в т.ч.:**				**133 082 904**		**80 024 328**			**7 236 694**		**53 058 576**
-	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20м	м3	18 506,0	51,7208	957 146	13840	715 817	516	51,7208	26 688	4666,00	241 329
-	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 50м	м3	2 956,0	114,6099	338 787	1961	224 750		114,6099	0	995,00	114 037
-	Срезка грунта бульдозером с перемещ. до 20м в бурты, погрузка экскав.в а/с, тр-т до 1км	м3	1 928,0	371,9990	717 214						1928,00	717 214
-	Срезка грунта бульдозером с перемещ. до 20м в бурты, погрузка экскав.в а/с, тр-т до 2км	м3	407,0	419,7248	170 828						407,00	170 828
-	Разработка грунта экскаватором емк.ковша 1,0м3 погрузка грунта , транспорт, работа на отвале	м3	117 229	660,7528	77 459 385	76585,90	50 604 344	6272,9	660,7528	4 144 834	40643,10	26 855 041
-	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	112 857,0	249,0234	28 104 032	72865,04	18 145 100	6239,0	249,0234	1 553 657	39991,96	9 958 932
-	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	21 462,0	259,0678	5 560 113	15801,0	4 093 530	516	259,0678	133 679	5661,00	1 466 583

-	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи механизированным способом,	м2	485 352,0	40,5246	19 668 680	154000,0	6 240 787	34000	40,5246	1 377 836	331352,00	13 427 893
-	Планировка верха земляного полотна, откосов выемки механизированным способом,	м2	1 411	75,6336	106 719						1411,00	106 719
4	**Дополнительные земляные работы**				**87 969 760**		**1 148 956**			**1 148 956**		**86 820 804**
-	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	202 935	289,5596	58 761 769						202935,00	**58 761 769**
-	Доведение резервного профиля до проектных отметок	м2	40 005	137,3971	5 496 570						40005,00	5 496 570
-	Планировка кюветов выемки	м2	227	147,2467	33 425						227,00	33 425
-	Планировка резервов насыпи	м2	122 274	147,3380	18 015 604						122274,00	18 015 604
-	Щебневание дна кюветов	м2	960	608,9927	584 633						960,00	584 633
-	Укрепление дна кюветов посевом трав	м2	4 888	291,8367	1 426 498						4888,00	1 426 498
-	Укрепление откосов кюветов бетон.плитами	м2	640	3747,6016	2 398 465						640,00	2 398 465
-	Засыпка размывов нв входе/выходе труб	м3	113	918,9381	103 840						113,00	103 840
-	Устройство водоотводных дамб (6шт.)	м3	859	1255,6577	1 078 610	859,0	1 078 610	859	1 255,6577	1 078 610	0,00	0
-	Подводящая канава к трубе ПК 0+27,8	м3	39	1803,7436	70 346	39,0	70 346	39	1 803,7436	70 346	0,00	0
5	**Рекультивация временно-занимаемых земель -**				**5 225 578**		**0**			**0**		**5 225 578**
-	Рекультивация временно-занимаемых земель - придорожная полоса, объездная дорога и строй-площадка, карьеры грунта	га			5 225 578							5 225 578
6	**Дорожная одежда, в т.ч.:**				**1 190 264 846**		**334 881 518**			**11 816 102**		**855 383 328**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1											
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=14см	м3	7 410,0	2999,0792	22 223 177	4148,0	12 440 180		2 999,0792	0	3262,00	9 782 997
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	38 870,0	957,3202	37 211 035	21761,0	20 832 245		957,3202	0	17109,00	16 378 790
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	35 562,0	1838,4870	65 380 276	19909,0	36 602 438		1 838,4870	0	15653,00	28 777 838

-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	33 081,0	1800,5487	59 563 951	18520,0	33 346 162		1 800,5487	0	14561,00	26 217 789
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	33 081,0	1908,3867	63 131 339						33081,00	63 131 339
-	Доставка битума	м/час	50,73	5541,7307	281 132	19,21	106 457		5 541,7307	0	31,52	174 675
-	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	16 400,0	827,4588	13 570 324	на6см. 9180,0	4 143 312	на 6см. 9 180	451,3412	4 143 312	7220,00	9 427 012
Устройство новой дорожной одежды - Тип 1А												
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=20см	м3	32 479,0	2999,0998	97 407 762	11043,00	33 119 059		2 999,0998	0	21436,00	64 288 703
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	123 554,0	957,3217	118 280 921	41754,8	39 972 776		957,3217	0	81799,20	78 308 145
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	113 065,0	1838,4870	207 868 537	38115,2	70 074 300		1 838,4870	0	74949,80	137 794 237
-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	105 198,0	1800,5477	189 414 014	34976,0	62 975 956		1 800,5477	0	70222,00	126 438 058
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	105 198,0	1908,3867	200 758 464						105198,00	200 758 464
-	Доставка битума	м/час	161,33	5541,3934	893 993	35,660	197 606		5 541,3934	0	125,67	696 387
	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	51 148,0	827,4578	42 322 814	на 6см 17000,0	7 672 790	на 6см. 17 000	451,3406	7 672 790	34148,00	34 650 024
Устройство новой дорожной одежды - Тип 1Б												
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=20см	м3	1 643,0	2998,7800	4 926 996						1643,00	4 926 996
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	5 076,0	957,3280	4 859 397						5076,00	4 859 397
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	4 644,0	1838,4870	8 537 932						4644,00	8 537 932

-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	4 320,0	1800,5470	7 778 365						4320,00	7 778 365
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	4 320,0	1908,3860	8 244 229						4320,00	8 244 229
-	Доставка битума	м/час	6,62	5541,0880	36 682						6,62	36 682
-	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	2 160,0	827,5180	1 787 438						2160,00	1 787 438
	Присыпные обочины											
-	Разработка грунта экскаватором емк.ковша 1,0м3 погрузка грунта , транспорт, работа на отвале	м3	31 901,0	769,0020	24 531 933	12007,70	9 233 945		769,0020	0	19893,30	15 297 988
-	Уплотнение грунта с поливом доставка воды	м3	30 081,0	249,0285	7 491 025	11239,09	2 798 853		249,0285	0	18841,91	4 692 172
-	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи и выемки механизированным способом,	м2	73 860	50,9492	3 763 110	26800,0	1 365 439		50,9492	0	47060,00	2 397 671
					87 433 511		**68 541 533**			**0**		**18 891 978**
7	**Искусственные сооружения**											
-	Строительство новой ж/б трубы 0,75м фунд. на ПК172+01,5	шт	1	1662698,00	1 662 698	1,0	1 330 158				0,00	332 540
	Строительство новой ж/б трубы д=1,0н фунд.ПК99+86, ПК108+12, ПК109+21,46	шт	3	3905251,33	11 715 754	3,0	9 361 827				0,00	2 353 927
-	Строительство новой ж/б трубы д=1,0н фунд.ПК0+27,8, ПК7+99, ПК28+53, ПК48+70, ПК52+84, ПК65+35, ПК122+0,2, ПК144+29,15, ПК158+53	шт	9	3626398,67	32 637 588	9,0	26 086 724				0,00	6 550 864
-	Строительство новой ж/б трубы д=2*1,0к фунд.ПК24+89, ПК81+80	шт	2	6556046,50	13 112 093	2,0	9 828 794				0,00	3 283 299
-	Строительство новой ж/б трубы д=2*1,0к фунд.ПК3+00	шт	1	7046045,00	7 046 045	1,0	4 926 564				0,00	2 119 481
-	Строительство новой ж/б трубы д=2*1,5к фунд.ПК135+76,5	шт	1	11214188,00	11 214 188	1,0	8 971 350				0,00	2 242 838
-	Строительство новой ж/б трубы д=1,5н фунд. на ПК163+84	шт	1	8279009,00	8 279 009	1,0	6 623 207				0,00	1 655 802

-	Удлинение ж/б трубы д=2*1,25н фунд. на ПК176+97	шт	1	1766136,00	1 766 136	1,00	1 412 909				0,00	353 227
8	**Пересечения и примыкания**	тенге			**60 324 302**							**60 324 302**
9	**Обустройство дороги**	тенге			**24 199 657**							**24 199 657**
10	**Объездная дорога**	тенге			**24 388 424**		**13 763 964**			**12 524 525**		**10 624 460**
	Устройство временной объездной дороги для устройства ж/б трубы на ПК7+99											
-	устройство металлической трубы д=0,5м	п.м.	12,440	38726,0450	481 752	12,440	481 752		38 726,0450	0	0,00	0
-	устр-во канавы для временного стока воды	м3	20,000	1304,4000	26 088	20,000	26 088		1 304,4000	0	0,00	0
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	18,000	4564,5000	82 161	18,000	82 161		4 564,5000	0	0,00	0
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	323,000	1421,6842	459 204	323,000	459 204		1 421,6842	0	0,00	0
-	дорожная одежда из материала от разборки	км	0,093	2045526,8817	190 234	0,093	190 234		2045526,8817	0	0,000	0
	Устройство временной объездной дороги на отмыкании ПК0+00											
-	устройство металлической трубы д=0,5м	п.м.	23,80	38774,3697	922 830						23,80	922 830
-	Устр-во ж/б плит для защиты кабеля ТУСМ-2 в месте пересечения объездной ПК 1+26	м2	27,00	8916,8889	240 756						27,00	240 756
-	Устр-во ж/б плит для защиты кабеля связи ОДТ в месте пересечения объездной дороги (ПК0+05,5 - ПК3+06,5)	м2	54,00	8283,3704	447 302						54,00	447 302
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	63,00	4453,0476	280 542						63,00	280 542
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	992,00	1421,1472	1 409 778						992,00	1 409 778
-	дорожная одежда из материала от разборки	км	0,32	2101137,50	672 364						0,32	672 364
	Устройство временной объездной дороги на основной дороге ПК148+00 - ПК175+00											
-	устройство металлических труб	м	11,7000	40469,4872	473 493	11,7000	473 493	11,70	40469,4872	473 493	0,00	0
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	950,00	3122,4084	2 966 288	950,00	2 966 288	950,00	3122,4084	2 966 288	0,00	0
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	3353,00	1070,1703	3 588 281	3353,00	3 588 281	3 353,00	1070,1703	3 588 281	0,00	0
-	дорожная одежда из щебня	км	2,84	1935374,2958	5 496 463	2,84	5 496 463	2,84	1935374,2958	5 496 463	0,00	0
	Разборка объездной дороги											
-	Разборка дор.одежды на объездной дороге	м3	4388,0	807,1655	3 541 842						4388,00	3 541 842
-	Разборка насыпи на врем.объездной дороге	м3	4668,0	625,7346	2 920 929						4668,00	2 920 929
-	Демонтаж металлических труб	м3	46,58	1117,1962	52 039						46,58	52 039
-	Разборка ж/б плит по защите кабеля	м3	17,5	7775,8857	136 078						17,50	136 078

11	Оформление земельного участка	тенге		971 477		971 477			971 477		0
12	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков	тенге		660 789							660 789
	Всего по объекту	тенге		1 828 176 000		668 987 225			33 770 576		1 159 188 775
	В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			195 876 000		71 677 203			3 618 276		124 198 797

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Кожанов М.Ж.

Начальник отдела Ф и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ

_____ Кожакапанов Р.М.

ТОО "Номад Travel"
инженер технического надзора

_____ Тусупова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Начальник
РСУ ТОО"Караганды жолдары":

_____ Худайбердиев Ш.Т.

Составила: _____ Томасова Н.А.