Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства: *Капитальный ремонт а/д "Абай-Карабас-Жартас-Долинка" км.0-17,8*

Доп.соглашение №4 от 3.03.2016г., №3 от 27.11.2015г., №2 от 20.04.2015г. к договору №48 от 27.02.2014г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 23.06. 2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего объем по объекту			Выполнено с нач.2014г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2016г.			Остаток	
			Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
1	**Восстановление оси трассы**	км	17,800	77385,3930	**1 377 460**	17,80	**1 377 460**			**0**	0,00	**0**
2	**Подготовительные работы, в т.ч.:**				**212 277 292**		**202 891 350**			**0**		**9 385 942**
-	Снятие почвенно-растительного грунта буль-дозером с перемещением до 20м.	м3	32 907,0	69,9334	2 301 300	32470,00	2 270 737				437,00	30 563
-	Устройство ж/б плит для защиты кабеля в месте устройства съезда на строитель-ную площадку на ПК152+00	м2	27,0	10806,0000	291 762						27,00	291 762
-	Очистка притрассовой полосы от кустарника среднего	га	0,8915	41310,1514	36 828	0,66	27 265				0,23	9 563
-	Очистка притрассовой полосы от камыша среднего	га	1,36	45650,7353	62 085	1,248	56 972				0,11	5 113
-	Вырубка деревьев на откосах и обочинах	шт	8,0	1370,7500	10 966	7,00	9 596				1,0	1 370
-	Расчистка кустарника на дамбе ПК52+60	га	0,0261	67892,7203	1 772	0,02610	1 772				0,0	0
-	Фрезерование а/б покрытия с тр-том	м2	109 817,0	1346,4011	147 857 730	109817,00	147 857 730				0,0	0
-	Киркование щебеноч. основания	м3	21 833,0	305,4019	6 667 840	18669,43	6 385 780				3163,6	282 060
-	Погрузка материала от разборки д.о., тр-т на строит.площадки, перемешивание	м3	34 461,0	1150,7660	39 656 547	33537,4	38 593 713				923,60	1 062 834
-	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	39 486,0	5,7448	226 839	35982	206 710				3504,0	20 129
-	Разборка зем. полотна (демонтаж трубы)	м3	3 971,0	200,7436	797 153	3971	797 153				0,0	0
-	Разборка ж/б искусст. сооружений, тр-т	м3	160,0	19574,7500	3 131 960	160,0	3 131 960				0,0	0
-	Разборка метал. искусст. сооружений, тр-т	п.м.	32,00	3228,3750	103 308	32	103 308				0,0	0

	Обратная засыпка	м3	4 032,0	346,6592	1 397 730	4032	1 397 730				0,0	0
-	Расчистка русла трубы от кустарника	га	0,236	59652,5424	14 078	0,236	14 078				0,0	0
-	Мероприятия по защите кабеля связи	шт	7,0	353617,7143	2 475 324						7,0	2 475 324
-	Переустройство линии связи	шт	2,0	1071792,5000	2 143 585						2,0	2 143 585
-	Переустройство ВЛ-0,6кв на ПК	шт	3,0	630849,0000	1 892 547						3,0	1 892 547
-	Переустройство ВЛ-0,4кв на ПК	шт	2,0	426098,5000	852 197						2,0	852 197
-	Фрезерование а/б покрытия с тр-том (на пересечениях и примыканиях)	м2	1 176	1540,2075	1 811 284	1176	1 811 284				0,00	0
-	Киркование щебеноч. основания (на пересечениях и примыканиях)	м3	85,0	627,2824	53 319						85,00	53 319
-	Погрузка материала от разборки д.о., тр-т на строит.площадки, перемешивание	м3	235,0	850,4298	199 851	150	127 564				85,00	72 287
-	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	21,0	4666,5714	97 998	21	97 998				0,0	0
-	Демонтаж ж/б автопавильонов	м3	7,39	10973,0717	81 091						7,4	81 091
-	Расчистка русла трубы на съезде ПК169 укрепление русла трубы и откосов насыпи	м2	22,0	5099,9091	112 198						22,00	112 198
3	**Земляные работы, в т.ч.:**				**133 082 904**		**120 750 255**			**0**		**12 332 649**
-	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20м	м3	18 506,0	51,7208	957 146	17983,0	930 097				523,00	27 049
-	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 50м	м3	2 956,0	114,6099	338 787	2853	326 982				103,00	11 805
-	Срезка грунта бульдозером с перемещ. до 20м в бурты, погрузка экскав.в а/с, тр-т до 1км	м3	1 928,0	371,9990	717 214	974	362 327				954,00	354 887
-	Срезка грунта бульдозером с перемещ. до 20м в бурты, погрузка экскав.в а/с, тр-т до 2км	м3	407,0	419,7248	170 828	407,0	170 828				0,00	0
-	Разработка грунта экскаватором емк.ковша 1,0м3 погрузка грунта , транспорт, работа на отвале	м3	117 229	660,7528	77 459 385	115830,40	76 535 255				1398,60	924 130
-	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	112 857,0	249,0234	28 104 032	110933,84	27 625 123				1923,16	478 909
-	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	21 462,0	259,0678	5 560 113	20836,0	5 397 937				626,00	162 176

-	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи механизированным способом,	м2	485 352,0	40,5246	19 668 680	232000,0	9 401 706				253352,00	10 266 974
-	Планировка верха земляного полотна, откосов выемки механизированным способом,	м2	1 411	75,6336	106 719						1411,00	106 719
4	**Дополнительные земляные работы**				**87 969 760**		**1 148 956**			**0**		**86 820 804**
-	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	202 935	289,5596	58 761 769						202935,00	58 761 769
-	Доведение резервного профиля до проектных отметок	м2	40 005	137,3971	5 496 570						40005,00	5 496 570
-	Планировка кюветов выемки	м2	227	147,2467	33 425						227,00	33 425
-	Планировка резервов насыпи	м2	122 274	147,3380	18 015 604						122274,00	18 015 604
-	Щебневание дна кюветов	м2	960	608,9927	584 633						960,00	584 633
-	Укрепление дна кюветов посевом трав	м2	4 888	291,8367	1 426 498						4888,00	1 426 498
-	Укрепление откосов кюветов бетон.плитами	м2	640	3747,6016	2 398 465						640,00	2 398 465
-	Засыпка размывов нв входе/выходе труб	м3	113	918,9381	103 840						113,00	103 840
-	Устройство водоотводных дамб (6шт.)	м3	859	1255,6577	1 078 610	859,0	1 078 610			0	0,00	0
-	Подводящая канава к трубе ПК 0+27,8	м3	39	1803,7436	70 346	39,0	70 346			0	0,00	0
5	**Рекультивация временно-занимаемых земель -**				**5 225 578**		**0**			**0**		**5 225 578**
-	Рекультивация временно-занимаемых земель - придорожная полоса, объездная дорога и строй-площадка, карьеры грунта	га			5 225 578							5 225 578
6	**Дорожная одежда, в т.ч.:**				**1 190 264 846**		**810 638 331**			**30 787 585**		**379 626 515**
	в т.ч. Заготовка щебня фр.5-20мм	м3	2140	4205,140	8 999 000	2140,0	8 999 000					-8 999 000
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1											
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=14см	м3	7 410,0	2999,0792	22 223 177	7410,0	22 223 177				0,00	0
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	38 870,0	957,3202	37 211 035	32571,3	31 181 164		957,3202	0	6298,70	6 029 871
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	35 562,0	1838,4870	65 380 276	29799,3	54 785 626	3 096,3	1 838,4870	5 692 507	5762,70	10 594 650

-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	33 081,0	1800,5487	59 563 951	27720,3	49 911 750	2 880,3	1 800,5487	5 186 120	5360,70	9 652 201
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	33 081,0	1908,3867	63 131 339						33081,00	63 131 339
-	Доставка битума	м/час	50,73	5541,7307	281 132	27,15	150 458				23,58	130 674
-	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	16 400,0	827,4588	13 570 324	на6см. 12313,0	5 557 364				4087,00	8 012 960
Устройство новой дорожной одежды - Тип 1А												
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=20см	м3	32 479,0	2999,0998	97 407 762	30421,93	91 239 004				2057,07	6 168 758
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	123 554,0	957,3217	118 280 921	112254,8	107 463 951		957,3217	0	11299,20	10 816 970
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	113 065,0	1838,4870	207 868 537	102701,2	188 814 821	989,0	1 838,4870	1 818 264	10363,80	19 053 716
-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	105 198,0	1800,5477	189 414 014	95536,0	172 017 125	8 800,0	1 800,5477	15 844 820	9662,00	17 396 889
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	105 198,0	1908,3867	200 758 464						105198,00	200 758 464
-	Доставка битума	м/час	161,33	5541,3934	893 993	100,320	555 912				61,01	338 081
	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	51 148,0	827,4578	42 322 814	на 6см 41692,0	18 817 292				9456,00	23 505 522
Устройство новой дорожной одежды - Тип 1Б												
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=25см	м3	1 643,0	2998,7800	4 926 996	1643,0	4 926 996				0,00	0
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	5 076,0	957,3280	4 859 397	5076,0	4 859 397				0,00	0
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	4 644,0	1838,4870	8 537 932	4644,0	8 537 932				0,00	0

Удлинение ж/б трубы д=2*1,25н фунд. на ПК176+97	шт	1	1766136,00	1 766 136	1,00	1 412 909				0,00	353 227
Пересечения и примыкания	тенге			**60 324 302**		**7 740 394**			**2 397 277**		**52 583 908**
Обустройство дороги	тенге			**24 199 657**							**24 199 657**
Объездная дорога	тенге			**24 388 424**		**17 737 536**					**6 650 888**
Устройство временной объездной дороги для устройства ж/б трубы на ПК7+99											
устройство металлической трубы д=0,5м	п.м.	12,440	38726,0450	481 752	12,440	481 752				0,00	0
устр-во канавы для временного стока воды	м3	20,000	1304,4000	26 088	20,000	26 088				0,00	0
нарезка кюветов, уплотнение	м3	18,000	4564,5000	82 161	18,000	82 161				0,00	0
зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	323,000	1421,6842	459 204	323,000	459 204				0,00	0
дорожная одежда из материала от разборки	км	0,093	2045526,8817	190 234	0,093	190 234				0,000	0
Устройство временной объездной дороги на отмыкании ПК0+00											
устройство металлической трубы д=0,5м	п.м.	23,80	38774,3697	922 830	23,8	922 830				0,00	0
Устр-во ж/б плит для защиты кабеля ТУСМ-2 в месте пересечения объездной ПК 1+26	м2	27,00	8916,8889	240 756	27,0	240 756				0,00	0
Устр-во ж/б плит для защиты кабеля связи ОДТ в месте пересечения объездной дороги (ПК0+05,5 - ПК3+06,5)	м2	54,00	8283,3704	447 302	54,0	447 302				0,00	0
нарезка кюветов, уплотнение	м3	63,00	4453,0476	280 542	63,0	280 542				0,00	0
зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	992,00	1421,1472	1 409 778	992,0	1 409 778				0,00	0
дорожная одежда из материала от разборки	км	0,32	2101137,50	672 364	0,32	672 364				0,00	0
Устройство временной объездной дороги на основной дороге ПК148+00 - ПК175+00											
устройство металлических труб	м	11,7000	40469,4872	473 493	11,7000	473 493				0,00	0
нарезка кюветов, уплотнение	м3	950,00	3122,4084	2 966 288	950,00	2 966 288				0,00	0
зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	3353,00	1070,1703	3 588 281	3353,00	3 588 281				0,00	0
дорожная одежда из щебня	км	2,84	1935374,2958	5 496 463	2,84	5 496 463				0,00	0
Разборка объездной дороги											
Разборка дор.одежды на объездной дороге	м3	4388,0	807,1655	3 541 842						4388,00	3 541 842
Разборка насыпи на врем.объездной дороге	м3	4668,0	625,7346	2 920 929						4668,00	2 920 929
Демонтаж металлических труб	м3	46,58	1117,1962	52 039						46,58	52 039
Разборка ж/б плит по защите кабеля	м3	17,5	7775,8857	136 078						17,50	136 078

-	Удлинение ж/б трубы д=2*1,25н фунд. на ПК176+97	шт	1	1766136,00	1 766 136	1,00	1 412 909				0,00	353 227
8	**Пересечения и примыкания**	тенге			**60 324 302**		**7 740 394**			**2 367 277**		**52 583 908**
9	**Обустройство дороги**	тенге			**24 199 657**							**24 199 657**
10	**Объездная дорога**	тенге			**24 388 424**		**17 737 536**					**6 650 888**
	Устройство временной объездной дороги для устройства ж/б трубы на ПК7+99											
-	устройство металлической трубы д=0,5м	п.м.	12,440	38726,0450	481 752	12,440	481 752				0,00	0
-	устр-во канавы для временного стока воды	м3	20,000	1304,4000	26 088	20,000	26 088				0,00	0
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	18,000	4564,5000	82 161	18,000	82 161				0,00	0
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	323,000	1421,6842	459 204	323,000	459 204				0,00	0
-	дорожная одежда из материала от разборки	км	0,093	2045526,8817	190 234	0,093	190 234				0,000	0
	Устройство временной объездной дороги на отмыкании ПК0+00											
-	устройство металлической трубы д=0,5м	п.м.	23,80	38774,3697	922 830	23,8	922 830				0,00	0
-	Устр-во ж/б плит для защиты кабеля ТУСМ-2 в месте пересечения объездной ПК 1+26	м2	27,00	8916,8889	240 756	27,0	240 756				0,00	0
-	Устр-во ж/б плит для защиты кабеля связи ОДТ в месте пересечения объездной дороги (ПК0+05,5 - ПК3+06,5)	м2	54,00	8283,3704	447 302	54,0	447 302				0,00	0
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	63,00	4453,0476	280 542	63,0	280 542				0,00	0
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	992,00	1421,1472	1 409 778	992,0	1 409 778				0,00	0
-	дорожная одежда из материала от разборки	км	0,32	2101137,50	672 364	0,32	672 364				0,00	0
	Устройство временной объездной дороги на основной дороге ПК148+00 - ПК175+00											
-	устройство металлических труб	м	11,7000	40469,4872	473 493	11,7000	473 493				0,00	0
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	950,00	3122,4084	2 966 288	950,00	2 966 288				0,00	0
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	3353,00	1070,1703	3 588 281	3353,00	3 588 281				0,00	0
-	дорожная одежда из щебня	км	2,84	1935374,2958	5 496 463	2,84	5 496 463				0,00	0
	Разборка объездной дороги											
-	Разборка дор.одежды на объездной дороге	м3	4388,0	807,1655	3 541 842						4388,00	3 541 842
-	Разборка насыпи на врем.объездной дороге	м3	4668,0	625,7346	2 920 929						4668,00	2 920 929
-	Демонтаж металлических труб	м3	46,58	1117,1962	52 039						46,58	52 039
-	Разборка ж/б плит по защите кабеля	м3	17,5	7775,8857	136 078						17,50	136 078

11	Оформление земельного участка	тенге		971 477		971 477					0
12	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков	тенге		660 789							660 789
	Всего по объекту	тенге		1 828 176 000		1 231 797 292			33 154 862		596 378 708
	В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			195 876 000		131 978 281			3 552 307		63 897 719

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела Ф и РДИ
_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ
_____ Ахметкалиева С.Т.

ТОО "Номад Travel"
гл.инженер технического надзора
_____ Тусупова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____ Мухажанов А.Б.

Начальник
РСУ ТОО"Караганды жолдары":
_____ Бейсембеков А.А.

Составила: _____ Томасова Н.А.