Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства: *Капитальный ремонт а/д "Абай-Карабас-Жартас-Долинка" км.0-17,8*

Доп.соглашение №2 от 20.04.2015г. к договору №48 от 27.02.2014г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 1 октября 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего объем по объекту			Выполнено с нач.2014г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2015г.			Остаток	
			Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
1	**Восстановление оси трассы**	км	17,800	77385,3930	**1 377 460**	14,00	**1 083 396**		77385,39	**0**	3,80	**294 064**
2	**Подготовительные работы, в т.ч.:**				**212 277 292**		**169 097 718**			**5 521**		**43 179 574**
-	Снятие почвенно-растительного грунта буль-дозером с перемещением до 20м.	м3	32 907,0	69,9334	2 301 300	29672,00	2 075 063		69,9334	0	3235,00	226 237
-	Устройство ж/б плит для защиты кабеля в месте устройства съезда на строитель-ную площадку на ПК152+00	м2	27,0	10806,0000	291 762						27,00	291 762
-	Очистка притрассовой полосы от кустарника среднего	га	0,8915	41310,1514	36 828	0,66	27 265			0	0,23	9 563
-	Очистка притрассовой полосы от камыша среднего	га	1,36	45650,7353	62 085	1,248	56 972			0	0,11	5 113
-	Вырубка деревьев на откосах и обочинах	шт	8,0	1370,7500	10 966	7,00	9 596			0	1,0	1 370
-	Расчистка кустарника на дамбе ПК52+60	га	0,0261	67892,7203	1 772	0,02610	1 772			0	0,0	0
-	Фрезерование а/б покрытия с тр-том	м2	109 817,0	1346,4011	147 857 730	91102,00	122 655 794			0	18715,0	25 201 936
-	Киркование щебеноч. основания	м3	21 833,0	305,4019	6 667 840	18422,02	5 626 120			0	3411,0	1 041 720
-	Погрузка материала от разборки д.о., тр-т на строит.площадки, перемешивание	м3	34 461,0	1150,7660	39 656 547	28693,0	33 018 931			0	5768,00	6 637 616
-	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	39 486,0	5,7448	226 839	31676,5	181 976	961	5,7448	5 521	7809,5	44 863
-	Разборка зем. полотна (демонтаж трубы)	м3	3 971,0	200,7436	797 153	3971	797 153			0	0,0	0
-	Разборка ж/б искусст. сооружений, тр-т	м3	160,0	19574,7500	3 131 960	160,0	3 131 960			0	0,0	0
-	Разборка метал. искусст. сооружений, тр-т	п.м.	32,00	3228,3750	103 308	32	103 308			0	0,0	0

-	Обратная засыпка	м3	4 032,0	346,6592	1 397 730	4032	1 397 730			0	0,0	0
-	Расчистка русла трубы от кустарника	га	0,236	59652,5424	14 078	0,236	14 078			0	0,0	0
-	Мероприятия по защите кабеля связи	шт	7,0	353617,7143	2 475 324						7,0	2 475 324
-	Переустройство линии связи	шт	2,0	1071792,5000	2 143 585						2,0	2 143 585
-	Переустройство ВЛ-0,6кв на ПК	шт	3,0	630849,0000	1 892 547						3,0	1 892 547
-	Переустройство ВЛ-0,4кв на ПК	шт	2,0	426098,5000	852 197						2,0	852 197
-	Фрезерование а/б покрытия с тр-том (на пересечениях и примыканиях)	м2	1 176	1540,2075	1 811 284						1176,00	1 811 284
-	Киркование щебеноч. основания (на пересечениях и примыканиях)	м3	85,0	627,2824	53 319						85,00	53 319
-	Погрузка материала от разборки д.о., тр-т на строит.площадки, перемешивание	м3	235,0	850,4298	199 851						235,00	199 851
-	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	21,0	4666,5714	97 998						21,0	97 998
-	Демонтаж ж/б автопавильонов	м3	7,39	10973,0717	81 091						7,4	81 091
-	Расчистка русла трубы на съезде ПК169 укрепление русла трубы и откосов насыпи	м2	22,0	5099,9091	112 198						22,00	112 198
3	**Земляные работы, в т.ч.:**				**133 082 904**		**103 773 388**			**788 718**		**29 309 516**
-	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20м	м3	18 506,0	51,7208	957 146	16978,5	878 143	1927	51,7208	99 666	1527,50	79 003
-	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 50м	м3	2 956,0	114,6099	338 787	2469	282 972	508	114,6099	58 222	487,00	55 815
-	Срезка грунта бульдозером с перемещ. до 20м в бурты, погрузка экскав.в а/с, тр-т до 1км	м3	1 928,0	371,9990	717 214						1928,00	717 214
-	Срезка грунта бульдозером с перемещ. до 20м в бурты, погрузка экскав.в а/с, тр-т до 2км	м3	407,0	419,7248	170 828						407,00	170 828
-	Разработка грунта экскаватором емк.ковша 1,0м3 погрузка грунта , транспорт, работа на отвале	м3	117 229	660,7528	77 459 385	99699,00	65 876 389		660,7528	0	17530,00	11 582 996
-	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	112 857,0	249,0234	28 104 032	94822,44	23 613 007		249,0234	0	18034,56	4 491 025
-	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	21 462,0	259,0678	5 560 113	19447,5	5 038 221	2435	259,0678	630 830	2014,50	521 892

-	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи механизированным способом,	м2	485 352,0	40,5246	19 668 680	199500,0	8 084 656		40,5246	0	285852,00	11 584 024
-	Планировка верха земляного полотна, откосов выемки механизированным способом,	м2	1 411	75,6336	106 719						1411,00	106 719
4	**Дополнительные земляные работы**				**87 969 760**		**1 148 956**			**0**		**86 820 804**
-	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	202 935	289,5596	58 761 769						202935,00	**58 761 769**
-	Доведение резервного профиля до проектных отметок	м2	40 005	137,3971	5 496 570						40005,00	5 496 570
-	Планировка кюветов выемки	м2	227	147,2467	33 425						227,00	33 425
-	Планировка резервов насыпи	м2	122 274	147,3380	18 015 604						122274,00	18 015 604
-	Щебневание дна кюветов	м2	960	608,9927	584 633						960,00	584 633
-	Укрепление дна кюветов посевом трав	м2	4 888	291,8367	1 426 498						4888,00	1 426 498
-	Укрепление откосов кюветов бетон.плитами	м2	640	3747,6016	2 398 465						640,00	2 398 465
-	Засыпка размывов нв входе/выходе труб	м3	113	918,9381	103 840						113,00	103 840
-	Устройство водоотводных дамб (6шт.)	м3	859	1255,6577	1 078 610	859,0	1 078 610			0	0,00	0
-	Подводящая канава к трубе ПК 0+27,8	м3	39	1803,7436	70 346	39,0	70 346			0	0,00	0
5	**Рекультивация временно-занимаемых земель -**				**5 225 578**		**0**			**0**		**5 225 578**
-	Рекультивация временно-занимаемых земель - придорожная полоса, объездная дорога и строй-площадка, карьеры грунта	га			5 225 578							5 225 578
6	**Дорожная одежда, в т.ч.:**				**1 190 264 846**		**724 678 868**			**24 037 921**		**465 585 978**
	Устройство новой дорожной одежды - Тип 1											
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=14см	м3	7 410,0	2999,0792	22 223 177	5564,0	16 686 876		2 999,0792	0	1846,00	5 536 301
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	38 870,0	957,3202	37 211 035	29187,0	27 941 305		957,3202	0	9683,00	9 269 730
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	35 562,0	1838,4870	65 380 276	26703,0	49 093 119		1 838,4870	0	8859,00	16 287 157

-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	33 081,0	1800,5487	59 563 951	24840,0	44 725 630		1 800,5487	0	8241,00	14 838 321
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	33 081,0	1908,3867	63 131 339						33081,00	63 131 339
-	Доставка битума	м/час	50,73	5541,7307	281 132	27,15	150 458		5 541,7307	0	23,58	130 674
-	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	16 400,0	827,4588	13 570 324	на6см. 12313,0	5 557 364	3 133	451,3412	1 414 052	4087,00	8 012 960
Устройство новой дорожной одежды - Тип 1А												
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=20см	м3	32 479,0	2999,0998	97 407 762	26772,80	80 294 899		2 999,0998	0	5706,20	17 112 863
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	123 554,0	957,3217	118 280 921	101914,8	97 565 249		957,3217	0	21639,20	20 715 672
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	113 065,0	1838,4870	207 868 537	93241,2	171 422 734		1 838,4870	0	19823,80	36 445 803
-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	105 198,0	1800,5477	189 414 014	86736,0	156 172 305		1 800,5477	0	18462,00	33 241 709
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	105 198,0	1908,3867	200 758 464						105198,00	200 758 464
-	Доставка битума	м/час	161,33	5541,3934	893 993	100,320	555 912		5 541,3934	0	61,01	338 081
	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	51 148,0	827,4578	42 322 814	на 6см 41692,0	18 817 292	24 692	451,3406	11 144 502	9456,00	23 505 522
Устройство новой дорожной одежды - Тип 1Б												
-	Дополнительный слой основания из смеси материалов(фрезерованный материал и несортированный щебень) Н=20см	м3	1 643,0	2998,7800	4 926 996	1643,0	4 926 996		2 998,7800	0	0,00	0
-	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 Н=13см	м2	5 076,0	957,3280	4 859 397	5076,0	4 859 397		957,3280	0	0,00	0
-	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	4 644,0	1838,4870	8 537 932	4644,0	8 537 932		1 838,4870	0	0,00	0

-	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из пористой к/з а/б смеси Н=6см	м2	4 320,0	1800,5470	7 778 365	4320,0	7 778 365		1 800,5470	0	0,00	0
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из плотно м/з а/б смеси Н=5см	м2	4 320,0	1908,3860	8 244 229						4320,00	8 244 229
-	Доставка битума	м/час	6,62	5541,0880	36 682	5,42	30 032		5 541,0880	0	1,20	6 650
-	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм н=11см	м2	2 160,0	827,5180	1 787 438	2160,0	974 967	2 160	451,373	974 967	0,00	812 471
	Присыпные обочины											
-	Разработка грунта экскаватором емк.ковша 1,0м3 погрузка грунта , транспорт, работа на отвале	м3	31 901,0	769,0020	24 531 933	25705,20	19 767 734	9 217,0	769,0020	7 088 276	6195,80	4 764 199
-	Уплотнение грунта с поливом доставка воды	м3	30 081,0	249,0285	7 491 025	24207,21	6 028 285	8 756,45	249,0285	2 180 606	5873,79	1 462 740
-	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи и выемки механизированным способом,	м2	73 860	50,9492	3 763 110	54800,0	2 792 017	24 250	50,9492	1 235 518	19060,00	971 093
7	**Искусственные сооружения**				**87 433 511**		**68 541 533**			**0**		**18 891 978**
-	Строительство новой ж/б трубы 0,75м фунд. на ПК172+01,5	шт	1	1662698,00	1 662 698	1,0	1 330 158				0,00	332 540
	Строительство новой ж/б трубы д=1,0н фунд.ПК99+86, ПК108+12, ПК109+21,46	шт	3	3905251,33	11 715 754	3,0	9 361 827				0,00	2 353 927
-	Строительство новой ж/б трубы д=1,0н фунд.ПК0+27,8, ПК3+00, ПК28+53, ПК48+70, ПК52+84, ПК65+35, ПК122+0,2, ПК144+29,15, ПК158+53	шт	9	3626398,67	32 637 588	8,0	26 086 724				1,00	6 550 864
-	Строительство новой ж/б трубы д=2*1,0к фунд.ПК24+89, ПК74+80,7	шт	2	6556046,50	13 112 093	2,0	9 828 794				0,00	3 283 299
-	Строительство новой ж/б трубы д=2*1,0к фунд.ПК7+99	шт	1	7046045,00	7 046 045	1,0	4 926 564				0,00	2 119 481
-	Строительство новой ж/б трубы д=2*1,5к фунд.ПК135+76,5	шт	1	11214188,00	11 214 188	1,0	8 971 350				0,00	2 242 838
-	Строительство новой ж/б трубы д=1,5н фунд. на ПК163+84	шт	1	8279009,00	8 279 009	1,0	6 623 207				0,00	1 655 802

-	Удлинение ж/б трубы д=2*1,25н фунд. на ПК176+97	шт	1	1766136,00	1 766 136	1,00	1 412 909				0,00	353 227
8	**Пересечения и примыкания**	тенге			**60 324 302**							**60 324 302**
9	**Обустройство дороги**	тенге			**24 199 657**							**24 199 657**
10	**Объездная дорога**	тенге			**24 388 424**		**13 763 964**			**0**		**10 624 460**
	Устройство временной объездной дороги для устройства ж/б трубы на ПК7+99											
-	устройство металлической трубы д=0,5м	п.м.	12,440	38726,0450	481 752	12,440	481 752			0	0,00	0
-	устр-во канавы для временного стока воды	м3	20,000	1304,4000	26 088	20,000	26 088			0	0,00	0
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	18,000	4564,5000	82 161	18,000	82 161			0	0,00	0
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	323,000	1421,6842	459 204	323,000	459 204			0	0,00	0
-	дорожная одежда из материала от разборки	км	0,093	2045526,8817	190 234	0,093	190 234			0	0,000	0
	Устройство временной объездной дороги на отмыкании ПК0+00											
-	устройство металлической трубы д=0,5м	п.м.	23,80	38774,3697	922 830						23,80	922 830
-	Устр-во ж/б плит для защиты кабеля ТУСМ-2 в месте пересечения объездной ПК 1+26	м2	27,00	8916,8889	240 756						27,00	240 756
-	Устр-во ж/б плит для защиты кабеля связи ОДТ в месте пересечения объездной дороги (ПК0+05,5 - ПК3+06,5)	м2	54,00	8283,3704	447 302						54,00	447 302
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	63,00	4453,0476	280 542						63,00	280 542
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	992,00	1421,1472	1 409 778						992,00	1 409 778
-	дорожная одежда из материала от разборки	км	0,32	2101137,50	672 364						0,32	672 364
	Устройство временной объездной дороги на основной дороге ПК148+00 - ПК175+00											
-	устройство металлических труб	м	11,7000	40469,4872	473 493	11,7000	473 493			0	0,00	0
-	нарезка кюветов, уплотнение	м3	950,00	3122,4084	2 966 288	950,00	2 966 288			0	0,00	0
-	зем.работы-погрузка, транспорт, уплотнение	м3	3353,00	1070,1703	3 588 281	3353,00	3 588 281			0	0,00	0
-	дорожная одежда из щебня	км	2,84	1935374,2958	5 496 463	2,84	5 496 463			0	0,00	0
	Разборка объездной дороги											
-	Разборка дор.одежды на объездной дороге	м3	4388,0	807,1655	3 541 842						4388,00	3 541 842
-	Разборка насыпи на врем.объездной дороге	м3	4668,0	625,7346	2 920 929						4668,00	2 920 929
-	Демонтаж металлических труб	м3	46,58	1117,1962	52 039						46,58	52 039
-	Разборка ж/б плит по защите кабеля	м3	17,5	7775,8857	136 078						17,50	136 078

11	Оформление земельного участка	тенге		971 477		971 477					0
12	Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков	тенге		660 789							660 789
	Всего по объекту	тенге		1 828 176 000		1 083 059 300			24 832 160		745 116 700
	В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			195 876 000		116 042 068			2 660 589		79 833 932

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Кожанов Н.Ж.

Начальник отдела Ф и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ

_____ Ахметкалиева С.Т.

ТОО "Номад Travel"
инженер технического надзора

_____ Тусупова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Мухажанов А.Б.

Начальник
РСУ ТОО"Караганды жолдары":

_____ Худайбердиев Ш.Т.

Составила: _____ Томасова Н.А.