Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальн
хозяйства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Реконструкция сетей электроснабжения 10/0,4кВ и трансформаторных подстанций ППР "Целиноградский", расположенный в ауле Отемис Целиноградского района

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2016год

Наружные сети Электроснабжения 10кВ

от 29 июля 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Замена изоляторов согласно дефектного акта								
1	Ц8-52-1	Демонтаж изолятора ШФ-10 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *шт*	876	34,55 / 33,75	0,8 / –	30266 / 29565	701 / –	28087 / 95	– / –	– / –
2	Ц8-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с 1-й точкой крепления *шт*	876	78,6 / 67,5	1,6 / –	68854 / 59130	1402 / –	56174 / 95	– / –	– / –
3	18-4-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 *шт*	876	575		503700				
4	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	876	12		10512				
5	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 *шт*	168	603		101304				

6 Ц8-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжение до 10 кВ, ток до 600 А *шт*	2	213,4 178	7 2,3	427 356	14 5	343 95	1 0,013	2 –
7 99-1-1(пл)	Разъеденитель РЛНД 1-10 630А *шт*	2	18469		36938				
8 Е33-109-8	Демонтаж проводов ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *км линии*	9	7502,93 6378,75	1124,18 414	67526 57409	10118 3726	64192 105	36,25 2,02	326 18
9 Е33-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	9	16247,86 12757,5	2248,36 828	146231 114818	20235 7452	128384 105	72,5 4,04	653 36
10 16-7-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 *т*	7,371	164741		1214306				
	Всего прямые затраты				**2180064** **261278**	**32470** **11183**			**981** **54**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1886317				
	Накладные расходы, тенге				277180				
	- заработная плата, тенге				41577				
	- трудоемкость, чел-ч				139				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147435				
	Всего				**2604679**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				58345				
	- сметная заработная плата, тенге				8227				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,045 %)				81089				
	- сметная заработная плата, тенге				37301				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				227				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26630				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10652				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2781395**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**6646421**
- материалы, тенге	4508298
- сметная заработная плата, тенге	948467
Налог (2 %)	132928
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6779350**
Скидка-19,116896%	1 296 001
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**5 483 349**
НДС (12 %)	658 002
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 141 350**

Заказчик: _____ Радченко В.Н.
Руководитель ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

Подрядчик: _____Хасенов К.К.
Директор ТОО "Жан-Ерке и К"

Технический надзор заказчика: _____ Исаев Л.Т.
Директор ТОО "Исаев Л.Т. "

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Реконструкция сетей электроснабжения 10/0,4кВ и трансформаторных подстанций ППР "Целиноградский", расположенный в ауле Отемис Целиноградского района

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2016год

Монтаж оборудования КТП БМЗ 2х630 "Племенной репродуктор" КТП БМЗ 2х630 "Инкубатор"

от 29 июля 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)	КТП БМЗ 2х630 кВА в комплекте с освещением, отоплением,ячейками КСО 2-10,панелями ЩО-70 Инкубатор / шт	1	18572251		18572251				
		Всего прямые затраты				**18572251**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				18572251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**18572251**				
		Временные здания и сооружения (4,3 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,36 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18572251**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**44380251**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	44380251
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	887605
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**45267856**
Скидка-19,116896%	8 653 809
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**36 614 047**
НДС (12 %)	4 393 686
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41 007 733**

Заказчик: _____ **Радченко В.Н.**
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

Подрядчик: _____ **Хасенов К.К.**
Директор ТОО "Жан-Ерке и К"

Технический надзор заказчика: _____ **Исаев Л.Т.**
Директор ТОО "Исаев Л.Т. "

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Наименование объекта: Реконструкция сетей электроснабжения 10/0,4кВ и трансформаторных подстанций ППР "Целиноградский", расположенный в ауле Отемис Целиноградского района

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2016год

Фундаменты на КТП БМЗ 2х630 "Племенной репродуктор" КТП БМЗ 2х630 "Инкубатор"
от 29 июля 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	378,80993	27,84	26,18	10546	9917	3255	0,0115	4
		м3 грунта		1,66	7,2	629	2727	97	0,025	9
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	28,51258	353,25	–	10072	–	11381	2,33	66
		м3 грунта		353,25	–	10072	–	113	–	–
3	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, ранее разрыхленных т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кэкс2=2; кзпм2=2; кмат2=2;	407,3225	13,45	13,45	5478	5478	1727	–	–
		м3 грунта		–	4,37	–	1780	97	0,01673	7

4	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	17,10075	2789,28 531	– –	47699 9080	– –	11168 123	3,24 –	55 –
	Раздел 2 Фундаментная плита									
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	5,70025	392,17 195,75	66,01 24,93	2235 1116	376 142	1321 105	1,35 0,1218	8 1
6	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	5,81426	7980		46398				
7	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских *м3*	34,2015	340,22 146,25	100,65 38,03	11636 5002	3442 1301	6618 105	0,97 0,1857	33 6
8	30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	34,88552	9060		316063				
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	132,125	245,44 37,35	3,82 1,44	32429 4935	505 190	6048 118	0,212 0,007	28 1
10	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	2,8116	48300		135800				
11	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,1012	50600		5121				
	Раздел 3 Устройство блоков ФБС									
12	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м, масса конструкции до 1,5т ФБС 24.4.6 *шт сборных конструкций*	56	408,67 135,68	272,99 94,48	22886 7598	15287 5291	18045 140	0,825 0,3633	46 20
13	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м, масса конструкции до 1,5т ФБС 12.4.6 *шт сборных конструкций*	64	408,67 135,68	272,99 94,48	26155 8684	17471 6047	20623 140	0,825 0,3633	53 23
14	Е7-1-1	У кладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м, масса конструкций до 0,5т ФБС 9.4.6 *шт сборных конструкций*	84	302,09 104,85	197,24 67,51	25376 8807	16568 5671	20269 140	0,652 0,2499	55 21

15	30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ [illegible] '9-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150) Ю ФБР 24.4.6	30,92096	10600		327762			
		м3							
16	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	33,34	11400		380076			
		м3							
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	105,245	245,44	3,82	25831	402	4818	0,212	22
		м2 поверхности		37,35	1,44	3931	152	118	0,007	1
18	Е13-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей праймером	105,245	35,76	0,09	3764	9	768	0,0414	4
		м2		8,06	0,05	848	5	90	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**1435327**	**69455**			**374**
						60702	**23306**			**89**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1305166				

Накладные расходы, тенге	106041
- заработная плата, тенге	15906
- трудоемкость, чел-ч	53
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	92482
Всего	**1633850**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	56204
- сметная заработная плата, тенге	7925
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,36 %)	56786
- сметная заработная плата, тенге	26122
- нормативная трудоемкость, чел-ч	159
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16901
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6760
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1770501**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4231497**
- материалы, тенге	3119347
- сметная заработная плата, тенге	376717
Налог (2 %)	84630
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4316127**
Скидка-19,116896%	825 110
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**3 491 017**
НДС (12 %)	418 922
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 909 940**

Заказчик: _____ **Радченко В.Н.**
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

Подрядчик: _____ **Хасенов К.К.**
Директор ТОО "Жан-Ерке и К"

Технический надзор заказчика: _____ **Исаев Л.Т.**
Директор ТОО "Исаев Л.Т. "

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Реконструкция сетей электроснабжения 10/0,4кВ и трансформаторных подстанций ППР "Целиноградский", расположенный в ауле Отемис Целиноградского района

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2016год

Монтаж оборудования КТП БМЗ 2х630 "Племенной репродуктор" КТП БМЗ 2х630 "Инкубатор"

от 25 августа 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)	КТП БМЗ 2х630 кВА в комплекте с освещением, отоплением,ячейками КСО 2-10,панелями ЩО-70 Племенной репродуктор / *шт*	1	18572251		18572251				
		Всего прямые затраты				**18572251**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				18572251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**18572251**				
		Временные здания и сооружения (4,3 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,36 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18572251**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**44380251**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	44380251
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	887605
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**45267856**
Скидка-19,116896%	8 653 809
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**36 614 047**
НДС (12 %)	4 393 686
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41 007 733**

Заказчик: _____ Радченко В.Н.
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

Подрядчик: _____ Хасенов К.К.
Директор ТОО "Жан-Ерке и К"

Технический надзор заказчика: _____ Исаев Л.Т.
Директор ТОО "Исаев Л.Т. "