АКТ
о приемке в эксплуатацию государственной комиссией реконструкции автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» (за искл. участка республиканской автодороги А-1 Астана-Петропавловск) 92-97 км.

г.Петропавловск «14» ноября 2012 года.

Государственная комиссия, назначенная Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО

Приказом № 73 от «12» ноября 2012 года.

Председатель комиссии – представитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО

– заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО

Мухамедиев С.М.

Члены комиссии–

– заместитель акима Тайыншинского района.

Трифонов Н.Н.

(по согласованию)

– директор ТОО «Титан Север»

Агафонов А.И.

– директор ТОО «Проектная компания Автодороги»

Чурилова Т.И.

– директор ТОО «Фиридо»

Горячев И.Н.

– гл. специалист инспектор УДП ДВД СКО майор полиции.

Тайгилов Б.Т.

(по согласованию)

– инженер ГУ «Солтүстікжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог МТК РК

Грязнов А.Б.

(по согласованию)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию, завершенная реконструкция.

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядной организацией **ТОО «Титан-Север»**

предъявлена к приемке в эксплуатацию законченная

реконструкция автомобильной дороги КТ-68 «Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» (за искл. участка республиканской автодороги А-1 Астана-Петропавловск) 92-97 км.

(адрес, значение, место расположения)

2. Подрядчиком осуществлялся следующие виды работ.

Виды работ: **1.**Подготовительные работы. **2.** Устройство дополнительного слоя основания из фрезерованного существующего, а/б покрытия смешанного с взрыхленным существующим щебеночным материалом основания с добавлением естественной щебеночной смеси, толщиной 20 см. **3.** Устройство нижнего слоя основания из щебня ф., 40-70, 15 см. **4.** Устройство верхнего слоя основания из щебня ф. 40-70, 12 см. **5.** Устройство нижнего слоя покрытия 9 см из асфальтобетонных смесей. **6.** Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из асфальтобетонных смесей. **7.**Укрепление обочин толщиной 15 см грунтощебнем (природный). **8.**Установка дорожных знаков. **9.**Устройство разметки.**10.**Устройство водопропускной трубы на ПК 960+00.**11.** Устройство пересечения на ПК 942+60.

(указать виды работ)

3.Проектно-сметная документация на реконструкцию разработана проектной организацией: **ТОО «Проектная компания Автодороги»**

(указать наименование проектных организаций и их ведомственную подчиненность)

4. Реконструкция осуществлялось по проекту **Заказ 49/2**

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена:

Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО

(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объем в целом)

6.Работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2012 г., окончание работ сентябрь 2012 г.

7.Государственной комиссией представлена документация в объеме:

- Акты на скрытые работы
- Журнал производства работ
- Лабораторные испытания используемых материалов

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему заключению.

8.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

- Мощность (полная протяженность) – 5 км
- Ширина дорожного покрытия - 8 м.
-

9.Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом: **мероприятия выполнены**

(указать о выполнение мероприятий)

10.Стоимость работ, согласно договора:

494 052 230 тенге

11.На основании осмотра реконструкция в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов:

ХОРОШО

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

4. РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ:

Реконструкция автомобильной дороги КТ-68 «Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» (за искл. участка республиканской автодороги А-1 Астана-Петропавловск) 92-97 км.

(адрес ремонта)

Считать ее готовой и принять в эксплуатацию.

Председатель государственной комиссии _____ **Мухамедиев С.М.**

Члены комиссии: _____ **Трифонов Н.Н.**

_____ **Агафонов А.И.**

_____ **Чурилова Т.И.**

_____ **Горячев И.Н.**

_____ **Тайгилов Б.Т.**

_____ **Грязнов А.Б.**