Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ", км 986-989+467 (ликвидация последствий паводковых разрушений"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА

за ноябрь 2015 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно-правовая форма наим-ние	Организационно-правовая форма код
		№ 21-05-20/23	23.09.2015 г.			АО	16
		Доп.соглаш.№1	05.10.2015г				
		Доп.соглаш.№2	13.11.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**622 765 275**									
В том числе:										
В текущем месяце -за ноябрь 2015 года	123 300 645	**110 089 862**							**13 210 783**	**123 300 645**
Удержание аванса										
Удержание гарантийных										
обязательств 5%(согл.дог)	**31 138 282**	**27 802 038**							**3 336 245**	**31 138 282**
Итого к оплате:	**92 162 363**	**82 287 824**							**9 874 539**	**92 162 363**

Заказчик:

Директор КФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ **Қ.Шаймин**

М.П.

Подрядчик:

Председатель правления ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

М.П.

Форма N 2в

Заказчик КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"
Субподрядчик
Договор №21-05-20/23 от 23сентября 2015г.,
Доп.соглаш.№1 от 3 ноября 2015г.
Доп.соглаш.№2 от 13 ноября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызыл-Орда-Павлодар-Успенка-граница РФ" км.986-989+467 (ликвидация последствий паводковых мероприятий)

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызыл-Орда-Павлодар-Успенка-граница РФ" км.986-989+467 (ликвидация последствий паводковых мероприятий)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-205 -1	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	га	0,07	9367,68	9367,68	656	656	--	--
					--	3121,20	--	218	10,20	1
2.	Е0101-207 -4	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт	га	0,07	197,26	197,26	14	14	--	--
					--	71,91	--	5	0,23	0
3.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,22	27,10	27,10	6	6	--	--
					--	18,97	--	4	0,40	0
4.	Е010333-А 17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т	0,22	120,80	120,80	27	27	--	--
					--	24,16	--	5	0,51	0
5.	Е0101-20- 2	Работа на отвале	м3	0,88	3,77	3,24	3	3	0,00	0
					0,48	1,12	--	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	63,12	42,18	40,26	2662	2541	0,01	1
					1,86	10,92	117	689	0,04	2
7.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	126,87	32,30	32,30	4098	4098	--	--
					--	6,46	--	820	0,14	17
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	63,12	3,77	3,24	238	205	0,00	0
					0,48	1,12	30	71	0,00	0
9.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	63,12	9,56	8,64	604	545	--	--
					--	3,24	--	205	0,02	1
10.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	0,88	42,18	40,26	37	35	0,01	0
					1,86	10,92	2	10	0,04	0
11.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1,77	32,30	32,30	57	57	--	--
					--	6,46	--	11	0,14	0
12.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,88	3,77	3,24	3	3	0,00	0
					0,48	1,12	--	1	0,00	0
13.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	0,88	9,56	8,64	8	8	--	--
					--	3,24	--	3	0,02	0
14.	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6083,00	59,13	56,47	359701	343509	0,02	110
					2,60	15,32	15791	93163	0,05	319
15.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	11253,55	19,70	19,70	221695	221695	--	--
					--	3,94	--	44339	0,08	931
16.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	6083,00	4,12	3,54	25068	21504	0,00	22
					0,52	1,23	3163	7482	0,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	6083,00	3,19	2,88	19389	17519	--	--
					--	1,08	--	6570	0,01	31
18.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	6083,00	12,51	12,51	76084	76084	--	--
					--	4,28	--	26041	0,01	85
19.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	6083,00	6,36	6,36	38657	38657	--	--
					--	1,91	--	11634	0,01	38
20.	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132	м2	17380,00	0,26	0,26	4500	4500	--	--
					--	0,05	--	904	0,00	3
21.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	1386,67	12,61	12,61	17489	17489	--	--
					--	4,38	--	6068	0,01	20
22.	Е0101-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	5942,50	33,78	32,09	200737	190665	0,01	59
					1,64	9,08	9746	53944	0,03	191
23.	Е010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	т	3741,86	31,60	31,60	118243	118243	--	--
					--	6,32	--	23649	0,13	497
24.	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	т	4645,12	38,60	38,60	179302	179302	--	--
					--	7,72	--	35860	0,16	753
25.	Е010334-А16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км	т	2606,65	45,00	45,00	117299	117299	--	--
					--	9,00	--	23460	0,19	493
26.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	5942,50	4,12	3,54	24489	21007	0,00	22
					0,52	1,23	3090	7309	0,00	24
27.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	5942,50	2,55	2,30	15153	13692	--	--
					--	0,86	--	5134	0,00	25
28.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25	м3	5973,13	12,51	12,51	74710	74710	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см			--	4,28	--	25571	0,01	84
29.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	5973,13	6,36	6,36	37959	37959	--	--
					--	1,91	--	11424	0,01	37
30.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1308,50	12,51	12,51	16366	16366	--	--
					--	4,28	--	5602	0,01	18
31.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1308,50	8,90	8,90	11642	11642	--	--
					--	2,68	--	3504	0,01	11
32.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7402,25	40,87	38,75	302500	286807	0,01	90
					1,62	8,87	11992	65621	0,04	292
33.	Е0101-156 -1	Устройство каменной бермы из щебня фр.0-120мм	м3	1106,82	1497,92	0,86	1657928	952	2,81	3110
					432,00	0,32	478148	354	0,00	2
34.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	357,00	495,50	13,29	176894	4744	0,04	13
					6,51	1,32	2324	471	0,00	2
35.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	357,00	115,11	1,09	41094	388	0,00	0
					0,04	0,07	14	25	0,00	0
36.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см Н=13см из ПГС)	м2	15196,45	158,70	22,80	2411614	346551	0,03	482
					4,79	5,95	72791	90468	0,02	347
37.	Т	Щебень 0-120	м3	5530,68	1054,51	--	5832155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4389,43	3,77	3,24	16539	14239	0,00	15
					0,48	1,12	2107	4916	0,00	16
39.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	м3	4389,43	12,51	12,51	54902	54902	--	--
					--	4,28	--	18791	0,01	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу при толщине слоя 30 см								
40.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одномуследу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	4389,43	8,90	8,90	39053	39053	--	--
					--	2,68	--	11753	0,01	38
41.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей 50%	м3	4389,43	40,87	38,75	179378	170073	0,01	54
					1,62	8,87	7111	38912	0,04	173
42.	Е0101-145 -13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3группы механизированным способом	м2	11702,88	10,78	5,58	126149	65294	0,04	415
					5,20	0,91	60855	10697	0,00	36
43.	СПрайс	Сигнальные столбики возвратного действия	шт	37,00	861,93	--	31891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е010332-А 200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 121-125 км, класс груза 1	т	0,04	702,50	702,50	26	26	--	--
					--	140,50	--	5	2,95	0
45.	Е010332-А 201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки свыше 200 км,за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	0,04	134,40	134,40	5	5	--	--
					--	26,88	--	1	0,56	0
46.	Е01031-А1 2-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,04	232,80	232,80	9	9	--	--
					--	162,96	--	6	3,42	0
47.	Т	Секции балок	тн	18,85	82900,00	--	1562818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Т	Стойки	тн	38,87	154400,00	--	6000988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12021-24 1	Доплата за оцинковку	т	57,72	30424,00	--	1756059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Т	Щебень 0-120	м3	10108,09	1054,51	--	10659083	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8071,48	3,77	3,24	30413	26184	0,00	27
					0,48	1,12	3874	9040	0,00	30
52.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	8071,48	14,01	14,01	113046	113046	--	--
					--	4,80	--	38703	0,02	126
53.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	8071,48	9,75	9,75	78706	78706	--	--
					--	2,93	--	23686	0,01	77
54.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей 50%	м3	4035,74	40,87	38,75	164924	156369	0,01	49
					1,62	8,87	6538	35777	0,04	159
ИТОГО:							32803070	2887388		4469
							677693	742927		4966

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1441580
Всего накладных расходов:	1441580
Итого с накладными	34244650

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2054679
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	36299329
Итого с временными, 3,128 %	37434772
Итого с зимними удорожаниями, 3,846185 %	38874583
Итого с затратами на снегоборьбу, 0,3 %	38986887
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,84 %	39301339
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39451078
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39825426
Затраты, связанными с командированием работников	2377757
Итого с затратами, связанными с командированием работников	42203183
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	107931237
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2158625
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	110089862
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13210783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						123300645		

Заказчик:

Зам. директора КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ Султанбеков .М.

Куратор гл. спец. ОЭ и БД КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ Изотов С.Ш.

Гл. инженер ТОО "Автобан Инжиниринг"

_____ Канатбеков Б.К.

Представитель РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК

_____ Рустемов Ж.

Расценки проверила: _____

Подрядчик:

Председатель правления ТОО «Караганды жолдары»

_____ Мухажанов А.Б.