Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ас-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-36 пр. Сейфуллина, 70, 72 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Подготовительные работы										
1	1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см		1,1693	4525,69	1527,62	5292	1786	0	3093	9056	
				м3 конструкции		2998,07	675,75	3506	790		671		
2	2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		2,759548	101		279				301	
				тенге за 1 тонну							22		
3	3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		2,759548	1468		4051				4375	
				т							324		
4	4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		116,93	880,52	0	102959	0	0	111195	231287	
				м		880,52	0	102959	0		17132		
5	5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		12,62844	573		7236				7815	
				т							579		
6	6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		12,62844	1468		18539				20022	
				т							1483		
7	7	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций		2,5234	71980	4856,8	181634	12256	0	117556	323126	
				т		67123,2	393,23	169379	992		23935		
8	8	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций		2,5234	509		1284				1387	
				т							103		
9	9	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		2,5234	1468		3704				4001	
				т							296		
			Итого по разделу: 13. Подготовительные работы									601370	
			Раздел: 14. Устройство бортового камня и поребрика										
10	10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		1,596117	2368,17	0	3780	0	0	2722	7021	
				м3 грунта		2368,17	0	3780	0		520		
11	11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		64,95825	275		17864				19293	
				тенге за 1 тонну							1429		
12	12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		63,1023	1468		92634				100045	
				тенге за 1 тонну							7411		
13	13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		37,119	18,47	15,46	686	574	2	257	1018	
				м3 грунта		2,95	6,66	110	247		75		
14	14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		24,746	6872,95	1845,6	170078	45671	99376	43099	230231	
				м3 основания		1011,5	861,24	25031	21312		17054		
15	15	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка		247,46	1931,57	33,31	477986	8242	164873	333035	875903	
				м бортового камня		1232	14,13	304871	3495		64882		
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		10,64078	33095		352157		352157		380329	
				м3							28173		
17	17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		24,672	2368,17	0	58427	0	0	42068	108535	
				м3 грунта		2368,17	0	58427	0		8040		

18	18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		41,9424	275		11534				12457
				т							923	
19	19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		41,9424	1468		61571				66497
				т							4926	
20	20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		24,672	18,47	15,46	456	381	1	171	677
				м3 грунта		2,95	6,66	73	164		50	
21	21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		9,8688	6872,95	1845,6	67828	18214	39632	17188	91817
				м3 основания		1011,5	861,24	9982	8499		6801	
22	22	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка		246,72	1931,57	33,31	476557	8218	164380	332040	873284
				м поребрика		1232	14,13	303959	3485		64688	
23	23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,94752	33095		130643		130643		141095
				м3							10451	
			Итого по разделу: 14. Устройство бортового камня и поребрика									2908202
			Раздел: 15. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,33	4329,78	1130,61	1429	373	572	525	2110
				м3		1466,1	281,01	484	93		156	
25	25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,3366	16110		5423		5423		5856
				м3							434	
26	26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1273,51	164,3	1274	164	0	1184	2654
				шт.		1109,2	86,8	1109	87		197	
27	27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	2053,05	205,38	2053	205	115	1823	4186
				шт.		1733,13	108,5	1733	109		310	
28	28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24150		24150		24150		26082
				комплект							1932	
29	29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	509		36				38
				тенге за 1 тонну							3	
30	30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	509		36				38
				тенге за 1 тонну							3	
31	31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	432		30				33
				тенге за 1 тонну							2	
			Итого по разделу: 15. Подъем колодцев до проектной отметки									40997
			Раздел: 16. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой		23,1348	5881,86	1110,22	136076	25685	106567	11100	158950
				м3		165,31	278,95	3824	6454		11774	
33	33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,38558	103174,87	1937,2	39782	747	39035	448	43448
				т		0	1074,74	0	414		3218	
34	34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б		115,674	1454,89	46,7	168293	5402	156463	8234	190650
				м2 покрытия /кз аб/		55,57	10,34	6428	1196		14122	
35	35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		385,58	1485,44	46,7	572755	18005	533322	27448	648219
				м2 покрытия		55,57	10,34	21427	3988		48016	
36	36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		771,16	167,51	1,55	129179	1193	127901	305	139842
				м2 покрытия		0,11	0,25	86	197		10359	
			Итого по разделу: 16. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1181109
			Раздел: 17. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									
37	37	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		282,9666	379,49	342,98	107383	97052	32	36635	155540
				м3 грунта		36,4	143,42	10299	40584		11521	
38	38	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		336,730254	1468		494320				533866
				тенге за 1 тонну							39546	
39	39	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		198,07662	18,47	15,46	3658	3062	11	1371	5432
				м3 грунта		2,95	6,66	585	1320		402	
40	40	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		144,312966	53		7649				8260
				тенге за 1 тонну							612	
41	41	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		84,88998	916,86	0	77832	0	0	56039	144581
				м3 грунта		916,86	0	77832	0		10710	
42	42	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		202,119	72,39	72,39	14632	14632	0	4442	20599
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	6169		1526	
43	43	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1414,833	6,93	6,93	9810	9810	0	2360	13143
				м3 уплотненного грунта		0	2,32	0	3277		974	
44	44	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси и-20		134,746	5881,86	1110,22	792557	149597	620685	64652	925786
				м3		165,31	278,95	22275	37588		68577	

45	45	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		673,73	954,73	204,28	643229	137630	479141	83212	784556	
				м2 основания		39,27	75,09	26457	50591		58115		
46	46	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,684325	103174,87	1937,2	173780	3263	170517	1955	189794	
				т		0	1074,74	0	1810		14059		
47	47	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		673,73	1454,89	46,7	980203	31461	911303	47960	1110417	
				м2 покрытия /кз аб/		55,57	10,34	37440	6968		82253		
48	48	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		1347,46	151,03	1,55	203510	2085	201276	532	220366	
				м2 покрытия		0,11	0,25	149	343		16323		
49	49	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		673,73	1485,44	46,7	1000783	31461	931882	47960	1132643	
				м2 покрытия		55,57	10,34	37440	6968		83899		
50	50	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		1347,46	167,51	1,55	225717	2085	223483	532	244349	
				м2 покрытия		0,11	0,25	149	343		18100		
51	51	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м		0,0000705	33870,08	9913,68	2	1	1	0	3	
				км		3351,72	3208,61	0	0		0		
			Итого по разделу: 17. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									5489335	
			Раздел: 18. Восстановление тротуаров из а/б										
52	52	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство		17,847	891,9	135,57	15918	2419	7973	6915	24660	
				м2 покрытия		309,58	49,2	5525	878		1827		
53	53	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,047592	103174,87	1937,2	4910	92	4818	55	5363	
				т		0	1074,74	0	51		397		
54	54	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		3,50991	14458,8	1050,59	50749	3687	44091	4753	59943	
				т смеси		846,3	407,65	2970	1431		4440		
55	55	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		59,49	1325,24	3,06	78838	182	66012	13734	99978	
				м2 покрытия		212,54	1,22	12644	72		7406		
56	56	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		59,49	844,15	0	50218	0	42070	8800	63740	
				м2 покрытия		136,97	0	8149	0		4721		
			Итого по разделу: 18. Восстановление тротуаров из а/б									253684	
			Раздел: 19. Брусчатое покрытие тротуаров										
57	57	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		21,3746	3078,62	0	65804	0	0	47379	122238	
				м3 грунта		3078,62	0	65804	0		9055		
58	58	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		36,33682	275		9993				10792	
				тенге за 1 тонну							799		
59	59	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		36,33682	1468		53342				57610	
				тенге за 1 тонну							4267		
60	60	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		21,3746	18,47	15,46	395	330	1	148	586	
				м3 грунта		2,95	6,66	63	142		43		
61	61	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		82,21	700,54	144,99	57592	11919	20222	32075	96840	
				м2 покрытия		309,58	51,68	25451	4249		7173		
62	62	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		82,21	990,82	144,99	81455	11919	44085	32075	122613	
				м2		309,58	51,68	25451	4249		9082		
63	63	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		82,21	536,97	144,99	44145	11919	6775	32075	82317	
				м2 покрытия		309,58	51,68	25451	4249		6098		
64	64	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		82,21	1467,34	133,92	120630	11009	589	105879	244630	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	109031	3606		18121		
65	65	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		82,21	3396		279185		279185		301520	
				м2							22335		
			Итого по разделу: 19. Брусчатое покрытие тротуаров									1039146	
			Раздел: 20. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
66	66	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		9,36	3078,62	0	28816	0	0	20747	53528	
				м3 грунта		3078,62	0	28816	0		3965		
67	67	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		15,912	275		4376				4726	
				тенге за 1 тонну							350		
68	68	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		15,912	1468		23359				25228	
				тенге за 1 тонну							1869		
69	69	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		9,36	18,47	15,46	173	145	1	65	257	
				м3 грунта		2,95	6,66	28	62		19		

70	70	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		36	700,54	144,99	25220	5220	8855	14046	42407	
				м2 покрытия		309,58	51,68	11145	1860		3141		
71	71	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		36	990,82	144,99	35669	5220	19305	14046	53692	
				м2		309,58	51,68	11145	1860		3977		
72	72	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		36	536,97	144,99	19331	5220	2967	14046	36047	
				м2 покрытия		309,58	51,68	11145	1860		2670		
73	73	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		36	1467,34	133,92	52824	4821	258	46365	107124	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	47745	1579		7935		
74	74	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		36	3396		122256		122256		132036	
				м2							9780		
			Итого по разделу: 20. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									455045	
			Раздел: 21. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
75	75	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		97,6066	3078,62	0	300494	0	0	216355	558197	
				м3 грунта		3078,62	0	300494	0		41348		
76	76	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		165,93122	275		45631				49282	
				тенге за 1 тонну							3650		
77	77	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		165,93122	1468		243587				263074	
				тенге за 1 тонну							19487		
78	78	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		97,6066	18,47	15,46	1803	1509	6	676	2677	
				м3 грунта		2,95	6,66	288	650		198		
79	79	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		94,458	72,39	72,39	6838	6838	0	2076	9627	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	2883		713		
80	80	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство		78,715	5881,86	1110,22	462991	87391	362587	37768	540819	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	13013	21958		40061		
81	81	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		314,86	944,52	204,28	297393	64320	220709	38888	363184	
				м2 основания		39,27	75,09	12365	23643		26902		
82	82	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,78715	128216,23	1937,2	100925	1525	99401	914	109986	
				т		0	1074,74	0	846		8147		
83	83	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		314,86	1325,24	3,06	417264	963	349379	72689	529150	
				м2 покрытия		212,54	1,22	66922	383		39196		
84	84	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		1259,44	211,04	0	265788	0	222660	46577	337354	
				м2 покрытия		34,24	0	43127	0		24989		
85	85	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		314,86	1128,9	5,2	355446	1638	127707	213362	614313	
				м2 покрытия		718,1	2,8	226101	880		45505		
86	86	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		314,86	12571,43		3958240		3958240		4274899	
				м2							316659		
			Итого по разделу: 21. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									7652562	
			Раздел: 22. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
87	87	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		3,2	3078,62	0	9852	0	0	7093	18300	
				м3 грунта		3078,62	0	9852	0		1356		
88	88	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,44	275		1496				1616	
				тенге за 1 тонну							120		
89	89	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,44	1468		7986				8625	
				тенге за 1 тонну							639		
90	90	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,2	18,47	15,46	59	49	0	22	88	
				м3 грунта		2,95	6,66	9	21		7		
91	91	Е11-270701-0201	Песчанный слой Н=20см. Устройство		16	782,33	144,99	12517	2320	5244	6243	20261	
				м2 покрытия		309,58	51,68	4953	827		1501		
			Итого по разделу: 22. Песчаное покрытие детской игровой площадки									48890	
			Раздел: 23. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
92	92	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		29,512	3078,62	0	90856	0	0	65417	168775	
				м3 грунта		3078,62	0	90856	0		12502		
93	93	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		50,1704	275		13797				14901	
				тенге за 1 тонну							1104		
94	94	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		50,1704	1468		73650				79542	
				т							5892		
95	95	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		29,512	18,47	15,46	545	456	2	204	809	
				м3 грунта		2,95	6,66	87	197		60		

96	96	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		28,56	72,39	72,39	2068	2068	0	628	2911	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	872		216		
97	97	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство		23,8	5881,86	1110,22	139988	26423	109631	11419	163520	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	3934	6639		12113		
98	98	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		95,2	944,52	204,28	89919	19448	66733	11758	109811	
				м2 основания		39,27	75,09	3739	7149		8134		
99	99	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,238	128216,23	1937,2	30515	461	30054	276	33255	
				т		0	1074,74	0	256		2463		
100	100	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		95,2	1325,24	3,06	126163	291	105637	21978	159992	
				м2 покрытия		212,54	1,22	20234	116		11851		
101	101	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		380,8	211,04	0	80363	0	67323	14083	102001	
				м2 покрытия		34,24	0	13040	0		7556		
102	102	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		95,2	1128,9	5,2	107472	495	38613	64511	185742	
				м2 покрытия		718,1	2,8	68363	266		13759		
103	103	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		95,2	14062,5		1338750		1338750		1445850	
				м2							107100		
			Итого по разделу: 23. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									2467109	
			Раздел: 24. Озеленение										
104	104	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15		5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
				дерево		2790,06	0	13950	0		1920		
105	105	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,75	657		493				532	
				т							39		
106	106	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,75	1011		758				819	
				т							61		
107	107	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,75	452		339				366	
				т							27		
			Итого по разделу: 24. Озеленение									27631	
			ИТОГО:					17885894	919551	13255082	2637325	22165080	
								2511684	301216		1641856		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		230517					
			Итого с временными									22395595	
			Зимние удорожания			1,35 %		302341					
			Итого с зимними удорожаниями									22697936	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		453959					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23151895	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									24307197	
			НДС			12 %		2916864					
			Итого с НДС									27224061	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аксстрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Турксибского района г. Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

			Место печати (при наличии)							
			Эксперт(ы) технического надзора:				Мырзамуратов Мырзабек			
							(должность, фамилия, имя, отчество, [illegible] идентификационный номер, № аттестата [illegible])			
			Место печати (при наличии)							
			Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :				Ченгелбаев Архат			
							(должность, фамилия, имя, отчество, [illegible] идентификационный номер, № аттестата [illegible])			

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ас-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-9 пр. Сейфуллина, 145, 145а, 145б, 145в, 149а** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Подготовительные работы										
1	1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см		2,4324	4525,69	1527,62	11008	3716	0	6434	18838	
				м3 конструкции		2998,07	675,75	7293	1644		1395		
2	2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		5,740464	101		580				626	
				тенге за 1 тонну							46		
3	3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		5,740464	1468		8427				9101	
				т							674		
4	4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		243,24	880,52	0	214177	0	0	231311	481127	
				м		880,52	0	214177	0		35639		
5	5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		26,26992	573		15053				16257	
				т							1204		
6	6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		26,26992	1468		38564				41649	
				т							3085		
7	7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика		38,65	648,62	0	25069	0	0	27075	56315	
				м		648,62	0	25069	0		4172		
8	8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		1,48416	573		850				918	
				т							68		
9	9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		1,48416	1468		2179				2353	
				т							174		
10	10	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций		6,8914	71980	4856,8	496043	33470	0	321045	882455	
				т		67123,2	393,23	462573	2710		65367		
11	11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций		6,8914	509		3508				3788	
				т							281		
12	12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		6,8914	1468		10117				10926	
				т							809		
			Итого по разделу: 12. Подготовительные работы									**1524353**	

			Раздел: 13. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
13	13	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		5	8451,27	795,44	42256	3977	0	27561	75403
				складочный м3 кряжей		7655,83	0	38279	0		5585	
14	14	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка		1	5448,02	88,02	5448	88	0	3893	10088
				пень		5360	46,5	5360	47		747	
15	15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		0,55	657		361				390
				т							29	
16	16	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,55	1011		556				601
				т							44	
17	17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		0,55	452		249				268
				т							20	
18	18	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		10	4523,7	1110,22	45237	11102	32482	4798	54038
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	1653	2790		4003	
			Итого по разделу: 13. Согласно акту обследования зеленых насаждений									140788
			Раздел: 14. Устройство бортового камня и поребрика									
19	19	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		1,5220065	2368,17	0	3604	0	0	2595	6695
				м3 грунта		2368,17	0	3604	0		496	
20	20	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		61,942125	275		17034				18397
				тенге за 1 тонну							1363	
21	21	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		60,17235	1468		88333				95400
				тенге за 1 тонну							7067	
22	22	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		35,3955	18,47	15,46	654	547	2	245	971
				м3 грунта		2,95	6,66	105	236		72	
23	23	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		23,597	6872,95	1845,6	162181	43551	94762	41098	219541
				м3 основания		1011,5	861,24	23868	20323		16262	
24	24	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка		235,97	1931,57	33,31	455792	7860	157218	317572	835234
				м бортового камня		1232	14,13	290715	3333		61869	
25	25	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		10,14671	33095		335805		335805		362670
				м3							26864	
26	26	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		33,692	2368,17	0	79788	0	0	57448	148215
				м3 грунта		2368,17	0	79788	0		10979	
27	27	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		57,2764	275		15751				17011
				т							1260	
28	28	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		57,2764	1468		84082				90808
				т							6727	
29	29	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		33,692	18,47	15,46	622	521	2	233	924
				м3 грунта		2,95	6,66	100	224		68	
30	30	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		13,4768	6872,95	1845,6	92625	24873	54121	23472	125385
				м3 основания		1011,5	861,24	13632	11607		9288	
31	31	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка		336,92	1931,57	33,31	650784	11222	224477	453432	1192554
				м поребрика		1232	14,13	415085	4759		88337	
32	32	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		5,39072	33095		178406		178406		192678
				м3							14272	
			Итого по разделу: 14. Устройство бортового камня и поребрика									3306483
			Раздел: 15. Подъем колодцев до проектной отметки									
33	33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,27	4329,78	1130,61	1169	305	468	429	1726
				м3		1466,1	281,01	396	76		128	
34	34	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,2754	16110		4437		4437		4792
				м3							355	
35	35	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1273,51	164,3	1274	164	0	1184	2654
				шт.		1109,2	86,8	1109	87		197	
36	36	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	2053,05	205,38	2053	205	115	1823	4186
				шт.		1733,13	108,5	1733	109		310	
37	37	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24150		24150		24150		26082
				комплект							1932	
38	38	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	509		36				38
				тенге за 1 тонну							3	

39	39	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	509		36				38
				тенге за 1 тонну							3	
40	40	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	432		30				33
				тенге за 1 тонну							2	
			Итого по разделу: 15. Подъем колодцев до проектной отметки									39549
			Раздел: 16. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
41	41	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой		31,773	5881,86	1110,22	186884	35275	146357	15245	218300
				м3		165,31	278,95	5252	8863		16170	
42	42	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,52955	103174,87	1937,2	54636	1026	53610	615	59671
				т		0	1074,74	0	569		4420	
43	43	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б		158,865	1454,89	46,7	231131	7418	214884	11309	261835
				м2 покрытия /кз аб/		55,57	10,34	8828	1643		19395	
44	44	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		529,55	1485,44	46,7	786613	24728	732457	37697	890254
				м2 покрытия		55,57	10,34	29428	5477		65945	
45	45	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		1059,1	167,51	1,55	177413	1639	175657	418	192058
				м2 покрытия		0,11	0,25	117	270		14226	
			Итого по разделу: 16. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1622118
			Раздел: 17. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									
46	46	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		8,652	379,49	342,98	3283	2967	1	1120	4756
				м3 грунта		36,4	143,42	315	1241		352	
47	47	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		10,29588	1468		15114				16323
				тенге за 1 тонну							1209	
48	48	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,0564	18,47	15,46	112	94	0	42	166
				м3 грунта		2,95	6,66	18	40		12	
49	49	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		4,41252	53		234				253
				тенге за 1 тонну							19	
50	50	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		2,5956	916,86	0	2380	0	0	1713	4421
				м3 грунта		916,86	0	2380	0		327	
51	51	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		6,18	72,39	72,39	447	447	0	136	630
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	189		47	
52	52	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		43,26	6,93	6,93	300	300	0	72	402
				м3 уплотненного грунта		0	2,32	0	100		30	
53	53	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси и-20		4,12	5881,86	1110,22	24233	4574	18978	1977	28307
				м3		165,31	278,95	681	1149		2097	
54	54	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		20,6	954,73	204,28	19667	4208	14650	2544	23989
				м2 основания		39,27	75,09	809	1547		1777	
55	55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0515	103174,87	1937,2	5314	100	5214	60	5803
				т		0	1074,74	0	55		430	
56	56	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		20,6	1454,89	46,7	29971	962	27864	1466	33952
				м2 покрытия /кз аб/		55,57	10,34	1145	213		2515	
57	57	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		41,2	151,03	1,55	6223	64	6154	16	6738
				м2 покрытия		0,11	0,25	5	10		499	
58	58	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып.	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		20,6	1485,44	46,7	30600	962	28493	1466	34632
				м2 покрытия		55,57	10,34	1145	213		2565	
59	59	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		41,2	167,51	1,55	6902	64	6833	16	7471
				м2 покрытия		0,11	0,25	5	10		553	
			Итого по разделу: 17. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									167843

			Раздел: 18. Восстановление тротуаров из а/б										
60	60	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство		30,009	891,9	135,57	26765	4068	13407	11628	41465	
				м2 покрытия		309,58	49,2	9290	1476		3071		
61	61	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,080024	103174,87	1937,2	8256	155	8101	93	9017	
				т		0	1074,74	0	86		668		
62	62	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		5,90177	14458,8	1050,59	85333	6200	74138	7993	100791	
				т смеси		846,3	407,65	4995	2406		7466		
63	63	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		100,03	1325,24	3,06	132564	306	110997	23093	168109	
				м2 покрытия		212,54	1,22	21261	122		12453		
64	64	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		100,03	844,15	0	84440	0	70738	14798	107176	
				м2 покрытия		136,97	0	13701	0		7939		
			Итого по разделу: 18. Восстановление тротуаров из а/б									426558	
			Раздел: 19. Брусчатое покрытие тротуаров										
65	65	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		18,915	3078,62	0	58232	0	0	41927	108172	
				м3 грунта		3078,62	0	58232	0		8013		
66	66	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		32,1555	275		8843				9550	
				тенге за 1 тонну							707		
67	67	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		32,1555	1468		47204				50981	
				тенге за 1 тонну							3776		
68	68	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		18,915	18,47	15,46	349	292	1	131	519	
				м3 грунта		2,95	6,66	56	126		38		
69	69	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		72,75	700,54	144,99	50965	10548	17895	28384	85697	
				м2 покрытия		309,58	51,68	22522	3760		6348		
70	70	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		72,75	990,82	144,99	72082	10548	39012	28384	108503	
				м2		309,58	51,68	22522	3760		8037		
71	71	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		72,75	536,97	144,99	39065	10548	5995	28384	72845	
				м2 покрытия		309,58	51,68	22522	3760		5396		
72	72	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		72,75	1467,34	133,92	106749	9742	522	93695	216480	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	96485	3191		16036		
73	73	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		72,75	3396		247059		247059		266824	
				м2							19765		
			Итого по разделу: 19. Брусчатое покрытие тротуаров									919571	
			Раздел: 20. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
74	74	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		37,96	3078,62	0	116864	0	0	84142	217087	
				м3 грунта		3078,62	0	116864	0		16081		
75	75	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		64,532	275		17746				19166	
				тенге за 1 тонну							1420		
76	76	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		64,532	1468		94733				102312	
				тенге за 1 тонну							7579		
77	77	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		37,96	18,47	15,46	701	587	2	263	1041	
				м3 грунта		2,95	6,66	112	253		77		
78	78	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		146	700,54	144,99	102280	21168	35912	56964	171983	
				м2 покрытия		309,58	51,68	45199	7545		12739		
79	79	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		146	990,82	144,99	144659	21168	78292	56964	217753	
				м2		309,58	51,68	45199	7545		16130		
80	80	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		146	536,97	144,99	78398	21168	12031	56964	146191	
				м2 покрытия		309,58	51,68	45199	7545		10829		
81	81	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		146	1467,34	133,92	214231	19552	1047	188035	434447	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	193633	6404		32181		

82	82	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		146	3396		495816		495816		535481	
				м2							39665		
			Итого по разделу: 20. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									1845461	
			Раздел: 21. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
83	83	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		55,3164	3078,62	0	170298	0	0	122615	316346	
				м3 грунта		3078,62	0	170298	0		23433		
84	84	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		94,03788	275		25860				27929	
				тенге за 1 тонну							2069		
85	85	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		94,03788	1468		138048				149091	
				тенге за 1 тонну							11044		
86	86	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		55,3164	18,47	15,46	1022	855	3	383	1517	
				м3 грунта		2,95	6,66	163	369		112		
87	87	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		53,532	72,39	72,39	3875	3875	0	1176	5456	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	1634		404		
88	88	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство		44,61	5881,86	1110,22	262390	49527	205488	21404	306497	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	7375	12444		22704		
89	89	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		178,44	944,52	204,28	168541	36452	125082	22039	205826	
				м2 основания		39,27	75,09	7007	13399		15246		
90	90	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,4461	128216,23	1937,2	57197	864	56333	518	62332	
				т		0	1074,74	0	479		4617		
91	91	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		178,44	1325,24	3,06	236475	546	198003	41195	299884	
				м2 покрытия		212,54	1,22	37926	217		22214		
92	92	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		713,76	211,04	0	150629	0	126188	26397	191188	
				м2 покрытия		34,24	0	24441	0		14162		
93	93	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		178,44	1128,9	5,2	201441	928	72375	120918	348149	
				м2 покрытия		718,1	2,8	128138	499		25789		
94	94	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		178,44	12571,43		2243246		2243246		2422705	
				м2							179460		
			Итого по разделу: 21. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									4336920	
			Раздел: 22. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
95	95	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		23,4174	3078,62	0	72093	0	0	51907	133921	
				м3 грунта		3078,62	0	72093	0		9920		
96	96	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		39,80958	275		10948				11823	
				тенге за 1 тонну							876		
97	97	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		39,80958	1468		58440				63116	
				т							4675		
98	98	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		23,4174	18,47	15,46	432	362	1	162	642	
				м3 грунта		2,95	6,66	69	156		48		
99	99	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		22,662	72,39	72,39	1641	1641	0	498	2310	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	692		171		
100	100	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство		18,885	5881,86	1110,22	111079	20966	86991	9061	129751	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	3122	5268		9611		
101	101	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		75,54	944,52	204,28	71349	15431	52952	9330	87134	
				м2 основания		39,27	75,09	2966	5672		6454		
102	102	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,18885	128216,23	1937,2	24214	366	23848	219	26387	
				т		0	1074,74	0	203		1955		

103	103	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		75,54	1325,24	3,06	100108	231	83822	17439	126952	
				м2 покрытия		212,54	1,22	16056	92		9404		
104	104	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		302,16	211,04	0	63767	0	53420	11175	80937	
				м2 покрытия		34,24	0	10347	0		5995		
105	105	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		75,54	1128,9	5,2	85277	393	30639	51189	147384	
				м2 покрытия		718,1	2,8	54245	211		10917		
106	106	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		75,54	14062,5		1062281		1062281		1147264	
				м2							84983		
			Итого по разделу: 22. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									1957621	
			ИТОГО:					12253770	494916	8169234	2827027	16287265	
								2886705	158846		1206461		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		169388					
			Итого с временными									16456654	
			Зимние удорожания			1,35 %		222165					
			Итого с зимними удорожаниями									16678819	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		333576					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17012395	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									17861330	
			НДС			12 %		2143360					
			Итого с НДС									20004690	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ас-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Мырзамуратов Мырзабек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ченгелбаев Архат

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ас-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-5 пр. Сейфуллина, 74, 76 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Подготовительные работы										
1	1	К12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см		2,72	4525,69	1527,62	12310	4155	0	7195	21065	
				м3 конструкции		2998,07	675,75	8155	1838		1560		
2	2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		6,4192	101		648				700	
				тенге за 1 тонну							52		
3	3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		6,4192	1468		9423				10177	
				т							754		
4	4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		272	880,52	0	239500	0	0	258660	538014	
				м		880,52	0	239500	0		39853		
5	5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		29,376	573		16832				18179	
				т							1347		
6	6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		29,376	1468		43124				46574	
				т							3450		
7	7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика		85,31	648,62	0	55334	0	0	59760	124302	
				м		648,62	0	55334	0		9208		
8	8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		3,275904	573		1877				2027	
				т							150		
9	9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		3,275904	1468		4809				5194	
				т							385		
10	10	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла		1,466	71980	4856,8	105523	7120	0	68296	187724	
				т		67123,2	393,23	98403	576		13905		
11	11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов		1,466	509		746				806	
				т							60		
12	12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		1,466	1468		2152				2324	
				т							172		
			Итого по разделу: 10. Подготовительные работы									957086	
			Раздел: 11. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
13	13	К12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		20	8451,27	795,44	169025	15909	0	110244	301611	
				складочный м3 крякей		7655,83	0	153117	0		22342		
14	14	К12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка		4	5448,02	88,02	21792	352	0	15571	40352	
				пень		5360	46,5	21440	186		2989		
15	15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных крякей,сучьев и пней. Погрузка		2,2	657		1445				1561	
				т							116		
16	16	С341-010104-1030	Перевозка крякей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		2,2	1011		2224				2402	
				т							178		
17	17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных крякей,сучьев и пней. Разгрузка		2,2	452		994				1074	
				т							80		
18	18	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		40	4523,7	1110,22	180948	44409	12992	19192	216151	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	6612	11158		16011		
			Итого по разделу: 11. Согласно акту обследования зеленых насаждений									563151	
			Раздел: 12. Устройство бортового камня и поребрика										
19	19	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		1,918359	2368,17	0	4543	0	0	3271	8439	
				м3 грунта		2368,17	0	4543	0		625		

20	20	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		78,07275	275		21470				23188	
				тенге за 1 тонну							1718		
21	21	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		75,8421	1468		111336				120243	
				тенге за 1 тонну							8907		
22	22	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		44,613	18,47	15,46	824	690	3	309	1223	
				м3 грунта		2,95	6,66	132	297		91		
23	23	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		29,742	6872,95	1845,6	204415	54892	119439	51800	276713	
				м3 основания		1011,5	861,24	30084	25615		20497		
24	24	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка		297,42	1931,57	33,31	574487	9907	198159	400272	1052741	
				м бортового камня		1232	14,13	366421	4201		77981		
25	25	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		12,78906	33095		423254		423254		457114	
				м3							33860		
26	26	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		23,198	2368,17	0	54937	0	0	39555	102051	
				м3 грунта		2368,17	0	54937	0		7559		
27	27	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		39,4366	275		10845				11713	
				т							868		
28	28	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		39,4366	1468		57893				62524	
				т							4631		
29	29	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		23,198	18,47	15,46	428	359	1	161	636	
				м3 грунта		2,95	6,66	69	155		47		
30	30	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		9,2792	6872,95	1845,6	63775	17126	37264	16161	86332	
				м3 основания		1011,5	861,24	9386	7992		6395		
31	31	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка		231,98	1931,57	33,31	448085	7727	154559	312202	821111	
				м поребрика		1232	14,13	285799	3277		60823		
32	32	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,71168	33095		122838		122838		132665	
				м3							9827		
			Итого по разделу: 12. Устройство бортового камня и поребрика									3156693	
			Раздел: 13. Подъем колодцев до проектной отметки										
33	33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,06	4329,78	1130,61	260	68	104	95	384	
				м3		1466,1	281,01	88	17		28		
34	34	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0612	16110		986		986		1065	
				м3							79		
35	35	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1273,51	164,3	1274	164	0	1184	2654	
				шт.		1109,2	86,8	1109	87		197		
36	36	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	2053,05	205,38	2053	205	115	1823	4186	
				шт.		1733,13	108,5	1733	109		310		
37	37	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24150		24150		24150		26082	
				комплект							1932		
38	38	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	509		36				38	
				тенге за 1 тонну							3		
39	39	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	509		36				38	
				тенге за 1 тонну							3		
40	40	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	432		30				33	
				тенге за 1 тонну							2		
			Итого по разделу: 13. Подъем колодцев до проектной отметки									34480	
			Раздел: 14. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
41	41	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой		62,82	5881,86	1110,22	369498	69744	289370	30141	431611	
				м3		165,31	278,95	10385	17524		31971		
42	42	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,047	103174,87	1937,2	108024	2028	105996	1215	117979	
				т		0	1074,74	0	1125		8739		
43	43	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б		314,1	1454,89	46,7	456981	14667	424859	22360	517688	
				м2 покрытия /кз аб/		55,57	10,34	17455	3248		38347		
44	44	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		1047	1485,44	46,7	1555252	48891	1448178	74532	1760167	
				м2 покрытия		55,57	10,34	58183	10828		130383		
45	45	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя 5см. Устройство асфальтоукладчиками добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		2094	167,51	1,55	350772	3240	347300	827	379727	
				м2 покрытия		0,11	0,25	231	534		28128		
			Итого по разделу: 14. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									3207172	
			Раздел: 15. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)										
46	46	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		36,54	379,49	342,98	13867	12532	4	4731	20085	
				м3 грунта		36,4	143,42	1330	5241		1488		
47	47	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		43,4826	1468		63832				68939	
				тенге за 1 тонну							5107		
48	48	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		25,578	18,47	15,46	472	395	1	177	701	
				м3 грунта		2,95	6,66	76	170		52		
49	49	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		18,6354	53		988				1067	
				тенге за 1 тонну							79		
50	50	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		10,962	916,86	0	10051	0	0	7236	18670	
				м3 грунта		916,86	0	10051	0		1383		
51	51	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		26,1	72,39	72,39	1889	1889	0	574	2660	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	797		197		
52	52	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		182,7	6,93	6,93	1267	1267	0	305	1697	
				м3 уплотненного грунта		0	2,32	0	423		126		

53	53	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси и-20		17,4	5881,86	1110,22	102344	19318	80150	8349	119548	
				м3		165,31	278,95	2876	4854		8855		
54	54	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		87	954,73	204,28	83061	17772	61872	10745	101311	
				м2 основания		39,27	75,09	3416	6533		7505		
55	55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2175	103174,87	1937,2	22441	421	22019	252	24508	
				т		0	1074,74	0	234		1815		
56	56	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		87	1454,89	46,7	126575	4063	117678	6193	143390	
				м2 покрытия /кз аб/		55,57	10,34	4835	900		10621		
57	57	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		174	151,03	1,55	26280	269	25991	69	28456	
				м2 покрытия		0,11	0,25	19	44		2108		
58	58	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		87	1485,44	46,7	129233	4063	120336	6193	146260	
				м2 покрытия		55,57	10,34	4835	900		10834		
59	59	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		174	167,51	1,55	29147	269	28859	69	31553	
				м2 покрытия		0,11	0,25	19	44		2337		
			Итого по разделу: 15. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									708845	
			Раздел: 16. Брусчатое покрытие тротуаров										
60	60	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кутр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		2,6	3078,62	0	8004	0	0	5763	14869	
				м3 грунта		3078,62	0	8004	0		1101		
61	61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,42	275		1216				1313	
				тенге за 1 тонну							97		
62	62	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,42	1468		6489				7008	
				тенге за 1 тонну							519		
63	63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,6	18,47	15,46	48	40	0	18	71	
				м3 грунта		2,95	6,66	8	17		5		
64	64	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		10	700,54	144,99	7005	1450	2460	3902	11780	
				м2 покрытия		309,58	51,68	3096	517		873		
65	65	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		10	990,82	144,99	9908	1450	5362	3902	14915	
				м2		309,58	51,68	3096	517		1105		
66	66	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		10	536,97	144,99	5370	1450	824	3902	10013	
				м2 покрытия		309,58	51,68	3096	517		742		
67	67	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		10	1467,34	133,92	14673	1339	72	12879	29757	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	13263	439		2204		
68	68	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		10	3396		33960		33960		36677	
				м2							2717		
			Итого по разделу: 16. Брусчатое покрытие тротуаров									126403	
			Раздел: 17. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
69	69	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кутр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		77,2861	3078,62	0	237935	0	0	171313	441987	
				м3 грунта		3078,62	0	237935	0		32740		
70	70	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		131,38637	275		36131				39022	
				тенге за 1 тонну							2891		
71	71	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		131,38637	1468		192875				208305	
				тенге за 1 тонну							15430		
72	72	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		77,2861	18,47	15,46	1427	1195	4	535	2119	
				м3 грунта		2,95	6,66	228	515		157		
73	73	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		74,793	72,39	72,39	5414	5414	0	1644	7623	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	2283		565		
74	74	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство		62,3275	5881,86	1110,22	366602	69197	287101	29905	428227	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	10303	17386		31721		
75	75	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		249,31	944,52	204,28	235479	50929	174760	30792	287573	
				м2 основания		39,27	75,09	9790	18721		21302		
76	76	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,623275	128216,23	1937,2	79914	1207	78707	723	87088	
				т		0	1074,74	0	670		6451		
77	77	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		249,31	1325,24	3,06	330395	763	276643	57556	418988	
				м2 покрытия		212,54	1,22	52989	304		31036		
78	78	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0.5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		997,24	211,04	0	210454	0	176305	36881	267121	
				м2 покрытия		34,24	0	34149	0		19787		
79	79	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		249,31	1128,9	5,2	281447	1297	101120	168943	486421	
				м2 покрытия		718,1	2,8	179030	697		36031		
80	80	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		249,31	12571,43		3134183		3134183		3384917	
				м2							250735		
			Итого по разделу: 17. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									6059391	
			Раздел: 18. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										

81	81	Е11-010205-0102 ЭТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кутр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		47,43	3078,62	0	146019	0	0	105134	271245	
				м3 грунта		3078,62	0	146019	0		20092		
82	82	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		80,631	275		22174				23947	
				тенге за 1 тонну							1774		
83	83	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		80,631	1468		118366				127836	
				т							9469		
84	84	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		47,43	18,47	15,46	876	733	3	328	1301	
				м3 грунта		2,95	6,66	140	316		96		
85	85	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		45,9	72,39	72,39	3323	3323	0	1009	4678	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	1401		347		
86	86	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство		38,25	5881,86	1110,22	224981	42466	176192	18353	262800	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	6323	10670		19467		
87	87	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинка", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		153	944,52	204,28	144512	31255	107249	18897	176482	
				м2 основания		39,27	75,09	6008	11489		13073		
88	88	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,3825	128216,23	1937,2	49043	741	48302	444	53446	
				т		0	1074,74	0	411		3959		
89	89	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		153	1325,24	3,06	202761	468	169774	35322	257130	
				м2 покрытия		212,54	1,22	32519	186		19047		
90	90	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		612	211,04	0	129154	0	108197	22633	163931	
				м2 покрытия		34,24	0	20957	0		12143		
91	91	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		153	1128,9	5,2	172722	796	62057	103679	298513	
				м2 покрытия		718,1	2,8	109869	428		22112		
92	92	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		153	14062,5		2151563		2151563		2323688	
				м2							172125		
			Итого по разделу: 18. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									3964996	
			ИТОГО:					15013057	579430	11378250	2374176	18778218	
			В том числе :					2327396	176390		1390983		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		195293					
			Итого с временными									18973511	
			Зимние удорожания			1,35 %		256142					
			Итого с зимними удорожаниями									19229653	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		384593					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19614246	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									20593016	
			НДС			12 %		2471162					
			Итого с НДС									23064178	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ас-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Туркибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов Мырзабек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата)

			Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :				Ченгелбаев Архат				
							Должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный номер, № аттестата, дата аттестации, подпись				

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ10VEE00048226
ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ас-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-2 ул. Акан Серы, 34** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Подготовительные работы										
1	1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см		2,2391	4525,69	1527,62	10133	3420	0	5923	17341	
				м3 конструкции		2998,07	675,75	6713	1513		1284		
2	2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		5,284276	101		534				576	
				тенге за 1 тонну							43		
3	3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		5,284276	1468		7757				8378	
				т							621		
4	4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		223,91	880,52	0	197156	0	0	212929	442892	
				м		880,52	0	197156	0		32807		
5	5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		24,18228	573		13856				14965	
				т							1109		
6	6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		24,18228	1468		35500				38340	
				т							2840		
7	7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка перебрика		98,45	648,62	0	63857	0	0	68965	143448	
				м		648,62	0	63857	0		10626		
8	8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		3,78048	573		2166				2340	
				т							173		
9	9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		3,78048	1468		5550				5994	
				т							444		
10	10	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций		0,53	71980	4856,8	38149	2574	0	24691	67867	
				т		67123,2	393,23	35575	208		5027		
11	11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций		0,53	509		270				291	
				т							22		
12	12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		0,53	1468		778				840	
				т							62		
			Итого по разделу: 11. Подготовительные работы									743272	
			Раздел: 12. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
13	13	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		25	8451,27	795,44	211282	19886	0	137805	377014	
				складочный м3 кряжей		7655,83	0	191396	0		27927		
14	14	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка		5	5448,02	88,02	27240	440	0	19463	50440	
				пень		5360	46,5	26800	233		3736		
15	15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		2,75	657		1807				1951	
				т							145		

16	16	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		2,75	1011		2780				3003	
				т							222		
17	17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		2,75	452		1243				1342	
				т							99		
18	18	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		50	4523,7	1110,22	226185	55511	162409	23990	270189	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	8266	13948		20014		
			Итого по разделу: 12. Согласно акту обследования зеленых насаждений									703939	
			Раздел: 13. Устройство бортового камня и поребрика										
19	19	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		1,6560375	2368,17	0	3922	0	0	2824	7285	
				м3 грунта		2368,17	0	3922	0		540		
20	20	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		67,396875	275		18534				20017	
				тенге за 1 тонну							1483		
21	21	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		65,47125	1468		96112				103801	
				тенге за 1 тонну							7689		
22	22	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		38,5125	18,47	15,46	711	595	2	267	1056	
				м3 грунта		2,95	6,66	114	257		78		
23	23	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		25,675	6872,95	1845,6	176463	47386	103107	44717	238874	
				м3 основания		1011,5	861,24	25970	22112		17694		
24	24	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка		256,75	1931,57	33,31	495930	8552	171063	345538	908786	
				м бортового камня		1232	14,13	316316	3627		67317		
25	25	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		11,04025	33095		365377		365377		394607	
				м3							29230		
26	26	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		21,684	2368,17	0	51351	0	0	36973	95390	
				м3 грунта		2368,17	0	51351	0		7066		
27	27	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		36,8628	275		10137				10948	
				т							811		
28	28	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		36,8628	1468		54115				58444	
				т							4329		
29	29	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		21,684	18,47	15,46	400	335	1	150	595	
				м3 грунта		2,95	6,66	64	144		44		
30	30	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		8,6736	6872,95	1845,6	59613	16008	34832	15106	80697	
				м3 основания		1011,5	861,24	8773	7470		5978		
31	31	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка		216,84	1931,57	33,31	418842	7223	144472	291827	767522	
				м поребрика		1232	14,13	267147	3063		56853		
32	32	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,46944	33095		114821		114821		124007	
				м3							9186		
			Итого по разделу: 13. Устройство бортового камня и поребрика									2812029	
			Раздел: 14. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
33	33	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой		54,4158	5881,86	1110,22	320066	60413	250657	26109	373869	
				м3		165,31	278,95	8996	15179		27694		
34	34	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,90693	103174,87	1937,2	93572	1757	91815	1053	102195	
				т		0	1074,74	0	975		7570		
35	35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б		272,879	1454,89	46,7	395845	12705	368020	19368	448431	
				м2 покрытия /кз аб/		55,57	10,34	15120	2814		33217		
36	36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		906,93	1485,44	46,7	1347187	42350	1254437	64561	1524688	
				м2 покрытия		55,57	10,34	50399	9379		112940		
37	37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		1813,86	167,51	1,55	303845	2806	300837	716	328926	
				м2 покрытия		0,11	0,25	201	462		24365		
38	38	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м		0,000035	33870,08	9913,68	1	0	1	0	2	
				км		3351,72	3208,61	0	0		0		
			Итого по разделу: 14. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									2778111	
			Раздел: 15. Брусчатое покрытие тротуаров										
39	39	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кгтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		7,28	3078,62	0	22412	0	0	16137	41633	
				м3 грунта		3078,62	0	22412	0		3084		
40	40	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		12,376	275		3403				3676	
				тенге за 1 тонну							272		
41	41	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		12,376	1468		18168				19621	
				тенге за 1 тонну							1453		
42	42	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7,28	18,47	15,46	134	113	0	50	200	

				м3 грунта		2,95	6,66	22	48		15		
43	43	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		28	700,54	144,99	19615	4060	6887	10925	32983	
				м2 покрытия		309,58	51,68	8668	1447		2443		
44	44	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		28	990,82	144,99	27743	4060	15015	10925	41761	
				м2		309,58	51,68	8668	1447		3093		
45	45	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		28	536,97	144,99	15035	4060	2307	10925	28037	
				м2 покрытия		309,58	51,68	8668	1447		2077		
46	46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		28	1467,34	133,92	41085	3750	201	36061	83319	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	37135	1228		6172		
47	47	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		28	3396		95088		95088		102695	
				м2							7607		
			Итого по разделу: 15. Брусчатое покрытие тротуаров									353925	
			Раздел: 16. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
48	48	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		7,8	3078,62	0	24013	0	0	17290	44607	
				м3 грунта		3078,62	0	24013	0		3304		
49	49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		13,26	275		3647				3938	
				тенге за 1 тонну							292		
50	50	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		13,26	1468		19466				21023	
				тенге за 1 тонну							1557		
51	51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7,8	18,47	15,46	144	121	0	54	214	
				м3 грунта		2,95	6,66	23	52		16		
52	52	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		30	700,54	144,99	21016	4350	7379	11705	35339	
				м2 покрытия		309,58	51,68	9287	1550		2618		
53	53	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		30	990,82	144,99	29724	4350	16087	11705	44744	
				м2		309,58	51,68	9287	1550		3314		
54	54	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		30	536,97	144,99	16109	4350	2472	11705	30039	
				м2 покрытия		309,58	51,68	9287	1550		2225		
55	55	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		30	1467,34	133,92	44020	4017	215	38637	89270	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	39788	1316		6613		
56	56	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		30	3396		101880		101880		110030	
				м2							8150		
			Итого по разделу: 16. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									379204	
			Раздел: 17. Брусчатое покрытие площадки для отдыха										
57	57	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		7,189	3078,62	0	22132	0	0	15935	41113	
				м3 грунта		3078,62	0	22132	0		3045		
58	58	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		12,2213	275		3361				3630	
				тенге за 1 тонну							269		
59	59	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		12,2213	1468		17941				19376	
				тенге за 1 тонну							1435		
60	60	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7,189	18,47	15,46	133	111	0	50	197	
				м3 грунта		2,95	6,66	21	48		15		
61	61	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		27,65	700,54	144,99	19370	4009	6801	10788	32571	
				м2 покрытия		309,58	51,68	8560	1429		2413		
62	62	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		27,65	990,82	144,99	27396	4009	14827	10788	41239	
				м2		309,58	51,68	8560	1429		3055		
63	63	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		27,65	536,97	144,99	14847	4009	2278	10788	27686	
				м2 покрытия		309,58	51,68	8560	1429		2051		
64	64	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		27,65	1467,34	133,92	40572	3703	198	35611	82277	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	36671	1213		6095		
65	65	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		27,65	3396		93899		93899		101411	
				м2							7512		
			Итого по разделу: 17. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									349500	
			Раздел: 18. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
66	66	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		77,9278	3078,62	0	239910	0	0	172735	445657	
				м3 грунта		3078,62	0	239910	0		33012		
67	67	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		132,47726	275		36431				39346	
				тенге за 1 тонну							2914		
68	68	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		132,47726	1468		194477				210035	
				тенге за 1 тонну							15558		

69	69	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		77,9278	18,47	15,46	1439	1205	4	540	2137	
				м3 грунта		2,95	6,66	230	519		158		
70	70	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		75,414	72,39	72,39	5459	5459	0	1657	7686	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	2302		569		
71	71	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство		62,845	5881,86	1110,22	369645	69772	289485	30153	431783	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	10389	17531		31984		
72	72	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		251,38	944,52	204,28	237435	51352	176211	31048	289961	
				м2 основания		39,27	75,09	9872	18876		21479		
73	73	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,62845	128216,23	1937,2	80577	1217	79360	729	87811	
				т		0	1074,74	0	675		6505		
74	74	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		251,38	1325,24	3,06	333138	769	278940	58034	422466	
				м2 покрытия		212,54	1,22	53429	306		31294		
75	75	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		1005,52	211,04	0	212201	0	177769	37187	269339	
				м2 покрытия		34,24	0	34432	0		19951		
76	76	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		251,38	1128,9	5,2	283784	1308	101960	170346	490460	
				м2 покрытия		718,1	2,8	180516	703		36330		
77	77	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		251,38	12571,43		3160206		3160206		3413022	
				м2							252816		
			Итого по разделу: 18. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									6109703	
			Раздел: 19. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
78	78	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		21,6938	3078,62	0	66787	0	0	48087	124064	
				м3 грунта		3078,62	0	66787	0		9190		
79	79	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		36,87946	275		10142				10953	
				тенге за 1 тонну							811		
80	80	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		36,87946	1468		54139				58470	
				т							4331		
81	81	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		21,6938	18,47	15,46	401	335	1	150	595	
				м3 грунта		2,95	6,66	64	145		44		
82	82	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		20,994	72,39	72,39	1520	1520	0	461	2140	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	641		158		
83	83	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство		17,495	5881,86	1110,22	102903	19423	80588	8394	120201	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	2892	4880		8904		
84	84	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		69,98	944,52	204,28	66098	14296	49054	8643	80720	
				м2 основания		39,27	75,09	2748	5255		5979		
85	85	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,17495	128216,23	1937,2	22431	339	22093	203	24445	
				т		0	1074,74	0	188		1811		
86	86	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		69,98	1325,24	3,06	92740	214	77652	16156	117608	
				м2 покрытия		212,54	1,22	14874	85		8712		
87	87	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		279,92	211,04	0	59073	0	49488	10352	74980	
				м2 покрытия		34,24	0	9585	0		5554		
88	88	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		69,98	1128,9	5,2	79001	364	28384	47421	136536	
				м2 покрытия		718,1	2,8	50253	196		10114		
89	89	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		69,98	14062,5		984094		984094		1062821	
				м2							78728		
			Итого по разделу: 19. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									1813533	
			Раздел: 20. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
90	90	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		80	6442,74	0	515419	0	0	371102	957443	
				яма		6442,74	0	515419	0		70922		
91	91	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		1,44	6872,95	1845,6	9897	2658	5783	2508	13397	
				м3 основания		1011,5	861,24	1457	1240		992		
92	92	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		3,6	19593,06	1130,61	70535	4070	61187	5724	82359	
				м3		1466,1	281,01	5278	1012		6101		
93	93	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке		4	50938,73	5490,64	203755	21963	7076	111526	340503	

				шт.		43679,1	2028,08	174716	8112		25222		
94	94	ПРАЙС ТОО "SKIff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527		1	1122321,43		1122321				1122321	
				шт						1122321			
			Отпускная цена			1122321		1122321					
			Сметная стоимость оборудования					*1122321*					
95	95	ПРАЙС ТОО "SKIff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337		1	775892,86		775893				775893	
				шт						775893			
			Отпускная цена			775893		775893					
			Сметная стоимость оборудования					*775893*					
96	96	ПРАЙС ТОО "SKIff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106		1	665625		665625				665625	
				шт						665625			
			Отпускная цена			665625		665625					
			Сметная стоимость оборудования					*665625*					
97	97	ПРАЙС ТОО "SKIff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 лет код 6105		1	566071,43		566071				566071	
				шт						566071			
			Отпускная цена			566071		566071					
			Сметная стоимость оборудования					*566071*					
			Итого по разделу: 20. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									4523612	
			ИТОГО:					16538986	527293	9356720	2736210	20566828	
								2912749	161232	3129910	1291623		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3129911			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		181344					
			Итого с временными									20748170	
			Зимние удорожания			1,35 %		237846					
			Итого с зимними удорожаниями									20986016	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		357122					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21343138	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									22408182	
			НДС			12 %		2688982					
			Итого с НДС									25097164	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ас-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКУ "Аппарат акима Туркисбского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Мырзамуратов Мырзабек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ченгелбаев Архат

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 00048226

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ас-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-23 пр. Сейфуллина, 203 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Подготовительные работы										
1	1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см		1,5033	4525,69	1527,62	6803	2296	0	3976	11642	
				м3 конструкции		2998,07	675,75	4507	1016		862		
2	2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		3,547788	101		358				387	
				тенге за 1 тонну							29		
3	3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		3,547788	1468		5208				5625	
				т							417		
4	4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		150,33	880,52	0	132368	0	0	142957	297351	
				м		880,52	0	132368	0		22026		
5	5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		16,23564	573		9303				10047	
				т							744		
6	6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		16,23564	1468		23834				25741	
				т							1907		
7	7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика		17,23	648,62	0	11176	0	0	12070	25105	
				м		648,62	0	11176	0		1860		
8	8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)		0,661632	573		379				409	
				т							30		
9	9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		0,661632	1468		971				1049	
				т							78		
10	10	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций		0,5586	71980	4856,8	40208	2713	0	26023	71530	
				т		67123,2	393,23	37495	220		5298		
11	11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций		0,5586	509		284				307	

				т							23		
12	12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		0,5586	1468		820				886
				т							66	
			Итого по разделу: 9. Подготовительные работы									450079
			Раздел: 10. Устройство бортового камня и поребрика									
13	13	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		1,27839	2368,17	0	3027	0	0	2180	5624
				м3 грунта		2368,17	0	3027	0		417	
14	14	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		52,0275	275		14308				15452
				тенге за 1 тонну							1145	
15	15	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		50,541	1468		74194				80130
				тенге за 1 тонну							5936	
16	16	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		29,73	18,47	15,46	549	460	2	206	815
				м3 грунта		2,95	6,66	88	198		60	
17	17	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		19,82	6872,95	1845,6	136222	36580	79594	34519	184401
				м3 основания		1011,5	861,24	20048	17070		13659	
18	18	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка		198,2	1931,57	33,31	382837	6602	132053	266741	701544
				м бортового камня		1232	14,13	244182	2800		51966	
19	19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		8,5226	33095		282055		282055		304620
				м3							22564	
20	20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		12,877	2368,17	0	30495	0	0	21956	56647
				м3 грунта		2368,17	0	30495	0		4196	
21	21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		21,8909	275		6020				6502
				т							482	
22	22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		21,8909	1468		32136				34707
				т							2571	
23	23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		12,877	18,47	15,46	238	199	1	89	353
				м3 грунта		2,95	6,66	38	86		26	
24	24	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		5,1508	6872,95	1845,6	35401	9506	20685	8971	47922
				м3 основания		1011,5	861,24	5210	4436		3550	
25	25	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка		128,77	1931,57	33,31	248728	4289	85794	173301	455791
				м поребрика		1232	14,13	158645	1819		33762	
26	26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,06032	33095		68186		68186		73641
				м3							5455	
			Итого по разделу: 10. Устройство бортового камня и поребрика									1968149
			Раздел: 11. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
27	27	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой		22,524	5881,86	1110,22	132483	25007	103753	10807	154753
				м3		165,31	278,95	3723	6283		11463	
28	28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,3754	103174,87	1937,2	38732	727	38005	436	42301
				т		0	1074,74	0	403		3133	
29	29	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б		112,62	1454,89	46,7	163850	5259	152332	8017	185616
				м2 покрытия /кз аб/		55,57	10,34	6258	1165		13749	
30	30	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		375,4	1485,44	46,7	557633	17530	519242	26723	631105
				м2 покрытия		55,57	10,34	20862	3882		46748	
31	31	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		750,8	167,51	1,55	125769	1162	124524	297	136150
				м2 покрытия		0,11	0,25	83	191		10085	
			Итого по разделу: 11. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1149925
			Раздел: 12. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									

32	32	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		10,8862	3078,62	0	33514	0	0	24130	62257	
				м3 грунта		3078,62	0	33514	0		4612		
33	33	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		18,50654	275		5089				5496	
				тенге за 1 тонну							407		
34	34	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		18,50654	1468		27168				29341	
				тенге за 1 тонну							2173		
35	35	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		10,8862	18,47	15,46	201	168	1	75	299	
				м3 грунта		2,95	6,66	32	73		22		
36	36	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		41,87	700,54	144,99	29332	6071	10299	16336	49321	
				м2 покрытия		309,58	51,68	12962	2164		3653		
37	37	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		41,87	990,82	144,99	41485	6071	22453	16336	62447	
				м2		309,58	51,68	12962	2164		4626		
38	38	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		41,87	536,97	144,99	22483	6071	3450	16336	41925	
				м2 покрытия		309,58	51,68	12962	2164		3106		
39	39	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		41,87	1467,34	133,92	61437	5607	300	53925	124591	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	55530	1837		9229		
40	40	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		41,87	3396		142191		142191		153566	
				м2							11375		
			Итого по разделу: 12. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									**529243**	
			Раздел: 13. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
41	41	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		36,8125	3078,62	0	113332	0	0	81599	210525	
				м3 грунта		3078,62	0	113332	0		15594		
42	42	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		62,58125	275		17210				18587	
				тенге за 1 тонну							1377		
43	43	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		62,58125	1468		91869				99219	
				тенге за 1 тонну							7350		
44	44	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		36,8125	18,47	15,46	680	569	2	255	1010	
				м3 грунта		2,95	6,66	109	245		75		
45	45	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		35,625	72,39	72,39	2579	2579	0	783	3631	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	1087		269		
46	46	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство		29,6875	5881,86	1110,22	174618	32960	136750	14244	203971	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	4908	8281		15109		
47	47	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		118,75	944,52	204,28	112162	24258	83241	14667	136975	
				м2 основания		39,27	75,09	4663	8917		10146		
48	48	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,296875	128216,23	1937,2	38064	575	37489	345	41481	
				т		0	1074,74	0	319		3073		
49	49	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		118,75	1325,24	3,06	157372	363	131769	27415	199570	
				м2 покрытия		212,54	1,22	25240	145		14783		
50	50	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		475	211,04	0	100242	0	83977	17567	127234	
				м2 покрытия		34,24	0	16266	0		9425		
51	51	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		118,75	1128,9	5,2	134057	618	48165	80470	231689	
				м2 покрытия		718,1	2,8	85274	332		17162		
52	52	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		118,75	12571,43		1492857		1492857		1612286	
				м2							119429		

			Итого по разделу: 13. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									2886178	
			Раздел: 14. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
53	53	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		3,2	3078,62	0	9852	0	0	7093	18300	
				м3 грунта		3078,62	0	9852	0		1356		
54	54	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,44	275		1496				1616	
				тенге за 1 тонну							120		
55	55	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,44	1468		7986				8625	
				тенге за 1 тонну							639		
56	56	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,2	18,47	15,46	59	49	0	22	88	
				м3 грунта		2,95	6,66	9	21		7		
57	57	Е11-270701-0201	Песчанный слой Н=20см. Устройство		16	782,33	144,99	12517	2320	5244	6243	20261	
				м2 покрытия		309,58	51,68	4953	827		1501		
			Итого по разделу: 14. Песчаное покрытие детской игровой площадки									48890	
			Раздел: 15. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
58	58	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		13,9779	3078,62	0	43033	0	0	30984	79937	
				м3 грунта		3078,62	0	43033	0		5921		
59	59	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		23,76243	275		6535				7057	
				тенге за 1 тонну							523		
60	60	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		23,76243	1468		34883				37674	
				т							2791		
61	61	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		13,9779	18,47	15,46	258	216	1	97	383	
				м3 грунта		2,95	6,66	41	93		28		
62	62	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		13,527	72,39	72,39	979	979	0	297	1379	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	413		102		
63	63	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство		11,2725	5881,86	1110,22	66303	12515	51925	5409	77449	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	1863	3144		5737		
64	64	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		45,09	944,52	204,28	42589	9211	31607	5569	52010	
				м2 основания		39,27	75,09	1771	3386		3853		
65	65	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,112725	128216,23	1937,2	14453	218	14235	131	15751	
				т		0	1074,74	0	121		1167		
66	66	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		45,09	1325,24	3,06	59755	138	50033	10410	75778	
				м2 покрытия		212,54	1,22	9584	55		5613		
67	67	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		180,36	211,04	0	38063	0	31886	6670	48311	
				м2 покрытия		34,24	0	6176	0		3579		
68	68	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		45,09	1128,9	5,2	50902	235	18289	30555	87974	
				м2 покрытия		718,1	2,8	32379	126		6517		
69	69	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		45,09	14062,5		634078		634078		684804	
				м2							50726		
			Итого по разделу: 15. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									1168507	
			Раздел: 16. Озеленение										
70	70	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15		5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
				дерево		2790,06	0	13950	0		1920		

71	71	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493			39	532
72	72	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819
73	73	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			27	366
			Итого по разделу: 16. Озеленение									**27631**
			ИТОГО:					**6401798**	**224119**	**4636468**	**1217276**	**8228602**
			В том числе :					**1179570**	**75483**		**609529**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**85577**				
			Итого с временными									**8314178**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**112241**				
			Итого с зимними удорожаниями									**8426419**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**168528**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8594947**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**9023843**
			НДС			**12 %**		**1082861**				
			Итого с НДС									**10106704**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ас-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Турксибского района города

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов Мырзабек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

№ аттестата, приказа, подпись

Ченгелбаев Архат

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

№ аттестата или приказа, подпись