Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ас-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-9 пр. Сейфуллина, 145, 145а, 145б, 145в, 149а** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 76. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
1	1	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	35	8451,27 7655,83	795,44 0	295794 267954	27840 0	0	192927 39098	527819
2	2	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	7	5448,02 5360	88,02 0	38136 37520	616 0	0	27014 5212	70363
3	3	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	3,85	657		2529			202	2732
4	4	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,85	1011		3892			311	4204
5	5	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	3,85	452		1740			139	1879
6	6	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	70	4523,7 165,31	1110,22 0	316659 11572	77715 0	227372	12498 26333	355489
			Итого по разделу: 76. Согласно акту обследования зеленых насаждений									962486
			Раздел: 77. Устройство бортового камня и поребрика									
7	7	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,6446775	2368,17 2368,17	0 0	1527 1527	0 0	0	1099 210	2836
8	8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	26,236875	275		7215			577	7792
9	9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	25,48725	1468		37415			2993	40409
10	10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,9925	18,47 2,95	15,46 0	277 44	232 0	1	32 25	333
11	11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	9,995	6872,95 1011,5	1845,6 0	68695 10110	18447 0	40138	9402 6248	84345
12	12	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	99,95	1931,57 1232	33,31 0	193060 123138	3329 0	66593	132989 26084	352134
13	13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,29785	33095		142237		142237	11379	153616
14	14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	4,355	2368,17 2368,17	0 0	10313 10313	0 0	0	7426 1419	19158
15	15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	7,4035	275		2036			163	2199

16	16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,4035	1468		10868				11738
											869	
17	17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,355	18,47	15,46	80	67	0	9	97
						2,95	0	13	0		7	
18	18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,742	6872,95	1845,6	11973	3215	6996	1639	14700
						1011,5	0	1762	0		1089	
19	19	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	43,55	1931,57	33,31	84120	1451	29016	57946	153431
						1232	0	53654	0		11365	
20	20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6968	33095		23061		23061		24905
											1845	
			Итого по разделу: 77. Устройство бортового камня и поребрика									867693
			Раздел: 78. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
21	21	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой	м3	30,7044	5881,86	1110,22	180599	34089	141435	5482	200967
						165,31	0	5076	0		14886	
22	22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,51174	103174,87	1937,2	52799	991	51807	0	57023
						0	0	0	0		4224	
23	23	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	511,74	1485,44	46,7	760157	23896	707823	30713	854140
						55,57	0	28438	0		63270	
24	24	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1023,48	167,51	1,55	171446	1583	169749	123	185294
						0,11	0	113	0		13725	
25	25	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	158,86	1454,89	46,7	-231124	-7418	-214878	-9534	-259911
						55,57	0	-8828	0		-19253	
			Итого по разделу: 78. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1037513
			Раздел: 79. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									
26	26	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	8,652	379,49	342,98	-3283	-2967	-1	-227	-3791
						36,4	0	-315	0		-281	
27	27	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	10,29588	1468		-15114				-16323
											-1209	
28	28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,0564	18,47	15,46	-112	-94	0	-13	-135
						2,95	0	-18	0		-10	
29	29	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	4,41252	53		234				253
											19	
30	30	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	2,5956	916,86	0	-2380	0	0	-1713	-4421
						916,86	0	-2380	0		-327	
31	31	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6,18	72,39	72,39	-447	-447	0	0	-483
						0	0	0	0		-36	
32	32	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43,26	6,93	6,93	-300	-300	0	0	-324
						0	0	0	0		-24	
33	33	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3	4,12	5881,86	1110,22	-24233	-4574	-18978	-736	-26966
						165,31	0	-681	0		-1998	
34	34	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	20,6	954,73	204,28	-19667	-4208	-14650	-874	-22184
						39,27	0	-809	0		-1643	
35	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0515	103174,87	1937,2	-5314	-100	-5214	0	-5739
						0	0	0	0		-425	

36	36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	20,6	1454,89 55,57	46,7 0	-29971 -1145	-962 0	-27864	-1236 -2497	-33704
37	37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	41,2	151,03 0,11	1,55 0	-6223 -5	-64 0	-6154	-5 -498	-6726
38	38	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	20,6	1485,44 55,57	46,7 0	-30600 -1145	-962 0	-28493	-1236 -2547	-34383
39	39	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	41,2	167,51 0,11	1,55 0	-6902 -5	-64 0	-6833	-5 -553	-7459
			Итого по разделу: 79. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									-162385
			Раздел: 80. Восстановление тротуаров из а/б									
40	40	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия	46,815	891,9 309,58	135,57 0	41754 14493	6346 0	20915	15653 4593	62000
41	41	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12484	103174,87 0	1937,2 0	12880 0	242 0	12639	0 1030	13911
42	42	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	9,20695	14458,8 846,3	1050,59 0	133121 7792	9673 0	115657	8415 11323	152860
43	43	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	156,05	1325,24 212,54	3,06 0	206803 33167	478 0	173158	35821 19410	262034
44	44	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	156,05	844,15 136,97	0 0	131729 21375	0 0	110354	23085 12385	167199
			Итого по разделу: 80. Восстановление тротуаров из а/б									658004
			Раздел: 81. Брусчатое покрытие тротуаров									
45	45	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,6	3078,62 3078,62	0 0	-8004 -8004	0 0	0	-5763 -1101	-14869
46	46	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,42	275		-1216			-97	-1313
47	47	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,42	1468		-6489			-519	-7008
48	48	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,6	18,47 2,95	15,46 0	-48 -8	-40 0	0	-6 -4	-58
49	49	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	10	700,54 309,58	144,99 0	-7005 -3096	-1450 0	-2460	-3343 -828	-11177
50	50	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	10	990,82 309,58	144,99 0	-9908 -3096	-1450 0	-5362	-3343 -1060	-14312
51	51	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	10	536,97 309,58	144,99 0	-5370 -3096	-1450 0	-824	-3343 -697	-9410
52	52	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	10	1467,34 1326,25	133,92 0	-14673 -13263	-1339 0	-72	-12467 -2171	-29311
53	53	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10	3396		-33960		-33960	-2717	-36677
			Итого по разделу: 81. Брусчатое покрытие тротуаров									-124135
			Раздел: 82. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									

54	54	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	22,0818	3078,62	0	-67981	0	0	-48947	-126282
						3078,62	0	-67981	0		-9354	
55	55	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	37,53906	275		-10323				-11149
											-826	
56	56	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	37,53906	1468		-55107				-59516
											-4409	
57	57	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,0818	18,47	15,46	-408	-341	-1	-47	-491
						2,95	0	-65	0		-36	
58	58	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	84,93	700,54	144,99	-59497	-12314	-20891	-28396	-94925
						309,58	0	-26293	0		-7031	
59	59	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	84,93	990,82	144,99	-84150	-12314	-45543	-28396	-121550
						309,58	0	-26293	0		-9004	
60	60	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	84,93	536,97	144,99	-45605	-12314	-6999	-28396	-79922
						309,58	0	-26293	0		-5920	
61	61	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	84,93	1467,34	133,92	-124621	-11373	-609	-105880	-248941
						1326,25	0	-112639	0		-18440	
62	62	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	84,93	3396		-288422		-288422		-311496
											-23074	
			Итого по разделу: 82. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									-1054272
			Раздел: 83. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
63	63	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	7,9143	3078,62	0	24365	0	0	17543	45261
						3078,62	0	24365	0		3353	
64	64	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	13,45431	275		3700				3996
											296	
65	65	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	13,45431	1468		19751				21331
											1580	
66	66	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,9143	18,47	15,46	146	122	0	17	176
						2,95	0	23	0		13	
67	67	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7,659	72,39	72,39	554	554	0	0	599
						0	0	0	0		44	
68	68	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,3825	5881,86	1110,22	37541	7086	29400	1140	41775
						165,31	0	1055	0		3094	
69	69	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	25,53	944,52	204,28	24114	5215	17896	1083	27212
						39,27	0	1003	0		2016	
70	70	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,063825	128216,23	1937,2	8183	124	8060	0	8838
						0	0	0	0		655	
71	71	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	25,53	1325,24	3,06	33833	78	28329	5860	42869
						212,54	0	5426	0		3175	
72	72	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	102,12	211,04	0	21551	0	18054	3777	27354
						34,24	0	3497	0		2026	
73	73	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	25,53	1128,9	5,2	28821	133	10355	17244	49751
						718,1	0,47	18333	12		3685	
74	74	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	25,53	12571,43		320949		320949		346624
											25676	

			Итого по разделу: 83. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									615786
			Раздел: 84. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
75	75	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	23,4174	3078,62	0	-72093	0	0	-51907	-133921
						3078,62	0	-72093	0		-9920	
76	76	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	39,80958	275		-10948				-11823
											-876	
77	77	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	39,80958	1468		-58440				-63116
											-4675	
78	78	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23,4174	18,47	15,46	-432	-362	-1	-50	-521
						2,95	0	-69	0		-39	
79	79	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	22,662	72,39	72,39	-1641	-1641	0	0	-1772
						0	0	0	0		-131	
80	80	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,885	5881,86	1110,22	-111079	-20966	-86991	-3372	-123607
						165,31	0	-3122	0		-9156	
81	81	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	75,54	944,52	204,28	-71349	-15431	-52952	-3204	-80517
						39,27	0	-2966	0		-5964	
82	82	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18885	128216,23	1937,2	-24214	-366	-23848	0	-26151
						0	0	0	0		-1937	
83	83	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	75,54	1325,24	3,06	-100108	-231	-83822	-17340	-126844
						212,54	0	-16056	0		-9396	
84	84	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	302,16	211,04	0	-63767	0	-53420	-11175	-80937
						34,24	0	-10347	0		-5995	
85	85	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	75,54	1128,9	5,2	-85277	-393	-30639	-51024	-147205
						718,1	0,47	-54245	-36		-10904	
86	86	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	75,54	14062,5		-1062281		-1062281		-1147264
											-84983	
			Итого по разделу: 84. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									-1943678
			Раздел: 85. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
87	87	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	118,4203	379,49	342,98	44939	40616	13	3103	51886
						36,4	0	4310	0		3843	
88	88	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	201,31451	1468		295530				319172
											23642	
89	89	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	118,4203	18,47	15,46	2187	1831	7	252	2634
						2,95	0	350	0		195	
90	90	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	86,649	72,39	72,39	6273	6273	0	0	6774
						0	0	0	0		502	
91	91	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,3245	5881,86	1110,22	254829	48100	199567	7735	283569
						165,31	0	7162	0		21005	
92	92	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	288,83	703,85	204,28	203294	59002	132949	12250	232787
						39,27	0	11342	0		17243	

93	93	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	288,83	137,89	93,42	39828	26982	72	13797	57914
						44,23	0	12775	0		4290	
94	94	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	15,88565	1404		22303		22303		24088
											1784	
95	95	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	288,83	560,39	22,77	161858	6575	0	145966	332451
						537,63	0	155283	0		24626	
96	96	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	288,83	10312,5		2978559		2978559		3216844
											238285	
97	97	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	164	1089,29		178643		178643		192934
											14291	
98	98	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Соединительная лента	м.	236	875		206500		206500		223020
											16520	
99	99	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	200	5267,86		1053571		1053571		1137857
											84286	
100	100	Е11-110101-0801	Засыпка песком. Устройство	м3	2,88	6764,91	1559,93	19483	4493	0	14313	36500
						5204,98	82,1	14990	236		2704	
101	101	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Песок кварцевый, окатанный	т.	4,752	41964,29		199414		199414		215367
											15953	
102	102	Е11-110101-0801	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	2,88	6764,91	1559,93	19483	4493	0	14313	36500
						5204,98	82,1	14990	236		2704	
103	103	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Резиновый гранулят	т.	0,6336	352678,57		223457		223457		241334
											17877	
			Итого по разделу: 85. Спортивная площадка с искусственным покрытием									6611631
			Раздел: 86. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
104	104	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,002488	66893,19	2565,21	166	6	10	104	292
						60486,8	0	150	0		22	
105	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002488	224070		557		557		602
											45	
106	106	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2	288	613,23	10,07	176610	2901	1658	137641	339391
						597,4	0	172051	0		25140	
107	107	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	288	2232,14		642857		642857		694286
											51429	
108	108	Е11-140203-0201	Подвеска троса	м	180	35,96	0,29	6473	53	125	6232	13722
						34,97	0	6295	0		1016	
109	109	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Трос d3	м.	198	267,86		53036		53036		57279
											4243	
110	110	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Талреп	шт.	11	1785,71		19643		19643		21214
											1571	

111	111	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Коуш	шт.	11	267,86		2946		2946	236	3182
112	112	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Зажим для троса	шт.	44	250		11000		11000	880	11880
113	113	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Хомут	шт.	1620	17,86		28929		28929	2314	31243
			Итого по разделу: 86. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									1173091
			Раздел: 87. Озеленение									
114	114	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06 2790,06	0 0	13950 13950	0 0	0	10044 1920	25914
115	115	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493			39	532
116	116	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819
117	117	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			27	366
			Итого по разделу: 87. Озеленение									27631
			Раздел: 88. Ограждение палисадника /Тип 1/									
118	118	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	11	2878,2 2878,2	0 0	31660 31660	0 0	0	22795 4356	58812
119	119	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,099	6872,95 1011,5	1845,6 0	680 100	183 0	398	93 62	835
120	120	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,297	19593,06 1466,1	1130,61 0	5819 435	336 0	5048	396 497	6713
121	121	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,03905	27639,05 8226,12	12971,12 0	1079 321	507 0	252	222 104	1405
122	122	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	808		8888		8888	711	9599
123	123	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,378048	187939,65 141050	41726,76 0	71050 53324	15775 0	1952	36793 8627	116471
124	124	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,378048	66973,25 60486,8	2565,21 0	25319 22867	970 0	1482	15778 3288	44385
125	125	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,154814	261950		40554		40554	3244	43798
126	126	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,21362	218613		46700		46700	3736	50436
127	127	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02926	224070		6556		6556	525	7081
128	128	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001694	231174		392		392	31	423
129	129	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		4,895	441,32	0	2160	0	0	1491	3943

				м2		441,32	0	2160	0		292	
130	130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,58	90,83 51,92	2,37 0	1779 1017	46 0	716	701 198	2678
131	131	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	39,16	88,49 30,35	1,7 0	3465 1189	67 0	2210	820 343	4628
			Итого по разделу: 88. Ограждение палисадника /Тип 1/									351207
			Раздел: 89. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
132	132	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	15	2878,2 2878,2	0 0	43173 43173	0 0	0	31085 5941	80198
133	133	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,27	6872,95 1011,5	1845,6 0	1856 273	498 0	1084	254 169	2278
134	134	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,675	19593,06 1466,1	1130,61 0	13225 990	763 0	11473	901 1130	15256
135	135	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1944	27639,05 8226,12	12971,12 0	5373 1599	2522 0	1252	1103 518	6995
136	136	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	1734		62424		62424	4994	67418
137	137	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,96657	187939,65 141050	41726,76 0	181657 136335	40332 0	4990	94071 22058	297786
138	138	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,96657	66973,25 60486,8	2565,21 0	64734 58465	2479 0	3790	40341 8406	113481
139	139	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,474045	260822		123641		123641	9891	133533
140	140	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,49275	231174		113911		113911	9113	123024
141	141	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	15,8625	441,32 441,32	0 0	7000 7000	0 0	0	4830 946	12777
142	142	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63,45	90,83 51,92	2,37 0	5763 3294	150 0	2319	2273 643	8679
143	143	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	126,9	88,49 30,35	1,7 0	11229 3852	216 0	7162	2658 1111	14998
			Итого по разделу: 89. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									876423
			Раздел: 90. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
144	144	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	33	1072,74 212,86	859,88 0	35400 7024	28376 0	0	5057 3237	43694
145	145	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,056	6872,95 1011,5	1845,6 0	7258 1068	1949 0	4241	993 660	8911
146	146	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	5,28	19593,06 1466,1	1130,61 0	103451 7741	5970 0	89741	7044 8840	119335
147	147	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,392865	187939,65 141050	41726,76 0	73835 55414	16393 0	2028	38235 8966	121036
148	148	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,233145	226291		52759		52759	4221	56979
149	149	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,15972	210125		33561		33561		36246

				т							2685	
150	150	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	1,964391	27639,05 8226,12	12971,12 0	54294 16159	25480 0	12654	11150 5236	70679
151	151	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,90872	260822		497836		497836	39827	537663
152	152	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,010461	226291		2367		2367	189	2557
153	153	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	5,21466	187939,65 141050	41726,76 0	980041 735528	217591 0	26923	507514 119004	1606560
154	154	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	5,21466	66973,25 60486,8	2565,21 0	349243 315418	13377 0	20448	217638 45350	612232
155	155	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,0758	263479		283451		283451	22676	306127
156	156	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,2507	260822		326210		326210	26097	352307
157	157	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,89067	204457		182104		182104	14568	196672
158	158	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,37577	210125		289084		289084	23127	312210
159	159	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12144	226291		27481		27481	2198	29679
160	160	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	165	921		151965		151965	12157	164122
161	161	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,19173	210125		40287		40287	3223	43510
162	162	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	184,8	441,32 441,32	0 0	81556 81556	0 0	0	56274 11026	148856
163	163	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	184,8	90,83 51,92	2,37 0	16786 9595	438 0	6753	6620 1873	25279
164	164	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	369,6	88,49 30,35	1,7 0	32706 11218	628 0	20860	7741 3236	43682
			Итого по разделу: 90. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									4838336
			Раздел: 91. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
165	165	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	75	6442,74 6442,74	0 0	483206 483206	0 0	0	347908 66489	897603
166	166	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,35	6872,95 1011,5	1845,6 0	9278 1366	2492 0	5421	1270 844	11392
167	167	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,375	19593,06 1466,1	1130,61 0	66127 4948	3816 0	57363	4503 5650	76280
168	168	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	50938,73 43679,1	5490,64 0	152816 131037	16472 0	5307	79933 18620	251369

169	169	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1122321,43		1122321				1122321
										1122321		
			Отпускная цена			1122321		1122321				
			Сметная стоимость оборудования					*1122321*				
170	170	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	258482,14		258482				258482
										258482		
			Отпускная цена			258482		258482				
			Сметная стоимость оборудования					*258482*				
171	171	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс "Жираф" для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	237500		237500				237500
										237500		
			Отпускная цена			237500		237500				
			Сметная стоимость оборудования					*237500*				
172	172	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6	45761,19 41727,8	2742,4 0	274567 250367	16454 0	7746	152724 34183	461474
173	173	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	108035,71		108036				108036
										108036		
			Отпускная цена			108036		108036				
			Сметная стоимость оборудования					*108036*				
174	174	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	125000		125000				125000
										125000		
			Отпускная цена			125000		125000				
			Сметная стоимость оборудования					*125000*				
175	175	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	159375		159375				159375
										159375		
			Отпускная цена			159375		159375				
			Сметная стоимость оборудования					*159375*				
176	176	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	240625		240625				240625
										240625		
			Отпускная цена			240625		240625				
			Сметная стоимость оборудования					*240625*				
177	177	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	385714,29		385714				385714
										385714		
			Отпускная цена			385714		385714				
			Сметная стоимость оборудования					*385714*				
178	178	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	234821,43		234821				234821
										234821		
			Отпускная цена			234821		234821				
			Сметная стоимость оборудования					*234821*				
179	179	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10	45761,19 41727,8	2742,4 0	457612 417278	27424 0	12910	254540 56972	769124
180	180	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	356901,79		356902				356902
										356902		

			Отпускная цена			356902		356902				
			Сметная стоимость оборудования					***356902***				
181	181	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510**	шт	1	394928,57		394929				394929
										394929		
			Отпускная цена			394929		394929				
			Сметная стоимость оборудования					***394929***				
182	182	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512**	шт	1	355357,14		355357				355357
										355357		
			Отпускная цена			355357		355357				
			Сметная стоимость оборудования					***355357***				
183	183	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513**	шт	1	446633,93		446634				446634
										446634		
			Отпускная цена			446634		446634				
			Сметная стоимость оборудования					***446634***				
184	184	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521**	шт	1	523660,71		523661				523661
										523661		
			Отпускная цена			523661		523661				
			Сметная стоимость оборудования					***523661***				
185	185	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530**	шт	1	394928,57		394929				394929
										394929		
			Отпускная цена			394929		394929				
			Сметная стоимость оборудования					***394929***				
186	186	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531**	шт	1	502232,14		502232				502232
										502232		
			Отпускная цена			502232		502232				
			Сметная стоимость оборудования					***502232***				
187	187	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532**	шт	1	273214,29		273214				273214
										273214		
			Отпускная цена			273214		273214				
			Сметная стоимость оборудования					***273214***				
188	188	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534**	шт	1	304464,29		304464				304464
										304464		
			Отпускная цена			304464		304464				
			Сметная стоимость оборудования					***304464***				
189	189	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550**	шт	1	342857,14		342857				342857
										342857		
			Отпускная цена			342857		342857				
			Сметная стоимость оборудования					***342857***				
190	190	Ц13-370102-0103	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	45761,19 41727,8	2742,4 0	45761 41728	2742 0	1291	25454 5697	76912
191	191	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Теннисный стол код 6712**	шт	1	254464,29		254464				254464
										254464		

			Отпускная цена			254464		254464				
			Сметная стоимость оборудования					*254464*				
192	192	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке		2	50938,73	5490,64	101877	10981	3538	53289	167579
				шт.		43679,1	0	87358	0		12413	
193	193	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт	2	153571,43		307143		307143		307143
			Отпускная цена			153571		307143				
			Сметная стоимость оборудования					*307143*				
			Итого по разделу: 91. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									10040393
			Раздел: 92. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
194	194	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		15	38201,47	886,48	573022	13297	19365	329620	974853
				шт.		36024	0	540360	0		72211	
195	195	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	8	57321,43		458571		458571		458571
			Отпускная цена			57321		458571				
			Сметная стоимость оборудования					*458571*				
196	196	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	7	77678,57		543750		543750		543750
			Отпускная цена			77679		543750				
			Сметная стоимость оборудования					*543750*				
197	197	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке		1	45761,19	2742,4	45761	2742	1291	25454	76912
				шт.		41727,8	0	41728	0		5697	
198	198	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	401785,71		401786		401786		401786
			Отпускная цена			401786		401786				
			Сметная стоимость оборудования					*401786*				
			Итого по разделу: 92. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									2455872
			ИТОГО:					22919035	780376	8937827	2942275	27231596
								4239206	448	8732767	1370280	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							8732768		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		192388				
			Итого с временными									27423987
			Зимние удорожания			1,35 %		252331				
			Итого с зимними удорожаниями									27676318
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		378871				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28055189
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									29455171
			НДС			12 %		3534621				
			Итого с НДС									32989792

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ас-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов Мырзабек
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгелбаев Архат
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ10VJE00048226

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-23 пр. Сейфуллина, 203** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Подъем колодцев до проектной отметки										
1	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,24	4329,78	1130,61	1039	271	416	382	1534	
				м3		1466,1	281,01	352	67		114		
2	10	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,24	16110		3866		3866		4176	
				м3							309		
3	11	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		4	1273,51	164,3	5094	657	0	4736	10617	
				шт		1109,2	86,8	4437	347		786		
4	12	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		4	2053,05	205,38	8212	822	458	7293	16745	
				шт		1733,13	108,5	6933	434		1240		
5	13	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		4	24150		96600		96600		104328	
				комплект							7728		
6	14	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,28	509		143				154	
				тенге за 1 тонну							11		
7	15	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,28	509		143				154	
				тенге за 1 тонну							11		
8	16	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,28	432		121				131	
				тенге за 1 тонну							10		
			Итого по разделу: 6. Подъем колодцев до проектной отметки									137839	
			Раздел: 7. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
9	17	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		8,1	3078,62	0	24937	0	0	17955	46323	
				м3 грунта		3078,62	0	24937	0		3431		
10	18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		13,78	275		3790				4093	
				тенге за 1 тонну							303		
11	19	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		13,78	1468		20229				21847	
				тенге за 1 тонну							1618		
12	20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,1	18,47	15,46	150	125	0	56	222	
				м3 грунта		2,95	6,66	24	54		16		
13	21	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		31,16	700,54	144,99	21829	4518	7665	12157	36705	
				м2 покрытия		309,58	51,68	9647	1610		2719		

14	22	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		31,16	990,82	144,99	30874	4518	16709	12157	46474
				м2		309,58	51,68	9647	1610		3443	
15	23	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		31,16	536,97	144,99	16732	4518	2568	12157	31201
				м2 покрытия		309,58	51,68	9647	1610		2311	
16	24	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		31,16	1467,34	133,92	45722	4173	223	40131	92722
				м2 покрытия		1326,25	43,87	41326	1367		6868	
17	25	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		31,16	3396		105819		105819		114285
				м2							8466	
			Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									393872
			Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
18	26	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		11,66	2878,2	0	33560	0	0	24163	62341
				яма		2878,2	0	33560	0		4618	
19	27	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,1	6872,95	1845,6	687	185	402	174	930
				м3 основания		1011,5	861,24	101	86		69	
20	28	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,31	19593,06	1130,61	6074	350	5269	493	7092
				м3		1466,1	281,01	454	87		525	
21	29	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж		0,04	27639,05	12971,12	1106	519	258	340	1561
				т конструкций		8226,12	4079,59	329	163		116	
22	30	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		11,66	808		9421		9421		10175
				м							754	
23	31	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,4	187939,65	41726,76	75176	16691	2065	43169	127813
				т конструкций		141050	15361	56420	6144		9468	
24	32	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж		0,4	66973,25	2565,21	26789	1026	1568	16849	47129
				т конструкций		60486,8	560,18	24195	224		3491	
25	33	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,16	261950		41912		41912		45265
				т							3353	
26	34	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)		0,23	218613		50281		50281		54303
				т							4022	
27	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03	224070		6722		6722		7260
				т							538	
28	37	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		5,19	441,32	0	2290	0	0	1580	4181
				м2		441,32	0	2290	0		310	
29	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		20,76	90,83	2,37	1886	49	759	748	2845
				м2		51,92	0,31	1078	6		211	
30	39	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		41,51	88,49	1,7	3673	71	2343	878	4916
				м2		30,35	0,31	1260	13		364	
			Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									375811
			ИТОГО:					644877	38488	355324	195418	907522
								226637	13822		67223	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		9 438				
			Итого с временными									916 960
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		12 379				929 339
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18 587				

			Итого с непредвиденными работами и затратами									**947 926**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**995 228**
			НДС			**12 %**		**119 427**				
			Итого с НДС									**1 114 656**
			Понижающий коэффициент К=10%									111 466
			Всего к оплате:									1 003 190
			Сдал (Подрядчик)				**Принял (Заказчик)**					
			ТОО"АС-Строй"				КГУ"Аппарат акима Туркисибского района г.Алматы"					
			(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)				(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)					
			(должность, подпись, расшифровка подписи)				(должность, подпись, расшифровка подписи)					
			Место печати (при наличии)				Место печати (при наличии)					
			Место печати (при наличии)									
			Эксперт(ы) технического надзора:				Мырзамуратов М.					
							(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)					
			Место печати (при наличии)									
			Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :				Ченгельбаев А.					
							(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)					