"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440002050 г.Павлодар, Академика Чокина, 90

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУРБОСЕРВИС-рv" БИН 030240007336 г.Павлодар, М.Горького, 55, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" управления образования Павлодарской области, расположенных по адресу г.Павлодар, ул.Академика Чокина, 90

(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 04.06.2021г

Акт приемки выполненных работ № 1
от 27.08.2021 года за август 2021года
(локальная смета 4-1-1)
на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	15	1101-0101-0404									
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	54,62	166,18	158,52	9077	8658	0	2657	12673
					7,66	59,91	418	3272	0	939	
2	16	1101-0205-0301									
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13,6	1235,46	0	16802	0	0	12097	31211
					1235,46	0	16802	0	0	2312	
3	17	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	379	476,8	399,1	180707	151259	0	64028	264314
						77,7	156,94	29448	59480	0	19579	
4	18	1308-0201-3416	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 90 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	422	57,11	0,54	24100	228	1971	15849	43145
						51,9	0,26	21902	110	0	3196	

5	19	2301-0510-0404										
		Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 90 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	422	572		241384		241384	0	260695	
					0		0		0	19311		
6	20	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	422	319,64	144,92	134888	61156	19083	52956	202872	
					129,5	44,79	54649	18901	0	15028		
7	21	2306-0148-0904										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,422	1163225		490881		490881	0	530151	Казахстан
					0		0		0	39270		
8	22	1310-0904-0101										
		Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,422	27935,95	19304,95	11789	8147	0	3912	16957	
					8631	4244,64	3642	1791	0	1256		
9	23	2113-0809-1618										
		Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	422	92		38824		38824	0	41930	

					0		0		0	3106	
10	24 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,48	840,78	0	38239	0	0	27532	71033
					840,78	0	38239	0	0	5262	

Итого	**1 474 981**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	229 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 554
- материалы, изделия и конструкции, тенге	792 143
- накладные расходы, тенге	179 031
в т.ч. зарплата, тенге	16 113
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 259
Всего	**1 474 981**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 500**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 504 481**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 579 705**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**1 421 734,50**
НДС (12 %)	170 608,14
Итого	**1 592 342,64**

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Технадзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ТУРБОСЕРВИС-рv"

БИН 030240007336

Руководитель_____Мустафинов М.К.

Авторский надзор :
ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Руководитель_____Рамазанов А.Ж.