"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440002050 г.Павлодар, Академика Чокина, 90

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУРБОСЕРВИС-рv" БИН 030240007336 г.Павлодар, М.Горького, 55, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" управления образования Павлодарской области, расположенных по адресу г.Павлодар, ул.Академика Чокина, 90

(наименование, адрес)

Объект : Покрытие дорожек, тротуаров,площадок

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 04.06.2021г

**Акт приемки выполненных работ № 4**
**от 27.08.2021 года за август 2021года**
**(локальная смета 7-1-3)**
на Покрытие дорожек, тротуаров,площадок

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Тротуар (брусчатка) тип.I** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 53,055 | 3245,73 | 1033,73 | 172202 | 54845 | 110031 | 13818 | 200902 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 138,1 | 223,64 | 7327 | 11865 | 0 | 14882 | | |
| 2 | 2 1127-0403-0201 | | | | | | | | | | | |
| | | Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 % | м2 основания | 353,7 | 802,38 | 202,98 | 283802 | 71794 | 200406 | 23019 | 331367 | |
| | | | | | 32,8 | 57,59 | 11601 | 20370 | 0 | 24546 | | |
| 3 | 3 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,050; | м3 материала основания в плотном теле | 17,685 | 3245,73 | 1033,73 | 57401 | 18282 | 36677 | 4606 | 66968 | |
| | | | | | 138,1 | 223,64 | 2442 | 3955 | 0 | 4961 | | |
| 4 | 4 1111-0101-2501 | | | | | | | | | | | |
| | | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 % | м2 покрытия | 353,7 | 1244,58 | 127,52 | 440208 | 45104 | 3130 | 291555 | 790304 | |
| | | | | | 1108,21 | 36,65 | 391974 | 12963 | 0 | 58541 | | |
| 5 | 5 2104-0509-0412 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017 | м2 | 353,7 | 2501 | | 884604 | | 884604 | 0 | 955372 | Казахстан |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 70768 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 % | м бортового камня | 202,5 | 815,13 | 31,21 | 165064 | 6320 | 8353 | 110004 | 297073 | |
| | | | | | | 742,67 | 11,81 | 150391 | 2392 | 0 | 22005 | | |
| 7 | 7 | 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100/.20.8/ К=0,016; | м3 | 3,24 | 35583 | | 115289 | | 115289 | 0 | 124512 | Казахстан |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 9223 | | |
| | | **Раздел 2 Спортплощадки (резиновое покрытие) тип.II** | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 352,5 | 3245,73 | 1033,73 | 1144120 | 364390 | 731050 | 91809 | 1334803 | |
| | | | | | | 138,1 | 223,64 | 48680 | 78833 | 0 | 98874 | | |
| 9 | 16 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 % | м бортового камня | 500 | 815,13 | 31,21 | 407565 | 15605 | 20625 | 271613 | 733512 | |
| | | | | | | 742,67 | 11,81 | 371335 | 5905 | 0 | 54334 | | |
| 10 | 17 | 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100/.20.8/ К=0,016; | м3 | 8 | 35583 | | 284664 | | 284664 | 0 | 307437 | Казахстан |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 22773 | | |

**Раздел 3 Футбольное поле (искусственная трава) тип.III**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 270 | 3245,73 | 1033,73 | 876347 | 279107 | 559953 | 70322 | 1022403 |
| | | | | | | 138,1 | 223,64 | 37287 | 60383 | 0 | 75734 | |
| 12 | 23 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 % | м бортового камня | 180 | 815,13 | 31,21 | 146723 | 5618 | 7425 | 97781 | 264064 |
| | | | | | | 742,67 | 11,81 | 133681 | 2126 | 0 | 19560 | |
| 13 | 24 | 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100/.20.8/ К=0,043; | м3 | 7,74 | 35583 | | 275412 | | 275412 | 0 | 297445 |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 22033 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **6 726 162** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 154 718 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 861 065 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 198 792 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 237 619 |
| - накладные расходы, тенге | 974 527 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 87 707 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 498 234 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **6 726 162** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **134 523** |
| **Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.** | **6 860 685** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)** | **7 203 719** |
| **Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9** | **6 483 347,10** |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 778 001,65 |
| **Итого** | **7 261 348,75** |

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**
БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "ТУРБОСЕРВИС-рv"**

БИН 030240007336

Руководитель_____Мустафинов М.К.

**Технадзор:**
**ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"**
БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г.

**Авторский надзор :**
**ТОО "КазахЭнергоПром"**
БИН 040240002189

Руководитель_____Рамазанов А.Ж.