"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440002050 г.Павлодар, Академика Чокина, 90

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv" БИН 030240007336 г.Павлодар, М.Горького, 55, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" управления образования Павлодарской области, расположенных по адресу г.Павлодар, ул.Академика Чокина, 90

(наименование, адрес)

Объект : Покрытие дорожек, тротуаров,площадок

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 04.06.2021г

Акт приемки выполненных работ № 6
от 27.08.2021 года за август 2021года
(Корректировочная смета 7-1-3)
на Покрытие дорожек, тротуаров,площадок

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Добавить
Раздел 2 Спортплощадки (резиновое покрытие) тип.II

1	1 1127-0403-0201										
		Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	2370	745,87	202,98	1767712	481063	1208913	154241	2075709
					32,8	57,59	77736	136488	0	153756	
2	2 1127-0403-0201										
		Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	2370	820,12	202,98	1943684	481063	1384886	154241	2265759
					32,8	57,59	77736	136488	0	167834	

3	3 1127-0403-0204										
		Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-2370	229,06	48,88	-542872	-115846	-427027	-24317	-612564
					0	14,25	0	-33773	0	-45375	
4	4 1127-0602-0901										
		Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	1,96082	157426,49	1764,65	308685	3460	305225	1268	334749
					0	897,84	0	1761	0	24796	
5	5 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2370	175,34	125,1	415556	296487	15950	125199	584015
					43,51	29,86	103119	70768	0	43260	

6	6 2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	228,942	18679		4276408		4276408	0	4618521	Казахстан
					0		0		0	342113		
7	7 1127-0602-0401											
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301-до тодщины 5 см к=2 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	2370	0,69	0,04	1635	95	995	392	2189	
					0,23	0	545	0	0	162		
8	8 2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	57,354	18679		1071315		1071315	0	1157020	Казахстан
					0		0		0	85705		
9	9 1127-1301-0101											
		Спортивные покрытия толщиной 15 мм. Устройство на асфальтобетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	780	4253,33	22,96	3317597	17909	2803398	361766	3973712	
					636,27	7,9	496291	6162	0	294349		

10	10	2206-0207-0401										
		Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм /толщиной 15 мм применен коэффициент к объему- 1,5, к норме расхода- 1,02/ К=1,530;	м2	1193,4	5610		6694974		6694974	0	7230572	Казахстан
					0		0		0	535598		
		Раздел 3 Футбольное поле (искусственная трава) тип.III										
11	11	1127-0403-0201										
		Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	1800	745,87	202,98	1342566	365364	918162	117145	1576488	
					32,8	57,59	59040	103662	0	116777		
12	12	1127-0403-0201										
		Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	1800	820,12	202,98	1476216	365364	1051812	117145	1720830	
					32,8	57,59	59040	103662	0	127469		

13	13 1127-0403-0204											
		Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-1800	229,06	48,88	-412308	-87984	-324324	-18468	-465238	
					0	14,25	0	-25650	0	-34462		
14	14 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	90	1173,33	1033,73	105600	93036	135	23441	139364	
					138,1	223,64	12429	20128	0	10323		
15	15 2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 К=1,100;	м3	99	1190		117810		117810	0	127235	Казахстан
					0		0		0	9425		

Итого	**24 728 361**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	885 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 900 011

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	519 696
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 098 632
- накладные расходы, тенге	1 012 053
в т.ч. зарплата, тенге	91 085
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 831 730
Всего	**24 728 361**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**494 567**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**25 222 928**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**26 484 074**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**23 835 666,60**
НДС (12 %)	2 860 279,99
Итого	**26 695 946,59**

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv"

БИН 030240007336

Руководитель_____Мустафинов М.К.

Технадзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г._____

Авторский надзор :
ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Руководитель_____Рамазанов А.Ж.